Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quba Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Аксу, Нураталдинского сельского округа, Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в селе Аксу, Нураталдинского сельского округа, Шетского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04/01/24 от 04.01.2024 года

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода										
1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	300		368,66	368,66	110598	110598	--	19041	140010
		НР - 72%; СП - 8%				--	88,15	--	26445		10371	
2	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**	м³ грунта	42		6984,24	6984,24	293338	293338	--	32160	351538
		НР - 72%; СП - 8%				--	1063,50	--	44667		26040	
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	650		65,30	65,30	42445	42445	--	8892	55445
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,00	--	12350		4108	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	650		295,58	143,15	192127	93048	--	100841	316407
		НР - 72%; СП - 8%				152,43	63,04	99080	40976		23439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10	1844,19	264,25	18442	2643	--	16340	37565
		НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	15799	706		2783	
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	594159,58	278932,80	35650	16736	--	23668	64064
		НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	18914	4994		4745	
7	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	553776,61	253042,93	24920	11387	--	17030	45306
		НР - 99%; СП - 8%			300733,68	81525,56	13533	3669		3356	
8	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1569,50	131,85	1570	131	--	1424	3233
		НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	1438	--		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				719090	570326	--	219396	1013568
							148764	133807	--	75081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719090				
	Всего заработная плата		Тенге					282571			
		Накладные расходы	Тенге				219396				
		Сметная прибыль	Тенге				75081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1013567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					282571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1013567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					282571			
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные водопроводные сети									
9	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	120	368,66	368,66	44239	44239	--	7616	56004
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,15	--	10578		4148	
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	200	65,30	65,30	13060	13060	--	2736	17060
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,00	--	3800		1264	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	200	295,58	143,15	59116	28630	--	31028	97356
		НР - 72%; СП - 8%			152,43	63,04	30486	12608		7212	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3	1844,19	264,25	5533	793	--	4902	11270
		НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	4740	212		835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,025	594159,58	278932,80	14854	6974	--	9862	26693
		НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	7881	2081		1977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				136802	93696	--	56144	208383
							43107	29279	--	15436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136802				
	Всего заработная плата		Тенге					72386			
		Накладные расходы	Тенге				56144				
		Сметная прибыль	Тенге				15436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				208382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72386			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
14	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	2	157,11	26,43	314	53	--	280	642
		НР - 99%; СП - 8%			130,68	10,77	261	22		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				314	53	--	280	642
							261	22	--	48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				314				
	Всего заработная плата		Тенге					283			
		Накладные расходы	Тенге				280				
		Сметная прибыль	Тенге				48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				642				
		Сметная заработная плата	Тенге					283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				642				
		Сметная заработная плата	Тенге					283			
		РАЗДЕЛ 4.Сети электроснабжения									
		Подраздел 1.Сети ВЛ-0,4кВ									
15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,018	109704,49	45506,29	1975	819	--	1140	3365
		НР - 80%; СП - 8%			64198,20	15003,06	1156	270		249	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1156				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					819			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					270			
	Накладные расходы		Тенге							1140	
	Сметная прибыль		Тенге							249	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2.Сети КЛ-0,4кВ									
16	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	5	460,07	224,50	2300	1123	--	1135	3709
		НР - 72%; СП - 8%			235,57	79,59	1178	398		275	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1178				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1123			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					398			
	Накладные расходы		Тенге							1135	
	Сметная прибыль		Тенге							275	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								3710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4275	1942	--	2275	7074
							2334	668	--	524	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2300				
	Всего заработная плата		Тенге					1576			
		Накладные расходы	Тенге				1135				
		Сметная прибыль	Тенге				275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1576			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975				
	Всего заработная плата		Тенге					1426			
		Накладные расходы	Тенге				1140				
		Сметная прибыль	Тенге				249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3002			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1229665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194466				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					666017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163776			
		- Накладные расходы	Тенге							278095	
		- Сметная прибыль	Тенге							91089	
		ИТОГО:									1229665
		Временные здания и сооружения			2,90%	35660					
		Итого с временными									1265325

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**2,32%**		**29356**					**1294681**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**25894**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**1320574**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах										**1424900**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)										**1424900**
		итого с учетом										**1353655**
		НДС			**12 %**		**162439**					**162439**
		Итого с НДС										**1516093**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Quba Group"
БИН/ИИН 231240007340
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметкалиев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дзюба И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)