Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Ген. Подрядчик: ТОО "IDea Trade"
Суб. Подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Договор:
Наименование стройки:Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр. Тельмана г. Шымкент

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**7 292 257,00**	**6 510 943,75**							**781 313,25**	**7 292 257,00**
Итого к оплате	**7 292 257,00**	**6 510 943,75**							**781 313,25**	**7 292 257,00**

Ген. Подрядчик:

ТОО "IDea Trade"

_____ **Ұзақ Қанат Әбдісалаңұлы**

Суб. Подрядчик:
Руководитель ТОО "IT-Invest company"

_____ **Мамбеталиев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ген. Подрядчик : **ТОО "IDea Trade"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр.Тельман г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сетиэлектроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ВЛ-10кВ					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	8,9	26 546,0	236 259,4	
2	2	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	8,9	62 460,0	555 894,0	Казахстан
3	3	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа TMs68,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,9	17 057,0	151 807,3	
4	4	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	26,7	2 454,0	65 521,8	
5	5	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 64,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,9	3 939,0	35 057,1	Казахстан
6	6	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8,9	2 772,0	24 670,8	
7	7	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8,9	653,0	5 811,7	
8	8	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	53,4	18 808,0	1 004 347,2	
9	9	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	17,8	42 164,0	750 519,2	
10	10	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	0,2	54 598,0	10 919,6	
11	11	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	0,4	62 460,0	24 984,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3.Установка	$м^3$	0,02	34 763,0	695,3	
13	13	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,4	4 705,0	1 882,0	Казахстан
14	14	252-207-0540 *РСНБ РК 2022*	прим.Траверс типа TMs93,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,4	26 713,0	10 685,2	
15	15	252-207-0542 *РСНБ РК 2022*	прим.Траверс типа TMs93,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,2	33 222,0	6 644,4	
16	16	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	0,8	2 454,0	1 963,2	
17	17	СТПРАЙС	Упор УП50	шт	0,2	1 380,36	276,1	
18	18	СТПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	0,2	9 642,86	1 928,6	
19	19	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 69,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,2	3 939,0	787,8	Казахстан
20	20	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,014288	1 022,0	14,6	Казахстан
21	21	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,1	3 939,0	393,9	Казахстан
22	22	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	0,6	2 772,0	1 663,2	
23	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	0,6	653,0	391,8	
24	24	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1,2	18 808,0	22 569,6	
25	25	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,4	42 164,0	16 865,6	
26	26	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	0,6	84 149,0	50 489,4	
27	27	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	1,8	62 460,0	112 428,0	Казахстан
28	28	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3.Установка	$м^3$	0,09	34 763,0	3 128,7	
29	29	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1,8	4 705,0	8 469,0	Казахстан
30	30	252-207-0541 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа TMs-72а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,6	26 605,0	95 778,0	
31	31	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1,8	2 454,0	4 417,2	
32	32	СТПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	1,2	9 642,86	11 571,4	
33	33	СТПРАЙС	Крепление изолятора КИsl	шт	3,6	6 187,5	22 275,0	
34	34	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 64,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	3 939,0	2 363,4	Казахстан
35	35	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	3 939,0	2 363,4	Казахстан
36	36	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,042864	1 022,0	43,8	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	37	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 772,0	8 316,0	
38	38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	653,0	1 959,0	
39	39	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3,6	18 808,0	67 708,8	
40	40	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1,2	42 164,0	50 596,8	
41	41	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	7,2	1 247,0	8 978,4	
42	42	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	7,2	14 295,0	102 924,0	
43	43	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	7,2	59 810,0	430 632,0	
44	44	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3,6	10 427,0	37 537,2	
45	45	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	0,2	54 598,0	10 919,6	
46	46	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	0,4	62 460,0	24 984,0	Казахстан
47	47	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3.Установка	$м^3$	0,02	34 763,0	695,3	
48	48	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,4	4 705,0	1 882,0	Казахстан
49	49	252-207-0541 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа TMs-72а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	26 605,0	15 963,0	
50	50	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	0,6	2 454,0	1 472,4	
51	51	СТПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	0,2	9 642,86	1 928,6	
52	52	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 69,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,2	3 939,0	787,8	Казахстан
53	53	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,3	3 939,0	1 181,7	Казахстан
54	54	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,014288	1 022,0	14,6	Казахстан
55	55	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	0,6	2 772,0	1 663,2	
56	56	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	0,6	653,0	391,8	
57	57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2,4	1 247,0	2 992,8	
58	58	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2,4	14 295,0	34 308,0	
59	59	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	2,4	59 810,0	143 544,0	
60	60	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	1,2	10 427,0	12 512,4	
61	61	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	0,2	54 598,0	10 919,6	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	62	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	0,4	62 460,0	24 984,0	Казахстан
63	63	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3.Установка	$м^3$	0,02	34 763,0	695,3	
64	64	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	0,4	4 705,0	1 882,0	Казахстан
65	65	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,2	16 781,0	3 356,2	
66	66	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ96И,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,2	14 609,0	2 921,8	
67	67	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ80	шт.	0,2	6 834,0	1 366,8	
68	68	252-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	0,2	3 694,0	738,8	
69	69	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	0,4	2 454,0	981,6	
70	70	СТПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	0,2	9 642,86	1 928,6	
71	71	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	прим.Заземляющий стержень ЗП 21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,3	3 939,0	1 181,7	Казахстан
72	72	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,014288	1 022,0	14,6	Казахстан
73	73	247-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм	шт.	0,2	2 820,0	564,0	
74	74	СТПРАЙС	Упор УП50	шт	0,2	1 380,36	276,1	
75	75	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	1,8	3 940,0	7 092,0	
76	76	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1,8	653,0	1 175,4	
77	77	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	0,6	14 295,0	8 577,0	
78	78	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	0,6	1 247,0	748,2	
79	79	ПРАЙС	Разъединитель линейный SZ24	компл	0,2	266 964,29	53 392,9	
80	80	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	0,6	36 583,0	21 949,8	
81	81	СТПРАЙС	Ограничитель напряжения HE-S15SGA	шт	0,6	46 428,57	27 857,1	
82	82	СТПРАЙС	Кабельный наконечник SAL2.27	шт	0,6	2 223,21	1 333,9	
83	83	СТПРАЙС	Концевая муфта HOT1.1202	шт	0,2	23 035,71	4 607,1	
84	84	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	2	9 201,0	18 402,0	
85	85	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3,4	1 488,0	5 059,2	
86	86	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	0,6	300,0	180,0	
87	87	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5285	551 645,0	291 544,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	88	243-701-0603 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-35	м	1 585,5	653,0	1 035 331,5	Казахстан
89	89	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м 3,группа грунта1	$м^3$	2,91	366,0	1 065,1	
90	90	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	м 3	0,09	6 812,0	613,1	
91	91	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта1	$м^3$	1,6	78,0	124,8	
92	92	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	0,4	3 519,0	1 407,6	
93	93	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11,1	774,0	8 591,4	
94	94	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 6 кг	м	22,2	1 893,0	42 024,6	
95	95	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	22,2	725,0	16 095,0	
96	96	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл.шт.	0,0835	47 326,0	3 951,7	Казахстан
97	97	6401-0201-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление по всей длине,масса 1 м до 6 кг	м	3,2	2 942,0	9 414,4	
98	98	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х70(ок)-10	м	26	4 607,0	119 782,0	
99	99	6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	0,2	17 850,0	3 570,0	
100	100	243-903-7203 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыминаконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	0,2	17 555,0	3 511,0	
101	101	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	10,1	5 174,0	52 257,4	
102	102	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	0,6	9 895,0	5 937,0	
103	103	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	12	23,0	276,0	
104	104	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	12	88,0	1 056,0	
105	105	6401-0103-2402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры сборного распределительного устройства с выключателем нагрузки	шт.	0,2	132 986,0	26 597,2	
106	106	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	0,2	852 688,0	170 537,6	Казахстан
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ				6 205 648	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**6 205 648**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**223 931**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,1751			6205648*1,1751	**7 292 257**	

Ген. Подрядчик: ТОО "IDea Trade"

Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Суб. Подрядчик : ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев Абилхан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)