Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quba Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04/01/24 от 04.01.2024 года

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети												
Подраздел 1.Земляные работы												
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1300		226,16	226,16	294008	294008	--	48256	369642
						--	51,56	--	67028		27378	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	40		2509,58	--	100383	--	--	72276	186472
						2509,58	--	100383	--		13813	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	52		1309,64	--	68101	--	--	49033	126505
						1309,64	--	68101	--		9371	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1300		55,87	55,87	72631	72631	--	15223	94887
						--	16,26	--	21138		7033	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1300		247,86	120,25	322218	156325	--	169000	530517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					127,61	52,95	165893	68835		39299	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**10**	**1844,19**	**264,25**	**18442**	**2643**	--	**16340**	**37565**
					1579,94	**70,60**	**15799**	**706**		**2783**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**350176**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**525607**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**157707**			
	Накладные расходы		тенге							**370128**	
	Сметная прибыль		тенге							**99677**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**1345588**
		Подраздел 2.Монтаж трубопровода									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,105**	**594159,58**	**278932,80**	**62387**	**29288**	--	**41419**	**112111**
					315226,78	**83226,31**	**33099**	**8739**		**8304**	
8	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,105**	**553776,61**	**253042,93**	**58147**	**26569**	--	**39736**	**105713**
					300733,68	**81525,56**	**31577**	**8560**		**7831**	
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**1**	**5378,21**	**12,72**	**5378**	**13**	--	**5044**	**11255**
					5365,49	--	**5365**	--		**834**	
10	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**1569,50**	**131,85**	**4709**	**395**	--	**4271**	**9698**
					1437,65	**0,40**	**4313**	**1**		**718**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**74354**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**56265**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**17300**			
	Накладные расходы		тенге							**90470**	
	Сметная прибыль		тенге							**17687**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**238778**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1006404**	**581872**	--	**460598**	**1584365**
							424530	**175007**	--	**117364**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1006404**				
	Всего заработная плата		тенге					**599537**			
		Накладные расходы	тенге				**460598**				
		Сметная прибыль	тенге				**117364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1584366**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	тенге					599537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1584366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	тенге					599537			
РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети											
Подраздел 1.Земляные работы											
11	**1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,025**	**560825,75**	**257362,22**	**14021**	**6435**	**--**	**9538**	**25443**
					303463,53	**81901,95**	**7587**	**2048**		**1885**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				7587				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6435			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2048			
	Накладные расходы		тенге							9538	
	Сметная прибыль		тенге							1885	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								25444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**14021**	**6435**	**--**	**9538**	**25443**
							7587	**2048**	**--**	**1885**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14021				
	Всего заработная плата		тенге					9635			
		Накладные расходы	тенге				9538				
		Сметная прибыль	тенге				1885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					9635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				25444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					9635			
РАЗДЕЛ 3.Наружное электроснабжение											
Подраздел 1.Сети ВЛ-0,4кВ											
12	**1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,002**	**164174,60**	**82972,14**	**328**	**166**	**--**	**176**	**544**
					81202,46	**28501,91**	**162**	**57**		**40**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				162				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					166			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					57			
	Накладные расходы		тенге							176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		тенге							40	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								544
		Подраздел 2.Сети КЛ-0,4кВ									
13	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**70**	**421,31**	**205,37**	**29492**	**14376**	**--**	**14486**	**47496**
					215,94	**71,48**	**15116**	**5004**		**3518**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**15116**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**14376**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**5004**			
	Накладные расходы		тенге							**14486**	
	Сметная прибыль		тенге							**3518**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**47496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**29820**	**14542**	**--**	**14662**	**48040**
							15278	**5061**	**--**	**3558**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**29492**				
	Всего заработная плата		тенге					**20120**			
		Накладные расходы	тенге				**14486**				
		Сметная прибыль	тенге				**3518**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**47496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	тенге					**20120**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**328**				
	Всего заработная плата		тенге					**219**			
		Накладные расходы	тенге				**176**				
		Сметная прибыль	тенге				**40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**544**				
		Сметная заработная плата	тенге					**219**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**48040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	тенге					**20339**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1657850**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**447395**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**602849**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**182116**			
		- Накладные расходы	тенге							**484798**	
		- Сметная прибыль	тенге							**122807**	
		ИТОГО:								**1657850**	
		Временные здания и сооружения			**2,60%**		**43104**				
		Итого с временными								**1700954**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,57%**		**26705**				**1727659**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**34553**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1762212**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах									**1901427**	
		в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)									**1901427**	
		скидка			**5%**						**95071**	
		итогос учетом									**1806356**	
		НДС			**12%**		**216763**				**216763**	
		Итого с НДС									**2023118**	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Quba Group"
БИН/ИИН 231240007340

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметкалиев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
БИН/ИИН 110240020454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дзюба И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)