Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Ген. Подрядчик: ТОО "IDea Trade"
Суб. Подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Договор:
Наименование стройки:Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр. Тельмана г. Шымкент

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**8 193 364,00**	**7 315 503,57**							**877 860,43**	**8 193 364,00**
Итого к оплате	**8 193 364,00**	**7 315 503,57**							**877 860,43**	**8 193 364,00**

Ген. Подрядчик:
ТОО "IDea Trade"
Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы

Суб. Подрядчик:
Руководитель ТОО "IT-Invest company"
Мамбеталиев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ген. Подрядчик : **ТОО "IDea Trade"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр.Тельман г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода,канализации и сооружении к ним**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода,канализации и сооружении к ним работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральная)					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,65 м^3,группа грунта 1	м^3	244,504198	462,0	112 961,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	м^3	7,429202	6 812,0	50 607,8	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	30	608,0	18 240,0	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	м 3	30	78,0	2 340,0	
5	5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	10	12 045,0	120 450,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	12,15	3 519,0	42 755,8	
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта1	м^3	161,046939	78,0	12 561,6	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	178,941044	608,0	108 796,2	
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	17,894104	3 519,0	62 969,4	
10	10	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	м 3	236,771044	90,0	21 309,4	
11	11	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 160 мм	км	0,05	1 608 641,0	80 432,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	50,5	3 175,0	160 337,6	Казахстан
13	13	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	мтрубопровода	50	446,0	22 300,0	
14	14	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 150 мм	км	0,05	359 152,0	17 957,6	
15	15	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное,цементобетонное,щебеночное.Разборка	м 3	10	4 868,0	48 680,0	
16	16	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м 3	6,25	6 409,0	40 056,2	
17	17	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	$м^2$	25	2 530,0	63 250,0	
18	18	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	25	1 066,0	26 650,0	
19	19	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	$м^2$	25	2 651,0	66 275,0	
20	20	6301-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ГИЛЬЗА/Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 280 мм	км	0,0004	3 514 745,0	1 405,8	
21	21	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,4	9 715,0	3 886,0	Казахстан
22	22	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	0,4	12 963,0	5 185,2	
23	23	242-101-1207 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды инейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	0,4	175 749,0	70 299,6	
24	24	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении,диаметр 160 мм	шт.	0,8	7 865,0	6 292,0	
25	25	241-208-0312 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,8	6 712,0	5 369,6	Казахстан
26	26	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2,4	6 996,0	16 790,4	
27	27	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,8	3 501,0	2 800,8	Казахстан
28	28	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ПАТРУБОК 159х6/Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00452	4 075 922,0	18 423,2	
29	29	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00132	3 626 217,0	4 786,6	
30	30	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	0,2	19 559,0	3 911,8	
31	31	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ППТФ 150х150/Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0185	4 075 922,0	75 404,6	
32	32	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	0,4	8 761,0	3 504,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	33	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	0,4	59 717,0	23 886,8	Казахстан
34	34	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	0,4	18 439,0	7 375,6	
35	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм	шт.	0,4	5 382,0	2 152,8	
36	36	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	0,4	6 458,0	2 583,2	Казахстан
37	37	6301-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих,диаметр 2000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6276	37 285,0	23 400,0	
38	38	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	0,2	55 172,5	11 034,4	Казахстан
39	39	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	0,4	43 540,0	17 416,0	Казахстан
40	40	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	0,2	62 230,0	12 446,0	Казахстан
41	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,2	3 699,0	739,8	Казахстан
42	42	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,2	4 739,0	947,8	Казахстан
43	43	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	0,2	41 165,0	8 233,0	Казахстан
44	44	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	1,2	785,0	942,0	
45	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,001	1 486 704,0	1 486,8	
46	46	6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм	км	0,0005	816 186,0	408,0	
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м 3	0,132	27 124,0	3 580,4	
48	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	0,018	48 821,0	878,8	
49	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м 3	0,132	27 124,0	3 580,4	
50	50	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0072	1 486 704,0	10 704,2	
			Итого по разделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральная)				1 428 786	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					
51	51	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,65 $м^3$,группа грунта 1	$м^3$	829,81616	462,0	383 375,0	
52	52	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	$м^3$	24,940441	6 812,0	169 894,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	53	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	50,112	608,0	30 468,0	
54	54	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта1	$м^3$	50,112	78,0	3 908,8	
55	55	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	5,568	12 045,0	67 066,6	
56	56	6109-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,глинобитных с маслянистыми добавками	м 3	13,92	65 067,0	905 732,6	
57	57	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	41,76	3 519,0	146 953,4	
58	58	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта1	$м^3$	671,07985	78,0	52 344,2	
59	59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	745,644278	608,0	453 351,8	
60	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	74,564428	3 519,0	262 392,2	
61	61	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	м 3	7,719678	90,0	694,8	
62	62	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб,диаметр 200 мм	км	0,1856	2 288 571,0	424 758,8	
63	63	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами	м	187,0848	6 195,0	1 158 990,4	Казахстан
64	64	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное,цементобетонное,щебеночное.Разборка	м 3	74,24	4 868,0	361 400,4	
65	65	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м 3	46,4	6 409,0	297 377,6	
66	66	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	$м^2$	185,6	2 530,0	469 568,0	
67	67	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	185,6	1 066,0	197 849,6	
68	68	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	$м^2$	185,6	2 651,0	492 025,6	
69	69	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	м 3	1,7056	101 772,0	173 582,4	
70	70	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2,8	12 580,0	35 224,0	Казахстан
71	71	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,8	10 598,0	8 478,4	Казахстан
72	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2,4	15 269,0	36 645,6	Казахстан
73	73	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2,8	10 744,0	30 083,2	Казахстан
74	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,8	3 699,0	10 357,2	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	75	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3,2	4 739,0	15 164,8	Казахстан
76	76	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2,8	41 165,0	115 262,0	Казахстан
77	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м 3	1,848	27 124,0	50 125,2	
78	78	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг	т	0,077512	1 413 484,0	109 562,0	
79	79	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8,8	457,0	4 021,6	
80	80	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,2152	71 065,0	86 358,2	
81	81	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,8	25 024,0	20 019,2	Казахстан
82	82	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	0,8	24 263,0	19 410,4	Казахстан
83	83	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1,6	22 424,0	35 878,4	Казахстан
84	84	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,8	4 739,0	3 791,2	Казахстан
85	85	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,8	3 699,0	2 959,2	Казахстан
86	86	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	0,8	41 165,0	32 932,0	Казахстан
87	87	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4,4	785,0	3 454,0	
88	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м 3	1,848	27 124,0	50 125,2	
89	89	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг	т	0,030416	1 413 484,0	42 992,6	
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ				6 764 579	
			ИТОГО по акту				8 193 364	
			Всего по акту				8 193 364	

Ген. Подрядчик: ТОО "IDea Trade"

Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Суб. Подрядчик : ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев Абилхан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)