Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Ген. Подрядчик: ТОО "IDea Trade"
Суб. Подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Договор:
Наименование стройки:Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр. Тельмана г. Шымкент

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 971 495,00**	**4 438 834,82**							**532 660,18**	**4 971 495,00**
Итого к оплате	**4 971 495,00**	**4 438 834,82**							**532 660,18**	**4 971 495,00**

Ген. Подрядчик:
ТОО "IDea Trade"
Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы

Суб. Подрядчик:
Руководитель ТОО "IT-Invest company"
Мамбеталиев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ген. Подрядчик : **ТОО "IDea Trade"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр.Тельман г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025 (месяц, год) на 5-1 Наружные сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1:					
1	1	1134-0205-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода диаметром до 5 мм.Подвеска на крюках.Число опор на 1 км 16	км провода	0,965	81 008,0	78 173,0	
2	2	243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом,марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	м	965	295,0	284 675,0	Казахстан
3	3	СТПРАЙС	Узел крепления поддерживающий УК-П-01Б	шт	24	1 548,21	37 157,0	
4	4	СТПРАЙС	Промежуточный зажим ЗП-8-1	шт	24	437,14	10 491,0	
5	5	СТПРАЙС	Лента бандажная С202	м	24	15 482,14	371 571,0	
6	6	252-207-0804 *РСНБ РК 2022*	прим./НС-201/Скрепа для ленты типа А100	100 шт.	0,48	6 715,0	3 223,0	
			Итого по разделу 1:				785 290	
			Раздел 2:					
7	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м 3,группагрунта 2	$м^3$	10,1947	332,0	3 385,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта2	$м^3$	0,3153	8 891,0	2 803,0	
9	9	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группагрунта 3	$м^3$	9,1568	106,0	971,0	
10	10	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3	м 3	0,2832	5 529,0	1 566,0	
11	11	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	1,08	162,0	175,0	
12	12	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные в заводских условиях.Устройство	колодец	2	24 924,0	49 848,0	
13	13	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	2	65 779,0	131 558,0	Казахстан
14	14	6125-0702-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в коллекторе консоли одноместной	шт.	4	1 347,0	5 388,0	
15	15	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка люка на пешеходной части	шт.	2	93 728,0	187 456,0	
16	16	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	1 372	1 378,0	1 890 616,0	
17	17	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	1 372	316,0	433 552,0	
18	18	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	36	1 015,0	36 540,0	
19	19	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	36	316,0	11 376,0	
20	20	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	30	1 963,0	58 890,0	
21	21	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	34	1 065,0	36 210,0	
22	22	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м	1 438	262,0	376 756,0	
23	23	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,034	647 078,0	22 001,0	
24	24	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	34	1 545,0	52 530,0	Казахстан
25	25	1310-0603-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4.Монтаж методомсварки	кабель ответвления	2	387 375,0	774 750,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**26**	**СТПРАЙС**	**Муфта оптическая соединительная универсальная OK-FOSC-103-48F**	**шт**	**2**	**46 992,86**	**93 986,0**	
27	**27**	**6301-0103-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм**	**км**	**0,006**	**1 883 259,0**	**11 300,0**	
28	**28**	**241-102-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**6**	**758,0**	**4 548,0**	
			Итого по разделу 2:				**4 186 205**	
			ИТОГО по акту				**4 971 495**	
			Всего по акту				**4 971 495**	

Ген. Подрядчик: ТОО "IDea Trade"

Ұзақ Қанат Әбдісаланұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Суб. Подрядчик : ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев Абилхан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)