Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Спецкоммунстрой",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, дом № 17, к.10** ИИН/БИН **051140009938**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Строй Компания ЛТД»,Республика Казахстан, Туркситский район, город Алматы, Акан сері, дом № 158, тел.: +7 (727) 90-01-76** **220540032982**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 9 от 06.05.2024г.(Самал 1)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000002	21.07.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр. "Самал-1", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы. (ДВС 294).			услуга	1	1 400 674,30	1 400 674,30	150 072,25
				Итого	1	x	1 400 674,30	150 072,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

Форма КС-3

Заказчик:ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "СК Строй Компании ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр."Самал-1", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			9	06.05.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр."Самал-1", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы	1 400 674,30	1 250 602,05							150 072,25	1 400 674,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД" БИН 220540032982

Директор _____ **Сыдыкова А. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"
БИН 051140009938

Директор по строительству _____ **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО"Спецкоммунстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компании ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр."Самал-1", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **06.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		358,83792	310,6	310,6	111 455,1	111 455,1		22 146,9	144 290,2	
				м^3 грунта		0,0	85,72	0,0	30 759,6		10 688,2		
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,09808	6 264,78	0,0	69 527,0	0,0		50 059,5	129 153,4	
				м^3 грунта		6 264,78	0,0	69 527,0	0,0		9 566,9		
3	3	1101-0101-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		16,303359	194,86	183,13	3 176,9	2 985,7		731,0	4 220,5	
				м^3 грунта		11,73	50,54	191,2	824,0		312,6		
4	4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ		0,290391	6 264,78	0,0	1 819,2	0,0		1 309,8	3 379,3	
				м^3		6 264,78	0,0	1 819,2	0,0		250,3		
5	5	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		8,44	6 631,15	313,59	55 966,9	2 646,7	32 651,8	21 375,7	83 530,0	
				м^3 основания		2 448,86	109,39	20 668,4	923,3		6 187,4		
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		13,212	2 030,24	0,0	26 823,5	0,0		19 312,9	49 827,3	
				м^3 грунта		2 030,24	0,0	26 823,5	0,0		3 690,9		
7	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		341,081722	45,57	45,57	15 543,1	15 543,1		4 167,5	21 287,4	
				м^3 грунта		0,0	16,97	0,0	5 788,2		1 576,8		
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		341,081722	352,55	154,73	120 248,4	52 775,5		68 727,7	204 094,2	
				м^3 уплотненного грунта		197,82	82,04	67 472,8	27 982,3		15 118,1		
9	9	1101-0102-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		15,876042	288,19	274,2	4 575,3	4 353,3		1 081,35	6 109,2	
				м^3 грунта		13,99	80,61	222,15	1 279,8		452,55		
10	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		785,864102	49,0		38 507,4				41 587,95	
				т·км							3 080,55		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**447 642,8**	**189 759,4**	**32 651,8**	**188 912,35**	**687 479,45**	
								186 724,25	**67 557,2**	**0,0**	**50 924,3**		
			Раздел 2: Трубопровод										
11	14	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм		23,2805	7 646,0		178 002,7		178 002,7		192 242,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							14 240,2		
12	15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06839	822 124,64 488 756,8	333 367,84 128 982,49	56 225,1 33 426,1	22 799,0 8 821,1		41 824,7 7 844,0	105 893,8	
13	16	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	69,0739	3 536,0		244 245,3		244 245,3		264 985,9	
											19 539,6		
			Итого по разделу 2: Трубопровод					**501 024,5**	**32 564,9**	**422 248,0**	**57 924,6**	**563 122,6**	
								46 211,5	**12 298,2**	**0,0**	**44 715,9**		
			ИТОГО по акту					**948 667,3**	**222 324,3**	**454 899,8**	**246 836,95**	**1 250 602,05**	
								232 935,75	**79 855,4**	**0,0**	**95 640,2**		
			НДС 12%					*150072,25*					
			Итого с НДС									**1 400 674,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД" БИН 220540032982

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецкоммунстрой", БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.