Форма 4

Заказчик: ТОО "KZ Центр" БИН 070640012483, область Ұлытау, г.Жезказган, Холмецкого, 4А

Подрядчик: ТОО "Samruk Construction LLP" БИН 010840004528, г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 1, 34

Наименование стройки - Газоснабжение детского ясли-сада,расположенного по адресу: Алматинская область,г.Есик,3 микрорайон,строение 7"

Наименование объекта - ГСВ

АКТ №1
выполненных работ за Декабрь месяц 2025 года

на ГСВ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления									
1	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	30090,58 5077,99	368,94 113,40	60181 10156	738 227	49287	10175 5629	75985
2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	4589,51 1741,76	93,23 33,20	13769 5225	280 100	8264	5218 1519	20506
3	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1478,32 732,06	39,16 16,15	4435 2196	117 48	2122	2200 531	7166
4	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	4	629,00 –	– –	2516 –	– –	2516	– 201	2717
5	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм *СП - 8%*	шт.	4	137,00 –	– –	548 –	– –	548	– 44	592
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	5292,44 3519,30	188,19 52,10	10585 7039	376 104	3170	7000 1407	18992
7	242-207-1306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	20420,00 –	– –	40840 –	– –	40840	– 3267	44107

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	5242,21 3519,30	137,96 26,05	15727 10558	414 78	4755	10423 2092	28242
9	242-207-1302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	3	3827,00 –	– –	11481 –	– –	11481	– 918	12399
10	241-117-0108 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 250 мм *СП - 8%*	шт.	2	21956,00 –	– –	43912 –	– –	43912	– 3513	47425
11	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сигнализаторы загазованности, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	11224,80 5653,28	411,78 156,31	11225 5653	411 156	5161	5693 1353	18272
12	Прайс-лист	Сигнализаторы загазованности СЗ-1 в комплекте с э/магнитным клапаном КЗГЭМ,диаметром 50мм *СП - 8%*	шт.	1	19249,77 –	– –	19250 –	– –	19250	– 1540	20790
13	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	1797,00 –	– –	1797 –	– –	1797	– 144	1941
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3507,95 612,96	– –	3508 613	– –	2895	601 329	4437
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	168,70 165,17	1,50 –	506 496	5 –	5	486 79	1071
16	1146-0302-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	2069,87 1286,23	783,64 395,53	2070 1286	784 396	–	1413 279	3761
17	1146-0302-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	1	3981,14 2457,82	1523,32 768,87	3981 2458	1523 769	–	2710 535	7227
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	2678,07 1468,28	76,89 28,40	536 294	16 6	226	293 66	896
19	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	6494,81 1924,96	134,81 47,23	1299 385	27 9	887	387 135	1820
20	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ресиверы. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	9842,90 8632,37	1100,34 440,83	9843 8632	1101 441	110	8892 1499	20234
21	Прайс-лист	Газовая горелкаMAX GAS 350 TL(MBDLE 410 20-360MBAR D 11/2 *СП - 8%*	шт.	1	1677885,11 –	– –	1677885 –	– –	1677885	– 134231	1812116
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	2,1	152,93 87,26	3,37 0,52	321 183	7 1	131	127 36	484

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	4,2	232,67	4,38	977	18	798	113	1178
		НР - 69%; СП - 8%			38,30	0,78	161	3		87	
24	1118-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел	1	164803,73	22086,29	164804	22087	26342	124242	312170
		НР - 98%; СП - 8%			116375,17	10402,66	116375	10403		23124	
25	Прайс-лист	Газовая горелкаMAX GAS 350 TL(MBDLE 410 20-360MBAR D 11/2)	шт.	1	2678571,43	–	2678571	–	2678571	–	2892857
		СП - 8%			–	–	–	–		214286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4780567	27904	4580953	179973	5357385
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5357384
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	5%								267 869
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								107 148
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									5 732 401
		ИТОГО с учетом поправочного коэфициента -2%	0,98								5 617 753
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								674 130,34
		ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС									6 291 883,21

Заказчик:
ТОО "KZ Центр"

Директор _____ Искенов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Samruk Construction LLP"

Директор _____ Әкімбекова А.Е.