Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" область Туркестан, район Байдибек, село Жыланды, улица О. Кенжебаев дом №31 БИН/ИИН 181140010612**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "М М А"ГОРОД ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МКР. НАУРЫЗ, УЛ. КОБДА, Д. 68 БИН: 200540021428**

Наименование строительства: **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

*(ресурсный метод)*

**за 19.05.2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №30 | 2024-06-12 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материало | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»** | **24 014 877,31** | | | | | | | | **2 573 022,57** | **24 014 877,31** |
| **ИТОГО по справке** | **24 014 877,31** | | | | | | | | **2 573 022,57** | **24 014 877,31** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "A-III GROUP"**

**Директор** **Онгаров Ә.Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "М М А"**

**Директор** **Базарбек С.Н.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" область Туркестан, район Байдибек, село Жыланды, улица О. Кенжебаев дом №31 БИН/ИИН 181140010612**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "М М А"ГОРОД ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МКР. НАУРЫЗ, УЛ. КОБДА, Д. 68 БИН:200540021428**

Стройка : **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

Договор субподряда (контракт) **№ 30/24 от 12.06.2024 года.**

# Акт выполненных работ №4

**за 19.05.2025 года**

| № п/п сметы | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 (АР)

### РАЗДЕЛ 2. Проемы/АС-21,22/

**Окна**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1,3,4** | м2 | 26,928 | 2919,19 | 234,83 | 78608 | 6324 | 36361 | 122853 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1334,03 | 116,11 | 35923 | 3127 | | |
| 15 | С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 26,928 | 34956,00 | -- | 941295 | -- | 941295 | 1016599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 16 | Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-2,6** | м2 | 11,1879 | 4289,64 | 230,90 | 47992 | 2583 | 20143 | 77635 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2258,30 | 114,54 | 25266 | 1281 | | |
| 17 | С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 11,1879 | 25501,00 | -- | 285303 | -- | 285303 | 308127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 18 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-5** | м2 | 14,3901 | 3299,06 | 237,52 | 47474 | 3418 | 19995 | 76303 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1672,07 | 117,53 | 24061 | 1691 | | |
| 19 | С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками** | м2 | 14,3901 | 40164,00 | -- | 577964 | -- | 577964 | 624201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 20 | Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | м2 | 0,16 | 4289,64 | 230,90 | 686 | 37 | 288 | 1110 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2258,30 | 114,54 | 361 | 18 | | |
| 21 | ПЕРЕЧЕНЬ | **Передаточное кассовое окно ПУ-1Н габ.400х400мм** | шт | 1 | 33696,43 | -- | 33696 | -- | 33696 | 36392 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 22 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | п/м | 26,4 | 1504,13 | 7,26 | 39709 | 192 | 30720 | 51525 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 333,21 | 3,45 | 8797 | 91 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм | м | 26,4 | 1486,00 | -- | 39230 | -- | 39230 | 42368 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 24 | Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 30,2 | 2182,87 | 5,80 | 65923 | 175 | 46754 | 87649 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 628,95 | 1,58 | 18994 | 48 | | |
| | | **Витражи** | | | | | | | | |
| 25 | Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 17,336 | 3281,23 | 3,24 | 56883 | 56 | 31404 | 86145 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1466,49 | -- | 25423 | -- | | |
| 26 | С1223-102-0404 223-102-0404 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 17,336 | 26459,00 | -- | 458693 | -- | 458693 | 495388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3026295 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | 3026295 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы/АС-8/** | | | | | | | | |
| | | **Стены/1-этаж/** | | | | | | | | |
| 75 | Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 906,21 | 2572,90 | 43,90 | 2331588 | 39783 | 540409 | 4060301 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1932,66 | 37,01 | 1751396 | 33539 | | |
| 76 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 134,14 | 1915,43 | 105,53 | 256936 | 14156 | 65695 | 440394 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1320,15 | 85,44 | 177085 | 11461 | | |
| | | **Стены/2-этаж/** | | | | | | | | |
| 85 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 148,73 | 1915,43 | 105,53 | 284882 | 15695 | 72841 | 488294 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1320,15 | 85,44 | 196346 | 12707 | | |
| 88 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 29,5 | 4203,76 | 51,88 | 124011 | 1530 | 29894 | 214737 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 3138,55 | 31,77 | 92587 | 937 | | 5203726 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 7374316 | 133263 | 2140546 | 5203726 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Кровля(АС-47)** | | | | | | | | |
| | | **Кровля в осях В-Е и 1-7** | | | | | | | | |
| 91 | Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 328 | 2727,43 | 20,44 | 894597 | 6704 | 821604 | 1034374 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 202,10 | 7,19 | 66289 | 2358 | | |
| 92 | Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство | м2 стяжки | 328 | 929,78 | 142,90 | 304968 | 46871 | 153239 | 445427 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 319,69 | 36,44 | 104858 | 11952 | | |
| 93 | Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 328 | 202,18 | 21,14 | 66315 | 6934 | 55491 | 77319 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 11,86 | 5,63 | 3890 | 1847 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,36342 | 21325,66 | 1969,20 | 7750 | 715 | 16 | 15569 |
| | | НР - 91%, СП - 85% | | | 19314,46 | 842,52 | 7019 | 306 | | |
| 95 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,36342 | 456152,00 | -- | 165775 | -- | 165775 | 179037 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 96 | Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 20,95 | 20895,77 | 2416,09 | 1370763 | 158495 | 978386 | 567000 |
| | | НР - 92%, СП - 85% | | | 3565,28 | 638,60 | 233882 | 41892 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | 2 318 726,00 |
| | | | | | | | 7374316 | 133263 | 2140546 | 2 318 726,00 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Кровля-Конструкции металлические** | | | | | | | | |
| 158 | Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 3,74232 | 230383,71 | 52385,96 | 862170 | 196045 | 26488 | 1459717 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 7374316 | 133263 | 2140546 | 1 459 717,00 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2: | Тенге | | | | | | | 12 008 464,00 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 ЭС

**РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение**

| 1 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 4161,02 | 77,52 | 8322 | 155 | 2158 | 13708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 3004,37 | 31,02 | 6009 | 62 | | |
| 2 | С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41 | шт. | 1 | 2233,00 | -- | 2233 | -- | 2233 | 2412 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 3 | С1247-201-0135 247-201-0135 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41 | шт. | 1 | 1623,00 | -- | 1623 | -- | 1623 | 1753 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 4 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 1881,92 | 34,18 | 3764 | 68 | 31 | 6915 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 1832,37 | -- | 3665 | -- | | |
| 5 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 3852,81 | 168,47 | 26970 | 1179 | 138 | 49321 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 3664,74 | 45,18 | 25653 | 316 | | |
| 6 | С1247-204-3406 247-204-3406 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА | шт. | 1 | 15282,00 | -- | 15282 | -- | 15282 | 16505 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 7 | С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА | шт. | 6 | 15282,00 | -- | 91692 | -- | 91692 | 99027 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 8 | С1247-204-1802 247-204-1802 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С" | шт. | 1 | 2996,00 | -- | 2996 | -- | 2996 | 3236 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 9 | С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8985,00 | -- | 8985 | -- | 8985 | 9704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 10 | Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж** | | | | | | | | 8997 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 2 | 2513,48 | 110,50 | 5027 | 221 | 310 | |
| | | | | | 2248,23 | 45,61 | 4496 | 91 | | |
| 11 | С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022 | **Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30** | | | | | | | | 33854 |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 15673,00 | -- | 31346 | -- | 31346 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 25 | С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | | | | | | | | 19077 |
| | | *СП - 8%* | шт. | 46 | 384,00 | -- | 17664 | -- | 17664 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 26 | С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207** | | | | | | | | 2037 |
| | | *СП - 8%* | шт. | 46 | 41,00 | -- | 1886 | -- | 1886 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 27 | С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм** | | | | | | | | 6827 |
| | | *СП - 8%* | шт. | 43 | 147,00 | -- | 6321 | -- | 6321 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 28 | Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | | | | | | | | 181896 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м | 800 | 128,61 | 1,52 | 102888 | 1216 | 10704 | |
| | | | | | 113,71 | 0,07 | 90968 | 56 | | |
| 29 | С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | | | | | | | 270068 |
| | | *СП - 8%* | км | 0,824 | 303475,00 | -- | 250063 | -- | 250063 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 30 | Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | | | | | | | | 675439 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | м | 818 | 452,26 | 4,44 | 369949 | 3632 | 11608 | |
| | | | | | 433,63 | 0,12 | 354709 | 98 | | |
| 31 | С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | | | | | | | | 27661 |
| | | *СП - 8%* | м | 826,18 | 31,00 | -- | 25612 | -- | 25612 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1428437 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2421029 | 9261 | 1727976 | 1428437 |
| | | | | | | | 683792 | 1806 | -- | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование** | | | | | | | | |
| 32 | Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Устройства вводно-распределительные. Монтаж** | | | | | | | | 39247 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | шкаф | 1 | 28142,01 | 910,81 | 28142 | 910 | 16223 | |
| | | | | | 11008,89 | 376,32 | 11009 | 376 | | |
| 33 | 515-301-0561 515-301-0561 РСНБ РК 2022 | **Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7078** | | | | | | | | 363529 |
| | | | шт. | 1 | 363529,00 | -- | 363529 | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 363529 | |
| 34 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | | | | | | | 6915 |
| | | | шт. | 2 | 1881,92 | 34,18 | 3764 | 68 | 31 | |
| 35 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | | | | | | | 72374 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 7 | 6902,18 | 168,47 | 48315 | 1179 | 21483 | |
| | | | | | 3664,74 | 45,18 | 25653 | 316 | | |
| 36 | С1247-204-3406 247-204-3406 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА** | | | | | | | | 16505 |
| | | | шт. | 1 | 15282,00 | -- | 15282 | -- | 15282 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 37 | С1247-204-3404<br>247-204-3404 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **6** | **15282,00** | **--** | **91692** | **--** | **91692** | **99027** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 38 | С1247-204-1802<br>247-204-1802 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **2996,00** | **--** | **2996** | **--** | **2996** | **3236** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 39 | С1247-204-1828<br>247-204-1828 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **8985,00** | **--** | **8985** | **--** | **8985** | **9704** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 40 | С1247-215-0104<br>247-215-0104 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **1645,00** | **--** | **1645** | **--** | **1645** | **1777** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 41 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **шт.** | **1** | **5873,19**<br>**3864,56** | **1885,58**<br>**725,47** | **5873**<br>**3865** | **1885**<br>**725** | **123** | **9912** |
| 42 | С1247-201-0502<br>247-201-0502 РСНБ РК 2022 | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **18794,00** | **--** | **18794** | **--** | **18794** | **20298** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 43 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **шт.** | **1** | **1827,09**<br>**1681,08** | **108,75**<br>**45,18** | **1827**<br>**1681** | **109**<br>**45** | **37** | **3316** |
| 44 | С1247-301-0365<br>247-301-0365 РСНБ РК 2022 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **44039,00** | **--** | **44039** | **--** | **44039** | **47562** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 45 | Е11-210502-0108<br>1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **шкаф** | **1** | **4696,89**<br>**3540,24** | **77,52**<br>**31,02** | **4697**<br>**3540** | **78**<br>**31** | **1079** | **7850** |
| 46 | С1247-201-0213<br>247-201-0213 РСНБ РК 2022 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **10502,00** | **--** | **10502** | **--** | **10502** | **11342** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 47 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **шт.** | **13** | **1881,92**<br>**1832,37** | **34,18**<br>**--** | **24465**<br>**23821** | **444**<br>**--** | **200** | **44945** |
| 48 | С1247-204-1828<br>247-204-1828 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **1** | **8985,00** | **--** | **8985** | **--** | **8985** | **9704** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 49 | С1247-204-0170<br>247-204-0170 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **12** | **4903,00** | **--** | **58836** | **--** | **58836** | **63543** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 50 | Е11-210502-0108<br>1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **шкаф** | **1** | **4696,89**<br>**3540,24** | **77,52**<br>**31,02** | **4697**<br>**3540** | **78**<br>**31** | **1079** | **7850** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022 | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | **1** | **7242,00** | **--** | **7242** | **--** | **7242** | **7821** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 52 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **8** | **1881,92** | **34,18** | **15055** | **273** | **123** | **27658** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **1832,37** | **--** | **14659** | **--** | | |
| 53 | С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"** | **шт.** | **1** | **8985,00** | **--** | **8985** | **--** | **8985** | **9704** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 54 | С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | **шт.** | **7** | **4903,00** | **--** | **34321** | **--** | **34321** | **37067** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 55 | Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **2** | **4161,02** | **77,52** | **8322** | **155** | **2158** | **13708** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **3004,37** | **31,02** | **6009** | **62** | | |
| 56 | С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022 | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | **1** | **6287,00** | **--** | **6287** | **--** | **6287** | **6790** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 57 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **4** | **1881,92** | **34,18** | **7528** | **137** | **62** | **13830** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **1832,37** | **--** | **7329** | **--** | | |
| 58 | С1247-204-1811 247-204-1811 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1** | **2996,00** | **--** | **2996** | **--** | **2996** | **3236** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 59 | С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"** | **шт.** | **2** | **604,00** | **--** | **1208** | **--** | **1208** | **1305** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 60 | С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | **Расцепитель независимый типа РН47** | **шт.** | **1** | **5329,00** | **--** | **5329** | **--** | **5329** | **5755** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| 61 | Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ-РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | **шкаф** | **1** | **35426,68** | **8699,79** | **35427** | **8700** | **2545** | **59876** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **24182,34** | **3614,06** | **24182** | **3614** | | |
| 62 | 515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2022 | **Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А** | **шт.** | **1** | **138553,00** | **--** | **138553** | **--** | | **138553** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **138553** | |
| 63 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | **шт.** | **26** | **359,90** | **0,46** | **9357** | **12** | **33** | **17351** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | **358,16** | **0,21** | **9312** | **5** | | |
| 64 | С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **18** | **459,00** | **--** | **8262** | **--** | **8262** | **8923** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С1247-214-0115<br>247-214-0115 РСНБ РК 2022 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **4** | **459,00** | **--** | **1836** | **--** | **1836** | **1983** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 66 | С1247-214-0601<br>247-214-0601 РСНБ РК 2022 | **Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **4** | **1398,00** | **--** | **5592** | **--** | **5592** | **6039** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 67 | С1247-202-0501<br>247-202-0501 РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **шт.** | **22** | **147,00** | **--** | **3234** | **--** | **3234** | **3493** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 68 | Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **м** | **30** | **128,61** | **1,52** | **3858** | **46** | **401** | **6821** |
| | | | | | 113,71 | 0,07 | 3411 | 2 | | |
| 69 | С1243-143-0102<br>243-143-0102 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **км** | **0,0309** | **119059,00** | **--** | **3679** | **--** | **3679** | **3973** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 70 | Е11-210201-0105<br>1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **м** | **588** | **180,66** | **2,29** | **106228** | **1346** | **14448** | **185226** |
| | | | | | 153,80 | 0,40 | 90434 | 235 | | |
| 71 | С1243-106-0502<br>243-106-0502 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **км** | **0,42** | **472179,00** | **--** | **198315** | **--** | **198315** | **214180** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 72 | С1243-106-0903<br>243-106-0903 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **км** | **0,168** | **1214055,00** | **--** | **203961** | **--** | **203961** | **220278** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 73 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **м** | **818** | **452,26** | **4,44** | **369949** | **3632** | **11608** | **675439** |
| | | | | | 433,63 | 0,12 | 354709 | 98 | | |
| 74 | С1241-207-0303<br>241-207-0303 РСНБ РК 2022 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **м** | **826,18** | **44,00** | **--** | **36352** | **--** | **36352** | **39260** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 75 | Ц13-080208-0203<br>1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **м** | **15** | **771,46** | **78,33** | **11572** | **1175** | **6884** | **15519** |
| | | | | | 234,19 | 24,85 | 3513 | 373 | | |
| 76 | С1214-208-0101<br>214-208-0101 РСНБ РК 2022 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,012** | **507569,00** | **--** | **6091** | **--** | **6091** | **6578** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 77 | Ц13-080208-0201<br>1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | **м** | **101** | **426,72** | **23,28** | **43099** | **2351** | **11636** | **69680** |
| | | | | | 288,24 | 6,32 | 29112 | 638 | | 2638682 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | | **2029703** | **22578** | **885599** | **2638682** |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 502082 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 502082 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-5 ЭС:** | | **Тенге** | | | | | | | **4067119** |
| | - Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | | 502082 | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 НВК

## РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 676,18894 | 210,16 | 210,16 | 142108 | 142108 | -- | 178730 |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 20,91306 | 2806,00 | -- | 58682 | -- | -- | 109008 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2806,00 | -- | 58682 | -- | | |
| 3 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 108,1386934 | 1110,92 | -- | 120133 | -- | -- | 223159 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1110,92 | -- | 120133 | -- | | |
| 4 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 556,5064574 | 44,51 | 44,51 | 24770 | 24770 | -- | 32372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007186 3,999278 | | 1806,00 | | 7223 | | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 556,5064574 | 230,73 | 111,79 | 128403 | 62212 | -- | 211478 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 118,94 | 49,30 | 66191 | 27436 | | |
| 6 | Е11-010107-1302<br>1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 32,4568492 | 96,33 | 96,33 | 3127 | 3127 | -- | 4012 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 25,17 | -- | 817 | | |
| 6.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,013936 0,4523 | | | | | | |
| 7 | Е11-010107-1301<br>1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 32,4568492 | 74,04 | 74,04 | 2403 | 2403 | -- | 3084 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 19,35 | -- | 628 | | |
| | | **ПРОКЛАДКА ТРУБ ПЭ** | | | | | | | | |
| 8 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0458 | 407712,44 | 97493,72 | 18673 | 4465 | 43 | 36768 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 309282,48 | 29718,76 | 14165 | 1361 | | |
| 9 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0707 | 431717,78 | 110221,16 | 30522 | 7793 | 104 | 59689 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 320009,04 | 33537,97 | 22625 | 2371 | | |
| 10 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,1075 | 553258,68 | 259613,52 | 59475 | 27908 | -- | 106893 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 293645,16 | 77509,51 | 31567 | 8332 | | |
| 11 | С1241-201-0605<br>241-201-0605 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 46,258 | 139,00 | -- | 6430 | -- | 6430 | 6944 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 12 | С1241-201-0610<br>241-201-0610 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | м | 71,407 | 568,00 | -- | 40559 | -- | 40559 | 43804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 13 | С1241-201-0612<br>241-201-0612 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм** | м | 108,575 | 1123,00 | -- | 121930 | -- | 121930 | 131684 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 14 | С1241-201-0620<br>241-201-0620 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 0,3 | 8331,00 | -- | 2499 | -- | 2499 | 2699 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 15 | С1241-201-0622<br>241-201-0622 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 1,2 | 13224,00 | -- | 15869 | -- | 15869 | 17139 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 16 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,1165 | 83331,18 | -- | 9708 | -- | 274 | 20572 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 80982,72 | -- | 9434 | -- | | |
| 17 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,1075 | 90336,76 | -- | 9711 | -- | 1005 | 19796 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 80982,72 | -- | 8706 | -- | | |
| | | **ФУТЛЯР** | | | | | | | | |
| 18 | Е11-220301-0108<br>1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,016 | 2090006,74 | 906082,76 | 33440 | 14497 | 2329 | 59368 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 1038360,96 | 320878,80 | 16614 | 5134 | | |
| 19 | С1241-102-0238<br>241-102-0238 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм** | м | 16 | 15564,00 | -- | 249024 | -- | 249024 | 268946 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 20 | Е11-220601-0108<br>1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,016 | 3292151,80 | 211892,38 | 52674 | 3391 | 43550 | 63711 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 358335,12 | 40532,42 | 5733 | 649 | | |
| | | **ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ** | | | | | | | | |
| 21 | С1242-303-0301<br>242-303-0301 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50** | шт. | 1 | 17910,00 | -- | 17910 | -- | 17910 | 19343 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 22 | С1242-301-0301<br>242-301-0301 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25** | шт. | 1 | 3753,00 | -- | 3753 | -- | 3753 | 4053 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 23 | С1242-207-3902<br>242-207-3902 РСНБ РК 2022 | **Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 1 | 1018,00 | -- | 1018 | -- | 1018 | 1099 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 24 | Е11-220901-0103<br>1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 2762,86 | 124,64 | 5526 | 250 | 614 | 11073 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 2331,06 | 56,35 | 4662 | 113 | | |
| 25 | С1242-101-1003<br>242-101-1003 РСНБ РК 2022 | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80** | шт. | 2 | 64697,00 | -- | 129394 | -- | 129394 | 139746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 26 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0165 | 1385628,83 | 658776,63 | 22863 | 10869 | 409 | 40800 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 702124,07 | 210933,46 | 11585 | 3480 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С1241-102-0162<br>241-102-0162 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**<br>*СП - 8%* | м | 0,6 | 3836,00<br>-- | --<br>-- | 2302<br>-- | --<br>-- | 2302 | 2486 |
| 28 | С1241-117-0415<br>241-117-0415 РСНБ РК 2022 | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 992,00<br>-- | --<br>-- | 992<br>-- | --<br>-- | 992 | 1071 |
| 29 | С1241-113-0113<br>241-113-0113 РСНБ РК 2022 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2004,00<br>-- | --<br>-- | 2004<br>-- | --<br>-- | 2004 | 2164 |
| 30 | С1261-301-0254<br>261-301-0254 РСНБ РК 2022 | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/крест по месту изг.**<br>*СП - 8%* | т | 0,00503 | 449705,00<br>-- | --<br>-- | 2262<br>-- | --<br>-- | 2262 | 2443 |
| 31 | С1241-114-0117<br>241-114-0117 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 770,00<br>-- | --<br>-- | 770<br>-- | --<br>-- | 770 | 832 |
| 32 | С1241-114-0126<br>241-114-0126 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1079,00<br>-- | --<br>-- | 1079<br>-- | --<br>-- | 1079 | 1165 |
| 33 | С1241-113-0107<br>241-113-0107 РСНБ РК 2022 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 922,00<br>-- | --<br>-- | 922<br>-- | --<br>-- | 922 | 996 |
| 34 | С1241-117-0407<br>241-117-0407 РСНБ РК 2022 | **Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 430,00<br>-- | --<br>-- | 430<br>-- | --<br>-- | 430 | 464 |
| 35 | С1241-116-0207<br>241-116-0207 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1484,00<br>-- | --<br>-- | 5936<br>-- | --<br>-- | 5936 | 6411 |
| 36 | С1241-116-0209<br>241-116-0209 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**<br>*СП - 8%* | шт. | 11 | 2263,00<br>-- | --<br>-- | 24893<br>-- | --<br>-- | 24893 | 26884 |
| 37 | С1241-116-0210<br>241-116-0210 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2895,00<br>-- | --<br>-- | 2895<br>-- | --<br>-- | 2895 | 3127 |
| 38 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, втулки, патрубки, переходы. Установка**<br>*НР - 99%, СП - 8%* | шт. | 5 | 1917,59<br>714,73 | 1202,86<br>356,36 | 9588<br>3574 | 6015<br>1782 | -- | 16081 |
| 39 | С1241-214-0104<br>241-214-0104 РСНБ РК 2022 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 876,00<br>-- | --<br>-- | 1752<br>-- | --<br>-- | 1752 | 1892 |
| 40 | С1241-214-0107<br>241-214-0107 РСНБ РК 2022 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1006,00<br>-- | --<br>-- | 2012<br>-- | --<br>-- | 2012 | 2173 |
| 41 | С1241-214-0108<br>241-214-0108 РСНБ РК 2022 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1621,00<br>-- | --<br>-- | 1621<br>-- | --<br>-- | 1621 | 1751 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Штуцеры (патрубки) стальные/рукав, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 6061,27 | 3074,70 | 6061 | 3074 | 214 | 10620 |
| 43 | С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 20 | 1083,00 | -- | 21660 | -- | 21660 | 23393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 44 | Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 10194,16 | 4372,95 | 10194 | 4373 | 1854 | 16825 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3967,45 | 1471,78 | 3967 | 1472 | | |
| 45 | ПЕРЕЧЕНЬ | Мотопомпо с колесами ALTECO WP 80 (Q=13,9 л/с) РУКАВ пожарный Д80 м в сборе с головками для мотопомп (всасывающий и напорный) | шт | 1 | 364285,71 | -- | 364286 | -- | 364286 | 393429 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 46 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 1,7 | 898,14 | 103,87 | 1527 | 177 | 650 | 2289 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 411,67 | 46,96 | 700 | 80 | | |
| 47 | С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 1,87 | 343,00 | -- | 641 | -- | 641 | 692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 48 | Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,36 | 5417,14 | 38,41 | 1950 | 14 | 526 | 3268 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 3916,52 | 16,34 | 1410 | 6 | | |
| 49 | С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,000414 | 552642,00 | -- | 229 | -- | 229 | 247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **ВСКРЫТИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 50 | Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 0,45 | 4124,21 | 1809,38 | 1856 | 814 | -- | 3608 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2314,83 | 740,83 | 1042 | 333 | | |
| 51 | Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия толщиной 4 см/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 9 | 2096,45 | 226,74 | 18868 | 2040 | 16543 | 21068 |
| | | *НР - 105%; СП - 8%* | | | 31,64 | 34,14 | 285 | 307 | | |
| 52 | Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 9 | 461,36 | 0,05 | 4152 | -- | 4102 | 4543 |
| | | *НР - 105%; СП - 8%* | | | 5,57 | -- | 50 | -- | | |
| 53 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,72 | 170,00 | -- | 122 | -- | | 132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 54 | С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 2,16 | 96,00 | -- | 207 | -- | | 224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1801815 | 320300 | 1097289 | 2366248 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы** | | | | | | | | |
| | | **КОЛОДЕЦ D-1500 ММ /2 ШТ/** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,84 | 30426,17 | 12663,29 | 86410 | 35964 | 9335 | 153351 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 14475,82 | 5292,88 | 41111 | 15032 | | |
| 56 | С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 31027,00 | -- | 62054 | -- | 62054 | 67018 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 57 | С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20759,00 | -- | 41518 | -- | 41518 | 44839 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 58 | С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20759,00 | -- | 41518 | -- | 41518 | 44839 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 59 | С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 28092,00 | -- | 56184 | -- | 56184 | 60679 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 60 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 6290,00 | -- | 12580 | -- | 12580 | 13586 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 61 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 35152,00 | -- | 70304 | -- | 70304 | 75928 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 62 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков колодцев/. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 24360,35 | 12,73 | 39025 | 20 | 30710 | 50568 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | 5177,95 | -- | 8295 | -- | | |
| 63 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянки С-2 | т | 0,03416 | 1004968,00 | -- | 34330 | -- | 34330 | 37076 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 64 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,99064 | 94,17 | 2,17 | 93 | 2 | 55 | 127 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36,07 | 0,37 | 36 | -- | | |
| | | **АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | |
| 65 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Изделия монтажные массой до 20 кг/МС/. Установка | т стальных элементов | 0,02912 | 1136842,69 | 9804,44 | 33105 | 285 | 30304 | 39032 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 86417,97 | 1934,59 | 2516 | 56 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 477121 | 36271 | 388892 | 587043 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Канализационные колодцы** | | | | | | | | |
| 76 | Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 1,46 | 50557,18 | 14523,01 | 73813 | 21204 | 17652 | 126451 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 23943,44 | 5993,73 | 34957 | 8751 | | |
| 77 | С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 16947,00 | -- | 50841 | -- | 50841 | 54908 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 78 | С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 15133,00 | -- | 15133 | -- | 15133 | 16344 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С1225-101-0105<br>225-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **2** | 11237,00 | -- | 22474 | -- | 22474 | 24272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 80 | С1225-101-0605<br>225-101-0605 РСНБ РК 2022 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **3** | 12877,00 | -- | 38631 | -- | 38631 | 41721 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2014340 | 110643 | 1667937 | 263696 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-1 НВК:** | **Тенге** | | | | | | | 3216987 |
| | | | Всего по акту | | | | | | | **19 292 570** |
| | | | В том числе стоимость инженерного | | | | | | | 502 082 |
| 14 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения - 1,5% | | 1,5% | | | | | 281 857 |
| | | | **Итого по главе 8** | | | | | | | 281 857 |
| | | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | | | | | | | **19 574 427** |
| 15 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Допзатраты при производстве работ связанные с | | 0,32% | | | | | 61 032 |
| 16 | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9,8 | | Дополнительная оплата труда в зонах | | | | | | | 1 192 385 |
| | | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | | | | | **20 827 844** |
| 17 | ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | 2% | | | | | 382 668 |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40 | | **Итого по части II в сметных ценах:** | | | | | | | **21 210 511** |
| 18 | | | в том числе на 2022 год - 30 % | | 30% | | | | | 6 363 153 |
| 19 | | | в том числе на 2023 год - 70 % | | 70% | | | | | 14 847 358 |
| 20 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 г | | в том числе в текущих ценах 2022 год - 30 %, K=1 | | 1 | | | | | 6 363 153 |
| | | | НДС на 2022 год - 12% | | 12% | | | | | 763 578 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 год | | | | | | | 7 126 732 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | в том числе в текущих ценах 2023 год - 70 %, | | 1,0450539 | | | | | 15 516 289 |
| | | | НДС на 2023 год - 12% | | 12% | | | | | 1 861 955 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2023 год | | | | | | | 17 378 244 |
| | | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | | | | | | | **21 879 443** |
| | | | **Налог на добавленную стоимость по годам** | | | | | | | |
| | Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12% | | 12% | | | | | 763 578 |
| | Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость 2024 г - 12% | | 12% | | | | | 1 861 955 |
| | | | **Итого налог на добавленную стоимость** | | | | | | | **2 625 533** |
| | | | **Всего по акту:** | | | | | | | **24 504 976** |
| | | | **С учетом понижающего коэффицента** | | 0,98000000362 | | | | | **24 014 877** |
| | | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | | | | **24 014 877,31** |
| | | | в т.ч. НДС 12% | | | | | | | 2 573 022,57 |

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генподрядчик:**
**ТОО "A-III GROUP"**

**Директор** **Оңғаров Ә.Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "М М А"**

**Директор** **Базарбек С.Н.**