Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта в с. Борлыбулак, с/о Киргиз Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 137/2 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	797 615,00	712 157,00						85 459,00	**797 615,00**
Итоге к оплате									**797 615,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____Мейрманов А. Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Самрук PRO 2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **МП-63/8-0 Строительство медицинского пункта в с. Борлыбулак, с/о Киргиз Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 137/2 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	1,1473	9158,00 3825,00	5333,00 1621,00	10507,00 4388,00	6119,00 1860,00			10507,00	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,1473	8360,00 5540,00	2820,00 529,00	9591,00 6356,00	3235,00 607,00			9591,00	
3	3	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	$м^3$	2,8757	23709,00 18692,00	5017,00 910,00	68180,00 53753,00	14427,00 2617,00			68180,00	
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т**	шт.	3	6708,00 3107,00	3601,00 704,00	20124,00 9321,00	10803,00 2112,00			20124,00	
5	5	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	3,77864	8126,00 4716,00	3410,00 823,00	30705,00 17820,00	12885,00 3110,00			30705,00	
6	6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	0,078174	78721,00 77813,00	908,00 112,00	6154,00 6083,00	71,00 9,00			6154,00	
7	7	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,081601	81427,00 78098,00	3329,00 802,00	6645,00 6373,00	271,00 65,00			6645,00	
8	8	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,92678	11386,00 5850,00	5536,00 1026,00	10552,00 5422,00	5131,00 951,00			10552,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)					162458,00 109516,00	52942,00 11331,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162458,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент					162458,00 109516,00	52942,00 11331,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162458,00	
			Раздел 2: Наружные стены и перегородки										
9	9	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	21,8732	20501,00 20030,00	471,00 150,00	448422,00 438120,00	10302,00 3281,00			448422,00	
10	10	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,88	4062,00 4007,00	55,00 18,00	72629,00 71645,00	984,00 322,00			72629,00	
11	11	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,239592	61584,00 60232,00	1352,00 365,00	14755,00 14431,00	323,00 87,00			14755,00	
12	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	1	7492,00 4143,00	3349,00 630,00	7492,00 4143,00	3349,00 630,00			7492,00	
			Итого по разделу 2: Наружные стены и перегородки					543298,00 528339,00	14958,00 4320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543298,00	
			Раздел 3: Плиты покрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$	шт.	4	7686,00 4041,00	3645,00 681,00	30744,00 16164,00	14580,00 2724,00			30744,00	
14	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,005236	285622,00 269488,00	16134,00 3004,00	1495,00 1411,00	85,00 16,00			1495,00	
15	15	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,22052	38749,00 32141,00	6608,00 1211,00	8545,00 7088,00	1457,00 267,00			8545,00	
			Итого по разделу 3: Плиты покрытия					40784,00 24663,00	16122,00 3007,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40784,00	
			Раздел 4: Кровля (АС-15)										
16	16	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,374735	97885,00 97228,00	657,00 147,00	36681,00 36435,00	246,00 55,00			36681,00	
17	17	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка прогонов	$м^3$	0,670947	9404,00 8855,00	549,00 146,00	6310,00 5941,00	368,00 98,00			6310,00	
18	18	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,770032	4079,00 3899,00	180,00 56,00	3141,00 3002,00	138,00 43,00			3141,00	
19	19	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	22,696872	156,00 148,00	8,00 3,00	3541,00 3359,00	181,00 68,00			3541,00	
20	20	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,03874	44285,00 37773,00	6512,00 1225,00	1716,00 1463,00	252,00 47,00			1716,00	
21	21	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	29,353	4030,00 3968,00	62,00 17,00	118293,00 116473,00	1820,00 499,00			118293,00	
			Итого по разделу 4: Кровля (АС-15)					169682,00 166673,00	3005,00 810,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169682,00	
			Раздел 5: Разные работы										
22	22	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,026287	340122,00 287924,00	52198,00 12684,00	8941,00 7569,00	1372,00 333,00			8941,00	
23	23	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,066254	340122,00 287924,00	52198,00 12684,00	22535,00 19076,00	3458,00 840,00			22535,00	
24	24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,007912	233029,00 163912,00	69117,00 18363,00	1844,00 1297,00	547,00 145,00			1844,00	
			Итого по разделу 5: Разные работы					33320,00 27942,00	5377,00 1318,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33320,00	
			ИТОГО по акту					949542,00	92404,00	0,00	0,00	**949542**	
			Понижающий коэффициент - 0,75									**712157**	
			НДС - 12%									**85459**	
			ИТОГО к оплате									**797615**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Самрук PRO 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Мейрманов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.