Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» город Алматы, ул. Утеген батыра , зд. 7/1.

наименование организации, юридический адрес

в лице Председателя Правление Умбеталиев Ермек Ерланович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры п. Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО» 2 очередь. Электроснабжение.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является; КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловск» в лице Руководителя Ризаханов Бейбит Болатовича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Umay Development», ТОО «Алматинский электромеханический завод», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Alageum Electric», ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «Каз Элит Строй Сервис», ТОО «GGA Engineering LTD».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Выполнена ТОО «ТС Индустрия».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловск», приказ №26 от 26.02.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РП-10 кВ	шт	1		1	
КТПБ-10/0.4 кВ	шт	44		44	
ЛЭП-10 кВ	км	19,8		19,8	
ЛЭП-0,4 кВ	км	41,7		41,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м²)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее– м³)		
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том						

числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: характеризуется следующими данными:
РП-10кВ:
-Блочно-модульная здание размерами 11250х6750мм;
-РУ-10 кВ состоящий из 18 камер типа КСО-2-10: КТПБ-10/0,4 кВ:
-Блочно-модульная здание размерами 9000х6750мм;
-РУ-10 кВ состоящий из 10 камер типа КСО-2-10
-РУ-ОД кВ состоящий из 8 панелей ЩО-70
-Трансформаторы ТМГ 1600/10-0Д кВ
-Трансформаторы ТМГ 1000/10-0Д кВ
-Трансформаторы ТМГ 630/10-0Д кВ
-Трансформаторы ТМГ 400/10-0,4 кВ
-Трансформаторы ТМГ 250/10-0Д кВ

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.04.2021 г.;
месяц, год
окончание работ 30.11.2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5 месяца;
фактически, месяц: 3 года 7 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» считает объект: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры п. Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО» 2 очередь. Электроснабжение готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж»
Председатель Правление Умбеталиев Ермек Ерланович
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

Место печати (при наличии)