Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : АО "Электромонтаж"

Подрядчик : ТОО "Umay Development"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфаструктуры п.Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО" 2 очередь. Электроснабжение

Справка №1

за **октябрь 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 01/124	от 11.03.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфаструктуры п.Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО" 2 очередь. Электроснабжение	**68 617 153,58**	**61 265 315,70**							**7 351 837,88**	**68 617 153,58**

Генподрядчик:
Акционерное общество АО "Электромонтаж"

Подрядчик:
ТОО "Umay Development"

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Umay Development"**

Стройка **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфаструктуры п.Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО" 2 очередь. Электроснабжение**

Объект **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфаструктуры п.Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО" 2 очередь. Электроснабжение**

Договор подряда (контракт) № 01/124 от 11.03.2024 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.10.2024	01.04.2024	31.10.2024

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	м^3 грунта	3373,641		114,82	114,82	387361	387361	--	50099	472444
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,63	--	69598		34985	
2	1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	м^3 грунта	610,35		199,03	199,03	121478	121478	--	15717	148169
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,76	--	21826		10974	
3	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	16472,7		29,00	--	477708	--		--	515925
		СП - 8%				--	--	--	--		38217	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	4124,85		47,88	47,88	197498	197498	--	41331	257927
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,92	--	57418		19098	
		Провода и кабели										
5	1308-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее**	м (фаза)	5096,4		2478,17	870,39	12629746	4435856	1687265	5959832	20076759
		НР - 72%; СП - 8%				1276,71	347,49	6506625	1770948		1487180	
6	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	6198,6		884,49	370,40	5482600	2295961	512563	2501197	8622501
		НР - 72%; СП - 8%				431,40	129,03	2674076	799805		638704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	243-127-0630 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х300/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	10473074,00	--	801190	--	801190	--	865285
		СП - 8%			--	--	--	--		64095	
8	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5682	1029,01	501,09	5846835	2847193	325579	2673949	9202454
		НР - 72%; СП - 8%			470,62	182,99	2674063	1039749		681670	
		Материалы									
9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2121,6	312,22	194,57	662406	412800	--	305532	1045376
		НР - 72%; СП - 8%			117,65	82,37	249606	174756		77438	
10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2974,8	161,17	102,34	479449	304441	--	218826	754142
		НР - 72%; СП - 8%			58,83	43,33	175007	128898		55867	
11	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	45	111328,00	--	5009760	--	5009760	--	5410541
		СП - 8%			--	--	--	--		400781	
		Переукладка кабеля									
12	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4950	210,51	116,39	1042025	576131	--	490248	1654835
		НР - 72%; СП - 8%			94,12	43,43	465894	214979		122562	
13	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4950	884,49	370,40	4378226	1833481	409315	1997375	6885649
		НР - 72%; СП - 8%			431,40	129,03	2135430	638699		510048	
		Провода									
14	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,865	253639,52	147576,11	1487596	865534	27598	690456	2352297
		НР - 80%; СП - 8%			101357,87	45798,22	594464	268607		174244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,05 0,29325	119,00				35		
15	1133-0204-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	8,25	11485,98	6927,24	94759	57149	2370	43618	149447
		НР - 80%; СП - 8%			4271,55	2337,26	35240	19282		11070	
16	243-701-0317 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0075	1810126,00	--	13576	--	13576	--	14662
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
17	243-701-0313 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	км	1,028205	1468510,00	--	1509929	--	1509929	--	1630723
		СП - 8%			--	--	--	--		120794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0075	604930,00	--	4537	--	4537	--	4900
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60064035**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15510405**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14334883**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5204565**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10303681**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**477708**				
		- Накладные расходы	Тенге							**14988180**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4449176**	
	Итого по акту:		Тенге								60064035,00
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		Тенге								1201280,70
	Итого		Тенге								61265315,70
	НДС (12 %)		Тенге								7351837,88
	Всего по акту		Тенге								68617153,58

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Umay Development"