Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Сыл", Костанайская область, г. Аркалык Г.А, Шакшак Жанибека, 72
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Овнанян Гагик Нориковича,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения мкр. Астана г.Тобол мкр. Байтерек с.Мичуринское, Костанайского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства акиматаКостанайского района» 111100, Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, улица Тәуелсіздік, зд. 65, БИН 600140005897, руководитель Исмагамбетов Н.М., тел: +7-71455-2-34-56.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2.Субподрядные организации:
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Astana Mix Building» № 2018-113-23
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ«Отдел строительства акимата Костанайского района» приказ № 5 от 29.06.2023г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		2	2	2	2
Разрешенная мощность	кВт	4085	4085	4085	4085
Напряжение сети	кВ	10	10	10	10
РТП-630-10/0,4кВ	Компл.	2	2	2	2
2КТПБ-630/10 – 0,4кВ	Компл.	9	9	9	9
КЛ-10кВ	м	5067	5067	5067	5067

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети электроснабжения. Трасса КЛ 10кВ

Кабель с алюминиевой жилой с пропитанной бумажной изоляцией, с бронированным стальными лентами, марка АСБ-10

Защита кабеля - на всем протяжении полнотелый керамический кирпич, в местах пересечения покрытий и инженерных сетей футляры-трубы ПНД ф110мм,

Электротехнические решения. ЭП-1.

Здание РТП 10/0,4 кВ 4-х блочное – 2 размеры 2250х6750х3000мм, 2 размеры 2500х6750х3000мм.

фундаменты –ленточные из сборных бетонных блоков стен подвалов, с битумной гидроизоляцией ;

Цоколь - штукатурка с покраской

наружные стены и потолок – панели типа «сэндвич» с пожаробезопасным утеплителем;

Установленное оборудование согласно опросного листа – трансформаторы силовые 2х630кВа, камеры одностороннего обслуживания АЕ 10кВ типа КСО-2-10 с выключателями нагрузки, щиты распределительные с панелями АЕ типа ЩО-70

Наружный контур заземления – полоса ст. 40х4мм и электроды уголок ст. 63х63х5мм

Электротехнические решения. ЭП-2.

Здание 2КТПБ 10/0,4 кВ 3-х блочное – 2 размеры 2250х6750х3000мм, 1 размер 2500х6750х3000мм.

фундаменты –ленточные из сборных бетонных блоков стен подвалов, с битумной гидроизоляцией ;

Цоколь - штукатурка с покраской

наружные стены и потолок – панели типа «сэндвич» с пожаробезопасным утеплителем;

Установленное оборудование согласно опросного листа – трансформаторы силовые 2х630кВа, камеры одностороннего обслуживания АЕ 10кВ типа КСО-366 с выключателями нагрузки, щиты распределительные с панелями АЕ типа ЩО-70

Наружный контур заземления – полоса ст. 40х4мм и электроды уголок ст. 63х63х5мм,

Освещение, отопление, вентиляция и собственные нужды РТП и 2КТПБ – выполнено от шкафа собственных нужд освещение - светодиодные светильники, розетки 220В и 36В для переносного инструмента, отопление обогреватели настенные 1 кВт, вентиляция – установлены принудительные вентиляторы, стеновые жалюзи

Предусмотрена пожарная сигнализация

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 года;

окончание работ декабрь 2025 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;

фактически, месяц: **18 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации предусмотрено и фактически применено 100 % .

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. руководителя ГУ „Отдел строительства" акимата Костанайского района Шамагамбетов Н.М. 25.12.2025 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения мкр. Астана г.Тобол мкр. Байтерек с.Мичуринское, Костанайского района» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Сыл", директор Овнанян Гагик Норикович

«25» 12 2025 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)