Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» 12 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Умбеталиев Ермек Ерланович**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент» *(Электрические сети)*.**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Зам. руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент» Абдыкалыков Арман Абдымуталиулы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Bina Invest», , АО «Alageum Electric», ТОО «АЭМЗ», ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «Бер-Нур-Тараз», ТОО «GGA Engineering LTD».**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Су Жоба Курылыс» №16017412-11-163-11**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкент»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
РП-10/0,4кВ – 250кВа	компл	1	1	1	1
Камера КСО-2-10	компл	2	2	2	2
Трансформаторы ТМН-6300/35-10кВ	компл	2	2	2	2
КТПН-100кВа	компл	12	12	12	12
КТПН-160кВа	компл	32	32	32	32
КТПН-250кВа	компл	15	15	15	15
КТПН-400кВа	компл	14	14	14	14
КЛ-10кВ	км	6,7	6,7	6,7	6,7
ВЛ-10кВ	км	94,459	94,459	94,459	94,459
ВЛ-0,4кВ	км	112,499	112,499	112,499	112,499

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризируется следующими данными: **Трасса проектируемых инженерных сетей проходит по улицам мкр.Солтустик саяжай города Шымкент. Микрорайон Солтустик саяжай расположен на северо–западной части г.Шымкент.**

В центре нагрузок объекта Солтустик саяжай установлен распределительный пункт РП-10кВ в БМЗ в количестве – 1компл., совмещенный с трансформаторами ТМГ-250/10-0,4кВ в количестве – 2шт. Распределительный пункт 10кВ запитан от РУ-10кВ ПС-110/35/10кВ «1-М-1».Сети 10кВ от подстанции до РП-10кВ в БМЗ выполнены каабельной линией КЛ-10кВ расчетного сечения, согласно ТУ №18-07-42-1902 от 06.09.2017г. Н территорий объекта установлены КТПН-10/0,4кВ расчетной мощности в количестве 73шт. Вводы-выводы КТПН - воздушные. КТПН-10/0,4кВ запитаны от ВЛЗ-10кВ, проводом СИП расчетного сечения.

На ПС 35/10кВ «Турлановка» заменены трансформаторы Т-1 4000кВА и Т-2 2500кВА на 6300кВА – 2шт соответственно. Существующая РП-10кВ №52 запитать от ПС 35/10кВ «Турлановка» яч. №0 и яч. №20.

Подключение жилых домов выполнены с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) с установкой электронных приборов учета электроэнергии, однофазными электронными счетчиками класса точности 1,0. Прибор учета установлены на высоте 1,7 метра от земли в металлическом запираемом на замок ШУ с окошком на уровне цифрового табло, закрытом с внутренней стороны надежно закрепленном стеклом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, проектом не предусмотрено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2021г.**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **16:**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16**;

фактически, месяц: **16;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Начальник ГорЭС Анарбаев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Начальник ГорЭС Анарбаев А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент»** ***(Электрические сети).***
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Умбеталиев Ермек Ерланович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.