Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : АО "Электромонтаж"

Подрядчик : ТОО "Bina Invest"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент" (Электрические сети).

Справка №1

за **октябрь 2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 03/024	от 01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент" (Электрические сети).	**132 548 292,80**	**118 346 690,00**							**14 201 602,80**	**132 548 292,80**

Генподрядчик:
Акционерное общество АО " Электромонтаж"

_____

Подрядчик:
ТОО "Bina Invest"

_____

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Bina Invest"**

Стройка **"Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент"** ***(Электрические сети).***

Объект **"Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик саяжай в городе Шымкент" (Электрические сети).**

Договор подряда (контракт) № 03/024 от 01.03.2022 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2022	14.03.2022	24.10.2022

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	15,3745		164532,79	93681,04	2529609	1440299	55412	1200904	4028954
		НР - 80%; СП - 8%				67247,60	30390,01	1033898	467231		298441	
2	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012**	км	45,7295		373914,00	--	17098900	--	17098900	--	18466812
		СП - 8%				--	--	--	--		1367912	
3	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,394		1167665,00	--	460060	--	460060	--	496865
		СП - 8%				--	--	--	--		36805	
		Опоры. Железобетонные элементы										
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	351		7338,95	3112,49	2575971	1092484	234355	1435340	4332216
		НР - 80%; СП - 8%				3558,78	1552,83	1249132	545043		320905	
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка**	опора	143		14817,22	7194,80	2118862	1028856	95478	1206410	3591294
		НР - 80%; СП - 8%				6954,74	3590,80	994528	513484		266022	
6	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора	44,5		22716,83	11582,15	1010899	515406	29711	578449	1716496
		НР - 80%; СП - 8%				10467,00	5781,57	465782	257280		127148	
7	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	274		41580,00	--	11392920	--	11392920	--	12304354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		911434	
8	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	481	42317,00	--	20354477	--	20354477	--	21982835
		СП - 8%			--	--	--	--		1628358	
9	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	11	135180,00	--	1486980	--	1486980	--	1605938
		СП - 8%			--	--	--	--		118958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59028678	4077045	51208293	4421103	68525764
							3743340	1783038	--	5075983	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				17558960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17558960				
		Сметная прибыль	Тенге				1404717				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18963677				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41469718				
		Материалы	Тенге				414958				
		Всего заработная плата	Тенге					5526378			
		Местные материалы	Тенге				33234377				
		Накладные расходы	Тенге				4421103				
		Сметная прибыль	Тенге				3671266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49562087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4198
		Сметная заработная плата	Тенге					5526378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68525764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4198
		Сметная заработная плата	Тенге					5526378			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка КЛ-10кв									
10	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	655,623	169,79	163,01	111318	106873	--	26963	149344
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	50,34	4445	33004		11063	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	20,277	1997,69	--	40507	--	--	29165	75246
		НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	40507	--		5574	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	225,3	790,30	--	178055	--	--	128199	330755
		НР - 72%; СП - 8%			790,30	--	178055	--		24500	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	225,3	2868,00	--	646160	--	646160	--	697853
		СП - 8%			--	--	--	--		51693	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	450,6	35,06	35,06	15798	15798	--	4179	21575
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	5804		1598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,8775	28329,91	19421,71	53189	36464	--	15221	73883
		НР - 61%; СП - 8%			8908,20	4382,30	16725	8228		5473	
16	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	1877,5	50,00	--	93875	--	93875	--	101385
		СП - 8%			--	--	--	--		7510	
17	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	м	3963,7	423,28	343,06	1677755	1359787	--	621828	2483550
		НР - 72%; СП - 8%			80,22	137,67	317968	545683		183967	
18	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм,М-100	1000шт	23,1685	31086,00	--	720216	--	720216	--	777833
		СП - 8%			--	--	--	--		57617	
19	1308-0201-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	3963,52	433,91	239,74	1719811	950214	186682	658899	2569007
		НР - 72%; СП - 8%			147,07	83,82	582915	332222		190297	
20	2306-0612-1422 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3,91352	8835700,00	--	34578689	--	34578689	--	37344984
		СП - 8%			--	--	--	--		2766295	
21	2306-0612-1410 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,05	5635878,00	--	281794	--	281794	--	304338
		СП - 8%			--	--	--	--		22544	
22	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	52136,27	40047,39	208545	160189	224	75527	306798
		НР - 72%; СП - 8%			12033,00	14191,77	48132	56767		22726	
23	Прайс лист ТОО АТЕК	Муфты типа HJ11.1203C	шт.	4	47561,14	--	190245	--	190245	--	205465
		СП - 8%			--	--	--	--		15220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40515957	2629325	36697885	1559981	45442016
							1188747	981708	--	3366077	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38710028				
	Материалы		Тенге				186906				
	Всего заработная плата		Тенге					1908640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35050728				
		Накладные расходы	Тенге				1371475				
		Сметная прибыль	Тенге				3206522				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43288025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1338
		Сметная заработная плата	Тенге					1908640			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1805929				
	Всего заработная плата		Тенге					261815			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93875				
	Местные материалы		Тенге				1366376				
		Накладные расходы	Тенге				188506				
		Сметная прибыль	Тенге				159555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2153990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**261815**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**45442015**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1604**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2170455**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**113967780**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4932087**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6706370**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2764746**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**87906178**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5981084**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8442060**	
	Итого по акту:		Тенге								113967780,00
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		Тенге								2279355,60
	Итого		Тенге								116247135,60
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2020 г. 64 %		Тенге								74398166,78
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2021 г. 36 % К=1,0501698		Тенге								43948523,22
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2020 - 2021 г. г.		Тенге								118346690,00
	НДС (12 %)		Тенге								14201602,80
	Всего по акту		Тенге								132548292,80

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Bina Invest"