Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения мкр. "Астана" г. Тобыл и мкр. "Байтерек" с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа 2ТП-630/10-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-03-02 Монтаж электрооборудования**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**ТЦеновое** *предложение АО "Alageum electric"*	**БКТП-630/10-0,4 кВ в БМЗ - 9 шт., в составе 1 комплекта: Блочном модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей, с размерами 6750х7500, оснащенного внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией - 1 шт., ; РУ-10 кВ, состоящий из 8-ми камер КСО-366 У3: (4Н - 2 шт., 3Н - 4 шт., СВ - 1 шт., СР 1 шт.), с выкл. нагрузки ВНА-10/630 с ПКТ, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., РУ-0,4 кВ, состоящий из 7-ми панелей ЩО-70 У3+узел: (Ввод - 2 шт., Линия - 4 шт., СВ - 1 шт.), на вводе и СВ авт.UAN-2000 А (1600), на отх.линиях рубильник ВР32-400 А (630) и авт.вкл. ВА-98, со счетчиком "Меркурий 234", с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., ЯУО, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., Трансформатор силовой ТМГ-630/10-0,4кВ AI/AI - 2 шт.**	**компл.**	**0,45**	**534267969**		**240420586**				**240420586**	
										240420586			
			ИТОГО по акту					**240420586**	**0**	**0**	**0**	**240420586**	
								0	**0**	**240420586**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**240420586**			
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**259 413 812**	
			Итого с НДС 12%									**290543470,00**	
			Понижающий коэффициент 0,95									**276 016 296**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Овнанян Г.Н.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Туртқараев С.Н.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет"
БИН 030840002139

Эксперт ТОО "Сана Маркет"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Липатова Э.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения мкр. "Астана" г. Тобыл и мкр. "Байтерек" с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансфрматорная подстанция типа БКТП-630/10-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 17.10.23г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-03-02 Монтаж электрооборудования**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**ТЦеновое** *предложение АО "Alageum electric"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**БКТП-630/10-0,4 кВ в БМЗ - 9 шт., в составе 1 комплекта: Блочном модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей, с размерами 6750х7500, оснащенного внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией - 1 шт., ; РУ-10 кВ, состоящий из 8-ми камер КСО-366 У3: (4Н - 2 шт., 3Н - 4 шт., СВ - 1 шт., СР 1 шт.), с выкл. нагрузки ВНА-10/630 с ПКТ, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., РУ-0,4 кВ, состоящий из 7-ми панелей ЩО-70 У3+узел: (Ввод - 2 шт., Линия - 4 шт., СВ - 1 шт.), на вводе и СВ авт.UAN-2000 А (1600), на отх.линиях рубильник ВР32-400 А (630) и авт.вкл. ВА-98, со счетчиком "Меркурий 234", с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., ЯУО, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., Трансформатор силовой ТМГ-630/10-0,4кВ AI/AI - 2 шт.**	**компл.**	**0,225**	**534267968,9**		**120210293**				**120210293**	
										120210293			
			ИТОГО по акту					**120210293**	**0**	**0**	**0**	**120210293**	
								0	**0**	**120210293**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**120210293**			
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**129 706 906**	
			Итого с НДС 12%									**145271735,00**	
			Понижающий коэффициент 0,95									**138 008 148**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" **БИН 030840002139**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group": **БИН060940006100**

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Туркараев С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет" Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения мкр. "Астана" г. Тобыл и мкр. "Байтерек" с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией РТП-630/10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 17.10.23г.

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-02-02 Монтаж электрооборудования**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТЦеновое *предложение АО "Alageum electric"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	РТП-630/10-0,4 кВ в БМЗ - 2 шт., в составе 1 комплекта: Блочном модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей, с размерами 6750х11500, оснащенного внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией - 1 шт., ; РУ-10 кВ, состоящий из 12-ти камер КСО-292 У3: (Ввод - 2 шт., Линия - 6 шт., ТН - 2 шт., СВ - 1 шт., СР - 1 шт.), с вакуум.выкл. ВВ/АЕ-1250А и РЗиА БЗП-АЕ, с ШУОТ-65 А/ч, со счетчиком "Меркурий 234", с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., РУ-0,4 кВ, состоящий из 7-ми панелей ЩО-70 У3+узел: (Ввод - 2 шт., Линия - 4 шт., Hyunday UAN-1000 А), на вводе и СВ Hyunday UAN-630 А , на отх.линиях рубильник ВР32-400 А и авт.выкл. ВА-98-250 А (160, 100), со счетчиком ПСЧ-4ТМ, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., ШСН, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., ШУОТ-65 А/ч, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., Трансформатор силовой ТМГ-630/10-0,4кВ AI/AI - 2 шт.	компл.	1	280190935,3		280190935		280190935		280190935	
			ИТОГО по акту					280190935	0	0	0	280190935	
								0	0	280190935	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							280190935			
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									302 326 019	
			Итого с НДС 12%									338605141,00	
			Понижающий коэффициент 0,95									321 674 884	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Туркараев С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет" Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения мкр. "Астана" г. Тобыл и мкр. "Байтерек" с. Мичуринское, Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансфрматорная подстанция типа 2ТП-630/10-0,4 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 17.10.23г.

Акт выполненных работ №4

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-03-02 Монтаж электрооборудования**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ТЦеновое *предложение АО "Alageum electric"*	БКТП-630/10-0,4 кВ в БМЗ - 9 шт.. в составе 1 комплекта: Блочном модульное здание утепленного типа из "Сэндвич" панелей, с размерами 6750х7500. оснащенного внутренним освещением. вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией - 1 шт., ; РУ-10 кВ. состоящий из 8-ми камер КСО-366 У3: (4Н - 2 шт., 3Н - 4 шт., СВ - 1 шт., СР 1 шт.), с выкл. нагрузки ВНА-10/630 с ПКТ. с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., РУ-0,4 кВ. состоящий из 7-ми панелей ЩО-70 У3+узел: (Ввод - 2 шт., Линия - 4 шт., СВ - 1 шт.), на вводе и СВ авт.UAN-2000 А (1600). на отх.линиях рубильник ВР32-400 А (630) и авт.вкл. ВА-98, со счетчиком "Меркурий 234", с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт., ЯУО, с комплектующими производства "Alageum electric" - 1 шт.. Трансформатор силовой ТМГ-630/10-0,4кВ AI/AI - 2 шт.										
1	1			компл.	0,325	534267968,91		173637090,00		173637090,00		173637090,00	
			ИТОГО по акту					173637090,00	0,00	0,00	0,00	173637090,00	
								0,00	0,00	173637090,00	0,00		
			В том числе:									173637090,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									187 354 420	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									209836950,00	
			Итого с НДС 12%									199 345 103	
			Понижающий коэффициент 0,95										

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Бойченко В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет" Липатова Э.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС директор Шилмирзаева Г.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 182

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная продукция, провод										
1	1	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м^3	м^3 грунта	750,6	247,00	232,70	185398,00	174665,00		41005,00	244515,00	
						14,30	61,58	10734,00	46222,00		18112,00		
2	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-п3	м^3 грунта	500,4	61,85	61,85	30950,00	30949,00		7446,00	41468,00	
						0,00	20,67	0,00	10343,00		3072,00		
3	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	500,4	302,30	139,97	151271,00	70041,00		82746,00	252737,00	
						162,33	67,33	81230,00	33692,00		18720,00		
4	7	1308-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений-п7	м кабеля	4130	712,58	387,32	2942955,00	1599632,00	209350,00	1281704,00	4562617,00	
						274,57	156,46	1133974,00	646180,00		337958,00		
5	8	1308-0201-0605 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	592	891,74	516,56	527910,00	305803,00	30008,00	228725,00	817167,00	
						324,49	212,12	192098,00	125575,00		60532,00		
6	9	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2830	403,01	253,24	1140518,00	716669,00		558982,00	1835453,00	
						149,77	124,56	423849,00	352505,00		135953,00		
7	10	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2830	122,49	72,57	346647,00	205373,00		174441,00	562774,00	
						49,92	35,69	141274,00	101003,00		41686,00		
8	11	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2830	380,98	231,21	1078173,00	654325,00		518824,00	1724743,00	
						149,77	104,86	423849,00	296754,00		127746,00		
9	12	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2830	196,50	121,62	556095,00	344185,00		264973,00	886752,00	
						74,88	55,16	211910,00	156103,00		65684,00		
10	13	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,361	85579,00		2084790,00		2084790,00		2251573,00	
											166783,00		
11	14	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	254	1258,15	610,91	319570,00	155172,00	12238,00	152146,00	509453,00	
						599,06	232,88	152161,00	59152,00		37737,00		
12	15	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	94	1731,91	909,94	162800,00	85534,00	4529,00	76448,00	258388,00	
						773,79	355,77	72736,00	33442,00		19140,00		
13	16	1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	248	1544,38	693,48	383006,00	171983,00	19123,00	183736,00	612081,00	
						773,79	255,19	191900,00	63287,00		45339,00		
14	17	1308-0201-0814 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		40	2029,68	929,17	81187,00	37167,00	3084,00	39351,00	130181,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		1023,40	342,95	40936,00	13718,00		9643,00		
15	18	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	5,328848	6151438,00		32777814,00		32777814,00		35400039,00	
											2622225,00		
16	19	243-101-0310 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10	км	1,063248	7779453,00		8271488,00		8271488,00		8933207,00	
											661719,00		
17	22	243-903-2709 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	8	99984,00		799872,00		799872,00		863862,00	
											63990,00		
18	23	243-903-2705 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	36	78226,00		2816136,00		2816136,00		3041427,00	
											225291,00		
19	24	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	3	118918,00		356754,00		356754,00		385294,00	
											28540,00		
20	25	243-903-4602 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	9	105555,00		949995,00		949995,00		1025995,00	
											76000,00		
21	26	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	348	243,96	19,20	84898,00	6681,00	1281,00	55548,00	151683,00	
						221,08	0,61	76936,00	212,00		11237,00		
			Итого по разделу 1: Кабельная продукция, провод					56048227,00	4558179,00	48336462,00	3666075,00	64491409,00	
								3153587,00	1938188,00	0,00	4777107,00		
			ИТОГО по акту					56048227,00	4558179,00	48336462,00	3666075,00	64491409,00	
								3153587,00	1938188,00	0,00	4777107,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**735202,06**					
			Итого с временными									**65226611,06**	
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**2413384,61**					
			Итого с зимними удорожаниями									**67639995,67**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1352799,91**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68992795,59**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									74443226,44	
			Итого с НДС 12%									83376413,61	
			Понижающий коэффициент 0,95									79207592,93	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Овчаров Г.Н.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Эксперт ТОО "Сана Маркет"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Липатова Э.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 17.10.23г.

Акт выполненных работ №6 по корректировке №1

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Включить										
1	1	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	250,2	2068,00		517414,00		517414,00		558807,00	
											41393,00		
2	2	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п14	м кабеля	633,8	1258,15	610,91	797415,00	387194,00	30536,00	379646,00	1271225,00	
						599,06	232,88	379684,00	147599,00		94164,00		
3	3	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п15	м кабеля	188,2	1731,91	909,94	325945,00	171251,00	9067,00	153059,00	517325,00	
						773,79	355,77	145627,00	66956,00		38321,00		
4	4	1308-0201-0814 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-п17	м кабеля	128	2029,68	929,17	259799,00	118934,00	9870,00	125923,00	416580,00	
						1023,40	342,95	130995,00	43898,00		30858,00		
5	5	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,042636	6151438,00		262273,00		262273,00		283255,00	
											20982,00		
6	6	1308-0201-2507 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	36	51630,23	36579,72	1858688,00	1316870,00	2661,00	868300,00	2945147,00	
						14976,60	18522,62	539158,00	666814,00		218159,00		
7	7	1308-0201-2509 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	74825,42	52286,61	598603,00	418293,00	591,00	281953,00	951000,00	
						22464,90	26485,20	179719,00	211882,00		70444,00		
8	8	1308-0201-2708 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	25382,47	267,29	228442,00	2406,00	23853,00	146358,00	404784,00	
						22464,90	121,23	202184,00	1091,00		29984,00		
9	9	1308-0201-2710 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	38038,81	400,93	114116,00	1203,00	23054,00	65092,00	193545,00	
						29953,20	181,84	89860,00	546,00		14337,00		
10	10	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	822	243,96	19,20	200535,00	15782,00	3025,00	131208,00	358285,00	
						221,08	0,61	181728,00	501,00		26542,00		
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1193,4	2466,00		2942924,00		2942924,00		3178358,00	
											235434,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Включить					8106154,00	2431933,00	3825268,00	2151539,00	11078311,00	
								1848955,00	1139287,00	0,00	820618,00		
			ИТОГО по акту					8106154,00	2431933,00	3825268,00	2151539,00	11078311,00	
								1848955,00	1139287,00	0,00	820618,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,14			126292,75					
			Итого с временными									11204603,75	
			Зимние удорожания	%	3,70			414570,34					
			Итого с зимними удорожаниями									11619174,08	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			232383,48					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11851557,57	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									12787830,62	
			Итого с НДС 12%									14322370,29	
			Понижающий коэффициент 0,95									13606251,78	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр..и.о.руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет"

Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией РТП-630/10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-02-01 Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-400/10-0,4кВ									
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	м^3 грунта	424,74548	416,96	416,96	177102,00	177102,00		33746,00	227715,00
						0,00	110,35	0,00	46871,00		16867,00	
2	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-п3*	м^3 грунта	13,171964	3831,13	0,00	50464,00	0,00		36334,00	93742,00
						3831,13	0,00	50464,00	0,00		6944,00	
3	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п4	м^3 уплотненного грунта	25,78016	302,30	139,97	7793,00	3609,00		4263,00	13020,00
						162,33	67,33	4185,00	1736,00		964,00	
4	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-п5	м^3 грунта	99,6	1516,54	0,00	151047,00	0,00		108754,00	280586,00
						1516,54	0,00	151047,00	0,00		20785,00	
5	7	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками-п7	м^3 подстилающего слоя	2,2	16661,09	3046,80	36654,00	6703,00	16669,00	15247,00	56053,00
						6037,68	1335,07	13283,00	2937,00		4152,00	
6	11	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п11	м^2 поверхности	80	4113,72	32,55	329098,00	2604,00	283659,00	40218,00	398862,00
						535,43	5,13	42834,00	410,00		29546,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-400/10-0,4кВ					752158,00	190018,00	300328,00	238562,00	1069978,00
								261813,00	51954,00	0,00	79258,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					752158,00	190018,00	300328,00	238562,00	1069978,00
								261813,00	51954,00	0,00	79258,00	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**12197,75**				
			Итого с временными									**1082175,75**
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**40040,50**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1122216,25**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**22444,33**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1144660,58**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1235088,77**
			Итого с НДС 12%									**1383299,42**
			Понижающий коэффициент 0,95									**1314134,45**

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя — Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Эксперт ТОО "Сана Маркет" — Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией РТП-630/10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 17.10.23г.

Акт выполненных работ №8 по корректировке №2

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **02-02-01 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-400/10-0,4кВ										
1	1	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	29,258	16661,09	3046,80	487470,00	89143,00	221676,00	202769,00	745458,00	
						6037,68	1335,07	176650,00	39061,00		55219,00		
2	2	1107-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов. масса конструкций до 3.5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	84	5835,63	2984,29	490193,00	250680,00		407522,00	969532,00	
						2851,34	1260,06	239513,00	105845,00		71817,00		
3	3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 + ФБС 24.5.6-Т	$м^3$	57,96	37618,00		2180339,00		2180339,00		2354766,00	
											174427,00		
4	4	1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	72	3995,78	2120,99	287696,00	152711,00		234612,00	564092,00	
						1874,79	886,65	134985,00	63839,00		41784,00		
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 + ФБС 12.5.6-Т	$м^3$	7,944	37618,00		298837,00		298837,00		322744,00	
											23907,00		
6	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 + ФБС 9.5.6-Т	$м^3$	11,712	37618,00		440582,00		440582,00		475829,00	
											35247,00		
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство + заделка в фундаменте	$м^3$	3,6	28957,04	1983,67	104245,00	7141,00	88373,00	9468,00	122810,00	
						2425,25	465,00	8731,00	1674,00		9097,00		
8	8	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	224,8	4113,72	32,55	924764,00	7317,00	797082,00	113011,00	1120798,00	
						535,43	5,13	120365,00	1153,00		83023,00		
9	9	1308-0206-1715 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	22	2491,46	218,62	54812,00	4810,00	10193,00	30112,00	91718,00	
						1809,50	91,53	39809,00	2014,00		6794,00		
10	10	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	22,44	2712,00		60857,00		60857,00		65726,00	
											4869,00		
11	11	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	39	336,03	2,47	13105,00	96,00	5078,00	6382,00	21046,00	
						203,35	1,21	7931,00	47,00		1559,00		
			Итого по разделу 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-400/10-0,4кВ					**5342900,00**	**511898,00**	**4103017,00**	**1003876,00**	**6854519,00**	
								727984,00	**213633,00**	**0,00**	**507743,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					5342900,00	511898,00	4103017,00	1003876,00	6854519,00	
								727984,00	213633,00	0,00	507743,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**78141,52**					
			Итого с временными									**6932660,52**	
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**256508,44**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7189168,96**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**143783,38**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7332952,33**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**7912255,56**	
			Итого с НДС 12%									8861726,23	
			Понижающий коэффициент 0,95									**8418639,92**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Овнанян Г.Н.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр..и.о.руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Эксперт ТОО "Сана Маркет"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Липатова Э.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией РТП-630/10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-02-02 Монтаж электрооборудования**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФундаментыБКТП-400/10-0,4 кВ в БМЗ, в составе:										
1	1	1125-0130-0101 *РСНБ РК 2022*	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	6	92138,41	43125,55	552830,00	258754,00	34006,00	318788,00	941347,00	
						43345,12	15040,95	260071,00	90246,00		69729,00		
2	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	31,24	3192,60	0,00	99737,00	0,00		71810,00	185271,00	
						3192,60	0,00	99737,00	0,00		13724,00		
3	4	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	1109,96	39,06	88797,00	3125,00	58607,00	20255,00	117776,00	
						338,31	13,34	27065,00	1067,00		8724,00		
4	5	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	11749,78	454,92	281995,00	10918,00	213080,00	44900,00	353047,00	
						2416,53	181,84	57997,00	4364,00		26152,00		
5	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	31,24	1665,62	0,00	52034,00	0,00		37465,00	96659,00	
						1665,62	0,00	52034,00	0,00		7160,00		
6	7	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1022,15	6,38	20443,00	127,00	1466,00	13597,00	36763,00	
						942,45	1,82	18849,00	36,00		2723,00		
7	8	261-107-0690 *РСНБ РК 2022*	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,4-0,7 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,0446	1221210,00		54466,00		54466,00		58823,00	
											4357,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4357,00		
			Итого по разделу 1: ФундаментыБКТП-400/10-0,4 кВ в БМЗ, в составе:					1150302,00	272924,00	361625,00	506815,00	1789686,00	
								515753,00	95713,00	0,00	132569,00		
			ИТОГО по акту					1150302,00	272924,00	361625,00	506815,00	1789686,00	
								515753,00	95713,00	0,00	132569,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**20402,42**					
			Итого с временными									**1810088,42**	
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**66973,27**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1877061,69**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**37541,23**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1914602,93**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**2065856,56**	
			Итого с НДС 12%									**2313759,35**	
			Понижающий коэффициент 0,95									**2198071,38**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Овнанян Г.Н.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о.руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт ТОО "Сана Маркет"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Липатова Э.В.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шидмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией РТП-630/10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №10 по корректировке №3

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-02-02 Монтаж электрооборудования

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФундаментыБКТП-400/10-0,4 кВ в БМЗ, в составе:										
1	1	1125-0130-0101 *РСНБ РК 2022*	Здания из многобоксовых блоков. Установка	1 блок-боксов	8,4	92138,41	43125,55	773963,00	362255,00	47609,00	446303,00	1317887,00	
						43345,12	15040,95	364099,00	126344,00		97621,00		
			Итого по разделу 1: ФундаментыБКТП-400/10-0,4 кВ в БМЗ, в составе:					773963,00	362255,00	47609,00	446303,00	1317887,00	
								364099,00	126344,00	0,00	97621,00		
			Раздел 2: Заземление										
2	2	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11749,78	454,92	23500,00	910,00	17757,00	3742,00	29421,00	
						2416,53	181,84	4833,00	364,00		2179,00		
			Итого по разделу 2: Заземление					23500,00	910,00	17757,00	3742,00	29421,00	
								4833,00	364,00	0,00	2179,00		
			ИТОГО по акту					797463,00	363165,00	65366,00	450045,00	1347308,00	
								368932,00	126708,00	0,00	99800,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,14			15359,31					
			Итого с временными									1362667,31	
			Зимние удорожания	%	3,70			50418,69					
			Итого с зимними удорожаниями									1413086,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			28261,72					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1441347,72	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1555214,19	
			Итого с НДС 12%									1741839,89	
			Понижающий коэффициент 0,95									1654747,90	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчаров Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Эксперт ТОО "Сана Маркет" Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, сертификат, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата выдачи сертификата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН960140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансфрматорная подстанция типа 2ТП-630/10-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 17.10.23г.

Акт выполненных работ №11

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-03-01 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-630/10-0,4кВ										
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	м^3 грунта	736,71708	416,96	416,96	307182,00	307182,00		58532,00	394969,00	
						0,00	110,35	0,00	81297,00		29255,00		
2	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	23,764712	3831,13	0,00	91046,00	0,00		65553,00	169127,00	
						3831,13	0,00	91046,00	0,00		12528,00		
3	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	85,54572	302,30	139,97	25860,00	11974,00		14146,00	43206,00	
						162,33	67,33	13887,00	5760,00		3200,00		
4	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	430,2	1516,54	0,00	652416,00	0,00		469740,00	1211930,00	
						1516,54	0,00	652416,00	0,00		89774,00		
5	7	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	9,9	16661,09	3046,80	164945,00	30163,00	75008,00	68611,00	252240,00	
						6037,68	1335,07	59773,00	13217,00		18684,00		
6	9	1107-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	252	5835,63	2984,29	1470579,00	752041,00		1222565,00	2908596,00	
						2851,34	1260,06	718538,00	317535,00		215452,00		
7	10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 + ФБС 24.5.6-Т	м^3	173,88	37618,00		6541018,00		6541018,00		7064299,00	
											523281,00		
8	11	1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	360	3995,78	2120,99	1438481,00	763556,00		1173060,00	2820463,00	
						1874,79	886,65	674924,00	319194,00		208922,00		
9	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 + ФБС 12.5.6-Т	м^3	29,79	37618,00		1120640,00		1120640,00		1210291,00	
											89651,00		
10	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 + ФБС 9.5.6-Т	м^3	65,88	37618,00		2478274,00		2478274,00		2676536,00	
											198262,00		
11	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		865,62	4113,72	32,55	3560918,00	28176,00	3069263,00	435164,00	4315773,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		535,43	5,13	463479,00	4441,00		319691,00		
12	15	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	55,44	1665,62	0,00	92342,00	0,00		66486,00	171534,00	
						1665,62	0,00	92342,00	0,00		12706,00		
13	16	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство + заделка в фундаменте	$м^3$	12,96	35881,82	1983,67	465028,00	25708,00	407889,00	34086,00	539043,00	
						2425,25	465,00	31431,00	6026,00		39929,00		
			Итого по разделу 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-630/10-0,4кВ					18408729,00	1918800,00	13692092,00	3607943,00	23778007,00	
								2797836,00	747470,00	0,00	1761335,00		
			ИТОГО по акту					18408729,00	1918800,00	13692092,00	3607943,00	23778007,00	
								2797836,00	747470,00	0,00	1761335,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**271069,28**				**24049076,28**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**889815,82**				**24938892,10**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**498777,84**				**25437669,94**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27447245,87**	
			Итого с НДС 12%									**30740915,37**	
			Понижающий коэффициент 0,95									**29203869,60**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вед.и.о.руководителя — Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет" — Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансформаторная подстанция типа 2ТП-630/10-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №12 по корректировке №4

за **декабрь 2025 (месяц, год) на 02-03-01 Архитектурно-строительные**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-630/10-0,4кВ										
1	1	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	80,172	16661,09	3046,80	1335753,00	244268,00	607432,00	555622,00	2042685,00	
						6037,68	1335,07	484053,00	107035,00		151310,00		
2	2	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	184,68	4113,72	32,55	759722,00	6011,00	654827,00	92842,00	920770,00	
						535,43	5,13	98883,00	947,00		68206,00		
3	3	1308-0206-1715 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	99	2491,46	218,62	246655,00	21643,00	45871,00	135505,00	412733,00	
						1809,50	91,53	179141,00	9061,00		30573,00		
4	4	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	100,98	2712,00		273858,00		273858,00		295767,00	
											21909,00		
5	5	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности. поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	148,5	336,03	2,47	49900,00	367,00	19336,00	24302,00	80138,00	
						203,35	1,21	30197,00	180,00		5936,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Фундамент под трансформаторную подстанцию РТП-630/10-0,4кВ					2665888,00	272289,00	1601324,00	808271,00	3752093,00	
								792274,00	117223,00	0,00	277934,00		
			ИТОГО по акту					2665888,00	272289,00	1601324,00	808271,00	3752093,00	
								792274,00	117223,00	0,00	277934,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**42773,86**				**3794866,86**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**140410,07**				**3935276,93**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**78705,54**				**4013982,47**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4331087,09**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			Итого с НДС 12%									**4850817,54**	
			Понижающий коэффициент 0,95									**4608276,66**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Овнанян Р.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о.руководителя — Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет" — Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансфрматорная подстанция типа 2ТП-630/10-0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №13

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-03-02 Монтаж электрооборудования

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0130-0101 *РСНБ РК 2022*	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	4,8	92138,41	43125,55	442264,00	207003,00	27205,00	255030,00	753078,00	
						43345,12	15040,95	208057,00	72197,00		55784,00		
2	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	140,58	3192,60	0,00	448816,00	0,00		323147,00	833720,00	
						3192,60	0,00	448816,00	0,00		61757,00		
3	4	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	360	1109,96	39,06	399586,00	14061,00	263732,00	91148,00	529992,00	
						338,31	13,34	121792,00	4802,00		39258,00		
4	5	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	108	11749,78	454,92	1268976,00	49132,00	958860,00	202050,00	1588708,00	
						2416,53	181,84	260985,00	19639,00		117682,00		
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	140,58	1665,62	0,00	234153,00	0,00		168591,00	434964,00	
						1665,62	0,00	234153,00	0,00		32220,00		
6	7	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	1022,15	6,38	91994,00	574,00	6599,00	61188,00	165436,00	
						942,45	1,82	84821,00	164,00		12254,00		
7	8	261-107-0690 *РСНБ РК 2022*	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,4-0,7 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,2007	1221210,00		245097,00		245097,00		264705,00	
											19608,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					3130886,00	270770,00	1501493,00	1101154,00	4570603,00	
								1358624,00	96802,00	0,00	338563,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**52104,87**				**4622707,87**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**171040,19**				**4793748,07**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**95874,96**				**4889623,03**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5275903,25**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			Итого с НДС 12%									5909011,64	
			Понижающий коэффициент 0,95									5613561,06	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Овчаренко Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя — Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Эксперт ТОО "Сана Маркет" — Липатова Э.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100

директор Шилмирзаева Г.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с. Мичуринское, Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная двухтрансфрматорная подстанция типа 2ТП-630/10-0,4 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 99 от 17.10.23г.**

Акт выполненных работ №14 по корректировке №5

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-03-02 Монтаж электрооборудования**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1125-0130-0101 *РСНБ РК 2022*	Здания из многобоксовых блоков. Установка		76,2	92138,41	43125,55	7020947,00	3286167,00	431882,00	4048607,00	11955118,00	
				т блок-боксов		43345,12	15040,95	3302898,00	1146120,00		885564,00		
			ИТОГО по акту					7020947,00	3286167,00	431882,00	4048607,00	11955118,00	
								3302898,00	1146120,00	0,00	885564,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,14**			**136288,35**					
			Итого с временными									**12091406,35**	
			Зимние удорожания	**%**	**3,70**			**447382,03**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12538788,38**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**250775,77**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12789564,15**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**13799939,72**	
			Итого с НДС 12%									**15455932,49**	
			Понижающий коэффициент 0,95									**14683135,87**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Врио руководителя Исмагамбетов Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Сана Маркет" Липатова Э.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Шилмирзаева Г.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Сана Маркет" :
БИН 030840002139

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "MS Group":
БИН060940006100