Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы,050063, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Дәулеткерей, зд. 140, тел.: 87776711118** — **150740013988**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Алматытелефонстрой",Республика Казахстан, Алматы, мкрн.Самгау, Аршалы, дом № 58/11, тел.: 247-87-83** — **950240000251**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 150740013988/250103/00 от 10.11.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000005	05.02.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162			работа	1	51 514 892,42	51 514 892,42	7 105 502,40
				Итого	1	x	51 514 892,42	7 105 502,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ильясов М.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Акбаева Ф.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.02.2026

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
150740013988	950240000251			№150740013988/250103/00	10.11.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162	**51 514 892,42**	**51 514 892,42**	**44 409 390,02**	**43 684 099,02**	**725 291,00**		**7 105 502,40**	**51 514 892,42**
Погашение аванса 30%								**15 454 467,73**
Всего к оплате								**36 060 424,69**

Сдал (Подрядчик):

Акционерное общество "Алматытелефонстрой"

БИН 950240000251

Генеральный директор _____ М.Т.Ильясов

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"
БИН 050240005195

Директор _____ М.Максұтов

Принял (Заказчик) :
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы
БИН 150740013988

Директор _____ Ф.А.Агибаева

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы, БИН 150740013988, г.Алматы, Наурызбайский район, Даулеткерей, 140**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251, г.Алматы, Микрорайон САМГАУ , Улица АРШАЛЫ, 58/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/ помещений Даулеткерей 162, который находится - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, улица Даулеткерей 162**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№150740013988/250103/00 от 10.11.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за февраль 2026 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы в здании					
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /Витражи**	**шт.**	**14**	**6 436,0**	**90 104,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,103			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	2 863,64	882,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10388	6 535,0	678,86	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,21518	8 842,0	1 902,62	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,428876	86,0	36,88	
2	2	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие /Витражи**	**$м^2$**	**43,2725**	**2 224,0**	**96 238,0**	
		009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,151598			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,432725	2 401,06	1 039,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,42658	6 535,0	2 787,7	
3	3	1206-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные пластиковые. Снятие**	**$м^2$**	**5,52**	**642,0**	**3 544,0**	
		009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,860016			
4	4	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**22**	**9 562,0**	**210 364,0**	
		009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45,7138			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,924	2 952,38	2 728,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,925804	8 842,0	8 185,96	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,849276	86,0	159,04	
5	5	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**40,8**	**1 668,0**	**68 054,0**	

		009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,69168			
6	6	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	194,71	789,0	153 626,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,741777			
7	7	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	694,76	1 027,0	713 519,0	
		006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	171,25834			
8	8	1212-0104-0507 *РСНБ РК 2022*	**Очистка вручную от краски с земли и лесов**	$м^2$	62,78	931,0	58 448,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,974828			
9	9	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	2,56	3 535,0	9 050,0	
		009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,016256			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05376	2 864,58	154,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009498	6 535,0	62,07	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,044503	8 842,0	393,5	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,089006	86,0	7,65	
10	10	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	19,2	2 402,0	46 118,0	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,31648			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0192	3 020,83	58,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012211	6 535,0	79,8	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006106	8 728,0	53,29	
		261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,192	253,0	48,58	
		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,040512	470 753,0	19 071,15	
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,384	861,0	330,62	
11	11	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	53,44	7 845,0	419 237,0	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	62,989728			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,91712	2 896,84	34 522,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,019635	6 535,0	6 663,32	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	10,876109	8 842,0	96 166,55	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,752218	86,0	1 870,69	
12	12	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разборка подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4,2752	13 708,0	58 604,0	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,018412			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,707344	28,0	47,81	
13	13	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	73,26	633,0	46 374,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,091564			
14	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	5,74	3 798,0	21 801,0	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,251044			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0861	2 531,94	218,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,087615	6 535,0	572,57	

15	15	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	16,72	633,0	10 584,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,531408			
16	16	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	131,24	514,0	67 457,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,840668			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13124	3 002,13	394,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,180849	6 535,0	1 181,85	
17	17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	131,24	1 333,0	174 943,0	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,873288			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44364	2 363,47	3 412,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,386734	6 535,0	9 062,31	
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,903685	28,0	277,3	
18	18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	10,4992	13 708,0	143 923,0	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,971114			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,192961	28,0	117,4	
19	19	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	131,24	5 822,0	764 079,0	
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,774424			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3124	2 800,21	3 675,0	
		343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	8,189376	33,0	270,25	
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,987413	1 093,0	12 009,24	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,532309	6 535,0	3 478,64	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,805289	8 728,0	7 028,56	
		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	146,9888	295,0	43 361,7	
		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,45409	271 045,0	123 078,93	
		217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,018374	187 771,0	3 450,03	
		236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	124,678	1 111,0	138 517,26	
		217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,303164	88 056,0	26 695,44	
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,6562	1 103,0	723,79	
20	20	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	173,24	167,0	28 931,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,9296			
21	21	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	24,816667	8 115,0	201 387,0	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	37,143105			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,761983	2 958,03	5 212,0	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,767741	8 842,0	15 630,36	
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,535482	86,0	304,05	
22	22	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разборка перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	$м^2$ перегородок	6,25	6 646,0	41 538,0	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,531875			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06875	3 549,09	244,0	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02808	13 506,0	379,25	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04158	8 728,0	362,91	
23	23	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж перегородок из ПВХ**	$м^2$	26,4	4 403,0	116 239,0	

		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,46168			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,293304	37,0	47,85	
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,142761	23,0	26,28	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,532805	22,0	33,72	
24	24	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**65,275**	**3 798,0**	**247 914,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	48,342665			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,979125	2 532,87	2 480,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,996358	6 535,0	6 511,2	
25	25	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**10,24**	**464,0**	**4 751,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,138688			
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,027136	37,0	1,0	
26	26	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$**	**$м^3$**	**0,24**	**92 378,0**	**22 171,0**	
		006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,792096			
		314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,082944	81,0	6,72	
		212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0576	18 152,0	1 045,56	
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,096	39 546,0	3 796,42	
27	27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,01092**	**325 674,0**	**3 556,0**	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,665159			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006366	2 984,44	19,0	
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,002713	14 140,0	38,36	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003656	8 728,0	31,91	
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0012**	**301 988,0**	**362,0**	
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00972**	**286 637,0**	**2 786,0**	
30	30	1209-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Поручни поливинилхлоридные. Разборка**	**м поручня**	**11,4**	**109,0**	**1 243,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,27018			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы в здании				**3 826 945,0**	
			Раздел 2: Демонтаж по пожарной сигнализации					
31	31	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 20 лучей.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**68 457,0**	**68 457,0**	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,084			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05088	18,0	0,92	
32	32	6125-0409-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования блока настольного исполнения.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**комплект**	**3**	**204 772,0**	**614 316,0**	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	93,81			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,295	2 942,78	15 582,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,2947	12 004,0	63 557,58	
33	33	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж аккумуляторной батареи**	**шт**	**2**	**3 844,0**	**7 688,0**	

		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,272			
34	34	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**9 172,0**	**9 172,0**	
		007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,59			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,04134	18,0	0,74	
35	35	6125-0409-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования пульта служебной связи и контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**210 851,0**	**210 851,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,98			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,966	2 943,54	5 787,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,9663	12 004,0	23 603,47	
36	36	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**21**	**4 389,0**	**92 169,0**	
		007-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,356			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,26882	18,0	22,84	
37	37	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**1 702,0**	**3 404,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,636			
38	38	6125-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии в участке цепи усилительной.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**23 469,0**	**46 938,0**	
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,54			
39	39	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж реле, ключа, кнопки и др..** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**4 750,0**	**4 750,0**	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,06			
40	40	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**998,0**	**998,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1869			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2 500,0	5,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,01944	18,0	0,35	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000648	13 506,0	8,75	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000648	8 728,0	5,66	
41	41	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**125**	**428,0**	**53 500,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,775			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01325	6 535,0	86,59	

42	42	6119-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2**	м	120	114,0	13 680,0	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,46			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44712	23,0	10,28	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003888	13 506,0	52,51	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002722	8 728,0	23,75	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,847584	22,0	18,65	
			Итого по разделу 2: Демонтаж по пожарной сигнализации				**1 125 923,0**	
			Раздел 3: Демонтажные работы по видеонаблюдению					
43	43	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства видеоконтрольного.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	шт.	1	6 847,0	6 847,0	
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,06			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	3 200,0	16,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0053	12 004,0	63,62	
44	44	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	3	5 339,0	16 017,0	
		007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,5473			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,21942	23,0	5,05	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,10494	22,0	2,31	
45	45	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	шт.	3	6 221,0	18 663,0	
		007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,967			
		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3339	23,0	7,68	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24804	22,0	5,46	
46	46	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	102	428,0	43 656,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,4244			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010812	6 535,0	70,66	
47	47	1217-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж**	м	90	143,0	12 870,0	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,817			
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы по видеонаблюдению				**98 053,0**	
			Раздел 4: Демонтажные работы по телефонизацию					
48	48	6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0202, 6125-0205 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,4, к стоимости эксплуатации машин - 0,4, исключены затраты материалов.***	шт.	1	35 357,0	35 357,0	
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,088			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,233	2 944,21	686,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2332	12 004,0	2 799,33	
49	49	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	180	428,0	77 040,0	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,396			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01908	6 535,0	124,69	

50	50	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0203, 6125-0204 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**3**	**2 043,0**	**6 129,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1448			
51	51	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**3**	**7 359,0**	**22 077,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2 944,44	1 590,0	
		324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,5406	9 349,0	5 054,07	
52	52	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**259,0**	**777,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1857			
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы по телефонизацию				**141 380,0**	
			Раздел 5: Демонтажные работы по электрочасофикация					
53	53	6125-0409-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования пульта служебной связи и контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**210 851,0**	**210 851,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,98			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,966	2 943,54	5 787,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,9663	12 004,0	23 603,47	
54	54	6125-0602-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования часов электронных подвесных.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0602 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,45, к стоимости эксплуатации машин - 0,45, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**4 946,0**	**4 946,0**	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,954			
55	55	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене коробки ответвительной.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0602 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,45, к стоимости эксплуатации машин - 0,45, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**1 302,0**	**1 302,0**	
		007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2385			
56	56	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**120**	**428,0**	**51 360,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,264			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01272	6 535,0	83,13	
			Итого по разделу 5: Демонтажные работы по электрочасофикация				**268 459,0**	
			Раздел 6: Демонтажные работы по звукоусиление					
57	57	6125-0408-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа микшера.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**417 277,0**	**834 554,0**	

		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	142,04			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,054	2 888,89	156,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053	12 004,0	636,21	
58	58	6125-0408-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования шкафов радиосвязи и радиомикрофонов.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**1**	**175 826,0**	**175 826,0**	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	29,15			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,648	2 943,57	4 851,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6483	12 004,0	19 786,19	
59	59	6125-0408-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж громкоговорителя студийного контроля.** . ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	**шт.**	**2**	**19 043,0**	**38 086,0**	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,42			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,402	2 950,25	1 186,0	
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4028	12 004,0	4 835,21	
60	60	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**69**	**428,0**	**29 532,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,0518			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007314	6 535,0	47,8	
61	61	1217-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж**	**м**	**69**	**143,0**	**9 867,0**	
		009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,1597			
			Итого по разделу 6: Демонтажные работы по звукоусиление				**1 087 865,0**	
			Раздел 7: Демонтажные работы по ЭОМ					
62	62	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**4**	**4 491,0**	**17 964,0**	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	4 000,0	128,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,324	18,0	5,83	
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02592	286,0	7,41	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017626	13 506,0	238,05	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017626	8 728,0	153,84	
63	63	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**40**	**844,0**	**33 760,0**	
		009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,584			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2 000,0	80,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03392	6 535,0	221,67	
64	64	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**7**	**998,0**	**6 986,0**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3083			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	2 500,0	35,0	
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,13608	18,0	2,45	

		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004536	13 506,0	61,26	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004536	8 728,0	39,59	
65	65	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**51**	**259,0**	**13 209,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,1569			
66	66	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**918**	**428,0**	**392 904,0**	
		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	93,8196			
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,097308	6 535,0	635,91	
			Итого по разделу 7: Демонтажные работы по ЭОМ				**464 823,0**	
			Раздел 8: Демонтажные работы по ВК					
67	67	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**22**	**252,0**	**5 544,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8932			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000206	13 506,0	2,78	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000206	8 728,0	1,8	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,606091	22,0	13,33	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,385155	92,0	127,43	
68	68	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**10**	**403,0**	**4 030,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,655			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000156	13 506,0	2,11	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000156	8 728,0	1,36	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,208104	22,0	4,58	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,784992	92,0	72,22	
69	69	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**3**	**443,0**	**1 329,0**	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2154			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000075	13 506,0	1,01	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000075	8 728,0	0,65	
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,049889	22,0	1,1	
		315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,282485	92,0	25,99	
70	70	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**16**	**1 144,0**	**18 304,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,9152			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000499	14 140,0	7,06	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000499	13 506,0	6,74	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000499	8 728,0	4,36	
71	71	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**11**	**1 100,0**	**12 100,0**	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9217			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00103	14 140,0	14,56	
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000686	13 506,0	9,27	
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000686	8 728,0	5,99	
72	72	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**5**	**2 733,0**	**13 665,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,719			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	2 333,33	35,0	

		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6 535,0	90,05	
73	73	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 399,0**	**3 399,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6767			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2 666,67	8,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003074	6 535,0	20,09	
74	74	1215-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 380,0**	**2 380,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4592			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	2 538,46	33,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01325	6 535,0	86,59	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы по ВК				**60 751,0**	
			Раздел 9: Демонтажные работы по ОВ					
75	75	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**11**	**7 397,0**	**81 367,0**	
		009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,4228			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2 500,0	1 100,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,445412	6 535,0	2 910,77	
76	76	1215-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**5**	**30 098,0**	**150 490,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,088			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2 500,0	100,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03975	6 535,0	259,77	
77	77	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**143**	**1 788,0**	**255 684,0**	
		009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	52,5382			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3 000,0	429,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,15158	6 535,0	990,58	
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,00214	96,0	480,21	
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6149	5 629,0	3 461,27	
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,9182	445,0	1 743,6	
78	78	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**5,8**	**2 582,0**	**14 976,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,93886			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	2 500,0	116,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04611	6 535,0	301,33	
79	79	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**16,6**	**2 164,0**	**35 922,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,02014			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1328	2 500,0	332,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,13197	6 535,0	862,42	
80	80	1215-0103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**10,4**	**1 751,0**	**18 210,0**	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,53912			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0832	2 500,0	208,0	
		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08268	6 535,0	540,31	
			Итого по разделу 9: Демонтажные работы по ОВ				**556 649,0**	
			Раздел 10: Вывоз мусора					
81	81	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**24,68**	**1 389,0**	**34 281,0**	
82	82	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**123,4**	**99,0**	**12 217,0**	
			Итого по разделу 10: Вывоз мусора				**46 498,0**	
			ИТОГО по акту				**7 677 346,0**	

			Всего по акту				**7 677 346**	
			в том числе оборудование	тенге			-	
			Итого без учета оборудования	тенге			7 677 346	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	тенге			**437 609**	
			Итого	тенге			**8 114 955**	
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%	тенге			**405 748**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			**243 449**	
			Итого	тенге			**8 764 151**	
			Распределение итога по кварталам:					
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %	тенге			**3 505 660**	
			в том числе на I I квартал 2025 г., доля - 60 %	тенге			**5 258 491**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	тенге			**3 572 969**	
			на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	тенге			**5 462 520**	
			Итого	тенге			**9 035 489**	
			- в том числе на 2025 г.	тенге			9 035 489	
			Понижающий коэфициент подрядчика К=0,98	тенге			**8 854 779**	
			Итого выполнение подрядчика с учетом понижающего коэфициента	тенге			**8 854 779**	
		Налоговый кодекс РК	НДС - 16%	тенге			1 416 765	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге			**10 271 544**	

Сдал (подрядчик)

Акционерное общество "Алматытелефонстрой", БИН 950240000251

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.Т.Ильясов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления общественного здравоохранения города Алматы", БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ф.А.Агибаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Expert KZ"

Инженер-эксперт С.Р.Итекбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group"

Директор М. Т. Ержигитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по 06-2024-вып Капитальный ремонт поликлиники №27 расположенной по адресу г. Алматы, Наурызбайский район мкр. Ажар улю Даулеткерей д.162 1-1 Подготовительные работы
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ за февраль 2026 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы

№, Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972		
2	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012		

Подрядчик:
Акционерное общество "Алматытелефонстрой"

Генеральный директор _____ М.Т.Ильясов