Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирс,Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский сельский округ, село Кобда, улица Астана, здание 48, почтовый индекс 031000**	**100240020448**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ",Республика Казахстан, Актюбинская область, район Алматы, г. Актобе, ж.м.Кызылжар-2, дом № 349**	**101140002954**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 22 от 10.02.2025г.	

Номер документа	Дата составления
8	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство инженерных сетей (газификация) Терсакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области»			работа	1	19 818 442,31	19 818 442,31	2 123 404,53
				Итого	1	x	19 818 442,31	2 123 404,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байпақов А. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Бөкірбаев Ш.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Подрядчик: ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ".

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (газификация) Терисакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области.

Договор: №22 от 10.02.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22	10.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей (газификация) Терисакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области.	19 818 442,31	17 695 037,78							2 123 404,53	**19 818 442,31**

Всего к оплате: 19 818 442,31 (Девятнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок два) тенге, 31 тиынов.

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Руководитель **Темирбаев Ж.К.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **"Толағай Нұр"** **Идирисов Н.Т.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ"**

Директор **Байпаков А.Н.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорти и автомобильных дорог".

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ"

Договор подряда: №22 от 10.02.2025 г.

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (газификация) Терсакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2025 год

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15900444**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2491467
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1284424*
		машины и механизмы	тенге			732098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*192152*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2557012
		оборудование	тенге			10101688
		прочие затраты	тенге			18188
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	612		
	Отдел 1.	**Локальная смета 01-01-00-01 Разбивка основных осей здании,перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками (вынос проекта в натуру)**				**18188**
		из них:				
		прочие затраты	тенге			18188
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-20,П.25*	**РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ,ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА,ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПОРАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 50 М: II КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ**	**КМ ХОДА**	**0,147**	**27 046**	**3976**
2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-20,П.8*	**РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ,ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА,ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 50 М: II КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ**	**КМ ХОДА**	**0,147**	**96 678**	**14212**
	Отдел 2.	**Локальная смета 02-01-00-02 Общестроительные работы**				**9292278**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			937869
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*503502*
		машины и механизмы	тенге			214957
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53780*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1030100
		оборудование	тенге			7109355
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	227		
				Фундамент под БМК		
1	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,05**	**17 659**	**36201**
2	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**2,3575**	**7 477**	**17627**
3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,87**	**38 973**	**72880**
4	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,87**	**30 706**	**57420**
				Фундамент монолитный Фп-1		
5	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**5,1**	**13 554**	**69125**
6	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**5,1765**	**32 791**	**169743**
7	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,34888**	**327 942**	**114412**
				Фундамент под ДГУ		
8	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,42**	**17 659**	**7417**
9	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,483**	**7 477**	**3611**
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,42**	**9 882**	**4150**
11	212-101-1804 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**0,42**	**31 857**	**13380**
12	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**0,93**	**13 554**	**12605**
13	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**0,94395**	**32 791**	**30953**
14	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0303**	**482 691**	**14626**
				Фундамент под дымовую трубу 2шт		
15	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**5,4**	**45 416**	**245246**
16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0945**	**418 459**	**39544**
17	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,22276**	**541 718**	**120673**

1	2	3	4	5	6	7
18	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	12	3 349	40188
19	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2024	371 920	75277
20	241-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм	м	0,2	649	130
21	241-108-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	0,25	3 640	910
22	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	83,2	1 590	132288
				Оборудование		
23	1337-0102-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Оборудование массой 5 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	1	904 517	904517
24	513-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х50=100 кВт, размер 4000х2400х2700 мм	комплект	1	7 109 355	7109355
	Отдел 3.	Локальная смета 04-01-00-04 Наружные сети электроснабжения				3307304
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			90166
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43940*
		машины и механизмы	тенге			60407
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17609*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			164398
		оборудование	тенге			2992333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	9,9	373	3693
2	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	9,9	53	525
3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	36	769	27684
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,3	5 439	17949
5	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	35	1 894	66290
6	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	7	1 005	7035
7	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	42	1 014	42588
8	1308-0206-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	7	963	6741
9	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	7	143	1001
10	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	36	22	792

1	2	3	4	5	6	7
11	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	36	53	1908
12	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 080	6080
13	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 091	2091
14	6124-0201-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка, подвешиваемого на тросе, кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	3	2 669	8007
15	243-141-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2**	м	3	264	792
16	515-103-0125 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	шт.	1	2 992 333	2992333
17	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	15 735	15735
18	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	шт.	1	13 689	13689
19	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 080	6080
20	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 444	2444
21	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 382	5382
22	247-301-1403 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный МИРТЕК-32-KZ-W31-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-P2-HLMOV3Z, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.**	шт.	1	78 465	78465
	Отдел 4.	Локальная смета 06-01-00-05 Наружные сети газоснабжения				**705111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			322053
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158065*
		машины и механизмы	тенге			97761
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23026*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			285300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
	Раздел 1.	**Надземная прокладка Г1**				**705111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			322053
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158065*
		машины и механизмы	тенге			97761
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23026*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			285300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		

1	2	3	4	5	6	7
1	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,072	3 558 653	256223
2	241-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	72	1 639	118008
3	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 838	17676
4	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 340	38680
5	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 965	14965
6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,9	197	2935
7	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,9	255	3800
				Опора Н=2,6М 18шт		
8	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	1,44	8 994	12951
9	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,972	25 675	24956
10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,99144	31 391	31122
11	6111-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки	$м^2$	14,4	5 986	86198
12	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	5,58	1 973	11009
13	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,22896	74 211	16991
14	241-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	м	46,8	1 107	51808
15	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0369	482 081	17789
	Отдел 5.	Локальная смета 06-02-00-06 Наружные сети теплоснабжения				1482686
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			622431
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*315016*
		машины и механизмы	тенге			149263
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35578*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			710995
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	150		
				Демонтаж		
1	1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	$м^2$	9	14 344	129096
	Раздел 2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**200358**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			142522
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68660*
		машины и механизмы	тенге			57836
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11867*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
2	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	108,414	499	54099
3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	м^3	12,046	6 738	81166
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	17,626	3 481	61356
5	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	70,504	53	3737
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 11,6 М3				
	Раздел 3.	**МОНТАЖ ЛОТКОВ**				**503804**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37405*
		машины и механизмы	тенге			26922
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7225*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			401761
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
6	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	м^3	1,5	12 347	18520
7	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м^3	3,17	36 060	114310
8	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	м^3	1,85	55 408	102505
9	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	0,36	84 943	30579
10	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	м^3	0,96	112 250	107760
11	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	10	2 679	26790
12	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,01428	1 126 773	16090
13	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т	0,00092	1 126 773	1037
14	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м^2	14,8	5 218	77226
15	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м^2	34,04	264	8987
	Раздел 4.	**ТРУБОПРОВОД**				**363459**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			187927
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92641*
		машины и механизмы	тенге			48790
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11476*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			126742
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
16	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	**км**	**0,04**	**3 753 187**	**150127**
17	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**40,4**	**2 301**	**92960**
18	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**1 015**	**4060**
19	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**40**	**365**	**14600**
20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**9,6**	**197**	**1891**
21	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$**	**0,8**	**105 568**	**84454**
22	234-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100**	**$м^3$**	**0,8**	**11 748**	**9398**
23	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 $м^2$**	**0,0108**	**552 642**	**5969**
	Раздел 5.	**ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ 2ШТ**				**285969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			108473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62821*
		машины и механизмы	тенге			-4994
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1470*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			182492
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**0,464**	**95 197**	**44171**
25	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец**	**$м^3$**	**0,0132**	**364 846**	**4816**
26	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Антисептирование водным раствором стены**	**$м^2$**	**3**	**527**	**1581**
27	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,01688**	**1 514 733**	**25569**
28	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм**	**м**	**4**	**2 823**	**11292**
29	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**1**	**1 973**	**1973**

1	2	3	4	5	6	7
30	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,0268	1 514 733	40595
31	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0268	1 184 085	31733
32	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	сальник	4	10 390	41560
33	6110-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике**	$м^2$	2,92	3 273	9557
				Покрытие площадок брусчаткой, 9М2		
34	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	9	611	5499
35	7101-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	$м^2$	-9	3 539	-31851
36	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,63	7 477	4711
37	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	0,9	11 790	10611
38	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	9	4 906	44154
39	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	$м^3$	0,37125	5 439	2019
40	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400**	т	0,1575	25 881	4076
41	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	9	3 767	33903
	Отдел 6.	**Локальная смета 06-03-00-07 Наружные сети водоснабжения**				**1094877**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			518948
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*263901*
		машины и механизмы	тенге			209710
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62159*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			366219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
				Демонтаж		
1	1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	$м^2$	9	14 344	129096
	Раздел 6.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**58740**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			39402
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18981*
		машины и механизмы	тенге			19338

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4873*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
2	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**40,2**	**305**	**12261**
3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**0,8**	**6 738**	**5390**
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**2,4**	**3 481**	**8354**
5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**36,3**	**80**	**2904**
6	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**11,4**	**305**	**3477**
7	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**0,6**	**6 738**	**4043**
8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**8,7**	**80**	**696**
9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**0,3**	**3 481**	**1044**
10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**5,5**	**3 481**	**19146**
11	1101-0107-1905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	**м^2 спланированной поверхности**	**5,5**	**259**	**1425**
	Раздел 7.	**ТРУБОПРОВОД В1**				**907041**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			371159
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*191431*
		машины и механизмы	тенге			169663
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50806*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			366219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	97		
12	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,015**	**1 316 049**	**19741**
13	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**15,15**	**234**	**3545**
14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,015**	**255 668**	**3835**
15	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	**шт.**	**1**	**11 731**	**11731**
16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8 838**	**8838**
17	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**11 614**	**11614**

1	2	3	4	5	6	7
18	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0002	1 869 807	374
19	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1 731	346
20	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 044	25044
21	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,015	52 272	784
22	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0285	717 966	20462
		КОЛОДЦЫ В1				
23	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6,08	78 378	476538
24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 737	30737
25	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 684	47368
26	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25 136	25136
27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 662	7662
28	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 292	7292
29	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
30	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	34	785	26690
31	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	745	1490
32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,55	61 078	33593
33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,8	3 937	42520
34	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002592	961 705	2493
35	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,23	12 347	2840
				Покрытие площадок брусчаткой, 9М2		
36	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	9	611	5499
37	7101-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	-9	3 539	-31851
38	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,63	7 477	4711
39	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,9	11 790	10611

1	2	3	4	5	6	7
40	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	9	4 929	44361
41	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	0,37125	5 439	2019
42	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	0,1575	25 881	4076
43	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9	3 767	33903

	ИТОГО:		**15 900 444**
	в.т.ч. Прочие затраты		**18 188**
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		**10 101 688**
	Общеплощадочные затраты 7%		**404 640**
	Итого с затратами:		**16 305 083**
	Сметная прибыль 5%		**309 260**
	Непредвиденные работы и затраты 3%		**489 153**
	ИТОГО с затратами:		**17 103 496**
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г. К=1,0557		**18 056 161**
	Договорная стоимость К=0,98		**17 695 037,78**
	НДС 12%		**2 123 404,53**
	ВСЕГО по акту:		**19 818 442,31**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ Темирбаев Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ"
Директор _____ Байпаков А.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Толагай-Нур"
_____ Идирисов Н.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженер"
_____ Бисембаев А.Ш.