Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

«Форма»

Декларация о соответствии

"19" 07 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Интер Тех Строй"(ГСЛ №17020873, 11.12.2017г.), адрес: РК, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, жилой массив Кызылжар-2, д. 349, БИН 101140002954, тел: 87710314017.

наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора **Байпақов Ақканат Нұрболатұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: **«Строительство инженерных сетей (газификация) Терсакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице Руководителя **Темирбаев Жарасхан Куанышевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Энерго УС», лицензия ГСЛ № 001987 от 15.12.2011 г.
ТОО «Алтын Компания», лицензия 17005202 от 28.03.2017 г.
ТОО «Дельта-2», лицензия 05-ГСЛ №003291 от 21.02.2001 г.
ТОО «Expert Management», лицензия 17-ГСЛ №001832 от 04.04.2025 г.
ТОО «Номад Құрылыс Компаниясы», лицензия №21002725 от 27.01.2021 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
разработчик проекта – ТОО «Инженер+» (ГСЛ № 19002971 от 08.02.2019 года.)
Рабочий проект № 03/23 от 2023 года.
авторский надзор - ТОО «Инженер+» (ГСЛ № 19002971 от 08.02.2019 года.)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ТОО «СНК-Проект» № СНКП-0175/24 от 05.07.2024 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	Количество
Площадь застройки здания БМК (Блочно-модульная котельная)	$м^2$	17
Этажность БМК	эт	1
Общая площадь здания БМК	$м^2$	9,6
Строительный объем здания БМК	$м^3$	25,9
Протяженность теплосети	м	17,8
Протяженность газопровода	м	72
Протяженность водопровода	м	12
Протяженностью трассы КЛ-0,4 кВ	м	40

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование рабочим проектом предусмотрено проектные решения для строительства инженерных сетей (газификация) Терсакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области. Категория надежности электроснабжения -II (вторая).

В рамках проекта построена блочно-модульная газовая котельная типа АГСК-3 с двумя котлами общей тепловой мощностью 100 кВт(2×50 кВт). Здание котельной каркасного типа, выполнено из металлического профиля с сэндвич-панелями, размерами 4,0×2,4 м и высотой 2,7 м.

Котельная установлена на монолитной железобетонной фундаментной плите из бетона С12/15, с армированием арматурой класса А400. Под плитой — бетонная подготовка на щебёночной подушке, толщиной по 100 мм.

В рамках проекта выполнено теплоснабжение здания от отдельно стоящей котельной с двумя газовыми котлами BB-400-GA, общей мощностью 93 кВт. В котельной установлены два котла. Котлы оснащены газовой горелкой. Дымовые трубы приняты диаметром 108 мм, высотой 6 м для каждого котла. Котлы оснащены автоматикой безопасности. Трубопроводы котельной - из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-9 подвергаются окраске по грунтовке и изолируются. Источник теплоснабжения- котлы на газовом топливе. Параметры теплоносителя в системе теплоснбжения-80-50°С. Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Тепловые сети проложены подземно в железобетонном канале. Для изготовления конструкций применён бетон класса С12/15 W4 F150 на основе портландцемента. Монтаж лотков производился на песчаное основание толщиной 100 мм.

Выполнены работы по строительству газопровода низкого давления к котельной с подключением к существующему надземному газопроводу Ø25 мм. Прокладка выполнена надземным способом из стальных труб Ø40×3,5 мм по ГОСТ 3262-75. Монтаж, испытание на герметичность, продувка и очистка выполнены согласно МСН 4.03-01-2003 и МСП 4.03-103-2005.

Водоснабжение выполнено от существующего водопровода диаметром 90 мм, проложенного из полиэтиленовых труб. Подключение произведено в устроенном колодце диаметром 1500 мм

огласно проектным решениям. В точке подключения выполнен монтаж запорной арматуры диаметром 32 мм.

Наружные сети хозяйственно - питьевого водопровода из полиэтиленовых труб ПНД по ГОСТ 18 599-2001. Соединение пластмассовых труб выполнялось методом контактной стыковой сварки. Присоединение пластмассовых труб к фасонным частям и фланцевой арматуре осуществлялось во встроенных колодцах с применением фланцевых соединений. Сети водопровода монтируются из труб ПЭ100 SDR11-32x3,0 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 (с изм.). Для пропуска труб через строительные конструкции установлены стальные гильзы по ГОСТ 10704-91. Протяженность водопровода: ПЭ100 SDR11-32x3,0 – 12,0 м.

Выполнено электроснабжение блочно-модульной котельной, отнесённой ко II категории надёжности электроснабжения. Подключение осуществлено от распределительного устройства 0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции.

Построены кабельные линии от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции и от ДГУ с применением кабелей марки АВБбШв сечением 4×16 мм², проложенных в траншее типа Т1 в соответствии с альбомом А5-92. Учет потребляемой электроэнергии организован через щит учета, установленный на фасаде котельной, с возможностью подключения к системе АСКУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 19.05.2025 года. ;
окончание работ: 19.07.2025 года.;
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: 2 месяцев;
фактически: 2 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Технические условия ТУ № 01 от 17.08.2023 года. на электроснабжение, выданные ТОО «Энергосистема».

ТОО «Энергосистема» _____.

_____ место печати.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Технические условия ТУ № 03-КбГХ-2023-00000035 от 25.05.2023 года. на газоснабжение, выданные АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

_____ место печати.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Не требуется

наименование организации, ФИО, подпись руководителя

_____дата, место печати

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

наименование организации, ФИО, подпись руководителя

_____дата, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей (газификация) Терсакканского сельского клуба Кобдинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Интер Тех Строй»**

Директор ТОО «Интер Тех Строй» _____ **Байпақов Ақканат Нұрболатұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

_____дата, место печати