Заказчик : **ТОО «БатысАльянсСтрой».**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ».**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Парк молодежного отдыха в г.Атырау».**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				Земляные работы Подраздел СЦЕНА							
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**98.36**	**199.92**	**189.83**	**9464**	**8986**	**--**	**1870**	**40174**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.10**	**44.78**	**478**	**2119**		**907**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12.48**	**1872.02**	**--**	**2741**	**--**	**--**	**1973**	**28077**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872.02**	**--**	**2741**	**--**		**377**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**74.9**	**267.78**	**258.12**	**6480**	**6247**	**2**	**1340**	**34384**
		НР - 72%; СП - 8%			**9.56**	**67.34**	**231**	**1630**		**626**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**15.4**	**445.56**	**444.01**	**10783**	**10745**	**3**	**2396**	**31233**
		НР - 72%; СП - 8%			**1.43**	**136.07**	**35**	**3293**		**1054**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**45**	**29.17**	**29.17**	**1050**	**1050**	**--**	**268**	**3710**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10.35**	**--**	**373**		**105**	
6	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45**	**16.80**	**16.80**	**605**	**605**	**--**	**155**	**2138**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5.96**	**--**	**215**		**61**	
7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17**	**741.63**	**--**	**2967**	**--**	**--**	**2136**	**17711**
		НР - 72%; СП - 8%			**741.63**	**--**	**2967**	**--**		**408**	

8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45	151.99	72.61	5472	2614	--	2911	17909
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45	79.82	67.95	2874	2446	105	629	9714
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
				Фундамент сцены							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22.45	16450.33	1089.24	79620	5272	68611	6222	530124
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	5737	1100		6867	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	71.25	22362.51	2007.28	505840	45405	369964	90376	2606921
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	90471	8843		47697	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3.78	18972.38	977.26	4866	251	74	4204	82088
		НР - 91%; СП - 8%			17707.12	304.47	4541	78		726	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.845	214266.00	–	54951	–	54951	–	505223
		СП - 8%			–	–	–	–		4396	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/	м2 поверхности	24.9	797.47	10.52	5743	76	2781	2717	31185
		НР - 93%; СП - 8%			400.72	5.02	2886	36		677	
				Стены							
15	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49.11	8199.37	2634.28	194489	62485	37589	99978	799846
		СП - 8%			–	–	–	–		31546	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1.254	352114.71	2192.31	21338	133	17408	3570	486193
		НР - 93%; СП - 8%			62660.40	677.16	3797	41		1993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5226692
		ИТОГО:	Тенге				5226692				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	151574	5378266.58				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	37648	5415914.45				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	108318	5524232.74				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					5524232.74				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				662907.93				
		Итого с НДС	Тенге				6187140.67				

ПРИНЯЛ/ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БатысАльянсСтрой"
Жубанов А.О
М.П.

СДАЛ/СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ"
Кутабаев Б.Ы