Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАХАМБЕТСКИЙ РАЙОН, МАХАМБЕТСКИЙ С.О., С.МАХАМБЕТ, улица Абай, здание 16**	**230140007681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН-ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС",Республика Казахстан, Турксибский, Алматы, Руставели, дом № 3, к.6,7, тел.: 232-82-02**	**000340005982**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДС №2 от 22.02.24 к осн.договору 74 от 11.10.2023

Номер документа	Дата составления
40	**06.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство площадки для мусорных контейнеров по территории Махамбетского сельского округа,Махамбетского района,Атырауской области			работа	1	22 011 264,24	22 011 264,24	2 358 349,74
				Итого	1	x	22 011 264,24	2 358 349,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Кудайбергенов Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительства площадки для мусорных контейнеров по территорий Махамбетского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор №74 от 11 октября 2023 года, доп.соглашение №2 от 22.02.2024 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№74	**11.10.2023**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства площадки для мусорных контейнеров по территорий Махамбетского с/о	115 262 354,98	19 652 914,50							2 358 349,74	22 011 264,24

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель Ж.Төлеуғалиев _____

ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"
Директор Кудайбергенов Д.Н._____

Технический надзор " ТОО "Кредо СК"
эксперт Батыров С.С._____

Авторский надзор ТОО "Казгражданстройпроект"
директор Кәрібаев И.Т._____

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительства площадки для мусорных контейнеров по территорий Махамбетского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор №74 от 11 октября 2023 года, доп.соглашение №2 от 22.02.2024 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№74	**11.10.2023**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства площадки для мусорных контейнеров по территорий Махамбетского с/о	115 262 354,98	19 652 914,50							2 358 349,74	22 011 264,24

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель Ж.Төлеуғалиев _____

ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"
Директор Кудайбергенов Д.Н._____

Технический надзор " ТОО "Кредо СК"
эксперт Батыров С.С._____

Авторский надзор ТОО "Казгражданстройпроект"
директор Кәрібаев И.Т._____

...к: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
...рядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
...аименование объекта: "Строительства площадки для мусорных контейнеров по территорий Махамбетского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор №74 от 11 октября 2023 года, доп.соглашение №2 от 22.02.2024 года

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№	№ сметы	Наименование объекта	Договорная стоимость	Выполнение					Итого с начала строительства
				2023 года	2024 года				
				ноябрь	май	июнь	июль	август	
1	2-1-1	Мусорный контейнер	39 572 152,11	12 552 006,42	14 396 378,66	12 623 767,03			39 572 152,11
2	7-1-1	Генеральный план	75 690 202,87		7 903 164,51	11 278 118,39	34 497 655,73	22 011 264,24	75 690 202,87
		Итого	**115 262 354,98**	**12 552 006,42**	**22 299 543,17**	**23 901 885,42**	**34 497 655,73**	**22 011 264,24**	**115 262 354,98**

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель Ж.Телеуғалиев _____

ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"
Директор Кудайбергенов Д.Н._____

Технический надзор " ТОО Кредо СК"
эксперт Батыров С.С._____

Авторский надзор ТОО "Казгражданстройпроект"
директор Кәрібаев И.Т._____

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительства площадки для мусорных контейнеров по территорий Махамбетского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области"
Договор №74 от 11 октября 2023 года, доп.соглашение №2 от 22.02.2024 года

АКТ№1
выполненных работ за ноябрь 2 024 года

Основание: ЛС №7-1-1 Генеральный план

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Покрытие ТИП-1									
1	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	$м^2$	3876	2958,43	262,52	11466875	1017528	10288105	357483	12770296
			НР - 10%, СП - 8%			41,60	43,80	161242	169769		945938	
2	5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$	3876	1331,04	0,10	5159111	388	5101978	61280	5638030
			НР - 10%, СП - 8%			14,64	--	56745	--		417639	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**18408326**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3312236				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3964024			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1082505			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						46589289		
			- Накладные расходы	тенге							4746298	
			- Сметная прибыль	тенге							4688927	
			Временные здания и сооружения	1,4%								257716,56
			Итого с временными									18666042,56
			Климатические условия	0,70%								130662,30
			Итого с климатическими									18796704,86
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								375934,10
			Итого с непредвиданными работами и затратами									19172638,96
			Итого текущих ценах 2021 года (2917/2778)	1,079								20682278,42
			Итого с коэффициентом договорной цены	0,95000								19652914,50
			НДС	12%								2358349,74
			Итого по акту с НДС									22011264,24

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель Ж.Төлеуғалиев _____

ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"
Директор Кудайбергенов Д.Н.

Технический надзор " ТОО "Кредо СК"
эксперт Батыров С.С. _____

Авторский надзор ТОО "Казгражданстройпроект"
директор Кәрібаев И.Т. _____