Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №30

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-22 Отопление и вентиляцию 11-12 блок

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Система отопления					
			Подраздел 1: Стальные радиаторы					
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	151,5	4 196,0	635 694,0	
2	2	245-104-0528 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	15	15 750,0	236 250,0	Казахстан
3	3	245-104-0529 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	15	18 285,0	274 275,0	Казахстан
4	4	245-104-0530 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	22	21 241,0	467 302,0	Казахстан
5	5	245-104-0531 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	26	24 057,0	625 482,0	Казахстан
6	6	245-104-0532 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	11	27 014,0	297 154,0	Казахстан
7	7	245-104-0533 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	комплект	1	29 548,0	29 548,0	Казахстан
8	8	245-104-0534 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	комплект	2	32 505,0	65 010,0	Казахстан
9	9	245-104-0535 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	комплект	4	35 462,0	141 848,0	Казахстан
10	10	245-104-0541 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм**	комплект	2	54 182,0	108 364,0	Казахстан
11	11	245-104-0543 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм**	комплект	3	60 236,0	180 708,0	Казахстан
12	12	245-104-0544 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм**	комплект	1	63 051,0	63 051,0	Казахстан
13	13	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт.	102	1 287,0	131 274,0	
14	14	245-510-0207 *ПрСЦ 06.2025*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15,**	шт.	102	9 177,0	936 054,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	15	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	102	8 698,0	887 196,0	
16	16	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	102	1 972,0	201 144,0	
17	17	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	102	7 353,0	750 006,0	
18	18	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	102	858,0	87 516,0	
19	19	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	102	320,0	32 640,0	
20	20	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	2	858,0	1 716,0	
21	21	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3 338,0	6 676,0	
22	22	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	34	2 467,0	83 878,0	Казахстан
23	23	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	3 760,0	30 080,0	Казахстан
24	24	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 401,0	14 802,0	Казахстан
25	25	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	11 614,0	34 842,0	Казахстан
26	26	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	27 140,0	27 140,0	Казахстан
27	27	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	10	2 142,0	21 420,0	
28	28	242-312-1401001 *ПрСЦ 06.2025*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	23 951,0	167 657,0	
29	29	242-312-1402001 *ПрСЦ 06.2025*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	27 908,0	83 724,0	
30	30	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 458,0	2 458,0	
31	31	242-312-1406001 *ПрСЦ 06.2025*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	113 187,0	113 187,0	
32	32	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	4	2 142,0	8 568,0	
33	33	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	91 255,0	273 765,0	
34	34	242-312-1903 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным	шт.	1	60 550,0	60 550,0	
35	35	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	2 458,0	4 916,0	
36	36	242-312-1904 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным	шт.	2	76 437,0	152 874,0	
37	37	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 171,0	5 171,0	
38	38	242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN	шт.	1	6 443,0	6 443,0	
39	39	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	5 251,0	10 502,0	
40	40	242-404-1104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN	шт.	2	10 104,0	20 208,0	
			Итого по подразделу 1: Стальные радиаторы				7 281 093	
			Подраздел 2: Трубопроводы					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	41	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	440	834,0	366 960,0	
42	42	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	435,6	479,0	208 652,0	
43	43	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	664	1 334,0	885 776,0	
44	44	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	657,36	642,0	422 025,0	
45	45	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	266	1 476,0	392 616,0	
46	46	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм	м	263,34	1 303,0	343 132,0	
47	47	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм /для дренажа/	м	10	834,0	8 340,0	
48	48	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	178,0	1 762,0	Казахстан
49	49	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм /для дренажа/	м	20	1 334,0	26 680,0	
50	50	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	19,8	307,0	6 079,0	Казахстан
51	51	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	110	2 321,0	255 310,0	
52	52	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	88	484,0	42 592,0	
53	53	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	651,0	1 302,0	
54	54	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20	1 169,0	23 380,0	
55	55	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	63	3 772,0	237 636,0	
56	56	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	63	1 388,0	87 444,0	
57	57	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 573	404,0	635 492,0	
58	58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,7	280,0	196,0	
59	59	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	19	551,0	10 469,0	
60	60	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	536	1 985,0	1 063 960,0	
61	61	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	67,1	221,0	14 829,0	
62	62	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	200,2	269,0	53 854,0	
63	63	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	200,2	315,0	63 063,0	
64	64	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	96,8	379,0	36 687,0	
65	65	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	2,2	456,0	1 003,0	
66	66	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	22	511,0	11 242,0	
67	67	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	1,1	779,0	857,0	
68	68	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,1	4 212,0	4 633,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	69	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	1,1	964,0	1 060,0	
70	70	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб распред. гребенка, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,2	3 772,0	8 298,0	
71	71	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,2	1 388,0	3 054,0	
72	72	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	2 045,0	12 270,0	
73	73	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5 844,0	35 064,0	
74	74	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	1 501,0	9 006,0	
75	75	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	6	3 894,0	23 364,0	Казахстан
76	76	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1 797,0	10 782,0	
77	77	241-210-0901 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	8	628,0	5 024,0	Казахстан
78	78	241-210-0902 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм	шт.	10	1 461,0	14 610,0	Казахстан
79	79	241-211-2401 *РСНБ РК 2022*	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	73	1 451,0	105 923,0	Казахстан
80	80	241-211-2402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 908,0	19 080,0	Казахстан
81	81	241-211-2403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	8	3 336,0	26 688,0	Казахстан
82	82	241-602-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	45	1 468,0	66 060,0	
83	85	241-602-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х16 мм	шт.	24	2 234,0	53 616,0	
84	86	241-602-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм	шт.	65	2 185,0	142 025,0	
85	87	241-602-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х16х26 мм	шт.	18	2 965,0	53 370,0	
86	88	241-601-1001 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	202	857,0	173 114,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы				5 968 379	
			Подраздел 3: Воздушно-тепловые завесы У1-3					
87	92	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	2	46 844,0	93 688,0	
88	93	245-901-0501 *ПрСЦ 06.2025*	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений E100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или	комплект	2	210 487,0	420 974,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Воздушно-тепловые завесы У1-3				514 662	
			Подраздел 4: II Системы теплоснабжения приточных установок					
89	100	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	78	4 978,0	388 284,0	
90	101	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	78	1 880,0	146 640,0	
91	102	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	78	414,0	32 292,0	
92	103	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18	280,0	5 040,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	104	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	78	1 681,0	131 118,0	
94	105	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	85,8	825,0	70 785,0	
			Итого по подразделу 4: II Системы теплоснабжения приточных установок				774 159	
			Итого по разделу 1: Система отопления				14 538 293	
			Раздел 2: III Общеобменная вентиляция					
			Подраздел 1: Система ВЕ12.1-ВЕ12.10					
95	112	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	1,21	1 531,0	1 853,0	Казахстан
96	113	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	23	2 015,0	46 345,0	
97	114	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	4 191,0	16 764,0	Казахстан
98	115	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	7	5 544,0	38 808,0	Казахстан
99	116	246-304-0557 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	9	6 441,0	57 969,0	Казахстан
100	117	246-304-0611 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	3	7 979,0	23 937,0	Казахстан
101	118	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	2,8	16 218,0	45 410,0	
102	119	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	24,2	15 090,0	365 178,0	
103	120	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	125,1	8 914,0	1 115 141,0	
			Итого по подразделу 1: Система ВЕ12.1-ВЕ12.10				1 711 405	
			Подраздел 2: Огнезащитное покрытие					
104	121	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,169	100 590,0	17 000,0	
105	122	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	14,04	3 745,0	52 580,0	Казахстан
106	123	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	112	3 050,0	341 600,0	
107	124	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	112	2 393,0	268 016,0	
108	125	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	97	775,0	75 175,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Огнезащитное покрытие				754 371	
			Подраздел 3: Система В12.4					
109	126	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
110	127	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	56 687,0	56 687,0	Казахстан
111	128	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0	438,0	Казахстан
112	129	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	2	2 015,0	4 030,0	
113	130	246-304-0513 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 500 мм х 100 мм	шт.	2	6 107,0	12 214,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	131	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,04	1 531,0	61,0	Казахстан
115	132	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4	14 868,0	59 472,0	
116	133	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	12	8 914,0	106 968,0	
			Итого по подразделу 3: Система В12.4				275 631	
			Подраздел 4: Огнезащитное покрытие					
117	136	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	3 050,0	36 600,0	
118	137	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	12	2 393,0	28 716,0	
119	138	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	775,0	9 300,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Огнезащитное покрытие				74 616	
			Подраздел 5: Система В12.1					
120	139	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
121	140	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	56 687,0	56 687,0	Казахстан
122	141	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 200/6/	шт.	1	31 823,0	31 823,0	
123	142	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0	438,0	Казахстан
124	143	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	4	6 573,0	26 292,0	
125	144	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм /Дроссель-клапан/	шт.	2	10 828,0	21 656,0	Казахстан
126	145	246-302-0621 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм /Дроссель-клапан/	шт.	2	11 442,0	22 884,0	Казахстан
127	146	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	10	1 602,0	16 020,0	
128	147	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1 981,0	19 810,0	Казахстан
129	148	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,04	1 531,0	61,0	Казахстан
130	149	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,1	15 648,0	111 101,0	
131	150	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	19,9	8 914,0	177 388,63	
			Итого по подразделу 5: Система В12.1				519 922	
			Подраздел 6: Огнезащитное покрытие					
132	151	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,052	100 590,0	5 231,0	
133	152	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	4,32	3 745,0	16 178,0	Казахстан
134	153	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	17	3 050,0	51 850,0	
135	154	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	17	2 393,0	40 681,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	155	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	775,0	20 925,0	Казахстан
			Итого по подразделу 6: Огнезащитное покрытие				134 865	
			Подраздел 7: Система В12.2					
137	156	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
138	157	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	56 687,0	56 687,0	Казахстан
139	158	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 200/6/	шт.	1	31 823,0	31 823,0	
140	159	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0	438,0	Казахстан
141	160	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	4	6 573,0	26 292,0	
142	161	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм /Дроссель-клапан/	шт.	2	10 828,0	21 656,0	Казахстан
143	162	246-302-0621 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм /Дроссель-клапан/	шт.	2	11 442,0	22 884,0	Казахстан
144	163	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	10	1 602,0	16 020,0	
145	164	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1 981,0	19 810,0	Казахстан
146	165	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,04	1 531,0	61,0	Казахстан
147	166	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,1	15 648,0	111 101,0	
148	167	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	16,7	8 914,0	148 864,0	
			Итого по подразделу 7: Система В12.2				491 397	
			Подраздел 8: Огнезащитное покрытие					
149	168	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,052	100 590,0	5 231,0	
150	169	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	4,32	3 745,0	16 178,0	Казахстан
151	170	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	14	3 050,0	42 700,0	
152	171	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	14	2 393,0	33 502,0	
153	172	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	775,0	19 375,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: Огнезащитное покрытие				116 986	
			Подраздел 9: Система В12.3					
154	173	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
155	174	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	56 687,0	56 687,0	Казахстан
156	175	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм /KSK 200/6/	шт.	1	31 823,0	31 823,0	
157	176	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0	438,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	177	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	4	6 573,0	26 292,0	
159	178	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм /Дроссель-клапан/	шт.	2	10 828,0	21 656,0	Казахстан
160	179	246-302-0621 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм /Дроссель-клапан/	шт.	2	11 442,0	22 884,0	Казахстан
161	180	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	10	1 602,0	16 020,0	
162	181	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1 981,0	19 810,0	Казахстан
163	182	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,04	1 531,0	61,0	Казахстан
164	183	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,1	15 648,0	111 101,0	
165	184	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	13,5	8 914,0	120 339,0	
			Итого по подразделу 9: Система В12.3				462 872	
			Подраздел 10: Огнезащитное покрытие					
166	185	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,052	100 590,0	5 231,0	
167	186	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	4,32	3 745,0	16 178,0	Казахстан
168	187	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	10	3 050,0	30 500,0	
169	188	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	10	2 393,0	23 930,0	
170	189	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22	775,0	17 050,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: Огнезащитное покрытие				92 889	
			Подраздел 11: Система В12.5					
171	190	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	48 977,0	48 977,0	
172	192	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,38	33 256,0	12 637,0	
173	193	246-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	16 261,0	32 522,0	
174	194	6118-0205-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шумавентиляционных установок пластинчатых тип ПП, ВП 1-2 размер пластин 100х500х1000 мм	шт.	1	4 891,0	4 891,0	
175	195	246-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	114 827,0	114 827,0	Казахстан
176	196	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0	438,0	Казахстан
177	197	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	5	25 563,0	127 815,0	
178	199	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	6	8 134,0	48 804,0	
179	200	246-302-0685 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 300 мм/Дроссель-клапан/	шт.	5	20 167,0	100 835,0	Казахстан
180	201	246-302-0647 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 200 мм/Дроссель-клапан/	шт.	1	17 473,0	17 473,0	Казахстан
181	202	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	5	2 015,0	10 075,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	203	246-304-0613 *РСНБ РК 2022*	Декоративная аломиниевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм	шт.	5	9 823,0	49 115,0	Казахстан
183	204	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,18	1 531,0	276,0	Казахстан
184	205	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	4,48	15 090,0	67 603,0	
185	206	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	65,5	8 914,0	583 867,0	
			Итого по подразделу 11: Система В12.5				1 220 155	
			Подраздел 12: Огнезащитное покрытие					
186	207	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,624	100 590,0	62 768,0	
187	208	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	51,84	3 745,0	194 141,0	Казахстан
188	209	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	19	3 050,0	57 950,0	
189	210	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	19	2 393,0	45 467,0	
190	211	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	775,0	20 925,0	Казахстан
			Итого по подразделу 12: Огнезащитное покрытие				381 251	
			Подраздел 13: Система В12.6					
191	212	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,08	1 531,0	122,0	Казахстан
192	213	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,8	14 868,0	160 574,0	
193	214	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	15,6	8 914,0	139 058,0	
			Итого по подразделу 13: Система В12.6				299 754	
			Подраздел 14: Огнезащитное покрытие					
194	217	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	8	3 050,0	24 400,0	
195	218	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	8	2 393,0	19 144,0	
196	219	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	775,0	10 075,0	Казахстан
			Итого по подразделу 14: Огнезащитное покрытие				53 619	
			Подраздел 15: Система В12.7					
197	220	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,02	1 531,0	31,0	Казахстан
198	221	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,5	14 868,0	66 906,0	
199	222	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	6	8 914,0	53 484,0	
			Итого по подразделу 15: Система В12.7				120 421	
			Подраздел 16: Огнезащитное покрытие					
200	223	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,026	100 590,0	2 615,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	224	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	2,16	3 745,0	8 089,0	Казахстан
202	225	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	3 050,0	15 250,0	
203	226	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	2 393,0	11 965,0	
204	227	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	775,0	10 075,0	Казахстан
			Итого по подразделу 16: Огнезащитное покрытие				47 994	
			Подраздел 17: Система В12.8					
205	228	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,08	1 531,0	122,0	Казахстан
206	229	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,8	14 868,0	160 574,0	
207	230	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	15,6	8 914,0	139 058,0	
			Итого по подразделу 17: Система В12.8				299 754	
			Подраздел 18: Огнезащитное покрытие					
208	233	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	8	3 050,0	24 400,0	
209	234	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	8	2 393,0	19 144,0	
210	235	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	775,0	10 075,0	Казахстан
			Итого по подразделу 18: Огнезащитное покрытие				53 619	
			Подраздел 19: Система В12.9					
211	236	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,02	1 531,0	31,0	Казахстан
212	237	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,5	15 648,0	70 416,0	
213	238	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	6	8 914,0	53 484,17	
			Итого по подразделу 19: Система В12.9				123 931	
			Подраздел 20: Огнезащитное покрытие					
214	239	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,00156	100 590,0	156,9	
215	240	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	0,1296	3 745,0	485,34	Казахстан
216	241	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	3 050,0	15 250,0	
217	242	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	2 393,0	11 965,0	
218	243	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	775,0	10 075,0	Казахстан
			Итого по подразделу 20: Огнезащитное покрытие				37 932	
			Подраздел 21: Система П12.1					
219	244	6118-0207-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	358 444,0	358 444,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	245	541-403-0410006 *ПрСЦ 06.2025*	Приточная установка центральная каркасно-панельная типа VKT в комплекте с автоматикой фильтром, водяным нагревателем, вентилятором и	комплект	1	4 313 722,0	4 313 722,0	
221	246	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219,0	219,0	Казахстан
222	247	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	25	8 134,0	203 350,0	
223	248	246-302-0642 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм/Дроссель-клапан/	шт.	13	13 576,0	176 488,0	Казахстан
224	249	246-302-0641 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм/Дроссель-клапан/	шт.	6	12 672,0	76 032,0	Казахстан
225	250	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм/Дроссель-клапан/	шт.	6	10 828,0	64 968,0	Казахстан
226	251	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	46	6 901,0	317 446,0	
227	252	246-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 150 мм	шт.	26	6 413,0	166 738,0	Казахстан
228	253	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	12	4 561,0	54 732,0	Казахстан
229	254	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	1 981,0	13 867,0	Казахстан
230	255	246-304-0554 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	5 088,0	5 088,0	Казахстан
231	256	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	8,5	15 648,0	133 008,0	
232	257	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	78,9	14 868,0	1 173 085,0	
233	258	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	195,4	8 914,0	1 741 795,6	
			Итого по подразделу 21: Система П12.1				8 798 983	
			Подраздел 22: Огнезащитное покрытие					
234	259	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,30958	100 590,0	232 321,05	
235	260	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	43,2	3 745,0	161 784,0	Казахстан
236	261	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	130	3 050,0	396 500,0	
237	262	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	130	2 393,0	311 090,0	
238	263	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	272	775,0	210 800,0	Казахстан
239	264	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	26	25 563,0	664 638,0	
			Итого по подразделу 22: Огнезащитное покрытие				1 977 133	
			Итого по разделу 2: III Общеобменная вентиляция				18 049 500	
			Раздел 3: Противодымная вентиляция					
240	269	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	19 145,0	19 145,0	
241	270	246-402-0506 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали УВОП-6,3-В-05,50/2-О-У2, 18000/750 (18,0	комплект	1	672 955,0	672 955,0	
242	271	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05	шт.	1	35 761,0	35 761,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	272	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200**	шт.	1	56 687,0	56 687,0	Казахстан
244	276	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	2	34 369,0	68 738,0	
245	278	6118-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных диаметр до 560 мм**	шт.	1	8 134,0	8 134,0	
246	279	246-302-2203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 500 мм**	шт.	1	76 375,0	76 375,0	Казахстан
247	280	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм**	$м^2$	1,3	1 531,0	1 990,0	Казахстан
248	281	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера**	шт.	1	84 041,0	84 041,0	Казахстан
249	282	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм**	$м^2$	26,4	8 914,0	235 330,0	
			Подраздел 1: Огнезащитное покрытие					
250	284	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30**	$м^2$	28	3 050,0	85 400,0	
251	285	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30**	$м^2$	28	2 393,0	67 004,0	
252	286	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	6	775,0	4 650,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Огнезащитное покрытие				157 054	
			Итого по разделу 3: Противодымная вентиляция				1 416 210	
			ИТОГО по акту				34 004 003	
			в том числе оборудование				*4 597 157*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*1 940 852*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				35 944 855	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*1 567 385*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*1 797 243*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				39 309 482	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			5 014 303	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			36 506 588	
			НДС (12%)	*12%*			*4 982 507*	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				*46 503 398*	
			Всего				*46 503 398,47*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №31

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-23 Отопление и вентиляцию 13 блок**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Система отопления					
			Подраздел 1: Стальные радиаторы					
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	92,4	4 196,0	387 710,0	
2	2	245-104-0528 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 750,0	47 250,0	Казахстан
3	3	245-104-0529 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	3	18 285,0	54 855,0	Казахстан
4	4	245-104-0530 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	22	21 241,0	467 302,0	Казахстан
5	5	245-104-0531 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	16	24 057,0	384 912,0	Казахстан
6	6	245-104-0532 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	8	27 014,0	216 112,0	Казахстан
7	7	245-104-0533 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	5	29 548,0	147 740,0	Казахстан
8	8	245-104-0534 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	32 505,0	97 515,0	Казахстан
9	9	245-104-0537 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	41 795,0	83 590,0	Казахстан
10	10	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	62	1 287,0	79 794,0	
11	11	245-510-0207 *ПрСЦ 06.2025*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15,	шт.	62	9 177,0	568 974,0	
12	12	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	62	8 698,0	539 276,0	
13	13	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	62	1 972,0	122 264,0	
14	14	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	62	7 353,0	455 886,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	15	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	шт.	62	858,0	53 196,0	
16	16	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	62	320,0	19 840,0	
17	17	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	шт.	2	858,0	1 716,0	
18	18	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	3 338,0	6 676,0	
19	19	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	24	2 467,0	59 208,0	Казахстан
20	20	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	8	3 760,0	30 080,0	Казахстан
21	21	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	10	7 401,0	74 010,0	Казахстан
22	22	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	2	19 526,0	39 052,0	Казахстан
23	23	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	8	2 142,0	17 136,0	
24	24	242-312-1401001 *ПрСЦ 06.2025*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	4	23 951,0	95 804,0	
25	25	242-312-1402001 *ПрСЦ 06.2025*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	4	27 908,0	111 632,0	
26	26	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	шт.	1	2 458,0	2 458,0	
27	27	242-312-1405001 *ПрСЦ 06.2025*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 модель USV-I,**	шт.	1	58 354,0	58 354,0	
28	28	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	6	2 142,0	12 852,0	
29	29	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	84 731,0	84 731,0	
30	30	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	91 255,0	182 510,0	
31	31	242-312-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	110 503,0	331 509,0	
32	32	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	шт.	3	5 171,0	15 513,0	
33	33	242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN**	шт.	3	6 443,0	19 329,0	
			Итого по подразделу 1: Стальные радиаторы				4 868 786	
			Подраздел 2: Трубопроводы					
34	34	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм**	м	237	834,0	197 658,0	
35	35	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм**	м	234,63	479,0	112 388,0	
36	36	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм**	м	375	1 334,0	500 250,0	
37	37	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм**	м	371,25	642,0	238 342,0	
38	38	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм**	м	283	1 476,0	417 708,0	
39	39	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм**	м	280,17	1 303,0	365 062,0	
40	40	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм /для дренажа/**	м	8	834,0	6 672,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	41	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	7,92	178,0	1 410,0	Казахстан
42	42	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм /для дренажа/	м	15	1 334,0	20 010,0	
43	43	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	14,85	307,0	4 559,0	Казахстан
44	44	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 321,0	174 075,0	
45	45	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	45	484,0	21 780,0	
46	46	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	7	651,0	4 557,0	
47	47	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	16	1 169,0	18 704,0	
48	48	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	7	1 453,0	10 171,0	
49	49	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	993	404,0	401 172,0	
50	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,5	280,0	140,0	
51	51	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	6	551,0	3 306,0	
52	52	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	359	1 985,0	712 615,0	
53	53	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	58,3	221,0	12 884,0	
54	54	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	157,3	269,0	42 314,0	
55	55	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	96,8	315,0	30 492,0	
56	56	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	49,5	379,0	18 760,0	
57	57	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	7,7	456,0	3 511,0	
58	58	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	17,6	511,0	8 994,0	
59	59	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст	м	7,7	581,0	4 474,0	
60	60	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб распред. гребенка, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,7	3 772,0	10 184,0	
61	61	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2,7	964,0	2 603,0	
62	62	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	2 045,0	12 270,0	
63	63	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5 844,0	35 064,0	
64	64	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	1 501,0	9 006,0	
65	65	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	6	3 894,0	23 364,0	Казахстан
66	66	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1 797,0	10 782,0	
67	67	241-210-0901 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	2	628,0	1 256,0	Казахстан
68	68	241-210-0902 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм	шт.	8	1 461,0	11 688,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	69	241-211-2401 *РСНБ РК 2022*	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	40	1 451,0	58 040,0	Казахстан
70	70	241-211-2402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 908,0	19 080,0	Казахстан
71	71	241-211-2403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	8	3 336,0	26 688,0	Казахстан
72	72	241-602-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	38	1 468,0	55 784,0	
73	75	241-602-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х16 мм	шт.	12	2 234,0	26 808,0	
74	76	241-602-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм	шт.	18	2 185,0	39 330,0	
75	77	241-602-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26х16х26 мм	шт.	20	2 965,0	59 300,0	
76	78	241-601-1001 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	124	857,0	106 268,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы				3 839 523	
			Итого по разделу 1: Система отопления				8 708 309	
			Раздел 2: ШI Общеобменная вентиляция					
			Подраздел 1: Система ВЕ13.1-ВЕ13.9					
77	82	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	1,11	1 531,0	1 699,0	Казахстан
78	83	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	23	1 602,0	36 846,0	
79	84	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	4 191,0	16 764,0	Казахстан
80	85	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	9	5 544,0	49 896,0	Казахстан
81	86	246-304-0557 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	6	6 441,0	38 646,0	Казахстан
82	87	246-304-0611 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2	7 979,0	15 958,0	Казахстан
83	88	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4 633,0	9 266,0	Казахстан
84	89	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	7,6	16 218,0	123 257,0	
85	90	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	11	15 090,0	165 990,0	
86	91	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	106,9	8 914,0	952 906,6	
			Итого по подразделу 1: Система ВЕ13.1-ВЕ13.9				1 411 229	
			Подраздел 2: Огнезащитное покрытие					
87	92	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,169	100 590,0	17 000,0	
88	93	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	14,04	3 745,0	52 580,0	Казахстан
89	94	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	110	3 050,0	335 500,0	
90	95	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	110	2 393,0	263 230,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	96	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	98	775,0	75 950,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Огнезащитное покрытие				744 260	
			Подраздел 3: Система В13.1					
92	97	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
93	98	514-104-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	1	43 897,0	43 897,0	Казахстан
94	99	6118-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм/KSK 125/6/	шт.	1	25 579,0	25 579,0	
95	100	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219,0	438,0	Казахстан
96	101	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 602,0	3 204,0	
97	102	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1 981,0	3 962,0	Казахстан
98	103	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,02	1 531,0	31,0	Казахстан
99	104	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1	15 648,0	15 648,0	
100	105	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	6	8 914,0	53 484,0	
			Итого по подразделу 3: Система В13.1				182 004	
			Подраздел 4: Огнезащитное покрытие					
101	106	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,0195	100 590,0	1 962,0	
102	107	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	1,62	3 745,0	6 067,0	Казахстан
103	108	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	3 050,0	15 250,0	
104	109	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	2 393,0	11 965,0	
105	110	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	775,0	6 975,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Огнезащитное покрытие				42 219	
			Подраздел 5: Система В13.2					
106	111	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 761,0	35 761,0	
107	112	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 412,0	7 412,0	
108	113	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,5	15 648,0	7 824,0	
109	114	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	6	8 914,0	53 484,0	
			Итого по подразделу 5: Система В13.2				104 481	
			Подраздел 6: Огнезащитное покрытие					
110	115	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,0169	100 590,0	1 700,0	
111	116	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	1,404	3 745,0	5 258,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	117	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	3 050,0	15 250,0	
113	118	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	5	2 393,0	11 965,0	
114	119	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775,0	5 425,0	Казахстан
			Итого по подразделу 6: Огнезащитное покрытие				39 598	
			Подраздел 7: Система В13.3					
115	120	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,6	14 868,0	23 789,0	
116	121	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	1,6	8 914,0	14 262,0	
			Итого по подразделу 7: Система В13.3				38 051	
			Подраздел 8: Огнезащитное покрытие					
117	122	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,013	100 590,0	1 308,0	
118	123	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	1,08	3 745,0	4 045,0	Казахстан
119	124	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	1	3 050,0	3 050,0	
120	125	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	1	2 393,0	2 393,0	
121	126	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775,0	2 325,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: Огнезащитное покрытие				13 121	
			Подраздел 9: Система В13.4					
122	127	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,2	14 868,0	47 578,0	
123	128	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	$м^2$	7,2	8 914,0	64 181,0	
			Итого по подразделу 9: Система В13.4				111 759	
			Подраздел 10: Огнезащитное покрытие					
124	129	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,0065	100 590,0	654,0	
125	130	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	$м^2$	0,54	3 745,0	2 022,0	Казахстан
126	131	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7	3 050,0	21 350,0	
127	132	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7	2 393,0	16 751,0	
128	133	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	775,0	6 200,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: Огнезащитное покрытие				46 977	
			Подраздел 11: Система В13.5					
129	134	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,02	1 531,0	31,0	Казахстан
130	135	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,355	15 029,0	35 393,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	136	6118-0101-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм**	$м^2$	7,536	8 914,0	67 176,0	
			Итого по подразделу 11: Система В13.5				102 600	
			Подраздел 12: Огнезащитное покрытие					
132	137	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	0,0156	100 590,0	1 569,0	
133	138	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77**	$м^2$	1,296	3 745,0	4 854,0	Казахстан
134	139	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами /грунт -эмаль/. Предел огнестойкости R-30**	$м^2$	6	3 050,0	18 300,0	
135	140	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами/ Краска водно-дисперсионная для огнезащиты/. Предел огнестойкости R-30**	$м^2$	6	2 393,0	14 358,0	
136	141	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	13	775,0	10 075,0	Казахстан
			Итого по подразделу 12: Огнезащитное покрытие				49 156	
			Итого по разделу 2: III Общеобменная вентиляция				2 885 455	
			ИТОГО по акту				11 593 764	
			в том числе оборудование				*43 897*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*762 291*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				12 356 055	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*615 608*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*617 803*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				13 589 466	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			47 880	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			14 338 370	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)	*12%*			*1 726 350*	
			Итого с НДС				*16 112 600*	
			Всего				*16 112 600,35*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №32

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-24 Структурированная кабельная сеть (СКС)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6125-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг**	шт.	12	46 068,0	552 816,0	
2	2	248-102-1904 *ПрСЦ 06.2025*	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTB 42U, размерами 800x1000 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми**	шт.	1	883 155,0	883 155,0	
3	3	248-102-1307 *ПрСЦ 06.2025*	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x600 мм 24U, со стеклянной дверью**	шт.	11	228 084,0	2 508 924,0	
4	4	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	12	4 936,0	59 232,0	
5	5	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Модуль вентиляторный типа Hyperline, 1U, 4 вентилятора, с термостатом и кабелем питания C13-Schuko 1.8 м.**	шт	12	102 011,79	1 232 956,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		102 011,79		1 224 142,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		8 814,0	
6	6	248-102-2503 *ПрСЦ 06.2025*	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами**	шт.	70	3 997,0	279 790,0	
7	7	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В.**	шт	12	17 242,41	206 909,0	
8	8	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	шт.	51	4 936,0	251 736,0	
9	9	248-102-3001 *ПрСЦ 06.2025*	**Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт**	шт.	12	17 384,0	208 608,0	
10	10	248-102-3704 *ПрСЦ 06.2025*	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)**	шт.	39	26 895,0	1 048 905,0	
11	11	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	15	6 874,0	103 110,0	
12	12	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной.**	шт	15	34 855,44	526 596,0	
			В том числе:					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- отпускная цена		34 855,44		522 832,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		3 764,0	
13	13	243-906-2301 *ПрСЦ 06.2025*	**Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH**	шт.	360	589,0	212 040,0	
14	14	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, MM 50/125 (OM3), LC, 1 м, LSZH.**	шт	720	944,16	679 798,0	
15	15	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Муфта защитная типа KaloMT K319212 термоусадочная, для сварочных стыков оптоволоконных кабелей, 2.5 х 45 мм.**	шт	720	25,19	18 134,0	
16	16	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH.**	шт	48	2 402,52	115 321,0	
17	17	248-102-2606 *ПрСЦ 06.2025*	**Полка стационарная типа Hyperline, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг**	шт.	12	33 954,0	407 448,0	
18	18	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**ИБП 1 фазный типа Daker DK Plus 6 кВА.**	шт	1	706 960,65	712 051,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		706 960,65		706 961,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		5 090,0	
19	19	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, KT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт.**	шт	11	241 530,71	2 675 967,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		241 530,71		2 656 838,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		19 129,0	
20	20	541-801-3802001 *ПрСЦ 06.2025*	**Маршрутизатор типа Huawei AC host, 5xGE RJ45, 4xGE SFP, 1xUSB 2.0, 4xSIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s), модели**	шт.	1	1 462 799,0	1 462 799,0	
21	21	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Модуль типа Huawei модели SFP-10G-USR 02310MUP.**	шт	6	62 415,29	377 188,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		62 415,29		374 492,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		2 696,0	
22	22	541-801-3804002 *ПрСЦ 06.2025*	**Точка доступа типа Huawei AirEngine, Hi-Care Basic_36Month(s), модели 5762-10**	шт.	95	243 051,0	23 089 845,0	
23	23	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	шт.	17	39 004,0	663 068,0	
24	24	541-801-3805005 *ПрСЦ 06.2025*	**Коммутатор доступа, 48-портовый, CloudEngine, модели S5735-L48LP4S-A-V2**	шт.	10	1 968 357,0	19 683 570,0	
25	25	541-801-3805006 *ПрСЦ 06.2025*	**Коммутатор доступа, 24-портовый, CloudEngine, модели S5735-L24P4S-A-V2**	шт.	5	1 305 956,0	6 529 780,0	
26	26	541-801-3805002 *ПрСЦ 06.2025*	**Коммутатор ядра CloudEngine, модели S5732-H24S6Q**	шт.	2	8 515 273,0	17 030 546,0	
27	27	541-801-3806004 *ПрСЦ 07.2025*	**Модуль типа Huawei питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В, модели PAC600S12-EB**	шт.	4	2 648,0	10 592,0	
28	28	541-801-3806005 *ПрСЦ 07.2025*	**Модуль типа Huawei оптический Huawei SFP-1000BaseT с интерфейсом RJ45, модели SFP-1000BaseT**	шт.	2	3 972,0	7 944,0	
29	29	КП "GIB Software". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode Module 850nm, Тип разъема LC, Скорость передачи 1 Гбит/с, Стандарт применения 1000BASE-SX.**	шт	48	37 827,84	1 828 809,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		37 827,84		1 815 736,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		13 073,0	
30	30	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	шт.	1	56 295,0	56 295,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	31	КП "GIB Software". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	0251T047/ 2288H V7 (8x2.5inch HDD Chassis)/H22H-07(For overseas), 2xServer Platinum 900W Version 2.0 AC power supply-ST; 2xIntel Xeon Silver 4410Y(2.0GHz/12-Core/30MB/150W) Sapphire Rapids MCC CPU (with 2U Soldering-	компл.	1	3 869 196,43	3 897 054,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		3 869 196,43		3 869 196,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		27 858,0	
32	32	6125-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость 100 номеров	шт.	1	56 737,0	56 737,0	
33	33	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	АТС до 100 абонентов, расширяема до 200 Teasnar S50/Станция типа Grandstream телефонная автоматичсекая IP АТС, модели UCM6308.	шт	1	653 719,66	658 427,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		653 719,66		653 720,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		4 707,0	
34	34	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	19	4 351,0	82 669,0	
35	35	541-802-1403002 *ПрСЦ 06.2025*	Телефонный аппарат VoIP Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64, 5 навигационных клавиш, локальная записная книга модели Yealink SIP-T30P	шт.	19	26 125,0	496 375,0	
36	36	248-102-3602 *ПрСЦ 06.2025*	Панель лицевая типа Hyperline, 80x80мм для 2-х модулей 45x22,5	шт.	150	1 329,0	199 350,0	
37	37	248-102-3601 *ПрСЦ 06.2025*	Вставка 45x45 типа Hyperline, для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой	шт.	29	1 816,0	52 664,0	
38	38	248-102-3601 *ПрСЦ 06.2025*	Вставка 45x45 типа Hyperline, для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой	шт.	323	1 816,0	586 568,0	
39	39	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	361	1 251,0	451 611,0	
40	40	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Розетка (вставка) 45x22,5 типа Hyperline, с наклонным модулем RJ-45 категории 6.	шт	361	2 166,27	782 024,0	
41	41	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели KM40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	164	42,0	6 888,0	
42	42	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH.	шт	437	3 903,45	1 705 808,0	
43	43	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	11 400	252,0	2 872 800,0	
44	44	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	14 500	929,0	13 470 500,0	
45	46	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx.	м	900	1 689,41	1 520 472,0	
46	47	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH.	шт	443	2 209,7	978 896,0	
47	48	241-207-1701 *ПрСЦ 06.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	5 252	118,0	619 736,0	
48	49	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9 393	88,0	826 584,0	
49	50	6119-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	1 069	2 198,0	2 349 662,0	
50	51	243-907-9204 *ПрСЦ 06.2025*	Проволочный лоток GRM 55 300 G; высота 55 мм; ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование	м	100	6 523,0	652 300,0	
51	52	243-907-9202 *ПрСЦ 06.2025*	Проволочный лоток GRM 55 100 G; высота 55 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование	м	360	3 728,0	1 342 080,0	
52	53	243-907-9201 *ПрСЦ 06.2025*	Проволочный лоток GRM 55 50 G; высота 55 мм, ширина 50 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование	м	600	3 377,0	2 026 200,0	
53	54	243-907-7533 *РСНБ РК 2022*	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм	м	9	3 034,0	27 306,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	55	243-907-2929 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,5 мм**	м	6	743,0	4 458,0	Казахстан
55	56	243-907-2911 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении**	м	707	3 760,0	2 658 320,0	
56	57	243-907-5402 *РСНБ РК 2022*	**Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной**	шт.	1 907	300,0	572 100,0	
57	58	243-907-4602 *РСНБ РК 2022*	**Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков L120, длиной 120 мм, толщина 1,5 мм**	шт.	707	543,0	383 901,0	Казахстан
58	59	243-907-6101 *РСНБ РК 2022*	**Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков**	шт.	707	322,0	227 654,0	
59	60	243-907-6174 *ПрСЦ 06.2025*	**Шайба WS M8 D16 G; M8**	шт.	2 121	27,0	57 267,0	
60	61	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	**Шпильки ШП М8х1000**	шт.	707	633,0	447 531,0	
61	62	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8.**	шт	2 121	17,37	36 852,0	
62	63	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	**Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм**	1000 шт.	0,707	140 054,0	99 018,0	
63	65	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	320	2 502,0	800 640,0	
64	66	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2**	м	326,4	245,0	79 968,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				124 454 352	
			в том числе оборудование				*80 220 499*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*2 919 434*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				127 373 786	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*2 357 664*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*6 368 689*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				136 100 140	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			87 499 707	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			54 913 304	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)	***12%***			***17 089 561***	
			Итого с НДС				***159 502 572***	
			Всего				***159 502 572,17***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №33

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-35 Система видеонаблюдения (СВН)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Система видеонаблюдения. Активное оборудование					
1	1	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	138	17 797,0	2 455 986,0	
2	2	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	шт.	41	20 734,0	850 094,0	
3	3	248-402-0612 *ПрСЦ 06.2025*	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м, DS-2CD3666G2-IZS, 6 Мп**	шт.	40	351 172,0	14 046 880,0	
4	4	248-402-0713 *ПрСЦ 06.2025*	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м, DS-2CD3743G2-IZS, 4МП**	шт.	108	186 318,0	20 122 344,0	
5	5	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м, DS-2CD3746G2-IZS, 4 Мп.**	шт	31	92 662,95	2 893 233,0	
6	6	248-306-0203 *ПрСЦ 06.2025*	**Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision**	шт.	139	8 140,0	1 131 460,0	
7	8	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	шт.	1	17 797,0	17 797,0	
8	9	541-801-3902002 *ПрСЦ 06.2025*	**PTZ-камера типа Hikvision скоростная поворотная сетевая с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense,**	шт.	1	289 600,0	289 600,0	
9	10	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования коммутатора служебной связи**	шт.	13	39 004,0	507 052,0	
10	11	248-404-0702 *ПрСЦ 06.2025*	**Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI**	шт.	12	272 915,0	3 274 980,0	
11	12	248-404-0708 *ПрСЦ 06.2025*	**Коммутатор модели Hikvision DS-3E3754TF, 24 порта**	шт.	1	1 469 411,0	1 469 411,0	
12	13	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства видеоконтрольного**	шт.	1	13 693,0	13 693,0	
13	14	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Видеорегистратор типа Hikvision 128-и канальный сетевой, модели DS-96128NXI-M16R/X(C).**	шт	1	1 977 589,29	1 991 828,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	15	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Диск жесткий WD102PURX на 10Тб.	шт	26	138 044,33	3 614 994,0	
15	16	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видеоконтрольного	шт.	1	13 693,0	13 693,0	
16	17	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Видеорегистратор типа Hikvision 64-й канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 6 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-9664NI-I16.	шт	1	1 703 757,66	1 716 025,0	
			Итого по разделу 1: Система видеонаблюдения. Активное оборудование				54 409 070	
			Раздел 2: Кабельная продукция					
17	18	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	11 000	884,0	9 724 000,0	
18	19	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	11 000	485,0	5 335 000,0	
19	20	243-906-2716 *ПрСЦ 06.2025*	Патч-корд U/UTP SPC01-C5EUL-1M5-LSZH	шт.	200	474,0	94 800,0	
20	21	6125-0105-0132 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного	шт.	4	2 553,0	10 212,0	
21	22	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Кабель HDMI, серия PureInstall PI1000-05, длина - 5 м.	шт	4	2 408,6	9 634,0	
22	23	КП "GQ-Contract"	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	шт	3 333	83,89	279 595,0	
23	24	243-906-2804 *ПрСЦ 06.2025*	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, MM 50/125 (OM3), LC, 1 м, LSZH	шт.	28	1 138,0	31 864,0	
24	25	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм.	шт	24	8 206,45	196 955,0	
25	26	243-906-2301 *ПрСЦ 06.2025*	Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH	шт.	28	589,0	16 492,0	
26	27	243-906-2412 *ПрСЦ 06.2025*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH	шт.	56	6 969,0	390 264,0	
			Итого по разделу 2: Кабельная продукция				16 088 816	
			Раздел 3: Телекомуникационный шкаф и его наполнение					
27	28	6125-0702-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 600x600 мм	шт.	1	9 704,0	9 704,0	
28	29	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTB 42U, размерами 800x1000 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми.	шт	1	729 813,84	735 069,0	
29	30	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	1	6 361,0	6 361,0	
30	31	252-301-2102 *ПрСЦ 06.2025*	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь	шт.	1	13 817,0	13 817,0	
31	32	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 936,0	4 936,0	
32	33	248-102-2802 *ПрСЦ 06.2025*	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648,0	26 648,0	
33	34	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной.	шт	1	34 855,44	35 106,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	35	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В.	шт	2	17 242,41	34 485,0	
35	37	248-102-3701 *ПрСЦ 06.2025*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	12	17 210,0	206 520,0	
36	38	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	ИБП 1 фазный типа Daker DK Plus 6 кВА.	шт	1	706 960,65	712 051,0	
			Итого по разделу 3: Телекомуникационный шкаф и его наполнение				1 784 697	
			Раздел 4: Помещение охраны					
37	39	6125-0411-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов, аппаратуры настенной	шт.	4	45 934,0	183 736,0	
38	40	541-801-3911001 *ПрСЦ 06.2025*	Видеомонитор типа Hikvision 55" LED, 4K, модели DS-D6055UN-B(O-STD)(IN)	шт.	4	1 071 166,0	4 284 664,0	
39	41	248-404-1311 *ПрСЦ 06.2025*	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")	шт.	4	4 664,0	18 656,0	
40	42	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 231,0	6 231,0	
41	43	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Монитор с диагональю 22".	шт	1	50 011,52	50 372,0	
42	44	521-101-0401001 *ПрСЦ 06.2025*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446 339,0	446 339,0	
43	45	521-101-0401009 *ПрСЦ 06.2025*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0	9 031,0	
44	46	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, KT-3KE-LCD мощность 3000ВА/2700Вт.	шт	1	348 271,53	350 780,0	
45	47	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 874,0	6 874,0	
46	48	248-404-0112 *ПрСЦ 06.2025*	Сетевой декодер DS-6908UDI(B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2	шт.	1	1 160 891,0	1 160 891,0	
47	49	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, KT-3KE-LCD мощность 3000ВА/2700Вт.	шт	1	348 271,53	350 780,0	
48	50	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	41	6 874,0	281 834,0	
49	51	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP1000.	шт	41	4 946,56	204 269,0	
			Итого по разделу 4: Помещение охраны				7 354 457	
			ИТОГО по акту				79 637 040	
			в том числе оборудование				*17 684 141*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*4 088 891*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				83 725 931	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*3 302 090*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*4 186 297*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				91 214 317	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			19 288 800	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			76 910 288	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)	***12%***			***11 543 891***	
			Итого с НДС				***107 742 978***	
			Всего				***107 742 978,25***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №34

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-28 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	6	18 174,0	109 044,0	
2	2	248-303-0234 *ПрСЦ 06.2025*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	6	250 112,0	1 500 672,0	
3	3	248-303-1102 *ПрСЦ 06.2025*	Пульт дистанционного управления модели R3-Рубеж-ПДУ	шт.	1	122 968,0	122 968,0	
4	4	248-303-1101 *ПрСЦ 06.2025*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969,0	122 969,0	
5	5	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	1 230	1 258,0	1 547 340,0	
6	6	248-302-0231 *ПрСЦ 06.2025*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	1 222	8 184,0	10 000 848,0	
7	7	248-302-0128 *ПрСЦ 06.2025*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о	шт.	8	7 807,0	62 456,0	
8	8	КП "GQ-Contract", #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Базовое основание W1.03 (для несущей конструкции с доп. клемами под экран).	шт	921	1 298,33	1 204 367,0	
9	9	КП "GQ-Contract", #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Базовое основание W2.03 (для подвесного потолка с доп. клемами под экран).	шт	321	2 918,24	943 499,0	
10	10	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	185	1 258,0	232 730,0	
11	11	248-302-0403 *ПрСЦ 06.2025*	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	шт.	16	139 505,0	2 232 080,0	
12	12	248-302-0519 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ПК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	169	19 566,0	3 306 654,0	
13	13	КП "GQ-Contract", #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x17 БР (К4).	шт	2	63 753,18	128 424,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	14	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВ ЭПР-12/3 RS-R3 2x40 БР (К5).	шт	1	72 641,15	73 164,0	
15	15	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Блок резервного электропитания, модели БР24 исп. 2x40.	шт	2	40 971,36	82 533,0	
16	16	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Аккумуляторная батарея 12В, 17 Ахч SF 1217.	шт	8	20 026,96	161 370,0	
17	17	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1240С.	шт	4	56 560,77	227 872,0	
18	18	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	207	4 936,0	1 021 752,0	
19	19	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления.	шт	207	26 957,98	5 620 480,0	
20	20	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	60	5 728,0	343 680,0	
21	21	248-310-0108 *ПрСЦ 06.2025*	УДП 513-11-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное, цвет жёлтый	шт.	60	6 955,0	417 300,0	
22	22	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	207	1 108,0	229 356,0	
23	23	274-702-0901002 *ПрСЦ 06.2025*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2	шт.	207	1 667,0	345 069,0	
24	24	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	72	4 936,0	355 392,0	
25	25	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Модуль контроля и управления АМ-4-R3, метка адресная.	шт	1	9 389,25	9 457,0	
26	26	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный.	шт	62	8 385,84	523 665,0	
27	27	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный.	шт	9	20 499,01	185 819,0	
28	28	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Модуль связи, R3-МС.	шт	1	110 438,9	111 234,0	
29	29	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3.	шт	66	5 508,01	366 146,0	
30	30	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	182	3 200,0	582 400,0	
31	31	248-304-0174 *ПрСЦ 06.2025*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый стрелка вправо"	шт.	12	9 385,0	112 620,0	
32	32	248-304-0174 *ПрСЦ 06.2025*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый стрелка влево"	шт.	12	9 385,0	112 620,0	
33	33	248-304-0174 *ПрСЦ 06.2025*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	38	9 385,0	356 630,0	
34	34	248-304-0174 *ПрСЦ 06.2025*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый стрелка прямо"	шт.	60	9 385,0	563 100,0	
35	35	248-304-0174 *ПрСЦ 06.2025*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фонкрасный)	шт.	60	9 385,0	563 100,0	
36	36	248-305-1303 *ПрСЦ 06.2025*	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318,0	72 318,0	
37	37	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 231,0	6 231,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	38	521-101-0401001 *ПрСЦ 06.2025*	Персональный компьютер Acer AspireTC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446 339,0	446 339,0	
39	39	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22".	шт	1	50 011,52	50 372,0	
40	40	521-101-0401015 *ПрСЦ 06.2025*	Мышь A4Tech Bloody Q50, Battlefield, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Neon backlight, USB	шт.	1	7 134,0	7 134,0	Казахстан
41	41	521-101-0401009 *ПрСЦ 06.2025*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0	9 031,0	
42	42	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Ключ HASP Pro (FireSec «Оперативная задача» прот.R3)RBZ-156926.	шт	1	130 437,49	131 376,0	
43	43	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	143	333,0	47 619,0	
44	44	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	16 000	884,0	14 144 000,0	
45	45	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-1.	шт	43	506,39	21 775,0	
46	46	243-305-0909 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	м	16 000	245,0	3 920 000,0	
47	47	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	100	485,0	48 500,0	
48	48	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	11 312	65,0	735 280,0	
49	49	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм.	шт	4 848	80,78	391 637,0	
50	50	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1 211,0	36 330,0	
51	51	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	30,9	173,0	5 346,0	
			ИТОГО по акту				53 952 098	
			в том числе оборудование				*10 282 282*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*2 882 208*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				56 834 306	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*2 327 601*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*2 841 715*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				62 003 622	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			11 215 296	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			54 213 090	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)	***12%***			***7 851 406***	
			Итого с НДС				***73 279 793***	
			Всего				***73 279 793,09***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №35

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-34 Система контроля и управления доступом**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6401-0302-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	39	131 098,0	5 112 822,0	
2	2	541-801-3905002 *ПрСЦ 06.2025*	Контроллер доступа типа Hikvision модели DS-K2602T	шт.	2	229 216,0	458 432,0	
3	3	541-801-3905001 *ПрСЦ 06.2025*	Контроллер доступа типа Hikvision модели DS-K2601T	шт.	37	208 187,0	7 702 919,0	
4	4	248-306-0376 *ПрСЦ 06.2025*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	53	15 941,0	844 873,0	
5	5	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дополнительная на пультах и панелях кнопки	шт.	41	4 357,0	178 637,0	
6	6	541-801-3909005 *ПрСЦ 06.2025*	Тревожная кнопка выхода, модели DS-K7PEB	шт.	41	18 926,0	775 966,0	
7	7	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	72	4 306,0	310 032,0	
8	8	541-801-3906002 *ПрСЦ 06.2025*	Считыватель карт типа Hikvision Mifare1/EM, модели DS-K1102AM	шт.	46	39 081,0	1 797 726,0	
9	9	541-801-3906001 *ПрСЦ 06.2025*	Считыватель карт типа Hikvision Mifare1/EM, модели DS-K1104M	шт.	26	60 986,0	1 585 636,0	
10	10	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,	шт.	63	7 407,0	466 641,0	
11	11	541-801-3909001 *ПрСЦ 06.2025*	Кнопка выхода "EXIT", модели DS-K7P01	шт.	10	18 926,0	189 260,0	
12	12	248-401-0307 *ПрСЦ 06.2025*	Замок электромагнитный DS-K4H250S, типа Hikvision	шт.	53	29 509,0	1 563 977,0	
13	13	541-801-3909002 *ПрСЦ 06.2025*	Крепление для магнитного замка LZ-образное, модели DS-K4H250-LZ	шт.	53	31 546,0	1 671 938,0	
14	16	248-405-0408 *РСНБ РК 2022*	S50+TK4100, бесконтактная смарт-карта Mifare1+EM	шт.	500	1 043,0	521 500,0	
15	17	248-405-0216 *РСНБ РК 2022*	DS-K1F100-D8E, настольный считыватель бесконтактных карт	шт.	5	24 129,0	120 645,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	18	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	53	21 627,0	1 146 231,0	
17	19	6125-0801-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж турникета -трипода настенного	шт.	14	14 961,0	209 454,0	
18	20	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Турникет типа Hikvision модели DS-K3B631TX-R/MPiQL-Dp90.	шт	14	1 198 127,63	16 894 558,0	
19	21	248-405-0117 *ПрСЦ 06.2025*	DS-K1T671M, терминал доступа СКУД с функцией распознавания лиц Face ID на 6000 лиц	шт.	28	298 506,0	8 358 168,0	
20	22	248-405-1801 *ПрСЦ 06.2025*	Кронштейн на основание турникета DS-KAB6-ZU1, типа Hikvision	шт.	28	35 623,0	997 444,0	
21	25	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4 865	884,0	4 300 660,0	
22	26	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	3 965	485,0	1 923 025,0	
23	27	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	300	118,0	35 400,0	
24	28	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	300	86,0	25 800,0	
25	30	243-906-2716 *ПрСЦ 06.2025*	Патч-корд U/UTP SPC01-C5EUL-1M5-LSZH	шт.	52	474,0	24 648,0	
26	31	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7. Кмат=0,963	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм.	шт	1 414	80,78	114 227,0	
27	32	241-207-1704 *ПрСЦ 06.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	303	303,0	91 809,0	
			ИТОГО по акту				57 422 428	
			в том числе оборудование				*31 076 435*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*1 738 836*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				59 161 264	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*1 404 241*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*2 958 063*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				63 523 568	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			33 896 311	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			32 706 749	
			НДС (12%)	*12%*			*7 992 367*	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				***74 595 427***	
			Всего				***74 595 426,62***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 20 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №36

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-29 Охранная сигнализация (ОС)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	18 099,0	18 099,0	
2	2	248-303-0234 *ПрСЦ 06.2025*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0	250 112,0	
3	3	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	67	1 258,0	84 286,0	
4	4	248-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	14	20 060,0	280 840,0	
5	5	248-301-0917 *ПрСЦ 06.2025*	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	26	12 967,0	337 142,0	
6	6	248-301-0916 *ПрСЦ 06.2025*	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	27	3 659,0	98 793,0	
7	7	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1 108,0	6 648,0	
8	8	248-303-1003 *ПрСЦ 06.2025*	Кнопка тревожная IDC SOWA MINI	шт.	6	406 612,0	2 439 672,0	Казахстан
9	9	248-306-0397 *ПрСЦ 06.2025*	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР (К1)	шт.	2	58 820,0	117 640,0	
10	10	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Блок резервного электропитания, модели БР24 исп. 2х12.	шт	1	26 710,36	26 902,0	
11	11	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С.	шт	4	6 729,82	27 113,0	
12	12	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Источник питания типа Бена аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ахч, модели DT 1212.	шт	2	13 997,03	28 196,0	
13	13	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3.	шт	19	5 508,01	105 405,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	14	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	3 600	884,0	3 182 400,0	
15	15	243-305-0909 *ПрСЦ 06.2025*	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5**	м	3 600	245,0	882 000,0	
16	16	КП "GQ-Contract", #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм.**	шт	1 212	80,78	97 909,0	
			ИТОГО по акту				7 983 157	
			в том числе оборудование				*187 616*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*514 506*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				8 497 663	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*415 502*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*424 883*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				9 338 048	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			204 640	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			9 677 631	
			НДС (12%)	*12%*			*1 185 873*	
			Итого с НДС				*11 068 144*	
			Всего				***11 068 143,93***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шальжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №37

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-27 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6125-0601-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1	шт.	3	7 468,0	22 404,0	
2	2	541-802-2405007 *ПрСЦ 06.2025*	Блок типа Тромбон локальный связи, модели Тромбон-СОРС-ЛБС исп. Н	комплект	3	594 798,0	1 784 394,0	
3	3	248-306-0377 *ПрСЦ 06.2025*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	6	30 602,0	183 612,0	
4	4	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	72	6 874,0	494 928,0	
5	5	541-802-2412003 *ПрСЦ 06.2025*	Абонентское вызывное устройство типа Тромбон в комплекте крепёжные детали, модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. В	шт.	69	156 934,0	10 828 446,0	
6	6	541-802-2412006 *ПрСЦ 06.2025*	Абонентское вызывное устройство типа Тромбон модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. ТУ	шт.	3	346 948,0	1 040 844,0	
7	7	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 874,0	13 748,0	
8	8	541-802-2411002 *ПрСЦ 06.2025*	Пульт типа Тромбон диспетчера, в комплекте: разъем RJ-45 2шт. микрофон съемный, модели Тромбон-СОРС-ПД	шт.	2	452 080,0	904 160,0	
9	9	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6 000	884,0	5 304 000,0	
10	10	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	6 000	485,0	2 910 000,0	
11	11	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3 636	45,0	163 620,0	
12	12	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	40	1 211,0	48 440,0	
13	13	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	41,2	173,0	7 128,0	
14	14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 874,0	13 748,0	
15	15	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Прибор управления оповещением пожарный Зонат ЗГМ-С20085-АК / ЗГМ-С20085-AW, мощность 850 Вт.	шт	2	1 579 232,3	3 181 206,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM Sonar SNCA-8002.	шт	4	337 444,66	1 359 497,0	
17	17	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	421	3 200,0	1 347 200,0	
18	18	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Громкоговоритель настенный Sonar SW-03.	шт	251	14 532,7	3 673 971,0	
19	19	248-202-0116 *ПрСЦ 06.2025*	Динамик потолочный Sonar SCS-03, мощность 3/1,5/0,75 Вт, линия 100 В	шт.	170	9 191,0	1 562 470,0	
20	20	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	2	4 351,0	8 702,0	
21	21	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C.	шт	2	219 334,43	441 827,0	
22	22	248-201-0616 *ПрСЦ 06.2025*	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	20	30 259,0	605 180,0	
23	23	248-306-0398 *ПрСЦ 06.2025*	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x12 БР	шт.	1	61 097,0	61 097,0	
24	24	248-306-0376 *ПрСЦ 06.2025*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941,0	63 764,0	
25	25	248-306-0398 *ПрСЦ 06.2025*	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x12 БР	шт.	2	61 097,0	122 194,0	
26	26	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Бокс резервного электропитания БР24 исп. 2x12.	шт	1	26 710,36	26 902,0	
27	27	541-801-6101001 *ПрСЦ 06.2025*	Источник питания типа Delta аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач, модели DT 1212	шт.	6	15 391,0	92 346,0	
28	28	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 874,0	54 992,0	
29	29	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-Cover Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения.	шт	2	29 334,07	58 668,0	
30	30	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-Box под 2 АКБ 12В 40Ач.	шт	6	35 095,33	212 088,0	
31	31	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М.	шт	12	60 958,76	736 772,0	
32	32	6125-0601-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	1	7 468,0	7 468,0	
33	33	КП "GQ-Contract". #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Коммутатор на 8 портов модели Sonar SNA-800.	шт	1	353 827,69	356 376,0	
34	34	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6 029	884,0	5 329 636,0	
35	35	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	179	485,0	86 815,0	
36	36	243-305-0921 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	м	5 850	590,0	3 451 500,0	
37	37	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4 337,95	45,0	195 208,0	
38	38	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	60	1 211,0	72 660,0	
39	39	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	61,8	173,0	10 691,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	КП "GQ-Contract", #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, зашелкивающийся, Linergy TR серый.	шт	90	643,63	57 927,0	
41	41	6125-0601-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1	шт.	1	7 468,0	7 468,0	
42	42	541-802-2405007 *ПрСЦ 06.2025*	Блок типа Тромбон локальный связи, модели Тромбон-СОРС-ЛБС исп. Н	комплект	1	594 798,0	594 798,0	
43	43	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	21	3 347,0	70 287,0	
44	44	541-802-2413007 *ПрСЦ 06.2025*	Устройства вызова типа Тромбон в комплекте кронштейн, модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. П2	комплект	21	83 037,0	1 743 777,0	
45	45	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 874,0	144 354,0	
46	46	КП "GQ-Contract", #НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963	Устройства вызова типа Тромбон модели Тромбон-СОРС-ВС-КС.	шт	21	61 128,15	1 292 934,0	
47	47	248-306-0377 *ПрСЦ 06.2025*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0	61 204,0	
48	48	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	26	6 874,0	178 724,0	
49	49	541-802-2412002 *ПрСЦ 06.2025*	Абонентское вызывное устройство типа Тромбон в комплекте крепёжные детали, модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. В	шт.	21	156 934,0	3 295 614,0	
50	50	541-802-2412006 *ПрСЦ 06.2025*	Абонентское вызывное устройство типа Тромбон модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. ТУ	шт.	4	346 948,0	1 387 792,0	
51	51	541-802-2411002 *ПрСЦ 06.2025*	Пульт типа Тромбон диспетчера, в комплекте: разъем RJ-45 2шт. микрофон съемный, модели Тромбон-СОРС-ПД	шт.	1	452 080,0	452 080,0	
52	52	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 874,0	27 496,0	
53	53	541-801-6801001 *ПрСЦ 06.2025*	Стойка для установки считывателя карт или вызывной панели домофона типа Штольц Групп AP_SP-02, 170х180мм под считыватель, высота 1275мм; Труба	шт.	4	106 678,0	426 712,0	
54	54	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 952	884,0	1 725 568,0	
55	55	243-305-0909 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	178	245,0	43 610,0	
56	56	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	1 774	485,0	860 390,0	
57	57	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 074,64	45,0	48 359,0	
58	58	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	303	65,0	19 695,0	
59	59	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	20	1 211,0	24 220,0	
60	60	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	20,6	173,0	3 564,0	
			ИТОГО по акту				59 305 275	
			в том числе оборудование				*33 832 536*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*1 681 201*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				60 986 476	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*1 357 697*	
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*3 049 324*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				65 393 497	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			36 902 500	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			31 622 664	
			НДС (12%)	*12%*			*8 223 020*	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				*76 748 184*	
			Всего				***76 748 183,63***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38/25-1 "Строительство комфортной школы на 2000 мест в мкр. Алгабас, Алатауский район города Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Блоки 1-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШ/АЛГ/88804 от 01.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №38

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-26 Система электрочасофикации и электрозвонков (ЭЧ)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6125-0602-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования**	шт.	1	11 021,0	11 021,0	
2	2	518-203-0102 *ПрСЦ 06.2025*	**Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45**	шт.	1	129 791,0	129 791,0	Казахстан
3	3	6125-0602-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции электрочасов вторичных для помещений односторонних**	шт.	48	11 633,0	558 384,0	
4	4	518-203-0202 *ПрСЦ 06.2025*	**Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45**	шт.	48	55 848,0	2 680 704,0	Казахстан
5	5	518-203-0301 *ПрСЦ 06.2025*	**Standing-BGR, блок гальванической развязки**	шт.	48	5 621,0	269 808,0	Казахстан
6	6	518-203-0302 *ПрСЦ 06.2025*	**Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения**	шт.	6	47 897,0	287 382,0	Казахстан
7	7	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка звонка электрического с кнопкой**	шт.	43	4 101,0	176 343,0	
8	8	518-203-0303 *ПрСЦ 06.2025*	**МЗМ-1, звонок громкого боя**	шт.	43	14 142,0	608 106,0	
9	9	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	3 800	884,0	3 359 200,0	
10	10	243-305-0909 *ПрСЦ 06.2025*	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5**	м	1 700	245,0	416 500,0	
11	11	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	м	1 900	103,0	195 700,0	Казахстан
12	12	243-304-0137 *ПрСЦ 06.2025*	**Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH**	м	200	485,0	97 000,0	
			ИТОГО по акту				8 789 939	
			в том числе оборудование				*3 975 791*	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6 %	*6,6%*			*317 734*	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				9 107 673	
			Сметная прибыль, 5.00%	*5%*			*256 594*	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные расходы, 5.00%	*5%*			*455 384*	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				9 819 650	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0388 (II квартал 2025 г)	*1,0388*			4 336 554	
			Сумма к инд за 2025, к = 1,0587 (III квартал 2025 г)	*1,0587*			5 976 436	
			НДС (12%)	*12%*			*1 237 559*	
			Итого с НДС				*11 550 549*	
			Всего				***11 550 548,61***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Кудияров К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)