Форма-3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

Договор: №13 от 16.01.2025 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая код	Организационно-правовая наименование
		13	16.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)	275 999	246 427							29 571	275 999

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Рахымжан С.Қ.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: №13 от 16.01.2025 г.
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

А К Т №1
выполненных работ
за март месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ**				**75469**
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1435**	**525 914**	**75469**
	Раздел 2.	**Наружные сети водоснабжения**				**42597**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
4	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9,7485**	**379**	**3695**
5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,3015**	**8 328**	**2511**
6	**6101-0103-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**23,8158**	**340**	**8097**
7	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,4242**	**8 328**	**3533**
8	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**0,67**	**3 299**	**2210**
9	**6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**22,2411393**	**51**	**1134**
10	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**22,2411393**	**575**	**12789**
		Лишний грунт				
11	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**10,7088607**	**130**	**1392**
		Трубопроводы и фасонные части				
12	**6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,0067**	**1 079 954**	**7236**
	Раздел 3.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				**86243**
		Земляные работы				
13	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.**	**м^3 грунта**	**16,296**	**327**	**5329**
14	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,504**	**8 328**	**4197**

1	2	3	4	5	6	7
15	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**$м^3$**	**1,2**	**9 334**	**11201**
16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**$м^3$**	**2,4**	**3 299**	**7918**
17	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**11,9**	**60**	**714**
18	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**11,9**	**321**	**3820**
		Трубопроводы				
19	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,015**	**1 301 794**	**19527**
20	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**15**	**2 212**	**33180**
21	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**17**	**21**	**357**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**204309**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**204 309**
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			**204 309**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)2%	Тенге		**2,0%**	4 086
		Итого с временными	Тенге			**208 395**
		Сметная прибыль 5%	Тенге		**5%**	10 420
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**2%**	10 420
		Итого	Тенге			**229 235**
		2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге		**1,075**	246 427
		Итого СМР	Тенге			**246 427**
		НДС (12%)	Тенге		**12%**	29 571
		Всего	Тенге			**275 999**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____ **Рахымжан С.Қ.**