Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кусшыата Орангайского сельского округа саранского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 113 026,09	993 773,29							119 252,80	1 113 026,09
Всего по стройке	**1 113 026,09**	**993 773,29**							**119 252,80**	**1 113 026,09**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кусшыата Орангайского сельского округа саранского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		Раздел 1. ВЛ-10кВ				
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1633**	**525 914**	**85899**
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				
3	**1320-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**344 831**	**344831**
5	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2**	**54 496**	**108992**
		Железобетонные элементы				
7	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**7**	**8 217**	**57519**
9	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**25 279**	**25279**
10	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**52 020**	**104040**

11	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**806763**
		Наружные сети водоснабжения				
		Трубопроводы и фасонные части				
11	**6121-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,02705**	**239 948**	**6491**
		Колодец диам.1500мм - 1шт				
35	**6121-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,72**	**70 909**	**51054**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**57545**
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			864 308,34
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР (1-2)			Тенге			864 308,34
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (2%)			Тенге	2%		17 286,17
Итого с временными затратами на организацию и управление СМР			Тенге			881 594,51
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		44 080,00
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге	2%		17 631,89
Итого в сметных ценах			Тенге			943 306,40
в прогрозных ценах на 2024 К=1,075			Тенге	1,075		1 014 054,38
Понижающий коэффициент К=0,979999999844407			**Тенге**	**0,979999999844407**		**993 773,29**
НДС (12%)			**Тенге**	**12%**		**119 252,80**
Всего к оплате:			**Тенге**			**1 113 026,09**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.