Форма-3

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"**
**Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кусшыата Орангайского сельского округа сауранского района Туркестанской области (наружные**
**Договор: №11 от 15.01.2025 г.**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март месяц 2025 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован. | Источник код | Организационно-правовая код | Организационно-правовая наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | 15.01.2025 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кусшыата Орангайского сельского округа сауранского района Туркестанской области (наружные инженерные сети) | 395 159 | 352 821 | | | | | | | 42 338 | 395 159 |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"**
**Суранчиев А.И.**

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"**
**Договор: №11 от 15.01.2025 г.**

**Форма-2**

**Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кусшыата Орангайского сельского округа сауранского района Туркестанской области (наружные инженерные сети)**

# А К Т №1
## выполненных работ
## за Март месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Наружные сети водоснабжения** | | | | **90567** |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **39,35775** | **379** | **14917** |
| 2 | **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **1,21725** | **8 328** | **10137** |
| 3 | **6101-0103-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **5,95395** | **340** | **2024** |
| 4 | **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 )* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,10605** | **8 328** | **883** |
| 5 | **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м$^3$** | **2,705** | **3 299** | **8924** |
| 6 | **6101-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1** | **м$^3$** | **38,5273874** | **51** | **1965** |
| 7 | **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **38,5273874** | **575** | **22153** |
| | | Лишний грунт | | | | |
| 8 | **1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **2,6976126** | **130** | **351** |
| | | Трубопроводы и фасонные части | | | | |
| 9 | **6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм** | **км** | **0,02705** | **1 079 954** | **29213** |
| | **Раздел 2.** | **Наружные сети электроснабжения** | | | | **191179** |
| | | | | | | |
| 19 | **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,0816667** | **525 914** | **42950** |
| | | Оборудование на напряжениевыше 1000 В | | | | |
| 20 | **1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | **комплект** | **1** | **54 496** | **54496** |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| 21 | **1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка** | **шт.** | **2** | **8 217** | **16434** |
| 22 | **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **1** | **25 279** | **25279** |
| 23 | **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1** | **52 020** | **52020** |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | **281745** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **281 745** |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | **281 745** |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9% | Тенге | | **5,9%** | 16 623 |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | **298 368** |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | **5%** | 14 918 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-5% | Тенге | | **5%** | 14 918 |
| | | **Итого** | Тенге | | | **328 205** |
| | | 2024 год - 100 %, К=1,075 | Тенге | | **1,075** | 352 821 |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | | **352 821** |
| | | НДС (12%) | Тенге | | **12%** | 42 338 |
| | | **Всего** | Тенге | | | **395 159** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"**

**Суранчиев А.И.**