Форма № 3

Заказчик - ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"

Инженер - ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик - ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Договор - Доп.соглашение №1 от 16.03.2017 г.к договору №105 от 04.10.2016 г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для ТОО "Акбар-Агро" (бывш. Казыгуртский сельский округ) Толебийского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.03.2017 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 г.	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика Общестроительные работы	**6 596 679**	**706 787**	**2 032 533**						**706 787**	**6 596 679**
2	**Всего к оплате**	6 596 679	**706 787**	**2 032 533**						**706 787**	**6 596 679**

Заказчик:
Зам.руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"
_____ Абдикадиров А.А.

Главный специалист "Отдела по государственному надзору за производственными объектами"
_____ Амренов Б.К.

Инженер:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Раматуллаев М.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
_____ Ишмурзаев Б.Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
Договор: Доп.соглашение №1 от 16.03.2017 г.к договору №105 от 04.10.2016 г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для ТОО "Акбар-Агро" (бывш. Казыгуртский сельский округ) Толебийского района ЮКО

Акт
приемки выполненных работ за март 2017г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1420,939	21,55	4,52	30616	6417	23473	0,11	153
		м3		17,03	0	24199	0	97	0	0
2	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1420,939	14,12	12	20060	17048	6016	0,01	17
		м3		1,62	2,75	2302	3900	97	0,01	17
3	Е0101-24-2	Разравнивание лишнего грунта по площадке	135,391	9,24	9,24	1252	1252	394	0	0
		м3		0	3	0	406	97	0,01	2
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,484	58791,69	25695,31	87247	38132	76953	194	288
		км		33075	6813,45	49083	10111	130	26,38	39
5	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51162,26	20326,01	307	122	282	179	1
		км		30825	5353,43	185	32	130	20,64	0
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
7	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
8	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	1,563	6469,41	5158,75	10112	8063	4231	6,3	10
		км		1310,66	724,68	2049	1133	133	4,2	7
9	Прайс-лист стр.20	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно газ"	1563	3,6		5630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
10	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнального алюминиевого провода в траншее	1,563	6469,41	5158,75	10112	8063	4231	6,3	10
		км		1310,66	724,68	2049	1133	133	4,2	7
11	С151607-101 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1,563	3717		5810				
		1000м								
12	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,165	950		1106				
		м								
13	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	1,004	509		511				
		м								
14	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,5 мм	2	1369,9		2740				
		шт								
15	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0171	154200		2643				
		т								
16	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	2,02	466		941				
		м								
17	Прайс-лист стр.18	Паронитовые прокладки кольцо диам.150мм	2	32,62		65				
		шт								
18	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0096	71350		686				
		т								
19	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.90 мм	4	734,36		2937				
		шт								
20	прайс стр.стр.24	Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостиками диам.90 мм	2	411,17		822				
		шт								
21	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,5823	950		553				
		м								
22	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,145	250		286				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,0086	154200		1321				
24	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57Х4 мм шт	1	623,13		623				
25	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.63 мм шт	1	440,91		441				
26	прайс стр.стр.24	Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостиками диам.63 мм шт	1	137,14		137				
27	Прайс-лист стр.18	Паронитовые прокладки кольцо диам.150мм шт	1	32,62		33				
28	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80 т	0,0048	71350		343				
29	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	1,5	99		149				
30	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	22,5	99		2228				
31	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком т	0,3021	126700		38274				
32	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5/ В15 /Столб 2С24В по Серии 3.017-3 вып.1/ м3	1,35	22200		29970				
33	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,35	134		-181				
34	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,35	250		-338				
35	С11011-954	Таблички эмалированные шт	27	359		9693				
36	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	8,08	1468		11861				
37	Прайс-лист стр.21	Патрубок-накладка диам.160х63мм	2	2138,21		4276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.32 мм	4	244,79		979				
		шт								
39	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 мм	2	366,7		733				
		шт								
40	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	1,6	99		158				
		м								
41	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,6	49		78				
		м								
42	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком	0,0134	126700		1701				
		т								
43	Прайс-лист стр.22	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10"	2,26	18,27		41				
		м								
44	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	7,07	1468		10379				
		м								
45	Прайс-лист стр.21	Патрубок-накладка диам.160х63мм	1	2138,21		2138				
		шт								
46	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.32 мм	2	244,79		490				
		шт								
47	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 мм	1	366,7		367				
		шт								
48	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	0,8	99		79				
		м								
49	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,8	49		39				
		м								
50	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком	0,0067	126700		851				
		т								
51	Прайс-лист стр.22	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10" Д 25мм	1,13	18,27		21				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	40,4	1468		59307				
53	Прайс-лист стр.21	Патрубок-накладка диам.160х63мм шт	4	2138,21		8553				
54	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.32 мм шт	8	244,79		1958				
55	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 мм шт	4	366,7		1467				
56	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	3,2	99		317				
57	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3,2	49		157				
58	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком т	0,0269	126700		3402				
59	Прайс-лист стр.22	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10"Д 25мм м	4,52	18,27		83				
60	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	44,44	1468		65238				
61	Прайс-лист стр.21	Патрубок-накладка диам.160х63мм шт	4	2138,21		8553				
62	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.32 мм шт	8	244,79		1958				
63	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 мм шт	4	366,7		1467				
64	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	3,2	99		317				
65	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3,2	49		157				
66	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком	0,0269	126700		3402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Прайс-лист стр.22	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10" т	4,52	18,27		83				
68	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	48,48	1468		71169				
69	Прайс-лист стр.21	Патрубок-накладка диам.160х63мм шт	4	2138,21		8553				
70	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.32 мм шт	8	244,79		1958				
71	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 мм шт	4	366,7		1467				
72	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	3,2	99		317				
73	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3,2	49		157				
74	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком т	0,0269	126700		3402				
75	Прайс-лист стр.22	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10" м	4,52	18,27		83				
76	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	113,12	1468		166060				
77	Прайс-лист стр.21	Патрубок-накладка диам.160х63мм шт	4	2138,21		8553				
78	прайс стр.стр.23	Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем диам.32 мм шт	8	244,79		1958				
79	прайс стр.стр.16	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32х3 мм шт	4	366,7		1467				
80	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	3,2	99		317				
81	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,2	49		157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
82	С130810-162#прим.	Ковер стальной с колпаком	0,0269	126700		3402				
		т								
83	Прайс-лист стр.22	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10"	4,52	18,27		83				
		м								
		Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				733593				
		Раздел: СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В-1								
84	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,846	51202,26	20326,01	94540	37530	86840	179	331
		км		30825	5353,43	56915	9885	130	20,64	38
85	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1485,304	163		242105				
		м								
86	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /гильзы/	0,0018	104354,76	54237,13	188	98	151	296	1
		км		49950	14426,1	90	26	130	56,71	0
87	С130804-811 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,8	1040		1872				
		м								
88	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов	41	300,57	225,64	12323	9251	6850	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2851	2418	130	0,23	9
89	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	297		1782				
		шт.								
90	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	261		9135				
		шт.								
91	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные на приварном кольце PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
		шт.								
92	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144	2,25	576	9	130	0,01	0
93	С130902-752 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	4	8868		35472				
		шт.								
94	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,058	511141,41	19866,96	29646	1152	5334	375	22
		км		63306	7440,75	3672	432	130	36,34	2
95	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	58	244,98	0,28	14209	16	11087	0,84	49
		м		146,93	0,11	8522	6	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
97	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,904	8097,13	0	15420	0	19886	51,5	98
		км		8032,5	0	15297	0	130	0	0
98	E0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
99	C131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600		15600				
		шт								
100	E0106-1-13	Устройство опоры бетонной под задвижку	0,288	6682,98	95,97	1925	28	244	4,9	1
		м3		771,75	36,25	222	10	105	0,18	0
101	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,16	200		832				
		кг								
102	E0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0106	156751,29	477,54	1655	5	379	207	2
		1т		33975	180	359	2	105	0,88	0
103	E0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,34	261	0	89	0	100	1,81	1
		м3		261	0	89	0	113	0	0
104	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,22	122,18	0	27	0	30	0,89	0
		м3		122,18	0	27	0	113	0	0
105	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(под тумбу и береговую опору)	0,1445	5050,51	66,01	730	10	33	1,35	0
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	0
106	E0106-1-13	Устройство бетонных бетонных опор и тумбы из БМ В15, W6,F50	1	7510,05	95,97	7510	96	848	4,9	5
		м3		771,75	36,25	772	36	105	0,18	0
107	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0367	4646,85	2285,57	171	84	73	9,35	0
		т		1579,5	617,13	58	23	90	2,34	0
108	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0367	154400		5666				
		т								
109	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300		8				
		т								
110	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0367	542,84	144,52	20	5	10	1,34	0
		т		292,5	0	11	0	90	0	0
111	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,064	100,7	0,07	107	0	67	0,37	0
		м2		60,3	0,02	64	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,0113	82713,01	12499,51	935	141	942	328	4
		км		59400	4722,75	671	53	130	23,06	0
113	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133/127 мм, толщина стенки 4,0 мм	11,345	806		9144				
		м								
114	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0096	121294,13	49389,75	1164	474	1016	312,7	3
		т		62775	18657	603	179	130	91,12	1
115	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	2	569		1138				
		шт								
116	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
117	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
118	Е0126-28-3	Теплоизоляция труб пенополиуританом	0,3616	6740,11	3311,11	2437	1197	1926	17,32	6
		м3		3267	2058,75	1181	744	100	9,22	3
119	С11011-478	Пенополиуретан эластичныйтрудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,0007	930700		631				
		т								
120	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах	4,17	8118,87	1879,87	33856	7839	10701	8,86	37
		м3		1435,5	538,43	5986	2245	130	2,06	9
121	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15.9,9Б	5,34	8530		45550				
		м								
122	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые ПН15,1ПП15-1	1,95	32800		63960				
		м3								
123	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	250		-488				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	134		-261				
		м3								
125	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО6)	3	913		2739				
		шт								
126	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
127	С12021-222	Стремянка С-2	0,0512	151200		7747				
		шт								
128	Е0115-172-4	Окраска стремянки	1,486	148,4	0,07	221	0	169	0,65	1
		м2		108	0,02	160	0	105	0	0
129	Е0111-2-9	Устройство бетонных отмосток вокруг люка из БМ В7,5	2,403	6089,3	0	14633	0	1676	3,66	9
		м3		567	0	1363	0	123	0	0
		Итого по разделу: СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В-1				703071				
		Раздел: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
130	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,163	27,84	26,18	2176	2046	672	0,01	1
		м3		1,66	7,2	130	563	97	0,03	2
131	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,23	9,24	9,24	39	39	12	0	0
		м3		0	3	0	13	97	0,01	0
132	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,41	262,72	0	370	0	419	1,85	3
		м3		262,72	0	370	0	113	0	0
133	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,878	6,48	6,48	343	343	108	0	0
		м3		0	2,1	0	111	97	0,01	0
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,939	134,1	0	1869	0	2112	0,97	14
		м3		134,1	0	1869	0	113	0	0
135	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	55,758	21,55	4,52	1201	252	921	0,11	6
		м3		17,03	0	950	0	97	0	0
136	Е0101-85-2	Разравнивание лишнего грунта по площадке	14,317	12,34	12,34	177	177	49	0	0
		м3		0	3,5	0	50	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	7,18	4442,69	369,93	31898	2656	14472	8,01	58
		м3		1410,75	139,73	10129	1003	130	0,68	5
138	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,82	4567		3745				
		м3								
139	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	4,3	5151		22149				
		м3								
140	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,02	25300		51106				
		м3								
141	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	2	916,3		1833				
		шт								
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,18	94		675				
		м3								
143	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
144	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	133700		4567				
		т								
145	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	0,9906	148,4	0,07	147	0	112	0,65	1
		м2		108	0,02	107	0	105	0	0
146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ОТМОСТКА	1,602	6089,3	0	9755	0	1117	3,66	6
		м3		567	0	908	0	123	0	0
147	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,039	7453,08	95,97	291	4	33	4,9	0
		м3		771,75	36,25	30	1	105	0,18	0
148	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,7	24	1003	48	864	3	6
		шт		473	6,8	946	14	90	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С130902-752 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
		шт.								
150	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
		шт		437	6,8	437	7	90	0,04	0
151	Прайс стр.5	Клапан обратный 19ч21бр диам.50мм	1	1370,23		1370				
		шт								
152	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	420,3	1,6	841	3	745	3	6
		шт		414	0	828	0	90	0	0
153	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
154	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях МАНОМЕТР	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
		шт		49,5	0	99	0	90	0	0
155	Прайсстр.8	Манометр МП-4У	2	880,86		1762				
		шт								
156	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные на приварном кольце из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
		шт								
157	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63	0	378	0	130	0	0
158	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202		1212				
		шт								
159	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	62566,88	6788,5	38	4	38	253	0
		км		45675	2565	27	2	130	12,52	0
160	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,6024	279		168				
		м								
161	Е0122-34-1	Установка втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
162	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297		594				
		шт.								
163	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,04	6576,23	260,48	263	10	30	3,94	0
		м3		614,25	89,46	25	4	105	0,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,08	200		416				
		кг								
165	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0053	156751,29	477,54	828	3	189	207	1
		1т		33975	180	179	1	105	0,88	0
		Итого по разделу: ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ				188076				
		ИТОГО:				1624740	148469			1190
						199249	36084			148
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				10559				
		На общестроительные работы				281815				
		На металломонтажные работы				82				
		На сантехнические работы				288				
		Всего накладных расходов:				292744				
		Итого с накладными				1917484				
		- заработная плата				43912				
		- трудоемкость				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				115049				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2032533				
		Итого с временными, 1,5 %				2063021				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				2081794				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2090046				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2110676				
		ИТОГО:				2110676				
		Сметная заработная плата				279245				
		Нормативная трудоемкость				1484				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5776435				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				115529				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5891964				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				707036				
		Итого с НДС				6599000				
		Всего:				6599000				
		Итого с понижающим коэффицентом К-0,999648316				6596679				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Бакиров Н.Т.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"
_____ Ишмурзаев Б.Т.