Форма № 3

Заказчик - ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"
Инженер - ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик - ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
Договор - №105 от 04.10.2016г
Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для ТОО "Акбар-Агро" (бывш. Казыгуртский сельский округ) Толебийского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2016 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 г.	По монтажу		Стоиомсть прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика Общестроительные работы	**9 000 000**	**964 286**	**1 408 618**						**482 143**	**4 500 000**
2	**Всего к оплате**	**9 000 000**	**964 286**	**1 408 618**						**482 143**	**4 500 000**

Заказчик:
Зам.руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"
_____Абдикадиров А.А.

Главный специалист "Отдела по государственному надзору за производственными объектами"
_____Амренов Б.К.

Инженер:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____Раматуллаев М.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-сервис-СК"
_____Ишмурзаев Б.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"

Форма 2В

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Договор: №105 от 04.10.2016г

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для ТОО "Акбар-Агро" (бывш. Казыгуртский сельский округ) Толебийского района ЮКО

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	15,86	663,75 663,75	0 0	10527 10527	0 0	11896 113	4,11 0	65 0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10,98	134,1 134,1	0 0	1472 1472	0 0	1664 113	0,97 0	11 0
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15 м3	4,88	7391,88 771,75	95,97 36,25	36072 3766	468 177	4140 105	4,9 0,18	24 1
4	Е0109-34-1	Монтаж опор т	0,7499	17355,77 12555	2191,29 101,25	13014 9414	1643 76	8541 90	73,6 0,49	55 0
5	С12021-245	Стоимость опор т	0,6248	172800		107965				
6	С130810-45	Стоимость крепления опор кг	125,05	200		25010				
7	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,006	121367,16 61425	49858,78 18834,75	728 369	299 113	626 130	336 91,99	2 1
8	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием км	0,36	123549,87 61875	51496,99 19453,5	44478 22275	18539 7003	38062 130	337 95,01	121 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0194	247994,13	49389,75	4811	958	2054	312,7	6
		т		62775	18657	1218	362	130	91,12	2
10	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	1	7306,07	98,32	7306	98	769	4,41	4
		м3		695,25	37,15	695	37	105	0,18	0
11	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1898	17355,77	2191,29	3294	416	2162	73,6	14
		т		12555	101,25	2383	19	90	0,49	0
12	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1898	54230		10292				
		т								
13	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	3	5655,02	286,52	16965	860	7776	11,2	34
		установк		1917	108	5751	324	128	0,52	2
14	Прайс-лист стр.10	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя линиями редуцирования ГРПШ-07-2У-1 регулятором давления РДНК-1000	1	93795,25		93795				
		шт								
		Отпускная цена		93795		93795				
		Сметная стоимость оборудования				*93795*				
15	Прайс-лист стр.11	Шкафной узел учета расхода газа ШУУРГ-РСГ-80-G-100 со счетчиком. РСГ-G-100 и корректором ЕК-280	1	457753,46		457753				
		шт								
		Отпускная цена		457753		457753				
		Сметная стоимость оборудования				*457753*				
16	Прайс-лист стр.9	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС С регулятором давления РДГК-10М со счетчиком G-16	1	41269,91		41270				
		шт								
		Отпускная цена		41270		41270				
		Сметная стоимость оборудования				*41270*				
17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
18	Прайс-лист стр.13	Кран шаровой фланцевый Ду80 Q41F-16 ХУ кл. "А"	1	3246,13		3246				
		шт								
		Отпускная цена		3246		3246				
		Сметная стоимость оборудования				*3246*				
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	0	252	0	130	0	0
20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
		шт.								
21	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс-лист стр.13	Кран шаровой фланцевый Ду25 Q41F-16 ХУ кл. "А" шт	1	946,11		946				
		Отпускная цена		946		946				
		Сметная стоимость оборудования				*946*				
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
24	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	2	63	0	126	0	130	0	0
25	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	17	139		278				
26	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,1037	170,6	21,6	2900	367	2453	0,9	15
27	С11041-83	Сталь полосовая 40х4, 12х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0204	149	2,9	2533	49	95	0,02	0
28	Е0125-51-1 к=0,1457	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду57мм стык	1	46400		4812				
29	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм врезка	1	339,19	195,93	339	196	157	0,28	0
30	Е0125-51-1К=0,0742	Контроль методом радиографирования качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /Д32х3,0мм/ стык	1	57,04	74,09	57	74	120	0,47	0
31	Е0125-51-1К=0,0742	Контроль методом радиографирования качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /Д57х3,0мм/ стык	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
32	Е0125-51-1К=0,0742	Контроль методом радиографирования качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /Д89х4,0мм/ стык	60	866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	138,73	172,74	99,78	173	100	80	0,14	0
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	138,73	29,05	37,73	29	38	120	0,24	0
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ		339,19	195,93	339	196	157	0,28	0
				57,04	74,09	57	74	120	0,47	0
				538,7	311,17	32322	18670	14995	0,45	27
				90,59	117,67	5436	7060	120	0,75	45
				21,8	0,05	3024	7	728	0,03	4
				5,81	0,02	806	3	90	0	0
				40,72	0,04	5649	6	1039	0,04	6
				8,32	0	1154	0	90	0	0
						933983				
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
35	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	234,836	33,67	32,1	7907	7538	3165	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	12,166	1,57	12,33	369	2894	97	0,05	12
37	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	25,44	262,72	0	3196	0	3612	1,85	22
38	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	76,76	2484,2	152,52	63198	3880	6973	1,02	26
		Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ		466		35770				
		Раздел: СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В-1				110072				
39	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	2481,435	27,84	26,18	69071	64952	21326	0,01	29
40	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	76,745	262,72	0	20162	0	22783	1,85	142
41	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	438,14	163		71417				
		Итого по разделу: СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В-1				160650				
		ИТОГО:								
		Всего прямые затраты:				1204702	120294			
		в том числе стоимость:				101471	38017			619
		- материалов, изделий и конструкций				1204702				169
		- оборудования								
		Накладные расходы :				385927				
		На монтажные работы				597010				
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				2453				
		На сантехнические работы				137042				
		Всего накладных расходов:				10703				
		Итого с накладными				7776				
		- заработная плата				157974				
		- трудоемкость				1362676				
						23696				
						79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**45940**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1408618**				
		Итого с временными, 1,5 %				**1420792**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				**1428289**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1431584**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1439822**				
		ИТОГО:				**1439822**				
		Сметная заработная плата				**163184**				
		Нормативная трудоемкость				**867**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3940461**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**78809**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4019271**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**482312**				
		Итого с НДС				**4501583**				
		Всего:				**4501583**				
		Итого с понижающим коэффицентом К-0,999648316				**4500000**				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ Бакиров Н.Т.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Курылыс-сервис-СК"
_____ Ишмурзаев Б.Т.