Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" Договор №153 от 17. 06. 2017г.

Инженер: ТОО "Онтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы" Договор №134 от 21.06.2017г.

Автор: ТОО "Южэнергопроект" Договор №163 от 17. 06. 2017г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения улицы Тау Самалы в населённом пункте Нысанбек Толебийского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

29 Августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4583507	294473	№153	17.06.2017г.	Бюджет	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Затраты подрядчика	11 255 444,48	7 034 626,03							844 155,12	7 878 781,15
Затраты инжиниринговых услуг	153 941,76	96 213,23							11 545,59	107 758,82
Авторский надзор	25 323,20	15 826,94							1 899,23	17 726,17
Всего по стройке	11 434 709,44	7 146 666,20							857 599,94	8 004 266,14

ЗАКАЗЧИК:

И. О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО"

Кененбаев Д. Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор: ТОО "Онтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы"

Абсентов Ж.

Инженер-эксперт: ТОО "Онтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы"

Абсентов Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения улицы Тау Самалы в населённом пункте Нысанбек Толебийского района ЮКО

Форма №2

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

29 Августа 2017 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Оңтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы" Договор №134 от 21.06.2017г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис-СК" Договор №153 от 17. 06. 2017г.

Автор: ТОО "Южэнергопроект" Договор №163 от 17. 06. 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на СЕТИ-0,38КВ										
Опоры на базе стойки СВ 95-2а										
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П1	28	1 534,11	878,23	42 955	24 590	22 128	3,06	86
		опора		506,25	246,42	14 175	6 900	105,00	1,03	29
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УПЗ	11	3 155,76	1 990,26	34 713	21 893	17 734	5,98	66
		опора		985,50	549,90	10 841	6 049	105,00	2,29	25
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ УАЗ	2	3 155,76	1 990,26	6 312	3 981	3 224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1 971	1 100	105,00	2,29	5
4	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ КЗ	11	3 155,76	1 990,26	34 713	21 893	17 734	5,98	66
		опора		985,50	549,90	10 841	6 049	105,00	2,29	25
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ АОЗ	7	3 155,76	1 990,26	22 090	13 932	11 285	5,98	42
		опора		985,50	549,90	6 899	3 849	105,00	2,29	16
6	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 С	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длин а 9,5 м, марка СВ 95-2А	20	12 100,00	--	242 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1,7	5 096,39	752,81	8 664	1 280	7 884	24,40	41
		1км		4 139,95	276,75	7 038	470	105,00	1,35	2
9	С151607-941 Изм. и доп.вып.16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,44059	176 838,00	--	77 913	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кла дки кирпичу, бетону стен, фундаментов	118	245,44	3,82	28 962	451	5 401	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4 407	170	118,00	0,01	1
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4 кВ ЭСН-10										
11	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,4 м3	84	28,89	27,85	2 426	2 339	772	0,01	1
		м3		1,04	8,44	87	709	97,00	0,03	3
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	84	6,48	6,48	544	544	171	--	--
		м3		--	2,10	--	177	97,00	0,01	1
13	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	560	19,53	3,19	10 937	1 787	9 502	0,10	54
		1м.нит.		15,17	0,99	8 495	554	105,00	0,00	3
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	0,3449	50 642,00	--	17 466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Арматура магистрали										
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Крюк S0T 21.16	11	986,62	--	10 853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Крюк накручивающийся PD 2.2	19	1 031,66	--	19 602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Крюк SOT 29	11	530,32	--	5 834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Дистанционный бандаж SO 79.1	2	807,18	--	1 614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Бандажная лента COT 37	29	177,70	--	5 153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Скрепа COT 36	23	39,45	--	907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Поддерживающий зажим SO 130	59	1 050,17	--	61 960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим натяжной S0 118.1202	32	3 508,35	--	112 267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим соединительный SLIP 22.1	76	601,54	--	45 717	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим ответвительный SLIP 22.127	61	591,07	--	36 055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Плашечный соединительный зажим SL 37.2	32	320,85	--	10 267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим заземляющий SM 2.21	61	542,54	--	33 095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 - по 1м на опору	0,00432	493 900,00	--	2 134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗМИ АО "ЭЛМО" п.2	Заземляющий проводник ЗПб	32	125,52	--	4 017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Концевой колпачок РК 99.2595	45	129,53	--	5 829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИЗАРД-НТ" ст	Кронштейн УЗ	32	2 133,50	--	68 272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /1м 0,222 кг/	0,00355	55 620,00	--	197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ										
33	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	20	392,74	154,24	7 855	3 085	5 164	1,27	25
		шт		213,75	32,13	4 275	643	105,00	0,13	3
34	С151607-924 Изм. и доп.вып.16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линии электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1, 0 ГОСТ Р 52373-2005	0,52	34 872,00	--	18 133	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Крюк SOT 28.2	20	1 040,04	--	20 801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим соединительный SLIP 22.1	81	601,54	--	48 725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим натяжной SO 157.1	40	299,55	--	11 982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Скрепа СОТ 3б-2	40	39,45	--	1 578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Крюк SOT 29	20	530,32	--	10 606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Бандажная лента СОТ 37	53	177,70	--	9 418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Корпус для предохранителей SV29.25	20	1 360,19	--	27 204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Корпус для предохранителей SW10.25	20	151,17	--	3 023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Фиксатор дистанционный SO 70.13	20	274,76	--	5 495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	20	114,20	110,70	2 284	2 214	44	--	--
		шт		--	2,30	--	46	95,00	0,01	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект, с	Счетчик однофазный CE102S6145 OKV5-60A	20	2 496,24	--	49 925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	20	514,00	105,00	10 280	2 100	5 212	2,00	40
		шт		254,00	20,30	5 080	406	95,00	0,12	2
47	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект, с	Шкаф для установки счетчиков ЩУРв1-9 /490х 330х145/	20	1 943,23	--	38 865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Земляные работы ЭСН-10										
48	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	2,52	294,75	--	743	--	839	1,89	5
		м3		294,75	--	743	--	113,00	--	--
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,68	134,10	--	225	--	255	0,97	2
		м3		134,10	--	225	--	113,00	--	--
Кабельная линия -ЭСН-11										
50	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,70	27,80	514	389	209	0,06	1
		м		8,80	6,90	123	97	95,00	0,04	1
51	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	14	31,50	7,50	441	105	285	0,12	2
		м		19,80	1,60	277	22	95,00	0,01	--
52	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	14	32,40	23,70	454	332	193	0,06	1
		м		8,60	5,90	120	83	95,00	0,03	--
53	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,056	9 010,00	--	505	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг /по о поре и в здании/	16	93,40	32,30	1 494	517	582	0,20	3
		м		31,30	7,00	501	112	95,00	0,04	1
55	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр д о 80 мм	4	222,70	103,00	891	412	458	0,57	2
		м		93,20	27,20	373	109	95,00	0,16	1
56	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм /1шт 2 м/	4	400,00	--	1 600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг / защита по опо ре/	4	45,00	6,70	180	27	128	0,19	1
		м		32,20	1,60	129	6	95,00	0,01	--
58	С151601-3288 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвБ бШв 4х70-1 ГОСТ 16442-80	0,036	356 277,00	--	12 826	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2 908,40	1 764,00	5 817	3 528	2 856	6,00	12
		шт		1 116,00	387,06	2 232	774	95,00	2,25	4
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто-Казахст	Муфта термоусаживаемая STKR3.27	2	11 326,29	--	22 653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0133-116-2прим.	Установка линейного электрооборудования ОПН	6	957,54	134,06	5 745	804	4 848	4,38	26
		шт		719,98	49,50	4 320	297	105,00	0,24	1
62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	ОПН с прокал. зажимом SE 46.328-10	6	3 399,42	--	20 397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1. КТПГ-160 кВа-1шт.										
Кабельная линия -ЭСН-11										
63	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	15,05	0,28	0,28	4	4	1	--	--
		м2		--	0,09	--	1	97,00	0,00	--
64	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3,7625	28,89	27,85	109	105	35	0,01	--
		м3		1,04	8,44	4	32	97,00	0,03	--
65	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	3,7625	123,99	51,24	467	193	314	0,48	2
		м3		72,23	13,74	272	52	97,00	0,05	--
66	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перем ещении 2 группы грунтов до 5 м	3,7625	6,48	6,48	24	24	8	--	--
		м3		--	2,10	--	8	97,00	0,01	--
67	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	725,00	389,08	2 175	1 167	1 221	0,94	3
		шт		153,90	136,92	462	411	140,00	0,55	2
68	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН	Блоки бетонные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона (ФБС 24.4.6-Т)	1,629	9 640,00	--	15 704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных толщ. 15см /отмостка/	1,05	2 696,84	--	2 832	--	616	2,99	3
		м3		476,99	--	501	--	123,00	--	--
70	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ. 15см/отмостка/	1,05	1 524,05	--	1 600	--	613	3,10	3
		м3		474,77	--	499	--	123,00	--	--
71	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным ра ботам	1	2 238,10	1 743,10	2 238	1 743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,42	495	454	105,00	1,81	2
72	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам	1	4 098,24	1 460,06	4 098	1 460	2 765	12,10	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	75-4-4 Изм. и доп.вып.10СН РК	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выв оду -кабельный	шт 1	2 191,55 735 100,00	441,67 --	2 192 735 100	442 --	105,00 --	1,90 --	2 --
74	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общ его назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМ Г 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;1 0 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, га бариты 1200х900х1550 мм	шт 1	-- 261 000,00	-- --	-- 261 000	-- --	-- --	-- --	-- --
ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН ЭСН-10			шт	--	--	--	--	--	--	--
75	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ков шом вместимостью 0,4 м3	м3 3,75	1,04 28,89	8,44 27,85	4 108	32 104	97,00 34	0,03 0,01	-- --
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 3,75	6,48 6,48	6,48 24	24 24	24 8	8 --	-- --	-- --
77	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	1м.нит. 24,8	-- 19,53	2,10 3,19	-- 484	8 79	97,00 421	0,01 0,10	-- 2
78	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,dl0 мм	т 0,0153	15,17 50 642,00	0,99 --	376 775	25 --	105,00 --	0,00 --	-- --
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				--	--	--	--	--	--	--
в том числе оборудование			Тенге			**1 036 036**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**996 100**				
в том числе оборудование			Тенге			**2 526 404**				
2-2 на СЕТИ 10КВ			Тенге			**1 084 889**				
ОПОРЫ НА БАЗЕ СТОЕК СВ110-5										
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/ К10-3.2с	опора 1	985,50 3 155,76	549,90 1 990,26	986 3 156	550 1 990	105,00 1 612	2,29 5,98	2 6
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/ АС10-3.2с	опора 1	985,50 3 155,76	549,90 1 990,26	986 3 156	550 1 990	105,00 1 612	2,29 5,98	2 6
Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)										
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 1 10-3,5	шт 4	-- 18 000,00	-- --	-- 72 000	-- --	-- --	-- --	-- --
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-10 кВ										
4	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Оголовок ОГз14	шт 1	-- 1 660,27	-- --	-- 1 660	-- --	-- --	-- --	-- --
5	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Хомут Х1	шт 4	-- 267,46	-- --	-- 1 070	-- --	-- --	-- --	-- --
6	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Хомут Х62и	шт 1	-- 477,83	-- --	-- 478	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Заземляющий проводник ЗП21	шт 4	-- 264,33	-- --	-- 1 057	-- --	-- --	-- --	-- --
8	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Заземляющий проводникЗП22	м 2	-- 132,95	-- --	-- 266	-- --	-- --	-- --	-- --
9	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Траверса ТМб	шт 1	-- 3 502,36	-- --	-- 3 502	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Траверса TMs73HT шт	1	3 495,32	--	3 495	--	--	--	--
		1фильтр		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Траверса TM80	1	423,47	--	423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАИС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Траверса TM9бИ	1	979,89	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАИС-ЛИСТ ТОО "ВИЗАРД НТ" ст	Крепление подкоса У1	1	2 225,67	--	2 226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ШЗМ" п.11 стр	Крепление подкоса У52	1	2 164,57	--	2 165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (Гайка М20-2шт., Шина Ши2-3шт., Болт М12-6шт., Шайба д12-12шт.,Гайка М12-6шт.)	0,00524	149 300,00	--	782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ ШЗЭМИ АО "ЭЛМО" п.	Упор УП50	1	235,78	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛ3-10 кВ, АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ-10кВ										
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим прокалывающий SL4.25	9	416,16	--	3 745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим прокалывающий SL37.2	4	320,85	--	1 283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Защитный кожух для зажима SP15	13	139,30	--	1 811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Защитный кожух для зажима SP16	3	276,51	--	830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145,00	--	870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Натяжной изолятор SDI90.150	9	3 684,31	--	33 159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Натяжной штыревой SDI37	3	3 108,95	--	9 327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,50	25,50	1 706	77	1 308	2,00	6
		шт		452,00	6,80	1 356	20	95,00	0,04	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Разъединитель SZ24	1	56 661,11	--	56 661	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
СЕТИ-10 кВ										
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим натяжной SO 255	6	3 486,70	--	20 920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим натяжной SO 146	3	3 170,05	--	9 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Зажим прокалывающий SE20	3	1 072,86	--	3 219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-116-2прим.	Установка линейного электрооборудования SGA	3	957,54	134,06	2 873	402	2 424	4,38	13
		шт		719,98	49,50	2 160	149	105,00	0,24	1
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Ограничитель напряжения SGA 1012. 10	3	9 502,11	--	28 506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Кабельный наконечник SAL2.27	3	1 040,04	--	3 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	2 908,40	1 764,00	2 908	1 764	1 428	6,00	6
		шт		1 116,00	387,06	1 116	387	95,00	2,25	2
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахста	Концевая муфта HJ33.1202C	1	33 543,15	--	33 543	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Дистанционный бандаж SO 75.100	3	807,18	--	2 422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Бандажная лента СОТ 37	5	177,70	--	889	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Энсто Казахста										
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Скрепа СОТ 36	м	3	39,45	--	118	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Вязка спиральная S0115.9585/1 кт-6шт/	шт	6	895,04	--	5 370	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Энсто Казахста	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	6	4 677,57	--	28 065	--	--	--	--
ДОПОЛНИТЕЛВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ											
39	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ б-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в насел енной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,02733	16 248,48	2 248,56	444	61	390	72,50	2
40	С151607-909 Изм. и доп.вып.16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линии электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОС Т Р 52373-2005	км	0,08	12 757,83 55 345,00	828,00 --	349 4 428	23 --	105,00 --	4,04 --	-- --
41	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 С	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечен ием 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00039	165 875,00	--	65	--	--	--	--
ЗАЗЕМЛЕНИЕ- ЭСН-14											
42	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,4 м3	м3	8,3	28,89 1,04	27,85 8,44	240 9	231 70	76 97,00	0,01 0,03	-- --
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8,3	6,48 --	6,48 2,10	54 --	54 17	17 97,00	-- 0,01	-- --
44	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений	1м.нит.	55,3	19,53 15,17	3,19 0,99	1 080 839	176 55	938 105,00	0,10 0,00	5 --
45	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d10 мм	т	0,0434	50 642,00	--	2 198	--	--	--	--
Земляные работы ЭСН-14											
46	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,9	294,75 294,75	-- --	265 265	-- --	300 113,00	1,89 --	2 --
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,6	134,10 134,10	-- --	80 80	-- --	91 113,00	0,97 --	1 --
КЛ-10 кВ ЭСН-15											
48	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	36,70 8,80	27,80 6,90	184 44	139 34	75 95,00	0,06 0,04	-- --
49	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	5	44,00 29,00	10,60 2,30	220 145	53 11	149 95,00	0,18 0,01	1 --
50	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5	32,40 8,60	23,70 5,90	162 43	119 30	69 95,00	0,06 0,03	-- --
51	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	1000шт	0,02	12 100,00 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг/по опо ре и в здании/	9	93,40	32,30	841	291	327	0,20	2
		м		31,30	7,00	282	63	95,00	0,04	--
53	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,70	103,00	445	206	229	0,57	1
		м		93,20	27,20	186	54	95,00	0,16	--
54	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг / защита по опо ре/	2	45,00	6,70	90	13	64	0,19	--
		м		32,20	1,60	64	3	95,00	0,01	--
55	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм /1шт 2 м/	2	400,00	--	800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-6542 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВБб Шв 3х50/35-10 ГОСТ 16442-80	0,017	1 101 078,00	--	18 718	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладк и кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1 964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118,00	0,01	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			414 990				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**			**2 941 394**				
в том числе оборудование			**Тенге**			**1 084 889**				
в том числе СМР			**Тенге**			**1 856 505**				
Временные здания и сооружения, 2,8%			Тенге			51 982				
Итого с временными			**Тенге**			**1 908 487**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			13 359				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге			19 085				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			7 634				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			1 948 565				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			1 084 889				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			3 033 454				
Итого в текущих ценах 2015г.			**Тенге**		**2,55742**	**7 757 814**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге			155 156				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			7 912 970				
Стоимость строительства с понижающим коэффициентом					**0,89**	**7 034 626,03**				
НДС			Тенге		12%	844 155,12				
Стоимость с НДС			**Тенге**			**7 878 781,15**				

Инженер:
Директор:
ТОО "Онтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы"

Абсеитов Ж.

Инженер-эксперт:
ТОО "Онтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы"

Абсеитов Ж.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Құрылыс-сервис-СК"

Ишмурзаев Б.