Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Даулет"**

Субподрядчик : **ТОО "ММА"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №1" управления физической культуры и спорта Туркестанской области**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **июнь 2025г**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
981140002331	200540021428			20	12.05.2025		071-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГУ "Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №1" управления физической культуры и спорта Туркестанской области	**4 999 979,01**	**4 999 979,01**	**4 464 266,98**	**4 999 979,01**	**0,0**	**0,0**	**535 712,04**	**4 999 979,01**
ИТОГО по справке	**4 999 979,01**	**4 999 979,01**	**4 464 266,98**	**4 999 979,01**			**535 712,04**	**4 999 979,01**

Генподрядчик:

ТОО "Даулет"

Байметов А.К.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик

ТОО "ММА"

Базарбек С.Н.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ММА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №1" управления физической культуры и спорта Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Казыгуртская районная детско-юношеская спортивная школа №1" управления физической культуры и спорта Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 12.05.2025 года

Акт выполненных работ

за 23.06. 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э6013: Ремонтные работы [2-1-1]										
1	1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м³	0,3575	47 716,0	4 458,0	17 058,0	1 594,0	9 311,0		17 058,0	
						17 215,0	837,0	6 154,0	299,0				
2	2	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	м²	5,389583	11 103,0	586,0	59 841,0	3 159,0	18 610,0		59 841,0	
						7 064,0	130,0	38 072,0	701,0				
3	3	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	м³	0,00702	118 887,0	9 617,0	835,0	68,0	344,0		835,0	
						60 313,0	1 813,0	423,0	13,0				
4	4	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м³ кладки	0,02535	91 262,0	13 420,0	2 313,0	340,0			2 313,0	
						77 842,0	4 265,0	1 973,0	108,0				
5	5	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление сводов стальными затяжками**	т	0,001902	1 333 011,0	10 787,0	2 535,0	21,0	2 166,0		2 535,0	
						183 201,0	2 901,0	348,0	6,0				
6	6	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление сводов стальными затяжками**	т	0,006966	1 333 011,0	10 787,0	9 286,0	75,0	7 935,0		9 286,0	
						183 201,0	2 901,0	1 276,0	20,0				
7	7	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	м²	0,0312	6 608,0	95,0	206,0	3,0	28,0		206,0	
						5 640,0	33,0	176,0	1,0				
8	8	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление сводов стальными затяжками**	т	0,00699	1 333 011,0	10 787,0	9 317,0	75,0	7 961,0		9 317,0	
						183 201,0	2 901,0	1 280,0	20,0				
9	9	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	м²	0,0312	6 608,0	95,0	206,0	3,0	28,0		206,0	
						5 640,0	33,0	176,0	1,0				
10	10	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление сводов стальными затяжками**	т	0,039683	1 333 011,0	10 787,0	52 897,0	428,0	45 200,0		52 897,0	
						183 201,0	2 901,0	7 270,0	115,0				
11	11	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м**	т	0,140892	169 841,0	61 097,0	23 929,0	8 608,0	1 983,0		23 929,0	
						94 670,0	11 938,0	13 338,0	1 682,0				
12	12	6106-0306-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками идеталями крепления**	т	0,290887	483 435,0	28 214,0	140 625,0	8 207,0	25 347,0		140 625,0	
						368 083,0	2 473,0	107 071,0	719,0				
13	13	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м²	71,89	3 341,0	116,0	240 184,0	8 339,0	79 438,0		240 184,0	
						2 120,0	25,0	152 407,0	1 797,0				
14	14	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	м²	71,89	809,0	28,0	58 159,0	2 013,0	32 926,0		58 159,0	
						323,0	6,0	23 220,0	431,0				
15	15	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка деревянного потолка досками обшивки**		71,89	5 924,0	62,0	425 876,0	4 457,0	247 302,0		425 876,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м²	71,89	2 054,0	374,0	147 662,0	26 887,0	13 803,0		147 662,0	
						1 488,0	100,0	106 972,0	7 189,0				
17	17	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	5,655	1 096,0	8,0	6 198,0	45,0	136,0		6 198,0	
						1 064,0	2,0	6 017,0	11,0				
18	18	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	9,49	5 608,0	213,0	53 220,0	2 022,0	987,0		53 220,0	
						5 291,0	50,0	50 212,0	475,0				
19	19	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м²	21,047	3 341,0	116,0	70 318,0	2 441,0	23 257,0		70 318,0	
						2 120,0	25,0	44 620,0	526,0				
20	20	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м²	54,6195	2 054,0	374,0	112 188,0	20 428,0	10 487,0		112 188,0	
						1 488,0	100,0	81 274,0	5 462,0				
21	21	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м²	0,38025	10 068,0	137,0	3 828,0	52,0	437,0		3 828,0	
						8 782,0	43,0	3 339,0	16,0				
22	22	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м²	м²	0,3588	4 763,0	90,0	1 709,0	32,0	242,0		1 709,0	
						3 998,0	28,0	1 434,0	10,0				
23	23	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	м²	4,94637	5 557,0	5,0	27 487,0	25,0	4 491,0		27 487,0	
						4 644,0	0,0	22 971,0	0,0				
24	24	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	6,7782	7 506,0	500,0	50 877,0	3 389,0	14 939,0		50 877,0	
						4 802,0	168,0	32 549,0	1 139,0				
25	25	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной)двухстворчатый	м²	0,312	8 585,0	498,0	2 679,0	156,0	895,0		2 679,0	
						5 219,0	166,0	1 628,0	52,0				
26	26	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной)одностворчатый	м²	0,0507	10 140,0	494,0	514,0	25,0	179,0		514,0	
						6 114,0	164,0	310,0	8,0				
27	27	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе	м²	5,031	8 865,0	202,0	44 600,0	1 016,0	19 269,0		44 600,0	
						4 833,0	67,0	24 315,0	337,0				
28	28	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20/ мм	м²	1,924	2 356,0	251,0	4 533,0	483,0	1 403,0		4 533,0	
						1 376,0	71,0	2 647,0	137,0				
29	29	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м²	1,924	-304,0	-23,0	-585,0	-44,0	-387,0		-585,0	
						-80,0	-8,0	-154,0	-15,0				
30	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	10,088	1 873,0	80,0	18 895,0	807,0	4 398,0		18 895,0	
						1 357,0	28,0	13 689,0	282,0				
31	31	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	10,088	5 522,0	113,0	55 706,0	1 140,0	44 266,0		55 706,0	
						1 021,0	34,0	10 300,0	343,0				
32	32	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	7,15	704,0	2,0	5 034,0	14,0	1 587,0		5 034,0	
						480,0	1,0	3 432,0	7,0				
33	33	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м²	51,1602	4 100,0	55,0	209 757,0	2 814,0	106 618,0		209 757,0	
						1 961,0	17,0	100 325,0	870,0				
34	34	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	м²	51,1602	5 424,0	105,0	277 493,0	5 372,0	149 388,0		277 493,0	
						2 399,0	35,0	122 733,0	1 791,0				
35	35	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	м²	51,1602	2 645,0	10,0	135 319,0	511,0	19 697,0		135 319,0	
						2 250,0	3,0	115 110,0	153,0				
36	36	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса деревянного	м	12,57295	731,0	6,0	9 191,0	75,0	4 891,0		9 191,0	
						336,0	2,0	4 225,0	25,0				
37	37	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	м²	10,1023	8 394,0	237,0	84 799,0	2 394,0	7 354,0		84 799,0	
						7 429,0	57,0	75 050,0	576,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе	м²	10,1023	9 196,0	202,0	92 901,0	2 041,0	42 036,0		92 901,0	
						4 833,0	67,0	48 824,0	677,0				
39	39	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	3,64	3 250,0	31,0	11 830,0	113,0	7 757,0		11 830,0	
						1 088,0	9,0	3 960,0	33,0				
40	40	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит=АРМСТРОНГ	м²	11,1202	7 445,0	416,0	82 790,0	4 626,0	20 328,0		82 790,0	
						5 201,0	138,0	57 836,0	1 535,0				
41	41	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой на прямых подвесах	м²	13,988	6 962,0	37,0	97 384,0	518,0	27 822,0		97 384,0	
						4 936,0	12,0	69 045,0	168,0				
42	42	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит=ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	м²	7,2371	7 445,0	416,0	53 880,0	3 011,0	13 229,0		53 880,0	
						5 201,0	138,0	37 640,0	999,0				
43	43	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	413,7835	4 572,0	290,0	1 891 818,0	119 997,0	218 064,0		1 891 818,0	
						3 755,0	123,0	1 553 757,0	50 895,0				
44	44	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стенаоштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	132,39018	1 593,0	11,0	210 898,0	1 456,0	34 025,0		210 898,0	
						1 325,0	3,0	175 417,0	397,0				
45	45	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная подокраску	м²	101,61268	1 264,0	9,0	128 438,0	915,0	16 462,0		128 438,0	
						1 093,0	3,0	111 063,0	305,0				
46	46	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	6,5975	10 390,0	43,0	68 548,0	283,0	20 842,0		68 548,0	
						7 188,0	14,0	47 423,0	92,0				
			ИТОГО по смете Э6013: Ремонтные работы [2-1-1]					5 003 176,0	240 434,0	1 307 481,0	0,0	5 003 176,0	
								3 455 265,0	81 846,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					5 003 176,0	240 434,0	1 307 481,0	0,0	5 003 176,0	
								3 455 265,0	81 846,0	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								5003176*6,3/100	315 200,09	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								5003176+0+0+315200,09	5 318 376,09	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5318376,09*5/100	265 918,8	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								5318376,09*3/100	159 551,28	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 743 846,17	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,12415								5743846,17*1,12415	6 456 944,67	
			НДС (12%)								6456944,67*12/100	774 833,36	
			Итого с НДС								6456944,67+774833,36	7 231 778,03	
			Понижающий коэффициент, К=0,69139									4999979,01	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ММА"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Базарбек С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Даулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.