Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Атамекен"

Подрядчик: ТОО "Grand Asia Cleaning service"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 120 ученических мест ул. Толагай, ст. Тогыз, Тогызского с/о Шалкарского района Актюбенский области

Акт приемки
выполненные работ за апрель 2018 года

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Школа Л.Р.С. 2-1-2:Обшестроительные работы выше 0,00				
		Раздел: Стены				
2	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	20,591	36803,89	757824
		Накладные расходы			*1386,12*	*28541*
		Сметная прибыль			*2726,21*	*56135*
3	21-030102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	17,159	48284,42	828515
		Накладные расходы			*1818,51*	*31204*
		Сметная прибыль			*3576,62*	*61372*
6	21-030102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	8,479	48284,42	409426
		Накладные расходы			*1818,51*	*15420*
		Сметная прибыль			*3576,62*	*30328*
8	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	27,573	36803,89	1014797
		Накладные расходы			*1386,12*	*38220*
		Сметная прибыль			*2726,21*	*75170*
9	21-030102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	22,978	48284,42	1109459
		Накладные расходы			*1818,51*	*41785*

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***3576,62***	***82182***
11	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	3,396	36803,89	124975
		Накладные расходы			***1386,12***	***4707***
		Сметная прибыль			***2726,21***	***9257***
12	21-030101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,830	51906,95	146884
		Накладные расходы			***1954,94***	***5532***
		Сметная прибыль			***3844,96***	***10880***
14	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	54,171	17790,67	963732
		Накладные расходы			***670,04***	***36296***
		Сметная прибыль			***1317,83***	***71388***
16	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	12,137	9083,36	110243
		Накладные расходы			***342,10***	***4152***
		Сметная прибыль			***672,84***	***8166***
18	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	14,504	36803,89	533822
		Накладные расходы			***1386,12***	***20105***
		Сметная прибыль			***2726,21***	***39542***
19	21-030102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	12,087	48284,42	583617
		Накладные расходы			***1818,51***	***21980***
		Сметная прибыль			***3576,62***	***43231***
21	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	3,248	36803,89	119534
		Накладные расходы			***1386,12***	***4502***
		Сметная прибыль			***2726,21***	***8854***
23	21-030102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	2,184	48284,42	105443
		Накладные расходы			***1818,51***	***3971***
		Сметная прибыль			***3576,62***	***7811***

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
25	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	56,583	36803,89	2082474
		Накладные расходы			*1386,12*	*78431*
		Сметная прибыль			*2726,21*	*154257*
		Раздел: Перегородки				
28	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,105	45822,27	279766
		Накладные расходы			*1725,78*	*10537*
		Сметная прибыль			*3394,24*	*20723*
30	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	32,891	36803,89	1210529
		Накладные расходы			*1386,12*	*45591*
		Сметная прибыль			*2726,21*	*89669*
32	21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-95	1000 шт.	1,519	36803,89	55917
		Накладные расходы			*1386,12*	*2106*
		Сметная прибыль			*2726,21*	*4142*
34	ТОО"ИДЕАЛ-ПЛАСТ	Металлопластиковые перегородки	м2	28,080	6602,64	185402
		Накладные расходы			*248,67*	*6983*
		Сметная прибыль			*489,08*	*13733*
36	21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,054	369692,82	19845
		Накладные расходы			*13923,51*	*747*
		Сметная прибыль			*27384,65*	*1470*
37	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,054	116457,74	6251
		Накладные расходы			*4386,08*	*235*
		Сметная прибыль			*8626,50*	*463*
38	121-061001-0401	Ригель из металлопласта	м	10,296	175,69	1809
		Накладные расходы			*6,62*	*68*
		Сметная прибыль			*13,01*	*134*
		Раздел: Перемычки и прогоны				
40	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,814	81480,76	962614

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*3068,76*	*36254*
		Сметная прибыль			*6035,61*	*71305*
44	ТОО"ЗАВОД	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	11056,89	88455
		Накладные расходы			*416,43*	*3331*
		Сметная прибыль			*819,03*	*6552*
45	ТОО"ЗАВОД	Прогоны железобетонные марки ПРГ 60.2.5-4т ГОСТ 13015-2012	шт.	30,000	56691,67	1700750
		Накладные расходы			*2135,14*	*64054*
		Сметная прибыль			*4199,38*	*125981*
48	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 110 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	2,578	231496,27	596834
		Накладные расходы			*8718,70*	*22478*
		Сметная прибыль			*17147,87*	*44210*
50	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0,077	236549,40	18278
		Накладные расходы			*8909,01*	*688*
		Сметная прибыль			*17522,18*	*1354*
51	21-050301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	138580,85	956
		Накладные расходы			*5219,28*	*36*
		Сметная прибыль			*10265,25*	*71*
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	220877,35	1414
		Накладные расходы			*8318,77*	*53*
		Сметная прибыль			*16361,29*	*105*
58	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,429	368684,49	158003
		Накладные расходы			*13885,53*	*5951*
		Сметная прибыль			*27309,96*	*11704*
		Раздел: Перекрытие на отм.+3,00м				
66	ТОО"ЗАВОД	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92/П-3/	шт.	33,000	36688,76	1210729
		Накладные расходы			*1381,79*	*45599*

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***2717,69***	***89684***
67	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.6-8 СТ РК 949-92/П-3 со звездочкой ширина 600мм из П-3/**	**шт.**	2,000	36688,76	73378
		Накладные расходы			***1381,79***	***2764***
		Сметная прибыль			***2717,69***	***5435***
68	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.8-8 СТ РК 949-92/П-3 с 2-мя звездочками ширина 800мм из П-3/**	**шт.**	1,000	36688,76	36689
		Накладные расходы			***1381,79***	***1382***
		Сметная прибыль			***2717,69***	***2718***
69	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92/П-4/**	**шт.**	28,000	36588,24	1024471
		Накладные расходы			***1378,00***	***38584***
		Сметная прибыль			***2710,24***	***75887***
70	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92/П-5/**	**шт.**	8,000	30356,18	242849
		Накладные расходы			***1143,29***	***9146***
		Сметная прибыль			***2248,61***	***17989***
73	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.12-8 СТ РК 949-92/П-7/**	**шт.**	25,000	83630,26	2090757
		Накладные расходы			***3149,71***	***78743***
		Сметная прибыль			***6194,83***	***154871***
76	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	0,063	116457,74	7329
		Накладные расходы			***4386,08***	***276***
		Сметная прибыль			***8626,50***	***543***
		Раздел: Покрытие на отм.+6,30,+7,80,+8,00				
79	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92/П-3/**	**шт.**	24,000	36688,76	880530
		Накладные расходы			***1381,79***	***33163***
		Сметная прибыль			***2717,69***	***65224***
80	ТОО"ЗАВОД	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92/П-4/**	**шт.**	27,000	36588,24	987882
		Накладные расходы			***1378,00***	***37206***
		Сметная прибыль			***2710,24***	***73176***

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
81	ТОО"ЗАВОД	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92/П-5/	шт.	8,000	30356,18	242849
		Накладные расходы			*1143,29*	*9146*
		Сметная прибыль			*2248,61*	*17989*
82	ТОО"ЗАВОД	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.12-8 СТ РК 949-92/П-6/	шт.	19,000	25430,84	483186
		Накладные расходы			*957,79*	*18198*
		Сметная прибыль			*1883,77*	*35792*
84	ТОО"ЗАВОД	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.12-8 СТ РК 949-92/П-7/	шт.	25,000	83630,26	2090757
		Накладные расходы			*3149,71*	*78743*
		Сметная прибыль			*6194,83*	*154871*
88	ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН"	Плиты перекрытия 3ПГ12-4AIVT /12,0x1,5/	шт	12,000	158789,95	1905479
		Накладные расходы			*5980,41*	*71765*
		Сметная прибыль			*11762,22*	*141147*
94	21-050304-0124 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,166	197558,22	32763
		Накладные расходы			*7440,51*	*1234*
		Сметная прибыль			*14633,94*	*2427*
95	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	236824,36	5011
		Накладные расходы			*8919,37*	*189*
		Сметная прибыль			*17542,55*	*371*
96	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024	248449,51	5903
		Накладные расходы			*9357,20*	*222*
		Сметная прибыль			*18403,67*	*437*
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	225271,38	2710
		Накладные расходы			*8484,26*	*102*
		Сметная прибыль			*16686,77*	*201*
		ИТОГО:				**25500841**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**960422**
		Сметная прибыль				**1888951**

Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Итого кроме дополнительные затраты на траспортировку грузов, в т.ч.				**25 500 841,00**
		СМР				**25 500 841,00**
		оборудование				**0,00**
		прочие				**0,00**
	НДЗ РК8.04-05-2015	**Итого СМР с временными, 2,9 %**		**0,000**		**26 240 365,00**
	НДЗ РК8.04-06-2015	**Итого СМР с зимними удорожаниями, 2,08 %**		**0,000**		**26 786 165,00**
	Локальная ресурсна	**Затраты на транспортировку грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой**				**0,00**
		Итого СМР с затратами на транспортировка грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой				**26 786 165,00**
		Итого в базисных ценах 2017г.	**тенге**			**26 786 165,00**
		Итого в текущих ценах ценах 4кв. 2017г.	**тенге**			**26 786 165,00**
		Итого с понижающим коэф.=1	**тенге**			**26 786 165,00**
		НДС 12%	**тенге**			**3 214 339,80**
		Всего по акту выполненных работ :	**тенге**			**30 000 504,80**

Заказчик:
ТОО "Атамекен"
_____ Алиакбаров И.И.

Подрядчик:
ТОО "Grand Asia Cleaning service"
_____ Жаханов Б.К.