Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

Договор №8 от 05.03.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-3-1. Резервуар V=300м3 - 2 шт. Общестроительные работы резервуара V= 300 м3									
		Раздел 1 Земляные работы									
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	407,3352	35,22	35,22	14347	14347	–	3797	19596
					–	12,95	–	5273	–	1452	
5	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	407,3352	17,39	17,39	7085	7085	–	1875	9677
					–	6,39	–	2604	–	717	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	407,3352	161,41	76,31	65749	31083	–	35307	109140
					85,1	35,28	34666	14371	–	8084	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,2595	872,86	–	39505	–	–	28444	73385
					872,86	–	39505	–	–	5436	

11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	222,5041	161,41	76,31	35915	16979	–	19286	59617
					85,1	35,28	18936	7850	–	4416	
12	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (подача грунта на перекрытие резервуара) НР = 72 %	м3 грунта	86	205,31	194,48	17657	16725	–	3643	23004
					10,84	48	932	4128	–	1704	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	86	872,86	–	75066	–	–	54048	139443
					872,86	–	75066	–	–	10329	
14	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	86	138,37	–	11900	–	–	8568	22105
					138,37	–	11900	–	–	1637	
		Итого по разделу 1					**455 967**				

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

2.2 Покрытие

22	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	6294,4	1496	62944	14960	22543	34678	105432
					2544,1	394,7	25441	3947	–	7810	
24	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	0,6	86408,33	1280	51845	768	34761	13983	71094

				27193,33	550	16316	330	–	5266	
26 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	54	311,22	27,85	16806	1504	4698	12513	31665
				196,37	–	10604	–	–	2346	
27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники на Ду 100мм) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0417	1375659,47	514532,37	57365	21456	14967	26962	91073
				502206,24	150887,29	20942	6292	–	6746	
28 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 -22 шт., МН118-6 - 10шт./ НР = 91 %	т	0,1578	727807,35	1330,8	114848	210	103335	10368	135233
				71628,64	570,34	11303	90	–	10017	
	Итого по разделу 2					**434 497**				

Раздел 3 Гидроизоляционные работы

3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей

29 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /хамаст/ под плитой днища/ НР = 79 %	м2	98,24	1537,67	253,93	151061	24946	22216	86923	257023
				1057,6	62,4	103899	6130	–	19039	
30 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /хамаст/ вертикальные поверхности, по плите перекрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/ НР = 79 %	м2	161,04	1812,82	362,03	291936	58302	54494	152855	480374
				1112,39	89,09	179140	14347	–	35583	
31 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,05186	83629	7153,88	4337	371	3647	396	5112

				6151,18	3509,45	319	182	–	379	
32 1141-0105-0107	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление НР = 79 %	т	5,70416	77589,69	7107,8	442584	40544	340667	54368	536708
				10759,34	1305,54	61373	7447	–	39756	
33 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /под плитой днища/ НР = 92 %	м2 стяжки	98,24	587,66	102,39	57732	10059	25185	23046	87240
				228,91	26,08	22488	2562	–	6462	
34 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	98,24	76,25	7,57	7491	744	6331	565	8700
				4,23	2,02	416	198	–	644	
3.2 Гидроизоляция внутренних поверхностей										
35 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/ НР = 69 %	м2	161,04	1171,71	–	188692	–	2087	128757	342845
				1158,75	–	186605	–	–	25396	
36 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/ НР = 69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	164,82	1288,88	–	212433	–	2349	144958	385982
				1274,63	–	210084	–	–	28591	

37 1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/ НР = 69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	98,24	3046,6	48,84	299298	4798	248026	34895	360928
				473,07	41,71	46474	4098	–	26735	
38 1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР = 69 %	м2	259,28	2769,63	44,4	718109	11512	595092	83722	865977
				430,06	37,92	111505	9831	–	64146	
	Итого по разделу 3					**3 330 889**				
Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы										
39 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой /по плите порытия и по периметру/ НР = 69 %	м2	39,1	3148,24	84,81	123096	3316	84047	25685	160683
				913,89	38,16	35733	1492	–	11902	
40 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	94,2	587,64	102,39	55356	9645	24148	22097	83649
				228,91	26,07	21563	2456	–	6196	
41 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кзпр1=35; кэкс1=35; кзпм1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	94,2	533,78	53	50282	4993	42494	3794	58402
				29,67	14,11	2795	1329	–	4326	
42 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1683	15252,53	1408,2	2567	237	5	2209	5158
				13814,62	606,06	2325	102	–	382	

43	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
			м2	94,2	614		57839		57839	–	62466
					–		–		–	4627	
44	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	94,2	596,87	54,33	56225	5118	31396	19252	81515
					209,25	12,9	19711	1215	–	6038	
45	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4,635	23831		110457		110457	–	119294
					–		–		–	8837	
46	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	94,2	587,64	102,39	55356	9645	24148	22097	83649
					228,91	26,07	21563	2456	–	6196	
47	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	94,2	76,25	7,57	7183	713	6071	542	8343
					4,24	2,02	399	190	–	618	
48	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /по плите днища/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	1570,85	85,52	134308	7312	68736	55754	205267
					681,4	12,32	58260	1053	–	15205	

49	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	965,94	42,34	82588	3620	43816	33607	125491
					411,13	7,02	35152	600	–	9296	
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,84	17165,79	1096,05	117414	7497	101219	9432	136994
					1271,64	243,71	8698	1667	–	10148	
		Итого по разделу 4					**1 130 911**				
		Итого по смете					**5 352 264**				

Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение

Раздел 2 Воздушная линия ВЛ-10 кВ

3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	14871,5	7213,5	59486	28854	2670	33920	100878
					6990,5	3609,5	27962	14438	–	7472	
4	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	36673		293384		293384	–	316855
					–		–		–	23471	
5	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,4	10335	5592,5	4134	2237	–	2202	6843
					4742,5	2137,5	1897	855	–	507	

6	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	37973	15189	15189	–	16404
					–	–	–	1215	
7	2106-0510-1601	Траверса ТМ6	т	0,092	524412	48246	48246	–	52106
					–	–	–	3860	
8	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0176	654850	11525	11525	–	12447
					–	–	–	922	
9	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0048	106825	513	513	–	554
					–	–	–	41	
10	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	571619	1372	1372	–	1482
					–	–	–	110	
11	2106-0601-0801	Кронштейны У1	т	0,026	555030	14431	14431	–	15585
					–	–	–	1154	
12	2113-0814-2803	Стяжки Г1	т	0,0456	121637	5547	5547	–	5991
					–	–	–	444	
13	2106-0801-0101	Проводник ЗП1	т	0,0036	497991	1793	1793	–	1936
					–	–	–	143	

14	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2393	9572	9572	–	10338
					–	–	–	766	
15	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	47	188	188	–	203
					–	–	–	15	
16	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	1810	72	72	–	78
					–	–	–	6	
17	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	417	3336	3336	–	3603
					–	–	–	267	
18	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	180	2160	2160	–	2333
					–	–	–	173	
19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3150	75600	75600	–	81648
					–	–	–	6048	
20	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1301	15612	15612	–	16861
					–	–	–	1249	
21	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531	6372	6372	–	6882
					–	–	–	510	
22	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1806	21672	21672	–	23406
					–	–	–	1734	

2.2 Промежуточная опора П10-2

23 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	11	7365,55	3120,64	81021	34327	7345	45216	136336
				3577,18	1561	39349	17171	–	10099	
24 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	11	36673		403403		403403	–	435675
				–		–		–	32272	
25 2106-0510-1601	Траверса ТМ3	т	0,11	524412		57685		57685	–	62300
				–		–		–	4615	
26 2404-0207-07 1	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0132	106825		1410		1410	–	1523
				–		–		–	113	
27 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,055	654850		36017		36017	–	38898
				–		–		–	2881	
28 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0132	571619		7545		7545	–	8149
				–		–		–	604	
29 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	66	2393		157938		157938	–	170573
				–		–		–	12635	
30 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	66	47		3102		3102	–	3350

				–		–		–	248	
31 2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,66	1810		1195		1195	–	1291
				–		–		–	96	
32 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	417		4587		4587	–	4954
				–		–		–	367	
33 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	66	180		11880		11880	–	12830
				–		–		–	950	
2.3 Угловая анкерная опора УА10-2										
34 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	4	22800,75	11612,25	91203	46449	2670	52265	154945
				10521	5811,75	42084	23247	–	11477	
35 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	36673		440076		440076	–	475282
				–		–		–	35206	
36 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,6	10335	5591,67	6201	3355	–	3303	10264
				4743,33	2138,33	2846	1283	–	760	

37	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	37973	22784	22784	–
					–	–	–	1823
38	2106-0510-1601	Траверса ТМ6	т	0,092	524412	48246	48246	–
					–	–	–	3860
39	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0048	106825	513	513	–
					–	–	–	41
40	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0176	654850	11525	11525	–
					–	–	–	922
41	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	571619	1372	1372	–
					–	–	–	110
42	2106-0601-0801	Кронштейны У4	т	0,052	555030	28862	28862	–
					–	–	–	2309
43	2113-0814-2803	Стяжки Г1	т	0,0684	121637	8320	8320	–
					–	–	–	666
44	2106-0801-0101	Проводник ЗП1	т	0,0036	497991	1793	1793	–
					–	–	–	143

45	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	2393	19144	19144	–	20676
					–	–	–	1532	
46	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	47	376	376	–	406
					–	–	–	30	
47	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	1810	145	145	–	157
					–	–	–	12	
48	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	417	5004	5004	–	5404
					–	–	–	400	
49	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	180	2160	2160	–	2333
					–	–	–	173	
50	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3151	75624	75624	–	81674
					–	–	–	6050	
51	2306-1710-2623	Скоба крепления стойки СК	шт.	8	999	7992	7992	–	8631
					–	–	–	639	
52	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	531	4248	4248	–	4588
					–	–	–	340	
53	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	635	2540	2540	–	2743
					–	–	–	203	

2.4 Ответвительная анкерная опора ОА10-1

54 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %									
		опора	1	14873	7214	14873	7214	668	8481	25222
				6991	3610	6991	3610	–	1868	
55 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
		шт.	2	36673		73346		73346	–	79214
				–		–		–	5868	
56 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %									
		м3 сборных ж/б конструкций	0,1	10330	5590	1033	559	–	550	171[illegible]
				4740	2140	474	214	–	127	
57 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		м3	0,1	37973		3797		3797	–	4101
				–		–		–	304	
58 2106-0510-1601	Траверса ТМ6									
		т	0,046	524412		24123		24123	–	26053
				–		–		–	1930	
59 2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0024	106825		256		256	–	276
				–		–		–	20	
60 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	571619		1372		1372	–	1482
				–		–		–	110	

61	2106-0601-0801	Кронштейны У4	т	0,0065	555030	3608	3608	–	3897
					–	–	–	289	
62	2113-0814-2803	Стяжки Г1	т	0,0114	121637	1387	1387	–	1498
					–	–	–	111	
63	2106-0801-0101	Проводник ЗП1	т	0,0009	497991	448	448	–	484
					–	–	–	36	
64	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2393	16751	16751	–	18091
					–	–	–	1340	
65	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	47	329	329	–	355
					–	–	–	26	
66	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,07	1810	127	127	–	137
					–	–	–	10	
67	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417	834	834	–	901
					–	–	–	67	
68	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	180	1620	1620	–	1750
					–	–	–	130	
69	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	3	3151	9453	9453	–	10209
					–	–	–	756	
70	2306-1710-2623	Скоба крепления стойки СК	шт.	2	999	1998	1998	–	2158

				–		–		–	160	
71	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	635		635		635	–	686
					–		–		–	51	
2.5 Установка разъединителя на концевой опоре КР-2											
72	2106-0601-0801	Кронштейны РА1, РА2, РА4, РА5	т	0,0654	555030		36299		36299	–	39203
					–		–		–	2904	
73	2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	22204		133224		133224	–	143882
					–		–		–	10658	
74	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,0108	106825		1154		1154	–	1246
					–		–		–	92	
75	2106-0801-0101	Проводник ЗП1	т	0,0027	497991		1345		1345	–	1453
					–		–		–	108	
2.6 Заземление опор ВЛ-10кВ											
76	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	288,8	250,75	49,32	72418	14244	732	49058	131194
					198,9	13,44	57442	3881	–	9718	
77	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,456	242535		110596		110596	–	119444
					–		–		–	8848	
78	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3352,25	156,5	13409	626	9137	2757	17459

				911,5	45,75	3646	183	–	1293	
79 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,6	1672,41	–	19400	–	–	13968	36037
				1672,41	–	19400	–	–	2669	
80 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,6	872,84	–	10125	–	–	7290	18808
				872,84	–	10125	–	–	1393	
81 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	58	470,78	16,64	27305	965	14257	8891	39092
				208,33	4,57	12083	265	–	2896	
2.7 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов										
82 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,24	876,21	19,83	19487	441	12803	5862	27377
				280,71	2,7	6243	60	–	2028	
2.8 Кабельно-проводниковая продукция										
83 1308-0206-2901	Ошиновка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	м шинопровода	1205	760,77	88,51	916728	106655	19857	606973	1645597
				664,02	35,58	800144	42874	–	121896	
84 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,47	1023660		481120		481120	–	519610
				–		–		–	38490	

85	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	80	688,89	387,84	55111	31027	3655	22491	83810
					255,36	135,11	20429	10809	–	6208	
86	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,08	4158950		332716		332716	–	359333
					–		–		–	26617	
87	1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2853,33	81	8560	243	253	5877	15592
					2688	32,67	8064	98	–	1155	
88	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КнТп-10-17/120 ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	9975		29925		29925	–	32319
					–		–		–	2394	
		Итого по разделу 2					**5 862 384**				
		Итого по смете					**5 862 384**				

Локальная смета № 6-1-2. Наружные сети водопровода. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации насосной станции II-го подъема

Раздел 1 Водопровод

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	469,85	211,81	211,81	99517	99517	–	18154	127085

				–	53,66	–	25214	–	9414	
2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	120,96	206,2	196,84	24942	23810	11	5578	32962
				9,27	54,78	1121	6626	–	2442	
3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	217	238		51646		–	–	55778
				–		–		–	4132	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,5	2006,95	–	21073	–	–	15173	39146
				2006,95	–	21073	–	–	2900	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,44	872,88	–	15223	–	–	10961	28279
				872,88	–	15223	–	–	2095	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	331,4	35,22	35,22	11673	11673	–	3089	15943
				–	12,95	–	4290	–	1181	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	331,4	161,41	76,31	53492	25289	–	28724	88793
				85,1	35,28	28203	11692	–	6577	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	34,66	3109,64	159,49	107780	5528	65767	37734	157155
				1052,65	47,03	36485	1630	–	11641	

9	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0194	3214639,18	111701,03	62364	2167	52476	8446	76475
					397989,69	41752,58	7721	810	–	5665	
10	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,183	4000781,42	131185,79	732143	24007	619661	96565	895005
					483469,95	49535,52	88475	9065	–	66297	
11	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0682	4636202,35	239809,38	316189	16355	263644	41368	386162
					530645,16	82052,79	36190	5596	–	28605	
12	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0454	11972268,7	554339,21	543541	25167	488862	37439	627458
					650044,05	182929,52	29512	8305	–	46478	
32	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	3305000	135000	661	27	537	107	829
					485000	55000	97	11	–	61	
33	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	4625000	238125	14800	762	12340	1941	18080
					530625	82187,5	1698	263	–	1339	
34	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	11942500	551666,67	14331	662	12889	990	16547
					650000	183333,33	780	220	–	1226	
35	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	17	5465,41	–	92912	–	43364	48557	152787

				2914,59	–	49548	–	–	11318	
36 1116-1201-0103	Футляры. Заделка диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	6	7452,17	–	44713	–	22409	21858	71897
				3717,33	–	22304	–	–	5326	
40 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	93,5	100,6	2,42	9406	226	4971	2922	13314
				45,02	0,28	4209	26	–	986	
41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	93,5	72,15	3,41	6746	319	1508	3429	10989
				52,61	0,53	4919	50	–	814	
42 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	62,31	275,41	265,08	17161	16517	6	3699	22529
				10,24	72,2	638	4499	–	1669	
43 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	112,15	129		14467		–	–	15624
				–		–		–	1157	
44 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,16	205,33	194,49	8862	8394	–	1829	11546
				10,84	48,01	468	2072	–	855	
45 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,8	2006,95	–	23682	–	–	17051	43992

				2006,95	–	23682	–	–	3259	
46	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	872,86	–	4888	–	–	3519	9080
				872,86	–	4888	–	–	673	
47	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49,88	35,22	35,22	1757	1757	–	465	2400
				–	12,95	–	646	–	178	
48	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49,88	161,41	76,3	8051	3806	–	4324	13365
				85,1	35,28	4245	1760	–	990	
49	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 6 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,8	22353,7	9293,33	241420	100368	29193	151234	424066
				10357,31	3787,31	111859	40903	–	31412	
50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18911		113466		113466	–	122543
				–		–		–	9077	
51	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19492		116952		116952	–	126308
				–		–		–	9356	

52	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	12390		297360		297360	–	321149
					–		–		–	23789	
53	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4518		27108		27108	–	29277
					–		–		–	2169	
54	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5654		33924		33924	–	36638
					–		–		–	2714	
55	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 2 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,42	22353,51	9293,17	121156	50369	14650	75898	212818
					10357,38	3787,45	56137	20528	–	15764	
56	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29040		58080		58080	–	62726
					–		–		–	4646	
57	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	30708		61416		61416	–	66329
					–		–		–	4913	

58	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	19223		153784		153784	–	166087
					–		–		–	12303	
59	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	–	9759
					–		–		–	723	
60	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
					–		–		–	905	
61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,12	17166,07	1096,43	19226	1228	16574	1544	22432
					1271,43	243,75	1424	273	–	1662	
62	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,83	30822,35	3150,06	241339	24665	150307	68327	334439
					8475,99	1113,41	66367	8718	–	24773	
63	1107-0504-0105	Панели днища и перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4326,5	976	17306	3904	4493	11540	31154
					2227,25	217,75	8909	871	–	2308	
64	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,11	49202		349826		349826	–	377812

				–		–		–	27986	
65 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,14	13842,86	7464,29	1938	1045	55	1430	3637
				5985,71	2671,43	838	374	–	269	
66 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	–	9759
				–		–		–	723	
67 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
				–		–		–	905	
68 1106-0101-0101	Упоры и подушки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	21631,25	1100	3461	176	3082	220	3975
				1268,75	243,75	203	39	–	294	
69 1108-0201-0109	Стены колодца из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,56	30760,71	2171,43	17226	1216	12451	3562	22451
				6355,36	483,93	3559	271	–	1663	
70 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	9	6560		59040		59040	–	63763
				–		–		–	4723	
71 2106-0304-0501	Стремянки С-6	т	0,1449	699909		101417		101417	–	109530
				–		–		–	8113	
72 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,86	5654,94	1744,44	27483	8478	14742	7340	37609
				877,16	746,71	4263	3629	–	2786	
73 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,43	4100,82	1096,3	9965	2664	4211	3351	14381

				1271,6	243,62	3090	592	–	1065	
	Итого по разделу 1					**5 566 288**				
	Итого по смете					**5 566 288**				

Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство территории. Благоустройство и озеленение

Раздел 5 Ограждение территории

34	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3	13,835	6047,74	1583,63	83670	21910	117462	8639	99695
					219,01	359,2	3030	4970	–	7385	
35	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	153,72	2725,99	1533,04	419039	235659	33552	303307	780134
					1083,81	588,32	166603	90437	–	57788	
36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	9,89	37973		375553		375553	–	405597
					–		–		–	30044	
37	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	21,5	41248		886832		886832	–	957779
					–		–		–	70947	
38	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	35404	5024	70808	10048	11988	62089	143529
					24386	1923	48772	3846	–	10632	
39	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	3	12008,67	105	36026	315	2835	38939	80962
					10958,67	41	32876	123	–	5997	
40	1109-0501-0202	Стойки. Электродуговая сварка НР = 69 %	т	0,053	2981,13	377,36	158	20	15	85	262

				2320,75	–	123	–	–	19	
41	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	4949		19796		19796	–	21380
					–		–		–	1584	
42	2301-0201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3716		7432		7432	–	8027
					–		–		–	595	
43	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0018	250617		451		451	–	487
					–		–		–	36	
44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	222146		22215		22215	–	23992
					–		–		–	1777	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,43	100	2,1	143	3	76	44	202
					44,76	–	64	–	–	15	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	1,43	72,03	3,5	103	5	23	52	167
					52,45	–	75	–	–	12	
	Итого по разделу 5						**2 522 212**				
	Итого по смете						**2 522 212**				

	Итого по Акту		**19 303 148**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	386062,97	19689211,26
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	0,00	19689211,26
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	393784,23	20082995,48
	Оборудование	0,00	20082995,48
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2020 г. - 50% (Иинф = 1,000)		10041497,74
	2021 г. - 50% (Иинф = 1,002)		10061580,74
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2412369,42	
	Всего по сметному расчету		**22515447,89**
	Скидка (10%)	2251544,79	
	Итого со скидкой		**20263903,10**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Айдашев Ж.С.**

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____**Шайтов Ж.Т.**

Технадзор: ТОО "САПА СЗ"

_____**Абишев Н.А.**

Авторский надзор: ТОО "Регион Строй Проект"

_____**Уразов Е.**

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№8	05.03.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области"	**111 924 050,83**	**20 103 078,48**						**2 251 544,79**	**2 412 369,42**	**20 263 903,10**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Айдашев Ж.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____Изимов С.Б.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕМИРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* ИНН/БИН *060140009512*

п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,5

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*

г.Актобе, ул.8марта

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Строительно-монтажные работы по проекту" Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п Шубаркудук Темирского района"* № *8* от *05.03.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1037	*11.08.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п Шубаркудук Темирского района Актюбинской области*				*1,000*	*20 263 903,10*	*20 263 903,10*
				Итого	*1,000*	x	*20 263 903,10*

Итого: *Двадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи девятьсот три тенге 10 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик)

должность должность

М.П. М.П.

подпись / *Изимов Серикжан Бакитжанович* подпись / расшифровка подписи

расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

Договор №8 от 05.03.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. НС 1-го подъема. Стр-ые работы подземной НС (для районов с сейсмичностью до 6 баллов) (=2шт)*									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	144	275,42	265,07	39660	38170	7	8546	52063
					10,25	72,18	1476	10394	–	3857	
2	1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР = 72 %	м3 грунта	12	3958,83	1180	47506	14160	–	31785	85634
					2778,83	900	33346	10800	–	6343	
3	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	280,8	42		11794		–	–	12737

				–		–		–	943	
4 1101-0102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов НР = 72 %	м3 грунта	156	21,04	17,82	3282	2780	7	1142	4778
				3,13	7,04	488	1098	–	354	
5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	216	225,56	217,14	48721	46902	8	10496	63954
				8,35	59,14	1804	12774	–	4737	
6 4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	388,8	42		16330		–	–	17636
				–		–		–	1306	
7 1101-0104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108	35,22	35,22	3804	3804	–	1006	5195
				–	12,94	–	1398	–	385	
8 1101-0104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108	17,39	17,39	1878	1878	–	497	2565
				–	6,39	–	690	–	190	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	108	161,43	76,31	17434	8241	–	9362	28940

				85,11	35,28	9192	3810	–	2144	
10 1101-0205-0502	Засыпка вручнуюм пазух котлованов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	20	872,9	–	17458	–	–	12570	32430
				872,9	–	17458	–	–	2402	
11 1101-0205-0502	Устройство обвалования вручную НР = 72 %	м3 грунта	88	872,86	–	76812	–	–	55304	142685
				872,86	–	76812	–	–	10569	
	Итого по разделу 1					**448 620**				
Раздел 2 Конструкции насосной станции										
12 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	10,6	225,85	31,89	2394	338	636	855	3509
				73,96	11,89	784	126	–	260	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,06	21632,08	1096,23	22930	1162	10210	1461	26343
				1271,7	243,4	1348	258	–	1951	
14 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство НР = 91 %	м3	8	24574,25	834	196594	6672	83451	23070	237237
				2877,5	291,5	23020	2332	–	17573	
15 1107-0201-0202	Установка стен насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000 мм НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	8432,5	4395	26984	14064	536	20202	50960
				3702,5	1647,5	11848	5272	–	3775	

16	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23813		95252		95252	–	102872
					–		–		–	7620	
17	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19223		38446		38446	–	41522
					–		–		–	3076	
18	1106-1301-0203	Стены круглые насосных станций. Строительство НР = 91 %	м3	1,4	44091,43	4718,57	61728	6606	14911	25116	93792
					18071,43	1642,86	25300	2300	–	6948	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,256	222146		56869		56869	–	61419
					–		–		–	4550	
20	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,4	30760	2171,43	43064	3040	15564	8904	56125
					6354,29	484,29	8896	678	–	4157	
21	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	13850	7475	1108	598	16	817	2079
					5975	2675	478	214	–	154	

22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
					–		–		–	905	
23	1106-0301-0409	Установка сальников ДУ100 (шт.1) L 200 диам.100 мм НР = 91 %	т	0,0164	680975,61	1341,46	11168	22	5370	377	12468
					24756,1	487,8	406	8	–	924	
24	1106-1201-0501	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм НР = 91 %	м3	2	60625	7894	121250	15788	31222	45222	179789
					21509	3338	43018	6676	–	13318	
25	1106-0301-0409	Установка сальника ДУ250 (шт.1) L 300 диам. 250 мм НР = 91 %	т	0,0482	680871,37	1327,8	32818	64	15782	1108	36640
					24688,8	580,91	1190	28	–	2714	
26	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	2	4354	–	8708	–	637	7285	17273
					3717	–	7434	–	–	1279	
27	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	21758	192	43516	384	20063	3162	50412
					1503	94	3006	188	–	3734	
28	1110-0201-0101	Установка деревянной крышки НР = 90 %	м2	0,8	3640	127,5	2912	102	1321	191	3351
					210	55	168	44	–	248	
29	1110-0107-0611	Обивка деревянной крышки люка кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4845	10	3876	8	1430	911	5170

				1260	5	1008	4	–	383	
30	1106-0201-0101	Устройство бетонных фундаментов под раму РМ1, бетон класса В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	24369,57	1008,7	11210	464	4372	1977	14241
					4352,17	369,57	2002	170	–	1055	
31	1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты НР = 91 %	м3	0,46	817,39	13,04	376	6	24	295	725
					700	4,35	322	2	–	54	
32	1108-0201-0703	Установка металлической рамы РМ1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,1978	591162,79	9089,99	116932	1798	52584	9884	136961
					50384,23	3346,81	9966	662	–	10145	
33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,6	794,42	1,16	6832	10	103	5296	13098
					769,3	0,47	6616	4	–	970	
34	1112-0101-0701	Устройство покрытия над рамой РМ1 из волнистых асбестноцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6	2188,67	78,67	13132	472	4871	2823	17231
					486,33	25	2918	150	–	1276	

35	1112-0101-0704	Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703 НР = 92 %	м2 кровли	6	51,33	0,33	308	2	90	116	458
					21	–	126	–	–	34	
		Итого по разделу 2					**1 175 888**				
		Раздел 3 Изоляционные работы									
36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,2	672,26	29,03	4168	180	915	2111	6782
					348,06	14,19	2158	88	–	502	
37	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	6,2	414,19	0,97	2568	6	77	2193	5142
					388,39	0,32	2408	2	–	381	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	51,4	876,19	19,84	45036	1020	14794	13546	63269
					280,7	2,68	14428	138	–	4687	
		Итого по разделу 3					**75 192**				
		Итого по смете					**1 699 700**				

Локальная смета № 2-1-2. НС 1-го подъема. Скважина питьевой воды (=2шт)*

1 1104-0101-0603	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	100	8219,82	5214,42	821982	521442	12510	346113	1261543
				2755,2	1316,72	275520	131672	–	93448	
2 1104-0101-1802	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	20	4779,8	3150,6	95596	63012	1579	38225	144526
				1471,3	777,2	29426	15544	–	10706	
3 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 190, толщина стенки 7,7 мм	м	120	16886		2026320		2026320	–	2188426
				–		–		–	162106	
4 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 151, толщина стенки 7,3 мм	м	120	11666		1399920		1399920	–	1511914
				–		–		–	111994	
5 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	20	1126	715,6	22520	14312	328	9670	34765
				377,6	191,2	7552	3824	–	2575	

6	2304-1013-1612	Фильтр перфорированный	шт.	2	61970		123940		123940	–	133855
					–		–		–	9915	
7	2301-0301-0201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	20	4368		87360		87360	–	94349
					–		–		–	6989	
8	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 %	м3	1,56	16487,18	–	25720	–	2856	17007	46145
					12825,64	–	20008	–	–	3418	
9	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	348443	261003	696886	522006	–	279524	1054523
					87440	76986	174880	153972	–	78113	
		Итого по смете					**6 470 046**				

Локальная смета № 2-2-1. НС 2-го подъема. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,8	225,56	217,12	6496	6253	2	1400	8528
					8,37	59,13	241	1703	–	632	

2	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	51,84	42		2177		–	–	2351
					–		–		–	174	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	144	275,42	265,08	39661	38172	14	8547	52065
					10,24	72,19	1475	10396	–	3857	
4	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	259,2	42		10886		–	–	11757
					–		–		–	871	
5	1101-0102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов НР = 72 %	м3 грунта	144	21,05	17,83	3031	2567	14	1053	4411
					3,13	7,03	450	1013	–	327	
6	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,93	234,09	234,09	6304	6304	–	1120	8018
					–	57,78	–	1556	–	594	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,36	1672,44	–	30706	–	–	22108	57039
					1672,44	–	30706	–	–	4225	

8	1101-0104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,76	35,23	35,23	1436	1436	–	380	1961
					–	12,95	–	528	–	145	
9	1101-0104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,76	17,39	17,39	709	709	–	188	969
					–	6,4	–	261	–	72	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,76	161,41	76,3	6579	3110	–	3533	10921
					85,11	35,28	3469	1438	–	809	
11	1101-0205-0502	Засыпка вручнуюм пазух котлованов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	4,53	872,85	–	3954	–	–	2847	7345
					872,85	–	3954	–	–	544	
		Итого по разделу 1					**165 365**				
	Раздел 2 Фундаменты										
12	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,8	3740,21	1025,42	17953	4922	9167	5427	25250
					805	410,83	3864	1972	–	1870	
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	23	1622,7	833,78	37322	19177	5347	23710	65915

				556,43	317,17	12798	7295	–	4883	
14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	2296,79	1170,38	96465	49156	14512	60840	169889
				780,88	446,71	32797	18762	–	12584	
15 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	4891,2	2778,42	293472	166705	40887	179066	510341
				1431,33	1097,85	85880	65871	–	37803	
16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,127	26342		214081		214081	–	231207
				–		–		–	17126	
17 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,41	24957		209888		209888	–	226679
				–		–		–	16791	
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,34	23613		999774		999774	–	1079756
				–		–		–	79982	
19 1106-0101-0114	Монолитные бетонные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	21815,24	1185,24	45812	2489	41031	2609	52295
				1091,43	273,81	2292	575	–	3874	

20 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	459,8	253,4	2299	1267	167	1362	3954
				173	57,8	865	289	–	293	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,205	86685		17770		17770	–	19192
				–		–		–	1422	
22 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03	20300	1000	609	30	9	528	1228
				19000	333,33	570	10	–	91	
23 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03	243539		7306		7306	–	7890
				–		–		–	584	
24 1106-0401-0101	Приямок бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	25334,29	1291,43	8867	452	7163	1239	10914
				3577,14	314,29	1252	110	–	808	
25 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	255067		1939		1939	–	2094
				–		–		–	155	
26 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11,22	2136,01	44,3	23966	497	20932	2458	28538

				226,11	9,45	2537	106	–	2114	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	61,2	876,16	19,84	53621	1214	35229	16129	75330
					280,69	2,7	17178	165	–	5580	
28	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,2	1182,84	31,18	72390	1908	20226	41526	123029
					821,18	26,99	50256	1652	–	9113	
29	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	3,672	22581,43	1405,23	82919	5160	8197	54780	148715
					18943,9	685,46	69562	2517	–	11016	
30	1126-0301-0601	Защитная стенка из асбестоцементного листа НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	61,2	3259,26	103,37	199467	6326	87666	80824	302714
					1723,45	14,25	105475	872	–	22423	

	Итого по разделу 2					**3 084 930**				
Раздел 3 Стены										
31 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	92,2	28739,26	2412	2649760	222386	1980322	461856	3360545
				4848,72	537,6	447052	49567	–	248929	
32 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,84	4335,21	247,83	159709	9130	100431	48530	224898
				1361,24	55,24	50148	2035	–	16659	
33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	459,73	253,41	10114	5575	733	5991	17393
				173	57,77	3806	1271	–	1288	
34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,793	86685		155426		155426	–	167860
				–		–		–	12434	
	Итого по разделу 3					**3 770 696**				
Раздел 4 Перекрытие										
35 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	6567,75	1302	26271	5208	6976	18019	47833
				3521,75	295,75	14087	1183	–	3543	

36	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36	5804		208944		208944	–	225660
					–		–		–	16716	
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	230016		690		690	–	745
					–		–		–	55	
38	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,14	272972		38216		38216	–	41273
					–		–		–	3057	
		Итого по разделу 4					**315 511**				

Раздел 5 Покрытие

39	1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9798	1571	78384	12568	27381	48709	137260
					4804,38	355,5	38435	2844	–	10167	
40	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	144	5804		835776		835776	–	902638
					–		–		–	66862	

41 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1 НР = 91 %	м3	0,53	33886,79	2633,96	17960	1396	11573	4816	24598
				9416,98	567,92	4991	301	–	1822	
42 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3906	890	3906	890	633	3076	7541
				2383	224	2383	224	–	559	
43 2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,06	37973		2278		2278	–	2460
				–		–		–	182	
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	230016		2990		2990	–	3229
				–		–		–	239	
45 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3492	40	3492	40	2999	457	4265
				453	13	453	13	–	316	
	Итого по разделу 5					**1 081 991**				
	Итого по смете					**8 418 493**				

Локальная смета № 2-3-1. Резервуар V=300м3 (=2шт). Общестроительные работы резервуара V=300м3 (=2шт)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	507,71	205,31	194,48	104239	98740	–	21506	135804
					10,83	48	5499	24370	–	10060	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	59,98	2006,93	–	120374	–	–	86669	223607
					2006,93	–	120374	–	–	16563	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	567,69	50,25	50,25	28527	28527	–	7549	38962
					–	18,47	–	10485	–	2886	
8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	123,61	275,42	265,08	34046	32767	12	7336	44693
					10,24	72,19	1266	8924	–	3311	
9	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	247,07	49		12106		–	–	13075
					–		–		–	969	
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	222,50	50,26	50,26	11183	11183	–	2959	15273

				–	18,47	–	4110	–	1131	
	Итого по разделу 1					**471 414**				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
	2.1 Днище и стены									
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,49	17166,06	1096,19	180072	11499	155233	14465	210100
				1271,69	243,66	13340	2556	–	15563	
16 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	100,4	36747,97	3149,93	3689496	316253	2522251	876145	4930893
				8476,02	1113,59	850992	111804	–	365251	
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,35138	230016		80823		80823	–	87289
				–		–		–	6466	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	6,35142	222146		1410943		1410943	–	1523818
				–		–		–	112875	
19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1638	244410		40034		40034	–	43237
				–		–		–	3203	

20	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0896	900714,29	1328,13	80704	119	58675	19985	108744
					244531,25	569,2	21910	51	–	8055	
21	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,536	108371		274829		274829	–	296815
					–		–		–	21986	
	2.2 Покрытие										
23	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	9,5	65075		618213		618213	–	667670
					–		–		–	49457	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,06364	222146		14137		14137	–	15268
					–		–		–	1131	
		Итого по разделу 2					**7 883 833**				
		Итого по смете					**8 355 247**				

Локальная смета № 2-4-1. ВБ =100м3, Н=18м. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	106	300,07	285,93	31807	30309	–	9511	44623
					14,13	110,49	1498	11712	–	3305	
2	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	4	3019	–	12076	–	–	8695	22433
					3019	–	12076	–	–	1662	
3	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	110	59,44	59,44	6538	6538	–	1730	8929
					–	21,85	–	2403	–	661	
4	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	110	45,01	45,01	4951	4951	–	1310	6762
					–	16,55	–	1820	–	501	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	62	50,26	50,26	3116	3116	–	824	4255
					–	18,47	–	1145	–	315	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	62	43	43	2666	2666	–	706	3642

				–	15,81	–	980	–	270	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	872,88	–	6983	–	–	5028	12972
				872,88	–	6983	–	–	961	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54	161,43	76,31	8717	4121	–	4681	14470
				85,11	35,28	4596	1905	–	1072	
9 1101-0102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	496,73	452,65	23843	21727	6	7502	33853
				43,96	173,13	2110	8310	–	2508	
10 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	86,4	238		20563		–	–	22208
				–		–		–	1645	
11 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	48	21,06	17,83	1011	856	5	351	1471
				3,13	7,04	150	338	–	109	
	Итого по разделу 1					**175 618**				

Раздел 2 Подземная часть

12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,2	5654,55	1744,09	12440	3837	6673	3323	17024
				877,27	746,82	1930	1643	–	1261	

13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6	17165,83	1096	102995	6576	88789	8274	120171
					1271,67	243,67	7630	1462	–	8902	
14	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	37,8	24050,93	508,73	909125	19230	769600	115786	1106904
					3182,41	183,65	120295	6942	–	81993	
15	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,358	727807,26	1326,82	260555	475	234436	23522	306803
					71631,28	569,83	25644	204	–	22726	
16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,34	5652,94	1744,12	1922	593	1031	513	2630
					876,47	747,06	298	254	–	195	
		Итого по разделу 2					**1 553 532**				

Раздел 3 Металлоконструкции

28	1335-0106-0103	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	106419	43892	106419	43892	1623	46882	165565
					60904	15952	60904	15952	–	12264	
29	2106-0303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	6,27	615687		3860357		3860357	–	4169186
					–		–		–	308829	
		Итого по разделу 3					**4 334 751**				

Раздел 4 Отделочные работы

30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	144	100,6	2,41	14486	347	7657	4499	20504
					45,01	0,26	6482	38	–	1519	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	144	36,07	1,7	5194	245	1161	2640	8461
					26,31	0,26	3788	38	–	627	
		Итого по разделу 4					**28 965**				
		Итого по смете					**6 092 866**				

Локальная смета № 4-1-3. Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ /н.с.I и II подъемов/

Раздел 1 Оборудование 0,4кВ

2	5108-0103-0101 (об)	Дизель-генератор типа АД-40С-Т400-2РКМ11 с всепогодным кожухом	шт.	1	14042486		14042486		–	–	14042486
					–		–		14042486	–	
		Итого по разделу 1					**14 042 486**				
		- оборудование, тенге					14 042 486				
		Итого по смете					**14 042 486**				

Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода. Наружные сети внутрипоселкового водопровода

Раздел 1 Внутрипоселковый водопровод

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11736,58	211,81	211,81	2485924	2485924	–	453445	3174519
					–	53,66	–	629785	–	235150	

2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3021,6	206,21	196,84	623085	594773	302	139344	823424
					9,27	54,78	28010	165523	–	60994	
3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5438,89	238		1294455		–	–	1398012
					–		–		–	103556	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	261,42	2006,93	–	524654	–	–	377751	974596
					2006,93	–	524654	–	–	72192	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	435,7	872,86	–	380306	–	–	273821	706457
					872,86	–	380306	–	–	52330	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8278,61	35,22	35,22	291573	291573	–	77130	398199
					–	12,94	–	107125	–	29496	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8278,61	161,41	76,31	1336251	631741	–	717537	2218091
					85,1	35,28	704510	292069	–	164303	

8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	865,85	3109,63	159,49	2692458	138094	1747009	942631	3925897
					1052,64	47,04	911423	40729	–	290807	
9	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,8936	434462,09	124423,61	3429470	982150	66800	2639772	6554781
					302080,04	35717,21	2384499	281937	–	485539	
10	2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8477,536	2091		17726528		17726528	–	19144650
					–		–		–	1418122	
13	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	6	2116	1361,33	12696	8168	–	6714	20963
					754,67	375,67	4528	2254	–	1553	
14	2302-0303-2407	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	6	1644		9864		9864	–	10653
					–		–		–	789	
15	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2710,43	137,14	18973	960	2339	15983	37752
					2239,14	67,14	15674	470	–	2796	
16	2304-0102-2305	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	42244		295708		295708	–	319365
					–		–		–	23657	
17	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	14	1281,43	67,21	17940	941	1035	15804	36444

				1140,29	–	15964	–	–	2700	
18	2302-0103-0511	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	5089		71246		71246	–	76946
					–		–		–	5700	
19	2302-0303-7507	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	14	2055		28770		28770	–	31072
					–		–		–	2302	
20	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	3	66399,67	55	199199	165	193032	6022	221639
					2000,67	27	6002	81	–	16418	
21	2401-0107-0502	Табличка-указатель	100 шт.	0,17	116289		19769		19769	–	21351
					–		–		–	1582	
23	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,98	275,45	265,08	7707	7417	3	1661	10117
					10,26	72,19	287	2020	–	749	
24	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50,35	129		6495		–	–	7015
					–		–		–	520	

25	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,38	205,31	194,48	3979	3769	–	821	5184
					10,84	47,99	210	930	–	384	
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,28	2007,01	–	10597	–	–	7630	19685
					2007,01	–	10597	–	–	1458	
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,5	872,8	–	2182	–	–	1571	4053
					872,8	–	2182	–	–	300	
28	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,4	35,22	35,22	789	789	–	209	1078
					–	12,95	–	290	–	80	
29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,4	161,43	76,34	3616	1710	–	1941	6002
					85,09	35,27	1906	790	–	445	
30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона d=1500 мм - 6 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,8	22353,7	9293,33	241420	100368	29193	151234	424066

				10357,31	3787,31	111859	40903	–	31412	
31	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18911		113466		113466	–	122543
					–		–		–	9077	
32	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	12390		297360		297360	–	321149
					–		–		–	23789	
33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19492		116952		116952	–	126308
					–		–		–	9356	
34	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4518		27108		27108	–	29277
					–		–		–	2169	
35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	5654		67848		67848	–	73276
					–		–		–	5428	
36	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6072		36432		36432	–	39347
					–		–		–	2915	

37	2106-0304-0501	Стремянки С-2	т	0,0966	699909		67611		67611	–	73020
					–		–		–	5409	
38	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,65	5654,55	1744,24	9330	2878	5005	2491	12767
					876,97	746,67	1447	1232	–	946	
39	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,04	17166,35	1096,15	17853	1140	15390	1435	20831
					1272,12	244,23	1323	254	–	1543	
		Итого по разделу 1					**41 390 529**				
		Итого по смете					**41 390 529**				

Локальная смета №7-1-2. Благоустройство территории. Благоустройство и озеленение

Раздел 5 Ограждение территории

34	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,835	6047,74	1583,63	83670	21910	117462	8639	99695
					219,01	359,2	3030	4970	–	7385	
35	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	153,72	2725,99	1533,04	419039	235659	33552	303307	780134
					1083,81	588,32	166603	90437	–	57788	

36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9,89	37973	375553	375553	–	405597
					–	–	–	30044	
37	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	21,5	41248	886832	886832	–	957779
					–	–	–	70947	
		Итого по разделу 5				**2 243 204**			
		Итого по смете				**2 243 204**			
		Итого по Акту				**74 670 086**			
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47		Временные здания и сооружения (2 %)			1493401,71	76163487,36			
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)			0,00	76163487,36			
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			1523269,75	77686757,11			
		Оборудование			14042486,00	91729243,11			
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического		2020 г. - 50% (Иинф = 1,000)				45864621,56			

развития Республики Казахстан на 2020-2024	2021 г. - 50% (Иинф = 1,002)		45956350,80
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	11018516,68	
	Всего по сметному расчету		**102839489,04**
	Скидка (10%)	10283948,90	
	Итого со скидкой		**92555540,13**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Айдашев Ж.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "САПА СЗ"

_____Абишев Н.А.

Авторский надзор: ТОО "Регион Строй Проект"

_____Уразов Е.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№8	05.03.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области"	**91 820 972,35**	**91 820 972,35**						**10 283 948,90**	**11 018 516,68**	**92 555 540,13**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айдашев Ж.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕМИРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* ИНН/БИН *060140009512*
п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,5
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Строительно-монтажные работы по проекту" Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п Шубаркудук Темирского района"* № *8* от *05.03.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
882	26.07.2021

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п Шубаркудук Темирского района Актюбинской области*				*1,000*	*92 555 540,13*	*92 555 540,13*
				Итого	*1,000*	x	*92 555 540,13*

Итого: *Девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок тенге 13 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) *Руководитель*
должность должность

М.П. М.П.

Изимов Серикжан Бакитжанович / / *Ардашев. ю.С*
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) *26.07.2021*

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20210726-80298112
1.1. Номер учетной системы 882
2. Дата выписки 26.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140009512
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Темирский р-он, с. П.ШУБАРКУДУК, ул. Желтоксан, д. 8
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ71070103KSN0613000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140009512
26.2 Наименование Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Темирский р-он, с. П.ШУБАРКУДУК, ул. Желтоксан, д. 8
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 8
27.4. Дата 05.03.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			Работа	1	82638875.12	82638875.12			82638875.12	12%	9916665.01	92555540.13			1	
							Всего по счету:	82638875.12		0.00	82638875.12		9916665.01	92555540.13				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
KPv2Teavk/QrEBTGzjqLG9D6zdalCzeBahV9zYZFrWrLhCowINHsMMIT9hIK/gfgLux9vaIM/dPUADMWUTX4gA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕМИРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"* ИНН/БИН *060140009512*
п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,5
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Строительно-монтажные работы по проекту" Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п Шубаркудук Темирского района"* № *8* от *05.03.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1660	*22.12.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области*			*работа*	*1,000*	*52 067 672,30*	*52 067 672,30*
				Итого	*1,000*	x	*52 067 672,30*

Итого: *Пятьдесят два миллиона шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два тенге 30 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) _____
должность должность

М.П. М.П.

_____ / *Изимов Серикжан Бакитжанович* / _____
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Типовая межведомственная форма КС-3

ик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
чик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
ование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

С Й Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№8	05.03.2021	за счет средств республиканского бюджета								

	Стоимость выполненных работ и затрат									
			из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
именование пусковых омплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%, Протокол соглашения)	НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исле за отчетный месяц: оительство напорного овода в мкр.Кызылжар баркудык Темирского Актюбинской области"	**209 538 972,02**	**56 603 965,58**						**11 328 769,14**	**6 792 475,87**	**52 067 672,30**

к: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
рского транспорта и автомобильных дорог"

Кулмуханов А.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

ик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
чик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
ование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

р №8 от 05.03.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-3. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Вентиляция										
20-0801-02	Дефлекторы, диаметр 315 мм Д.315.00.000. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11445	75	22890	150	15322	7297	32602
				3709	14	7418	28	–	2415	
20-0501-01	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1745	45	3490	90	700	2673	6657
				1350	14	2700	28	–	493	
05-0302-01	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	2	10647		21294		21294	–	22998
				–		–		–	1704	
20-0101-01	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7281,43	52,86	10194	74	7474	2622	13842

				1890	21,43	2646	30	–	1025	
23-0201-02	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3728500	85000	14914	340	12722	1927	18188
				463000	23500	1852	94	–	1347	
02-1001-03	Муфты асбестоцементные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 1838-80	шт.	4	276		1104		1104	–	1192
				–		–		–	88	
05-0308-01	Сетка металлическая 200х200 мм	м2	0,1	1737		174		174	–	188
				–		–		–	14	
13-0501-01	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	4	1561	85	6244	340	558	3795	10842
				1336,5	38,5	5346	154	–	803	
10-0402-03	Изол ГОСТ 10296-79	м2	9,12	228		2079		2079	–	2246
				–		–		–	166	
05-0101-02	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0016	272087		435		435	–	470
				–		–		–	35	
	Итого по смете					**109 230**				

Локальная смета № 2-1-4. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Технологическое оборудование

здел 1 Монтажные работы

18-0501-01	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21269	433	42538	866	7394	33869	82519

				17139	141	34278	282	–	6113	
18-1101-02	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514	–	5028	–	4396	619	6099
				316	–	632	–	–	452	
16-0901-03	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	6924	151	13848	302	9040	4471	19784
				2253	28	4506	56	–	1466	
03-0301-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 80	шт.	2	56548		113096		113096	–	122144
				–		–		–	9048	
16-0601-02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2285	117	4570	234	596	3720	8953
				1870	28	3740	56	–	663	
04-1007-01	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	146117		292234		292234	–	315613
				–		–		–	23379	
16-0601-02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2285	117	13710	702	1788	11158	26858
				1870	27,67	11220	166,02	–	1989	

04-0103-02 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10338		41352		–	–	41352
				–		–		41352	–	
04-1001-01	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 33423-2015	шт.	2	19572		39144		39144	–	42276
				–		–		–	3132	
16-0601-02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2285	117	4570	234	596	3720	8953
				1870	28	3740	56	–	663	
04-0702-03	Вентили запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196		16392		16392	–	17703
				–		–		–	1311	
16-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2257	89	4514	178	596	3693	8863
				1870	14	3740	28	–	657	
04-0901-01	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9151		18302		18302	–	19766
				–		–		–	1464	

22-0801-05	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0076	1035263,16	514473,68	7868	3910	142	4912	13803
				502105,26	150789,47	3816	1146	–	1022	
02-0101-52	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480		1920		1920	–	2074
				–		–		–	154	
02-0101-07	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	765		3060		3060	–	3305
				–		–		–	245	
02-0101-07	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 40 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	364		1456		1456	–	1572
				–		–		–	116	
02-0103-04	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	592		2368		2368	–	2557
				–		–		–	189	

02-0103-06	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1137		4548		4548	–	4912
				–		–		–	364	
02-0103-07	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1369		13690		13690	–	14785
				–		–		–	1095	
03-0103-01	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	шт.	2	839		1678		1678	–	1812
				–		–		–	134	
03-0103-01	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (для отвода воды)	м	40	733		29320		29320	–	31666
				–		–		–	2346	
16-0401-08	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	22024,88	143,75	3523981	23000	3138776	360082	4194788
				2263,78	32,66	362205	5226	–	310725	
	Итого по разделу 1					**4 992 157**				
	- оборудование, тенге					41 352				
здел 2 Строительные работы										
15-0403-03	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8	577,25	1	4618	8	1094	2816	8029
				439,5	0,5	3516	4	–	595	

	Итого по разделу 2					**8 028**				
	Итого по смете					**5 000 184**				
	- оборудование, тенге					41 352				

Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция II-го подъема. Общестроительные работы

здел 12 Крыльцо и отмостка

01-0205-01	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,77	1281,54	–	8676	–	–	6247	16117
				1281,54	–	8676	–	–	1194	
08-0101-02	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,77	5654,95	1744,31	38284	11809	20536	10224	52389
				877,25	746,68	5939	5055	–	3881	
06-0101-14	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	6,77	21814,77	1184,93	147686	8022	132276	8410	168584
				1091,29	273,86	7388	1854	–	12488	
	Итого по разделу 12					**237 090**				
	Итого по смете					**237 090**				

Локальная смета № 2-2-2. Насосная станция II-го подъема. Отопление и вентиляция

здел 1 Отопление

20-0101-12	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов НР = 61 %	шт.	6	144,33	–	866	–	13	520	1497
				142,17	–	853	–	–	111	
01-0101-01 1)Прайс-ст	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	6	5446		32676		32676	–	35290
				–		–		–	2614	

	Итого по разделу 1					**36 787**				
здел 2 Вентиляция										
20-0801-02	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	23537	71,5	47074	143	39866	6950	58346
				3532,5	13,5	7065	27	–	4322	
20-0901-03	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	96203	19,5	192406	39	184852	7377	215766
				3757,5	6,5	7515	13	–	15983	
20-0701-01	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3492,5	41	6985	82	5998	913	8530
				452,5	13,5	905	27	–	632	
20-0101-01	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7190,02	50,42	13546	95	10059	3362	18261
				1800,42	20,7	3392	39	–	1353	
20-0101-06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,78	6979,63	37,57	26383	142	20850	5339	34260
				1426,19	15,08	5391	57	–	2538	
20-0301-0	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1644	30,5	3288	61	631	2571	6328
				1298	13,5	2596	27	–	469	

	Итого по разделу 2					**341 491**				
	Итого по смете					**378 278**				

Локальная смета № 2-2-3. Насосная станция II-го подъема. Водопровод и канализация

здел 1 Холодное водоснабжение В1

16-0301-01	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1756,83	20,83	21082	250	15397	5424	28626
				452,92	8,33	5435	100	–	2120	
04-0902-02	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712		9712		9712	–	10489
				–		–		–	777	
04-0905-01	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032		1032		1032	–	1115
				–		–		–	83	
08-0305-04	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
				–		–		–	869	
08-0305-03	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14178		28356		28356	–	30624
				–		–		–	2268	
18-0401-04	Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	25587	622	25587	622	20642	4453	32443
				4323	221	4323	221	–	2403	
13-0301-06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,61	100,62	2,48	162	4	86	50	229

				44,72	–	72	–	–	17	
13-0301-06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,61	72,05	3,11	116	5	26	59	189
				52,8	–	85	–	–	14	
	Итого по разделу 1					**115 450**				
здел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
16-0501-05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	2	2334	28,5	4668	57	646	3887	9239
				1982,5	0,5	3965	1	–	684	
16-0501-09	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	8	3033,5	602,63	24268	4821	7690	12847	40084
				1469,63	169	11757	1352	–	2969	
17-0301-01	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	20458	177	20458	177	17342	2966	25298
				2939	88	2939	88	–	1874	
17-0101-06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	12442	88	12442	88	9733	2613	16259
				2621	45	2621	45	–	1204	

03-0102-03	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100		1100		1100	–	1188
				–		–		–	88	
02-0601-03	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597
				–		–		–	44	
02-0601-03	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597
				–		–		–	44	
	Итого по разделу 2					**93 262**				
	Итого по смете					**208 712**				

Локальная смета № 2-2-4. Насосная станция II-го подъема. Электромонтажные работы

здел 1 Внутреннее электроосвещение

21-0502-02	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5288	111	5288	111	1774	2482	8392
				3403	44	3403	44	–	622	
07-0201-02	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18513		18513		18513	–	19994
				–		–		–	1481	
21-0502-01	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1805	79	1805	79	117	1182	3226

				1609	32	1609	32	–	239	
)7-0203-)7	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	–	13865
				–		–		–	1027	
)7-0101-)2	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
				–		–		–	358	
21-0401-)1	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	12	557,92	3,83	6695	46	822	4210	11777
				485,58	1,67	5827	20	–	872	
)7-0106- 10	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED CT PK 2595-2014	шт.	4	6342		25368		25368	–	27397
				–		–		–	2029	
07-0106- 12	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT PK 2595-2014	шт.	5	6536		32680		32680	–	35294
				–		–		–	2614	
07-0101- 01	Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1239		1239		1239	–	1338
				–		–		–	99	
07-0101- 24	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304

				–		–		–	171	
07-0101-02	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
				–		–		–	358	
21-0202-02	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	183,4	0,2	917	1	48	625	1665
				173,6	–	868	–	–	123	
07-0218-02	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396		1980		1980	–	2138
				–		–		–	158	
21-0202-01	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	227,5	0,25	910	1	136	557	1584
				193,25	–	773	–	–	117	
07-0220-04	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393		1572		1572	–	1698
				–		–		–	126	

08-0306-06	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	7	121		847		847	–	915
				–		–		–	68	
07-0104-04	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	3	678		2034		2034	–	2197
				–		–		–	163	
21-0202-01	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	182,5	227,7	2,07	41556	378	9128	23083	69810
				175,62	0,05	32050	10	–	5171	
06-0128-04	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	272084		2775		2775	–	2997
				–		–		–	222	
06-0128-02	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1632	180023		29380		29380	–	31730
				–		–		–	2350	
06-0128-03	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01275	120076		1531		1531	–	1653
				–		–		–	122	
	Итого по разделу 1					**249 642**				

здел 2 Силовое электрооборудование

Оборудование

08-0304-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21878	2548	21878	2548	15142	3697	27621
				4188	947	4188	947	–	2046	
08-0401-51 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237746		237746		–	–	237746
				–		–		237746	–	
08-0303-04	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5553	106	5553	106	2655	2033	8193
				2792	32	2792	32	–	607	
08-0401-14 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3174У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	128973		128973		–	–	128973
				–		–		128973	–	
05-1401-05	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	10489		10489		10489	–	11328
				–		–		–	839	

08-0304-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12858	941	12858	941	9125	2245	16311
				2792	326	2792	326	–	1208	
01-0101-01 (пл) (об)	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3-0,24У1	шт	1	256250		256250		–	–	256250
				–		–		256250	–	
08-0306-06	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	3	121		363		363	–	392
				–		–		–	29	
04-0201-52	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5	318		477		477	–	515
				–		–		–	38	
06-1709-01	Вводы кабельные гибкие	шт.	2	644		1288		1288	–	1391
				–		–		–	103	
06-1705-06	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	30	254		7620		7620	–	8230
				–		–		–	610	
21-0202-01	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	628	–	628	–	435	139	828
				193	–	193	–	–	61	
21-0201-01	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	20	76,7	0,85	1534	17	214	940	2672

				65,15	0,1	1303	2	–	198	
21-0202-01	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	233	227,71	2,08	53056	484	11653	29472	89130
				175,62	0,06	40919	14	–	6602	
06-0131-02	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	142111		4349		4349	–	4697
				–		–		–	348	
06-0131-04	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03366	284714		9583		9583	–	10350
				–		–		–	767	
06-0131-01	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	101377		1034		1034	–	1117
				–		–		–	83	
06-0131-02	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	91874		6560		6560	–	7085
				–		–		–	525	
06-0131-01	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0969	61753		5984		5984	–	6463
				–		–		–	479	
06-0902-03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	33513		513		513	–	554
				–		–		–	41	
08-0206-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	241,05	2,25	9642	90	925	6215	17126
				215,68	0,13	8627	5	–	1269	
06-1710-06	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	40	104		4160		4160	–	4493

				–		–		–	333	
? Кабельная эстакада										
08-0206-02	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,232	79754,31	14443,97	18503	3351	351	11507	32411
				63797,41	5090,52	14801	1181	–	2401	
06-1710-06	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	2952		35424		35424	–	38258
				–		–		–	2834	
06-1710-06	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	2436		29232		29232	–	31571
				–		–		–	2339	
06-1710-03	Поворот (45° и 90°) для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	1	3819		3819		3819	–	4125
				–		–		–	306	
06-1710-18	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	1	3455		3455		3455	–	3731
				–		–		–	276	
06-1710-15	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	8	7435		59480		59480	–	64238
				–		–		–	4758	
06-1710-07	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	13	675		8775		8775	–	9477
				–		–		–	702	
06-1710-01	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	13	247		3211		3211	–	3468

				–		–		–	257	
)6-1710- '0	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	628		16328		16328	–	17634
				–		–		–	1306	
)6-1710-)9	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	12	494		5928		5928	–	6402
				–		–		–	474	
)6-1710-)1	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	13	558		7254		7254	–	7834
				–		–		–	580	
)4-0202-)3	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	144		3744		3744	–	4044
				–		–		–	300	
: Заземление и молниезащита										
)1-0205-)2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,8	1672,44	–	28097	–	–	20230	52193
				1672,44	–	28097	–	–	3866	
01-0205- 02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,8	872,86	–	14664	–	–	10558	27240
				872,86	–	14664	–	–	2018	
08-0208- 02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	624,44	23,12	81177	3006	54475	17733	106823
				182,28	7,18	23696	933	–	7913	
.08-0208- :01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	462,47	16,63	27748	998	14251	9197	39901

				208,32	4,57	12499	274	–	2956	
08-0208-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3351,75	156,25	26814	1250	18273	5513	34913
				911,38	45,75	7291	366	–	2586	
	Итого по разделу 2					**1 325 728**				
	- оборудование, тенге					622 969				
	Итого по смете					**1 575 370**				
	- оборудование, тенге					622 969				
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование									
07-0401-01	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	37484	902	74968	1804	2856	43007	127413
				35154	98	70308	196	–	9438	
18-0501-01	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	20757	420	20757	420	3697	16440	40173
				16640	136	16640	136	–	2976	
16-0901-03	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	63402	147	63402	147	61068	2170	70818
				2187	27	2187	27	–	5246	
16-0401-09	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	14912,33	222	89474	1332	72413	15759	113652

				2621,5	58,67	15729	352	–	8419	
16-0401-08	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	11126,71	139,5	155774	1953	123051	30589	201272
				2197,86	31,64	30770	443	–	14909	
16-0401-07	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	5407,63	93,75	43261	750	31495	11036	58641
				1377	30,63	11016	245	–	4344	
16-0401-05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	3812,33	69,17	22874	415	16499	5985	31168
				993,33	24,5	5960	147	–	2309	
16-0401-04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2526,5	69,5	5053	139	2927	1995	7612
				993,5	24,5	1987	49	–	564	
16-0401-12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 530 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2	53391,5	424	106783	848	98229	7782	123730
				3853	117,5	7706	235	–	9165	
16-0401-12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 377 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2	30555,5	424	61111	848	52557	7782	74404
				3853	117,5	7706	235	–	5511	

16-1201-04	Заделка концов футляра диаметром труб до 500 мм НР = 98 %	сальник	8	9298,63	27,38	74389	219	38997	34575	117681
				4396,63	13,5	35173	108	–	8717	
02-0101-58	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2832		8496		8496	–	9176
				–		–		–	680	
02-0101-09	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4278		8556		8556	–	9240
				–		–		–	684	
02-0101-46	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1742		5226		5226	–	5644
				–		–		–	418	
02-0101-49	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1579		6316		6316	–	6821
				–		–		–	505	

02-0101-03	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3469	6938	6938	–	7493
				–	–	–	555	
02-0103-08	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1819	14552	14552	–	15716
				–	–	–	1164	
02-0103-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2624	20992	20992	–	22671
				–	–	–	1679	
02-0103-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4472	17888	17888	–	19319
				–	–	–	1431	
02-0103-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6357	25428	25428	–	27462
				–	–	–	2034	
02-0103-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8731	34924	34924	–	37718
				–	–	–	2794	

02-0101-68	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	4	14834	59336	59336	–	64083
				–	–	–	4747	
02-0101-58	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	4	9298	37192	37192	–	40167
				–	–	–	2975	
02-0101-32	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	4	3658	14632	14632	–	15803
				–	–	–	1171	
02-0101-02	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	3	1679	5037	5037	–	5440
				–	–	–	403	

02-0101-41	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047	52094	52094	–	56262
				–	–	–	4168	
02-0101-02	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 7 мм - 159 мм x 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	16989	50967	50967	–	55044
				–	–	–	4077	
02-0101-11	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 8 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25183	50366	50366	–	54395
				–	–	–	4029	
02-0101-52	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 4,5 мм - 133 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5789	40523	40523	–	43765
				–	–	–	3242	

02-0101-33	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157		26314		26314	–	28419
				–		–		–	2105	
02-0101-20	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368		4736		4736	–	5115
				–		–		–	379	
16-0601-07	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	15595,5	1192	31191	2384	4257	24684	60345
				12275	319	24550	638	–	4470	
04-0102-07	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	262254		524508		524508	–	566469
				–		–		–	41961	
16-0601-03	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	4003,5	270,75	16014	1083	2087	12821	31142
				3211	59,75	12844	239	–	2307	

)4-0102-)4	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54520		218080		218080	–	235526
				–		–		–	17446	
16-0601-)6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12091	848	12091	848	1310	9963	23818
				9933	233	9933	233	–	1764	
)4-0102-)6	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	139459		139459		139459	–	150616
				–		–		–	11157	
16-0601-)2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2227,5	114	4455	228	596	3611	8711
				1815,5	27	3631	54	–	645	
04-0102- 02	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	36730		73460		73460	–	79337
				–		–		–	5877	

16-0601-05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	9237	502	18474	1004	2526	14905	36049
				7472	132,5	14944	265	–	2670	
04-0102-05	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90680		181360		181360	–	195869
				–		–		–	14509	
18-1001-05	Фильтр для очистки воды, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	21300	294	21300	294	19585	1493	24616
				1421	102	1421	102	–	1823	
04-1013-07	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633		28633		28633	–	30924
				–		–		–	2291	
02-1104-06	Шланг напорный диаметром 50 мм, длиной 2,0 м	шт.	5	720		3600		3600	–	3888
				–		–		–	288	
16-1101-02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8	86,88	1,13	695	9	4	668	1472
				85,25	–	682	–	–	109	

16-1101-03	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	86,73	1,09	1908	24	9	1838	4046
				85,23	–	1875	–	–	300	
16-1101-04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 300 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	86,67	1,17	520	7	2	501	1103
				85,17	–	511	–	–	82	
22-0601-09	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	5361000	753500	10722	1507	8414	1187	12862
				400500	199000	801	398	–	953	
22-0601-11	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	7542500	1148000	15085	2296	11814	1535	17950
				487500	287500	975	575	–	1330	
13-0301-06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,3	100,66	2,44	2144	52	1133	666	3035
				45,02	0,28	959	6	–	225	

13-0301- 06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	21,3	72,21	3,43	1538	73	344	782	2506
				52,63	0,56	1121	12	–	186	
	Итого по смете					**2 986 601**				

Локальная смета № 2-4-1. Водонапорная башня V=100м3, высотой ствола 18 м. Общестроительные работы

здел 2 Подземная часть

22-1301- 01	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	22353,87	9293,55	69297	28810	8379	43411	121725
				10357,42	3787,42	32108	11741	–	9017	
04-0302- 02	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18911		18911		18911	–	20424
				–		–		–	1513	
04-0302- 09	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492		19492		19492	–	21051
				–		–		–	1559	
04-0301- 12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16873		33746		33746	–	36446
				–		–		–	2700	

04-0301-01	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
				–		–		–	361	
04-0301-01	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
				–		–		–	905	
03-0101-03	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	–	21552
				–		–		–	1596	
13-0814-08	Скобы ходовые									
		шт.	9	595		5355		5355	–	5783
				–		–		–	428	
08-0101-07	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	42	876,14	19,83	36798	833	24176	11069	51696
				280,69	2,69	11789	113	–	3829	
08-0101-02	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	5654,55	1743,64	3110	959	1669	830	4255
				876,36	747,27	482	411	–	315	
06-0101-01	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	17165,45	1096,36	9441	603	8139	758	11015
				1270,91	243,64	699	134	–	816	
	Итого по разделу 2					**311 039**				

	Итого по смете					**311 039**				
	Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение									
здел 2 Воздушная линия ВЛ-10 кВ										
08-0206-01	Ошиновка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	м шинопровода	1205	760,77	88,51	916728	106655	9929	606973	1645597
				664,02	35,58	800144	42874	–	121896	
	Итого по разделу 2					**1 645 597**				
	Итого по смете					**1 645 597**				
	Локальная смета № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение									
01-0205-02	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,15	2637,57	–	34684	–	–	24972	64428
				2637,57	–	34684	–	–	4772	
06-0201-01	Бетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	3	24313,67	1007,67	72941	3023	56857	12884	92691
				4353,67	365,67	13061	1097	–	6866	
33-0109-01	Стойки, кронштейны стальные сварные массой до 0,7 т. Установка НР = 80 %	т	3,84	54076,04	27505,73	207652	105622	8110	96334	328305
				24458,33	6900,52	93920	26498	–	24319	
06-0801-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,84	553162		2124142		2124142	–	2294073
				–		–		–	169931	

33-0303- 02	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	3,84	17421,88	12363,8	66900	47477	4095	20756	94668
				3991,67	2764,84	15328	10617	–	7012	
08-0305- 09	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	35	4823,14	962,49	168810	33687	61833	69163	257011
				2094	650,57	73290	22770	–	19038	
07-0106- 12	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм	шт.	35	91709		3209815		3209815	–	3466600
				–		–		–	256785	
01-0205- 02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	110	1672,44	–	183968	–	–	132457	341739
				1672,44	–	183968	–	–	25314	
01-0205- 02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	872,86	–	62846	–	–	45249	116743
				872,86	–	62846	–	–	8648	
08-0201- 01	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	610	485,83	405,19	296355	247165	–	106951	435570
				80,64	162,87	49190	99353	–	32264	
01-0401- 01	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36	1725		62100		62100	–	67068
				–		–		–	4968	
08-0201- 01	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1570	348,88	155,35	547738	243896	71733	222456	831810
				147,84	48,95	232109	76858	–	61616	

)6-0137-)1	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,102	339452 –		34624 –		34624 –	– 2770	37394
)6-0137-)1	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,16422	257488 –		42285 –		42285 –	– 3383	45668
)6-0137-)2	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8568	400644 –		343272 –		343272 –	– 27462	370734
)6-0137-)2	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06528	296793 –		19375 –		19375 –	– 1550	20925
)6-0137-)3	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	536836 –		30117 –		30117 –	– 2409	32526
10-0904-)1	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 %	км кабеля	1,1	94778,18 29861,82	64916,36 14684,55	104256 32848	71408 16153	– –	29891 10732	144879
13-0809-)1	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	1122	114 –		127908 –		127908 –	– 10233	138141
08-0502- 04	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	м кабеля	350	404,32 178,18	30,73 6,53	141513 62362	10754 2285	68397 –	46546 15045	203104
06-0901- 04	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,357	20825 –		7435 –		7435 –	– 595	8030

06-1709-02	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	35	1673		58555		58555	–	63239
				–		–		–	4684	
04-0207-05	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	30	53		1590		1590	–	1717
				–		–		–	127	
33-0209-01	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	250,75	49,32	15045	2959	152	10192	27256
				198,9	13,43	11934	806	–	2019	
	Итого по смете					**9 484 319**				

Локальная смета № 4-1-3. Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ /н.с.I и II подъемов/

здел 1 Оборудование 0,4кВ

08-0301-08	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или плите НР = 72 %	шт.	1	65662	36988	65662	36988	2150	30142	103468
				26524	15340	26524	15340	–	7664	
08-0301-25	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	6708	99	6708	99	2421	3038	10526
				4188	32	4188	32	–	780	

01-0205-02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1672,42	–	8429	–	–	6069	15658
				1672,42	–	8429	–	–	1160	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,04	872,82	–	4399	–	–	3167	8171
				872,82	–	4399	–	–	605	
08-0208-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14,12	624,43	23,09	8817	326	5917	1927	11604
				182,29	7,22	2574	102	–	860	
08-0208-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3352,25	156,5	13409	626	9137	2757	17459
				911,5	45,75	3646	183	–	1293	
08-0208-01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	462,5	16,5	1850	66	951	613	2660
				208,25	4,75	833	19	–	197	
04-0207-03	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	4	121		484		484	–	523
				–		–		–	39	
	Итого по разделу 1					**170 069**				

здел 2 Кабельно-проводниковая продукция

)1-0205-)2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	65,61	1672,44	–	109729	–	–	79005	203833
				1672,44	–	109729	–	–	15099	
)1-0205-)2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	51,08	872,85	–	44585	–	–	32101	82821
				872,85	–	44585	–	–	6135	
)8-0201-)1	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	243	485,83	405,19	118057	98461	–	42605	173515
				80,64	162,87	19596	39578	–	12853	
)1-0401-)1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,53	1725		25064		25064	–	27069
				–		–		–	2005	
08-0201- 01	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	258	348,88	155,35	90011	40080	11788	36557	136693
				147,84	48,95	38143	12630	–	10125	
06-0137- 06	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07446	837019		62324		62324	–	67310
				–		–		–	4986	
06-0137- 03	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1887	345933		65278		65278	–	70500
				–		–		–	5222	
	Итого по разделу 2					**761 741**				

<u>здел 3 Контур заземления скважины</u>

01-0205- :02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,824	1672,39	–	9740	–	–	7013	18093

				1672,39	–	9740	–	–	1340	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,824	872,94	–	5084	–	–	3660	9444
				872,94	–	5084	–	–	700	
08-0208-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16,92	624,41	23,11	10565	391	7090	2308	13903
				182,27	7,15	3084	121	–	1030	
08-0208-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3352,25	156,5	13409	626	9137	2757	17459
				911,5	45,75	3646	183	–	1293	
08-0208-01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	462,5	16,5	1850	66	951	613	2660
				208,25	4,75	833	19	–	197	
04-0207-03	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	4	121		484		484	–	523
				–		–		–	39	
	Итого по разделу 3					**62 082**				

зел 4 Опора для шкафа управления

01-0205-06	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,38	1450	–	551	–	–	397	1024
				1450	–	551	–	–	76	

06-0101-02	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,59	28740,68	1735,59	16957	1024	13006	2874	21417
				4961,02	391,53	2927	231	–	1586	
09-0603-01	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,161	122142,86	54751,55	19665	8815	3064	6993	28791
				48360,25	14590,06	7786	2349	–	2133	
01-0201-53	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	1261		4035		4035	–	4358
				–		–		–	323	
05-0101-03	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00746	250617		1870		1870	–	2020
				–		–		–	150	
13-0301-06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,025	100,62	2,48	405	10	214	126	573
				44,97	0,5	181	2	–	42	
13-0301-06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	4,025	72,3	3,48	291	14	65	148	474
				52,67	0,5	212	2	–	35	
	Итого по разделу 4					**58 657**				
	Итого по смете					**1 052 549**				

Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети внутрипоселкового водопровода

здел 1 Внутрипоселковый водопровод

01-0101-62	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	743,42	211,81	211,81	157464	157464	–	28722	201081
				–	53,66	–	39892	–	14895	
01-0102-08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	191,4	206,21	196,84	39469	37675	302	8827	52159
				9,27	54,78	1774	10485	–	3864	
02-0102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	344,51	238		81993		–	–	88553
				–		–		–	6559	
01-0205-02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16,56	2006,93	–	33235	–	–	23929	61737
				2006,93	–	33235	–	–	4573	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,6	872,86	–	24091	–	–	17345	44751
				872,86	–	24091	–	–	3315	
01-0104-02	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	524,39	35,22	35,22	18469	18469	–	4886	25223
				–	12,94	–	6786	–	1868	

01-0201- 01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	524,39	161,41	76,31	84642	40016	–	45451	140500
				85,1	35,28	44626	18500	–	10407	
23-0101- 01	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	54,84	3109,63	159,49	170532	8746	1747009	59703	248710
				1052,64	47,04	57727	2580	–	18419	
22-0501- 04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	434462,09	124423,61	217231	62212	66800	167210	415196
				302080,04	35717,21	151040	17859	–	30755	
22-0301- 05	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0026	4625000	238461,54	12025	620	10025	1578	14691
				530769,23	82307,69	1380	214	–	1088	
16-1201- 02	Заделка концов футляра диаметром труб 150 мм НР = 98 %	сальник	2	5465,5	–	10931	–	5102	5712	17974
				2914,5	–	5829	–	–	1331	
22-0701- 04	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	8,3936	91204,37	–	765533	–	181968	577729	1450723
				69525	–	583565	–	–	107461	
	Итого по разделу 1					**2 761 297**				
	Итого по смете					**2 761 297**				

Локальная смета № 6-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации насосной станции II-го подъема

здел 1 Водопровод

22-0801- 05	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0437	1035446,22	514530,89	45249	22485	818	28254	79383
				502196,8	150869,57	21946	6593	–	5880	

02-0101-20	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368	2368	2368	–	2557
				–	–	–	189	
02-0101-25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3634	10902	10902	–	11774
				–	–	–	872	
02-0101-47	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789	11578	11578	–	12504
				–	–	–	926	
02-0101-41	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047	52094	52094	–	56262
				–	–	–	4168	

02-0101-39	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11515		11515		11515	–	12436
				–		–		–	921	
22-0901-03	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2077	82	2077	82	328	1690	4068
				1667	40	1667	40	–	301	
01-0102-05 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110021		1110021		–	–	1110021
				–		–		1110021	–	
22-0901-04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2710	137	5420	274	668	4566	10785
				2239	67	4478	134	–	799	
01-0102-06 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1493587		2987174		–	–	2987174
				–		–		2987174	–	

22-0901- 05	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	3045	192	21315	1344	3286	17171	41565
				2383,57	94,14	16685	659	–	3079	
04-0102- 06	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	51538		360766		360766	–	389627
				–		–		–	28861	
22-0901- 07	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	10605	5045,67	31815	15137	2122	19040	54923
				4852	1558,67	14556	4676	–	4068	
04-0102- 08	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	124424		373272		373272	–	403134
				–		–		–	29862	
22-1201- 04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1281,5	67,25	5126	269	296	4515	10412
				1140,25	–	4561	–	–	771	
02-0103- 11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4261		17044		17044	–	18408
				–		–		–	1364	
22-1201- 05	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	1651,44	113,11	29726	2036	1673	25996	60180
				1445,39	13,44	26017	242	–	4458	
02-0103- 12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	5228		94104		94104	–	101632

				–		–		–	7528	
22-1201-07	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 273 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	3238,17	219	19429	1314	1445	16583	38893
				2778,33	13,5	16670	81	–	2881	
22-0701-06	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0454	123964,76	–	5628	–	2472	3124	9452
				69515,42	–	3156	–	–	700	
22-0701-05	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2512	100744,43	–	25307	–	7842	17290	46005
				69526,27	–	17465	–	–	3408	
22-0701-03	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0194	71494,85	–	1387	–	263	1113	2700
				57938,14	–	1124	–	–	200	
	Итого по разделу 1					**5 463 895**				
	- оборудование, тенге					4 097 195				

здел 2 Наружная хоз. бытовая канализация

01-0101-62	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,5	211,87	211,87	1589	1589	–	289	2028
				–	53,6	–	402	–	150	
01-0102-08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1,9	206,32	196,84	392	374	–	88	518
				9,47	54,74	18	104	–	38	

02-0102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,5	238		833		–	–	900
				–		–		–	67	
01-0205-02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,166	2006,02	–	333	–	–	240	619
				2006,02	–	333	–	–	46	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,28	871,43	–	244	–	–	176	454
				871,43	–	244	–	–	34	
01-0104-02	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,25	35,24	35,24	185	185	–	49	253
				–	12,95	–	68	–	19	
01-0201-01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,25	161,52	76,38	848	401	–	455	1407
				85,14	35,24	447	185	–	104	
23-0101-01	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,55	3110,91	160	1711	88	1044	599	2495
				1052,73	47,27	579	26	–	185	
22-0501-04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	434200	124400	2171	622	39	1670	4148
				302000	35400	1510	177	–	307	

)1-0603-)2	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	5,05	1749		8832		8832	–	9539
				–		–		–	707	
	Итого по разделу 2					**22 361**				
	Итого по смете - оборудование, тенге					**5 486 256** 4 097 195				
	Локальная смета № 6-1-3. Переход под железнодорожными путями									
01-0101- 14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	94,93	205,31	194,48	19490	18462	–	4021	25392
				10,83	48	1028	4557	–	1881	
01-0205- 02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,25	2006,94	–	24585	–	–	17701	45669
				2006,94	–	24585	–	–	3383	
01-0102- 14	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,2	275,39	265,07	4186	4029	1	902	5495
				10,26	72,17	156	1097	–	407	
02-0102-)10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	27,36	238		6512		–	–	7033

				–		–		–	521	
01-0102-02	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,2	21,05	17,83	320	271	1	112	467
				3,16	7,04	48	107	–	35	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,72	872,85	–	9357	–	–	6737	17382
				872,85	–	9357	–	–	1288	
01-0104-02	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96,46	35,23	35,23	3398	3398	–	899	4641
				–	12,95	–	1249	–	344	
01-0201-01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,46	161,41	76,31	15570	7361	–	8361	25845
				85,1	35,28	8209	3403	–	1914	
25-0204-02	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 530 мм НР = 91 %	м кожуха	37,5	66687,04	21544,53	2500764	807920	1289164	554795	3300004
				10764,8	5492,93	403680	205985	–	244445	
02-1104-10	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	шт.	2	1880		3760		3760	–	4061
				–		–		–	301	
22-0501-02	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	700333,33	84333,33	2101	253	1161	752	3081
				229000	24333,33	687	73	–	228	

22-0501-04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0375	2546400	124426,67	95490	4666	79496	12540	116672
				302080	35706,67	11328	1339	–	8642	
22-0501-06	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,001	6838000	197000	6838	197	6281	413	7831
				360000	57000	360	57	–	580	
22-0801-01	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1435	924	1435	924	–	758	2368
				511	255	511	255	–	175	
02-0304-23	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63, PN 16	шт.	1	8961		8961		8961	–	9678
				–		–		–	717	
22-0901-04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2710	137	5420	274	668	4566	10785
				2239	67	4478	134	–	799	
04-0102-05	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42244		84488		84488	–	91247
				–		–		–	6759	
22-0901-01	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1248	27	1248	27	173	1050	2482
				1048	13	1048	13	–	184	
04-0102-02	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18662		18662		18662	–	20155

				–		–		–	1493	
22-1201-04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1281,5	67,17	7689	403	444	6774	15620
				1140,33	–	6842	–	–	1157	
02-0103-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	4261		25566		25566	–	27611
				–		–		–	2045	
02-0303-07	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	6	2055		12330		12330	–	13316
				–		–		–	986	
18-1101-02	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2504,5	–	5009	–	4395	602	6060
				307	–	614	–	–	449	
18-1101-03	Отборное устройство давления 1,6-70-ст20-мп с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2851	–	5702	–	4853	832	7057
				424,5	–	849	–	–	523	
16-0301-07	Патрубок из оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,4	4232,5	47,5	1693	19	1395	281	2132
				697,5	20	279	8	–	158	
22-1301-01	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 2 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,76	22353,72	9293,35	84050	34943	10163	52653	147639
				10357,45	3787,5	38944	14241	–	10936	

04-0302-02	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18911		37822		37822	–	40848
				–		–		–	3026	
04-0302-09	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19492		38984		38984	–	42103
				–		–		–	3119	
04-0301-01	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	–	9759
				–		–		–	723	
04-0301-01	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
				–		–		–	905	
04-0301-12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16873		101238		101238	–	109337
				–		–		–	8099	
22-1301-01	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 1 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,83	22353,71	9293,29	63261	26300	7650	39629	111121

				10357,24	3787,28	29311	10718	–	8231	
04-0302-03	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
				–		–		–	2323	
04-0302-13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	–	33165
				–		–		–	2457	
04-0301-01	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
				–		–		–	361	
04-0301-01	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
				–		–		–	452	
04-0301-17	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23813		71439		71439	–	77154
				–		–		–	5715	
303-0101-502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4093		12279		12279	–	13261
				–		–		–	982	

06-0304- :01	Стремянки С-5	т	0,0483	699909		33806		33806	–	36510
				–		–		–	2704	
13-0814- :08	Скобы ходовые	шт.	18	595		10710		10710	–	11567
				–		–		–	857	
06-0101- 01	Упоры и подушки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	21616,67	1083,33	1297	65	1156	83	1490
				1266,67	250	76	15	–	110	
08-0101- :02	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,62	5654,94	1744,44	9161	2826	4914	2447	12537
				877,16	746,91	1421	1210	–	929	
06-0101- 01	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,81	4101,23	1096,3	3322	888	1404	1117	4794
				1271,6	243,21	1030	197	–	355	
22-0601- :11	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0375	7543066,67	1147813,33	282865	43043	221533	28782	336579
				487706,67	287573,33	18289	10784	–	24932	
27-0902- 01	Опознавательный знак на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4881	815,5	9762	1631	931	8353	19564
				3600	267	7200	534	–	1449	
06-0101- 01	Бетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	21650	1100	1732	88	1542	110	1989
				1275	237,5	102	19	–	147	

301-0201-145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1200		13200		13200	–	14256
				–		–		–	1056	
301-0201-121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	402		1045		1045	–	1129
				–		–		–	84	
401-0107-502	Табличка-указатель	100 шт.	0,02	116289		2326		2326	–	2512
				–		–		–	186	
	Итого по смете					**4 853 959**				
	Локальная смета № 6-1-4. Выгреб 3 м3 насосной станции II-го подъема									
101-0104-105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,44	26,71	26,71	359	359	–	102	498
				–	10,57	–	142	–	37	
101-0104-113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	26,88	23,14	23,14	622	622	–	177	863
				–	9,15	–	246	–	64	
101-0102-308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,46	206,15	196,82	2981	2846	1	667	3940
				9,27	54,77	134	792	–	292	

102-0101-010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,03	351		9137		–	–	9868
				–		–		–	731	
101-0102-302	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,46	21,02	17,84	304	258	1	106	443
				3,11	7,05	45	102	–	33	
101-0101-308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,76	154,61	146,27	3519	3329	–	744	4604
				8,35	37,04	190	843	–	341	
101-0205-302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,12	2007,04	–	8269	–	–	5954	15361
				2007,04	–	8269	–	–	1138	
101-0205-502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,69	872,86	–	2348	–	–	1691	4362
				872,86	–	2348	–	–	323	
101-0104-402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,19	35,22	35,22	852	852	–	225	1163
				–	12,94	–	313	–	86	
101-0201-501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,19	161,43	76,31	3905	1846	–	2097	6482
				85,12	35,26	2059	853	–	480	

101-0104-105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
		м3 грунта	13,44	26,71	26,71	359	359	–	102	498
				–	10,57	–	142	–	37	
101-0104-113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
		м3 грунта	13,44	23,14	23,14	311	311	–	89	432
				–	9,15	–	123	–	32	
123-0601-105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %									
		м3 конструкций колодца	2,1	32004,29	7187,62	67209	15094	27075	30903	105961
				11923,81	2940,48	25040	6175	–	7849	
104-0301-103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		шт.	1	10306		10306		10306	–	11130
				–		–		–	824	
104-0301-201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
				–		–		–	452	
104-0301-115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		шт.	1	19223		19223		19223	–	20761

				–		–		–	1538	
04-0301-15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19223		19223		19223	–	20761
				–		–		–	1538	
104-0302-113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	–	33165
				–		–		–	2457	
104-0302-103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
				–		–		–	2323	
113-0816-203	Прокладки уплотнительные ПРП-40 ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	23654		1561		1561	–	1686
				–		–		–	125	
106-0304-501	Стремянка С2	т	0,01708	699909		11954		11954	–	12910
				–		–		–	956	
303-0101-308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736		18736		18736	–	20235
				–		–		–	1499	
106-0301-407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00764	900654,45	1308,9	6881	10	5003	1704	9272
				244502,62	523,56	1868	4	–	687	

108-0101-307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	876,17	19,83	10514	238	6908	3162	14770
				280,67	2,67	3368	32	–	1094	
108-0101-202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	5656,6	1745,28	2998	925	1608	801	4103
				877,36	747,17	465	396	–	304	
106-0101-101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,53	21632,08	1096,23	11465	581	10210	731	13172
				1271,7	243,4	674	129	–	976	
122-0101-103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	1890625	91250	3025	146	2282	636	3954
				373125	28125	597	45	–	293	
120-0701-103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3907	44	3907	44	3247	616	4885
				616	13	616	13	–	362	
	Итого по смете					**362 748**				

Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка

101-0102-202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	772,8	82,19	74,95	63513	57918	54	25036	95633
				7,17	37,82	5541	29231	–	7084	

102-0102-010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1391,04	238		331068		–	–	357553
				–		–		–	26485	
101-0105-306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	442	196,3	192,69	86763	85168	–	19662	114939
				3,61	58,18	1595	25714	–	8514	
101-0201-101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	442	76,85	76,85	33969	33969	–	9438	46880
				–	29,66	–	13108	–	3473	
101-0201-107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	442	7,31	7,31	3232	3232	–	700	4247
				–	2,2	–	972	–	315	
	Итого по смете					**619 252**				

Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство и озеленение

аздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов, площадок, дорожек

111-0101-201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	176	5678,73	997,06	999456	175483	280893	577201	1702790
				3085,68	403,2	543080	70964	–	126133	

27-0401-04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	387,2	6047,75	1583,62	2341687	613178	1643703	241804	2790170
				219,02	359,21	84806	139087	–	206679	
27-0602-01	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,144	165171,33	1798,95	188956	2058	186898	1151	205316
				–	931,82	–	1066	–	15209	
27-0602-01	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1760	1745,84	126,25	3072686	222197	2771010	144718	3474796
				45,16	30,98	79479	54519	–	257392	
127-0602-01	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1760	393,45	0,04	692467	76	691965	460	748361
				0,24	–	426	–	–	55434	
127-0201-02	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	475	1955,9	31,66	929054	15040	547651	401955	1437490
				771,29	12,25	366363	5818	–	106481	
104-0508-01	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,62	39900		304038		304038	–	328361
				–		–		–	24323	
	Итого по разделу 1					**10 687 284**				

аздел 2 Озеленение										
47-0104-06	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	177	634,91	–	112379	–	–	98894	228175
				634,91	–	112379	–	–	16902	
47-0105-01	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	177	1373,81	154,14	243164	27283	20575	177522	454341
				1103,42	36,29	195306	6423	–	33655	
501-0203-207	Тополь казахстанский, без кома, высотой более 1 м до 2 м	шт.	177	7126		1261302		1261302	–	1362206
				–		–		–	100904	
	Итого по разделу 2					**2 044 722**				
аздел 3 Противопожарный щит и ящик для песка										
110-0111-301	Щит. Установка НР = 90 %	изделие	1	1199	106	1199	106	419	653	2000
				674	52	674	52	–	148	
107-0201-201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	53013		1166		1166	–	1259
				–		–		–	93	
107-0601-101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,027	115574		3120		3120	–	3370
				–		–		–	250	

I15-0403-I01	Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	479,6	1,6	1199	4	450	598	1941
				298	0,8	745	2	–	144	
I10-0111-301	Ящик. Установка НР = 90 %	изделие	1	1199	106	1199	106	419	653	2000
				674	52	674	52	–	148	
I07-0201-201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	53013		954		954	–	1030
				–		–		–	76	
I07-0601-I01	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,042	115574		4854		4854	–	5242
				–		–		–	388	
I13-0211-501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
				–		–		–	47	
I15-0403-I01	Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,32	479,7	1,5	2552	8	958	1273	4131
				298,12	0,94	1586	5	–	306	
	Итого по разделу 3					**21 610**				

аздел 4 Мусоросборник емкостью 500 л.

108-0101- 202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,45	5657,78	1746,67	2546	786	1365	680	3484
				877,78	746,67	395	336	–	258	
106-0101- 114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	21815,56	1185,56	19634	1067	17585	1117	22411
				1091,11	273,33	982	246	–	1660	
107-0111- 111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	3	3256	1087,67	9768	3263	865	8089	19286
				1880	405	5640	1215	–	1429	
105-0206- 302	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1808	280750		50760		50760	–	54821
				–		–		–	4061	
105-0201- 502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0464	255067		11835		11835	–	12782
				–		–		–	947	
105-0108- 708	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2	1863		17140		17140	–	18511
				–		–		–	1371	

109-0701-125	Мусоросборник. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,07	186171,43	11500	13032	805	373	8258	22993
				169342,86	1628,57	11854	114	–	1703	
105-0101-402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06	265394		15924		15924	–	17198
				–		–		–	1274	
105-0101-401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005	269398		1347		1347	–	1455
				–		–		–	108	
105-0201-501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0054	267306		1443		1443	–	1558
				–		–		–	115	
105-0106-401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	281171		1125		1125	–	1215
				–		–		–	90	
113-0201-315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,166	187		31		31	–	33

				–		–		–	2	
I13-0301-406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,99	100,75	2,51	402	10	212	126	570
				45,11	0,5	180	2	–	42	
I13-0301-406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	3,99	72,18	3,51	288	14	64	146	469
				52,63	0,5	210	2	–	35	
	Итого по разделу 4					**176 786**				
	Итого по смете					**12 930 402**				
	Итого по Акту					**45 241 367**				
ДЗ РК 8.04-5-015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)		904 827,34			46 146 194,31				
ДЗ РК 8.04-5-015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)		4 624 298,00			50 770 492,31				
Н ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 015 409,85			51 785 902,16				
	Оборудование		4 761 516,00			56 547 418,16				
риложение 1 Прогнозу социально-экономическог	2020 г. - 50% (Иинф = 1,000)					28 273 709,08				

развития еспублики азахстан на 020-2024	2021 г. - 50% (Иинф = 1,002)		28 330 256,50
алоговый одекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	6 792 475,87	
	Всего по сметному расчету		**63 396 441,44**
	Скидка (10%)	6 339 644,14	
	Итого со скидкой		**57 056 797,30**
	Итого к оплате за минусом Протокола соглашения	4 989 125,00	**52 067 672,30**

аказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кулмуханов А.С.

ехнадзор: ТОО "САПА СЗ"

Абишев Н.А.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.