Форма-3
19.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел оразования Шардаринского района" акимата Шардаринского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "RAM-Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис СК"
Договор: Доп согл №19 от 17.07.2019 года к договору №151 от 15.10.2018 года
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания общей средней школы №1 им М.Ауезова по ул. Г.Муратбаева, б/н в городе Шардара, Туркестанской области"

СПРАВКА №4
Стоимость выполненных работ
за август месяц 2019 год

№ п/п	Наименование объекта комплексов раб	Стомость выполненных работ, тенге					
		С начало строительства		с начало года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	106 999 999,00	119 839 998,88	94 697 320,43	106 060 998,88	29 263 004,36	32 774 564,88
	в т.ч. Оборудование	0,00		0,00		0	
	Итого затраты подрядчика	106 999 999,00	119 839 998,88	94 697 320,43	106 060 998,88	29 263 004,36	32 774 564,88
	Всего к оплате:	106 999 999,00	119 839 998,88	94 697 320,43	106 060 998,88	29 263 004,36	32 774 564,88

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ Бердалиева А.М.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "RAM-Holding"
_____ Раев М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Құрылыс-севис СК"
_____ Жанжігіт А.Қ.

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания общей средней школы №1 им. М.Ауезова по ул.Г.Муратбаева, б/н в городе Шардара, Туркестанская область**

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2019 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" акимата Шардаринского района.
ИНЖЕНЕР: ТОО "RAM-Holding"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-сервис СК"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета №2-1-1. Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА (АС-25)								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА (АС-28)								
1	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	0,0054	1151,44	69,54	6	--	3	0,85	--
		м2		705,08	52,02	4	--	54,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*471,28*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,82*		*1*				
		Сметная стоимость				*9*				
2	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	611,08	486,07	3,71	297031	2266	134214	0,45	274
		м2		354,27	1,78	216485	1087	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*219,63*		*134214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,46*		*34500*				
		Сметная стоимость				*465745*				
3	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	176,642	617,66	2,64	109105	466	47234	0,54	95
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	76057	223	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*267,40*		*47234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,80*		*12507*				
		Сметная стоимость				*168846*				
4	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,016	2482,86	36,52	5005	74	2132	2,06	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	3399	39	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1057,54*		*2132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*571*				
		Сметная стоимость				*7708*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2,016	779,82	38,66	1572	78	595	0,52	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	885	63	54,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*295,13*		*595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,00*		*173*				
		Сметная стоимость				*2340*				
6	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,016	486,07	3,71	980	7	443	0,45	1
		м2		354,27	1,78	714	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*219,63*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,46*		*114*				
		Сметная стоимость				*1537*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			646185				
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2-ГО ЭТАЖА Дв-1(1шт)(АС-32)								
7	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,02145	329953,19	--	7077	--	255	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,31*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27346,52*		*587*				
		Сметная стоимость				*7918*				
8	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02656	364882,58	--	9691	--	349	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13135,77*		*349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30241,47*		*803*				
		Сметная стоимость				*10843*				
9	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	3,15	322,33	4,92	1015	15	685	0,40	1
		м2 поверхности		317,41	2,33	1000	7	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,31*		*685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,17*		*136*				
		Сметная стоимость				*1836*				
10	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,1575	17165,82	--	2704	--	97	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*617,97*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1422,70*		*224*				
		Сметная стоимость				*3025*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	3,15	4499,58	8,87	14174	28	4005	2,13	7
		м2 поверхности		1722,28	2,33	5425	7	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*1271,52*		*4005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,69*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19634*				
12	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шарнир	6	280,78	--	1685	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*140*				
		Сметная стоимость				*1885*				
13	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*131*				
		Сметная стоимость				*1762*				
14	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,18*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*81*				
		Сметная стоимость				*1093*				
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,15	139,18	2,08	438	7	86	0,05	--
		м2		39,19	0,42	123	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*42*				
		Сметная стоимость				*566*				
16	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,45	2841,30	138,51	1279	62	406	1,59	1
		м2		1225,35	66,21	551	30	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*135*				
		Сметная стоимость				*1820*				
17	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,45	11626,66	--	5232	--	188	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,56*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963,62*		*434*				
		Сметная стоимость				*5854*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2-ГО ЭТАЖА Дв-2(1шт)(АС-33)								
18	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж								
		т конструкций	0,108064	76318,88	3939,56	8247	426	5233	94,42	10
				70929,27	1470,76	7665	159	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*48426,40*		*5233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9979,62*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14559*				
19	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								
		т	0,05233	345850,53	--	18098	--	652	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*1500*				
		Сметная стоимость				*20250*				
20	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
		т	0,02175	329953,19	--	7176	--	258	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,31*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27346,52*		*595*				
		Сметная стоимость				*8029*				
21	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,02796	364882,58	--	10202	--	367	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13135,77*		*367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30241,47*		*846*				
		Сметная стоимость				*11415*				
22	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм								
		м2 поверхности	3,055	322,33	4,92	985	15	664	0,40	1
				317,41	2,33	970	7	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,31*		*664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,17*		*132*				
		Сметная стоимость				*1781*				
23	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012								
		м3	0,15275	17165,82	--	2622	--	94	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*617,97*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1422,70*		*217*				
		Сметная стоимость				*2934*				
24	11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм								
		м2 поверхности	3,055	4499,58	8,87	13746	27	3884	2,13	6
				1722,28	2,33	5262	7	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*1271,52*		*3884*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,69*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19041*				
25	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шарнир**								
		шт.	6	280,78	--	1685	--	61	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*140*				
		Сметная стоимость				*1885*				
26	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**								
		шт.	2	787,44	--	1575	--	57	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*131*				
		Сметная стоимость				*1762*				
27	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**								
		шт.	1	977,29	--	977	--	35	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,18*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*81*				
		Сметная стоимость				*1093*				
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ 2-ГО ЭТАЖА (АС-31)								
28	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**								
		м2 проемов	3,49	1613,90	323,29	5633	1128	2047	0,92	3
				763,20	89,53	2664	312	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*586,39*		*2047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*614*				
		Сметная стоимость				*8294*				
29	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**								
		м2	3,49	8490,88	--	29633	--	1067	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,67*		*1067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*703,72*		*2456*				
		Сметная стоимость				*33156*				
30	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**								
		пара	1	4072,21	--	4072	--	147	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*338*				
		Сметная стоимость				*4556*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184992				

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 3-ГО ЭТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ 3-ГО ЭТАЖА (АС-37)								
31	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
		м2 проемов	8,7	2015,56	417,41	17535	3631	5743	1,03	9
				836,93	111,39	7281	969	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*660,07*		*5743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*1862*				
		Сметная стоимость				*25140*				
32	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
		м2 проемов	41,14	1613,90	323,29	66396	13300	24124	0,92	38
				763,20	89,53	31398	3683	59,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*586,39*		*24124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*7242*				
		Сметная стоимость				*97762*				
33	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	1,8	9197,28	--	16555	--	596	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*331,10*		*596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*762,27*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18523*				
34	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	10,47	8490,88	--	88900	--	3200	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,67*		*3200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*703,72*		*7368*				
		Сметная стоимость				*99468*				
35	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	6,9	8488,60	--	58571	--	2109	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,59*		*2109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*703,54*		*4854*				
		Сметная стоимость				*65534*				
36	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	27,6	8490,88	--	234348	--	8437	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,67*		*8437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*703,72*		*19423*				
		Сметная стоимость				*262207*				
37	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	3,07	7993,64	--	24540	--	883	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*287,77*		*883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,51*		*2034*				
		Сметная стоимость				*27457*				
38	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	16	4072,21	--	65155	--	2346	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,60*		*2346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*5400*				
		Сметная стоимость				*72901*				
39	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	4,8	2841,30	138,51	13638	665	4332	1,59	8
		м2		1225,35	66,21	5882	318	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*902,45*		*4332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,50*		*1438*				
		Сметная стоимость				*19407*				
40	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	4,8	11626,66	--	55808	--	2009	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,56*		*2009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963,62*		*4625*				
		Сметная стоимость				*62442*				
		ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА (АС-38)								
		Дет.55 Покрытие-дощатое								
41	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	870,1407	709,51	9,07	617373	7894	177390	0,37	322
		м2		278,19	4,45	242063	3869	60,9	--	4
		Накладные расходы -		*203,86*		*177390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*63581*				
		Сметная стоимость				*858344*				
42	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	870,1407	4217,77	40,27	3670053	35037	427494	0,69	601
		м2 покрытия		519,23	18,80	451800	16358	60,9	0,02	16
		Накладные расходы -		*491,29*		*427494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*327804*				
		Сметная стоимость				*4425351*				
43	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	931,05055	284,49	1,79	264873	1666	48857	0,09	82
		м плинтусов		66,09	0,85	61534	790	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*48857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*25098*				
		Сметная стоимость				*338829*				
44	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	870,1407	623,26	2,81	542324	2449	232441	0,54	467
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	373857	1178	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*267,13*		*232441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,23*		*61981*				
		Сметная стоимость				*836747*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7210114				

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ БЛОКА №1 (АС-48)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Покрытие гидроизоляционной прокладкой ТАК**								
			143,2	113,89	0,22	16308	32	10307	0,14	20
		м2		101,78	0,11	14576	15	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*71,97*		*10307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,87*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28744*				
46	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**								
			153,2	213,11	2,16	32649	330	3703	0,03	5
		м2		25,71	0,92	3939	141	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*3703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*2908*				
		Сметная стоимость				*39260*				
		Устройство водосточной системы (АС-51)								
47	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Желоб водосточный**								
			27	1094,42	--	29549	--	1064	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*1064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,71*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33062*				
48	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей**								
			40	1129,60	68,79	45184	2752	25804	1,33	53
		м		1014,84	19,60	40594	784	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*645,09*		*25804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,98*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76667*				
49	21-100102-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Труба водосточная**								
			40	954,06	--	38162	--	1374	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,35*		*1374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,07*		*3163*				
		Сметная стоимость				*42699*				
50	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Колено**								
			6	1525,50	--	9153	--	330	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,92*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,43*		*759*				
		Сметная стоимость				*10241*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	21-100102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Воронка расширительная	6	421,10	--	2527	--	91	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,16*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2827*				
52	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба	45	337,01	--	15165	--	546	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16968*				
53	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы	36	337,01	--	12132	--	437	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*1006*				
		Сметная стоимость				*13574*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			264043				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ БЛОКА №2								
54	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Покрытие гидроизоляционной прокладкой ТАК	2740	113,89	0,22	312047	613	197209	0,14	388
		м2		101,78	0,11	278890	290	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*71,97*		*197209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,87*		*40741*				
		Сметная стоимость				*549997*				
55	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость прокладки Т.А.К.	3425	216,27	--	740725	--	26666	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*26666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*61391*				
		Сметная стоимость				*828782*				
56	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2740	4524,42	76,30	12396904	209073	2876177	1,97	5388
		м2		1496,01	21,72	4099081	59522	56,4	0,02	53
		Накладные расходы -		*1049,70*		*2876177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,93*		*1221846*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16494927*				
57	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	11,528	20569,74	--	237128	--	8537	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*8537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*19653*				
		Сметная стоимость				*265318*				
58	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА**	0,7	20569,74	--	14399	--	518	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*1193*				
		Сметная стоимость				*16111*				
59	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	2740	213,11	2,16	583927	5909	66226	0,03	91
		м2		25,71	0,92	70443	2523	59,8	--	2
		Накладные расходы -		*24,17*		*66226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*52012*				
		Сметная стоимость				*702165*				
60	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта**	8,28	31498,02	--	260804	--	9389	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*9389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*21615*				
		Сметная стоимость				*291808*				
61	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	285,52	662,82	1,97	189249	561	86305	0,61	175
		м2 окрашиваемой поверхности		489,45	0,94	139748	269	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*302,27*		*86305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,21*		*22044*				
		Сметная стоимость				*297598*				
62	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Установка снегозадержателя**	125	79,71	20,12	9963	2515	4588	0,07	8
		м		52,95	4,96	6619	620	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*36,70*		*4588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15715*				
63	21-100102-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	125	609,36	--	76170	--	2742	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*2742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,50*		*6313*				
		Сметная стоимость				*85225*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	270	762,48	--	205870	--	7411	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,45*		*7411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,19*		*17062*				
		Сметная стоимость				*230344*				
65	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок	40	34,98	4,04	1399	162	824	0,04	2
		м		29,64	1,56	1186	62	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,59*		*824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
66	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 29мм II сорта	0,44	31498,02	--	13859	--	499	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15507*				
67	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,44	6110,77	46,49	2689	20	288	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	300	9	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*238*				
		Сметная стоимость				*3215*				
		Слуховые окна-4 шт								
68	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	4	6209,66	681,75	24839	2727	14588	6,99	28
		шт		5252,74	273,05	21011	1092	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3646,93*		*14588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*788,53*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42581*				
69	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	0,18	26033,88	--	4686	--	169	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*388*				
		Сметная стоимость				*5243*				
70	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	0,0188	26033,88	--	489	--	18	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*41*				
		Сметная стоимость				*547*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил	0,452	26033,88	--	11767	--	424	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*975*				
		Сметная стоимость				*13166*				
72	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	0,048	26033,88	--	1250	--	45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*104*				
		Сметная стоимость				*1399*				
73	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	0,204	26033,88	--	5311	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*937,22*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*440*				
		Сметная стоимость				*5942*				
74	21-070201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	0,144	28792,98	--	4146	--	149	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1036,55*		*149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2386,36*		*344*				
		Сметная стоимость				*4639*				
75	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,0468	6012,47	37,19	6294	39	622	0,78	1
		м3		593,39	15,87	621	17	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*593,90*		*622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,51*		*553*				
		Сметная стоимость				*7469*				
76	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховыхокон металлочерепицей	14	4099,25	61,04	57389	855	11418	1,48	21
		м2		1125,91	17,38	15763	243	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*815,60*		*11418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,19*		*5505*				
		Сметная стоимость				*74312*				
77	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,12	7276,41	--	29979	--	1079	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*1079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*2485*				
		Сметная стоимость				*33543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,96	1241,29	11,00	2433	22	271	0,22	--
		м2		161,52	3,65	317	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*138,46*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,38*		*216*				
		Сметная стоимость				*2921*				
79	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
80	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА Л-1	0,084	66541,95	844,29	5590	71	1216	25,88	2
		м3		19110,76	381,68	1605	32	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*1216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*544*				
		Сметная стоимость				*7350*				
81	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,084	6811,38	33,61	572	3	108	2,16	--
		м3		1666,66	14,17	140	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*54*				
		Сметная стоимость				*734*				
		Устройство водосточной системы (АС-54)								
82	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство подвесных желобов	357	1755,33	8,96	626653	3200	73250	0,32	114
		м		240,17	2,83	85742	1011	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*205,18*		*73250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,84*		*55992*				
		Сметная стоимость				*755895*				
83	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный	357	1094,42	--	390708	--	14065	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*14065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,71*		*32382*				
		Сметная стоимость				*437155*				
84	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	280	1129,60	68,79	316288	19262	180626	1,33	374
		м		1014,84	19,60	284155	5488	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*645,09*		*180626*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,98*		*39753*				
		Сметная стоимость				*536667*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	21-100102-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная								
		м	280	954,06	--	267137	--	9617	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*		*9617*				
		Сметная стоимость		*79,07*		*22140*				
						298894				
86	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Колено								
		шт	56	1525,50	--	85428	--	3075	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,92*		*3075*				
		Сметная стоимость		*126,43*		*7080*				
						95584				
87	21-100102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Воронка расширительная								
		шт	28	421,10	--	11791	--	424	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*424*				
		Сметная стоимость		*34,90*		*977*				
						13193				
88	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба								
		шт	280	337,01	--	94363	--	3397	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,13*		*3397*				
		Сметная стоимость		*27,93*		*7821*				
						105581				
89	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы								
		шт	280	337,01	--	94363	--	3397	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,13*		*3397*				
		Сметная стоимость		*27,93*		*7821*				
						105581				
90	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Угол желоба								
		шт	8	1525,50	--	12204	--	439	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,92*		*439*				
				126,43		*1011*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13655*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22508026				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30813360				
		смета №2-1-4. Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды В1								
1	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	2	820,17	9,63	1640	19	1077	0,94	2
		м трубопровода		809,18	3,82	1618	8	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*538,26*		*1077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,67*		*217*				
		Сметная стоимость				*2934*				
2	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка	10	820,17	9,63	8202	96	5383	0,94	9
		м трубопровода		809,18	3,82	8092	38	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*538,26*		*5383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,67*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14671*				
3	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	337	55,50	2,06	18704	695	11501	0,05	17
		м трубопровода		51,35	--	17304	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,13*		*11501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32622*				
4	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	12	621,61	0,13	7459	2	4727	0,70	8
		шт.		593,72	--	7125	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*393,89*		*4727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,24*		*975*				
		Сметная стоимость				*13161*				
5	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	20317,06	--	40634	--	1781	0,30	1
		кран		254,45	--	509	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*890,64*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1696,62*		*3393*				
		Сметная стоимость				*45809*				
6	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	9	6856,10	295,65	61705	2661	39691	7,87	71
		комплект		6520,53	132,85	58685	1196	60,4	0,15	1
		Накладные расходы -		*4410,13*		*39691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,30*		*8112*				
		Сметная стоимость				*109508*				
7	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	9	28103,00	--	252927	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1011,71*		*9105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2329,18*		*20963*				
		Сметная стоимость				*282995*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	51-040106-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003								
		шт.	1	49308,00	--	49308	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1775,09*		*1775*				
		Сметная стоимость		*4086,65*		*4087*				
9	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200(219Х6) мм. Прокладка ГИЛЬЗ				*55170*				
		м трубопровода	2	9257,35	110,27	18515	221	2434	1,66	3
		Накладные расходы -		1392,18	19,86	2784	40	60,4	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1216,84*		*2434*				
		Сметная стоимость		*837,94*		*1676*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*22625*				
						579493				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
10	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	59,9	819,63	9,59	49096	574	32240	0,94	56
		Накладные расходы -		809,18	3,82	48470	229	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,24*		*32240*				
		Сметная стоимость		*108,63*		*6507*				
11	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009				*87843*				
		м	57,3842	399,03	--	22898	--	824	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,37*		*824*				
		Сметная стоимость		*33,07*		*1898*				
12	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005				*25620*				
		шт.	36	765,36	--	27553	--	992	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,55*		*992*				
		Сметная стоимость		*63,43*		*2284*				
13	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*30828*				
		шт.	50	7,29	--	365	--	13	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,26*		*13*				
		Сметная стоимость		*0,60*		*30*				
14	23-020501-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009				*408*				
			36	566,56	--	20396	--	734	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,40*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,96*		*1690*				
		Сметная стоимость				*22821*				
15	23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	24	1039,30	--	24943	--	898	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,41*		*898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,14*		*2067*				
		Сметная стоимость				*27908*				
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	59,9	55,50	2,06	3324	123	2044	0,05	3
		м трубопровода		51,35	--	3076	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,13*		*2044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*		*429*				
		Сметная стоимость				*5798*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			201227				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			780720				

смета №6-1. Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода

1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	600,82919	92,24	84,34	55422	50673	15365	0,01	7
		м3 грунта		7,90	28,44	4749	17088	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*25,57*		*15365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*5663*				
		Сметная стоимость				*76450*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	18,582346	1364,90	--	25363	--	16442	1,85	34
		м3 грунта		1364,90	--	25363	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*884,83*		*16442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,98*		*3344*				
		Сметная стоимость				*45150*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	31,838337	594,22	--	18919	--	12265	0,89	28
		м3 грунта		594,22	--	18919	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*385,22*		*12265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,36*		*2495*				
		Сметная стоимость				*33679*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	560,03573	22,10	22,10	12378	12378	3145	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	4409	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*5,62*		*3145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*1242*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16765*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	560,03573	119,35	50,94	66839	28527	33498	0,11	60
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	38312	12469	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*59,81*		*33498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,33*		*8027*				
		Сметная стоимость				*108364*				
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	10,537469	31,53	31,53	332	332	84	--	--
		м3		--	11,23	--	118	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*33*				
		Сметная стоимость				*450*				
		Трубопроводы								
7	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,005	282468,14	42397,57	1412	212	844	253,00	1
		км трубопровода		230933,34	15548,42	1155	78	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*168744,37*		*844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36097,00*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
8	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	5,02	1019,13	--	5116	--	184	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,69*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,47*		*424*				
		Сметная стоимость				*5724*				
9	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,005	794915,70	27653,45	3975	138	685	203,00	1
		км трубопровода		168191,59	424,40	841	2	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*137097,07*		*685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74561,02*		*373*				
		Сметная стоимость				*5033*				
10	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,175	41104,60	--	7193	--	4615	51,50	9
		км трубопровода		38689,38	--	6771	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26370,81*		*4615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5398,03*		*945*				
		Сметная стоимость				*12753*				
11	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,008	807929,85	325170,02	6463	2601	2880	441,00	4
		км трубопровода		402535,98	111738,00	3220	894	62,1	115,86	1
		Накладные расходы -		*359946,72*		*2880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93430,13*		*747*				
		Сметная стоимость				*10090*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	8	9593,05	--	76744	--	2763	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,35*		*2763*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*795,07*		*6361*				
		Сметная стоимость				*85867*				
13	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,008	3294395,27	167381,95	26355	1339	2479	323,00	3
		км трубопровода		267615,19	29756,50	2141	238	62,1	26,27	--
		Накладные расходы -		*309914,09*		*2479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288344,75*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31141*				
14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр полиэтиленовой трубы	8	871,07	13,16	6969	105	3943	0,84	7
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	5727	12	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*492,84*		*3943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,11*		*873*				
		Сметная стоимость				*11785*				
15	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка	0,0008	392905,99	144451,61	314	116	164	306,00	--
		км трубопровода		247716,18	48571,56	198	39	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*204763,11*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47813,53*		*38*				
		Сметная стоимость				*516*				
16	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,8	8268,71	--	6615	--	238	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*297,67*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685,31*		*548*				
		Сметная стоимость				*7401*				
17	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ	0,0004	392905,99	144451,61	157	58	82	306,00	--
		км		247716,18	48571,56	99	19	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*204763,11*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47813,53*		*19*				
		Сметная стоимость				*258*				
18	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	10474,26	--	4190	--	151	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,07*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,11*		*347*				
		Сметная стоимость				*4688*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	7	712,77	68,64	4989	481	2819	0,60	4
		фланец		586,05	--	4102	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*402,70*		*2819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,24*		*625*				
		Сметная стоимость				*8433*				
20	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	1176,75	--	8237	--	297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,36*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*683*				
		Сметная стоимость				*9216*				
21	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	3	712,77	68,64	2138	206	1208	0,60	2
		фланец		586,05	--	1758	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*402,70*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,24*		*268*				
		Сметная стоимость				*3614*				
22	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	2107,27	--	6322	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,86*		*228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,65*		*524*				
		Сметная стоимость				*7074*				
23	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	2	2107,27	--	4215	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,86*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,65*		*349*				
		Сметная стоимость				*4716*				
24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851,58	520,37	1703	1041	706	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*353,18*		*706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,38*		*193*				
		Сметная стоимость				*2602*				
25	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	911,47	--	1823	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,81*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,54*		*151*				
		Сметная стоимость				*2040*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ								
			2	1176,75	--	2354	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,36*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*195*				
		Сметная стоимость				*2634*				
27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			2	851,58	520,37	1703	1041	706	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*353,18*		*706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,38*		*193*				
		Сметная стоимость				*2602*				
28	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	613,15	--	1226	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,07*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,82*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
29	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0033	615369,94	292194,45	2031	964	917	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1008	303	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*277730,13*		*917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71448,01*		*236*				
		Сметная стоимость				*3183*				
30	23-020101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			2	718,20	--	1436	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,86*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,52*		*119*				
		Сметная стоимость				*1607*				
31	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			1	578,90	--	579	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,84*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,98*		*48*				
		Сметная стоимость				*648*				
32	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	301,03	--	602	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,84*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройника с пожарной подставкой	0,033	939392,32	292194,45	31000	9642	9550	312,70	10
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	10079	3030	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*289394,94*		*9550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98302,98*		*3244*				
		Сметная стоимость				*43794*				
34	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	1	2011,89	116,57	2012	117	983	1,82	2
		шт		1367,28	48,20	1367	48	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*983,08*		*983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,60*		*240*				
		Сметная стоимость				*3235*				
35	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	1	55615,10	--	55615	--	2002	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2002,14*		*2002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4609,38*		*4609*				
		Сметная стоимость				*62227*				
36	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	1	617,18	--	617	--	346	0,69	1
		шт.		518,36	--	518	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*346,04*		*346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,06*		*77*				
		Сметная стоимость				*1040*				
37	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Указатель ГОСТ 8442-65	0,01	105364,98	--	1054	--	38	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3793,14*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8732,65*		*87*				
		Сметная стоимость				*1179*				
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	851,58	520,37	2555	1561	1060	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	994	510	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*353,18*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,38*		*289*				
		Сметная стоимость				*3904*				
39	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1072,29	--	3217	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,60*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,87*		*267*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3599*				
40	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б9бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	1	1624,42	--	1624	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,48*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,63*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
41	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,27	19584,50	703,65	5288	190	713	4,90	1
		м3		3681,13	169,23	994	46	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2639,69*		*713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1777,94*		*480*				
		Сметная стоимость				*6481*				
42	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	1	2704,66	1356,31	2705	1356	1174	1,30	1
		врезка		1219,54	454,70	1220	455	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1174,50*		*1174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,33*		*310*				
		Сметная стоимость				*4190*				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
43	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	1	12135,40	353,80	12135	354	4738	8,50	9
		узел		6800,17	73,64	6800	74	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*4738,12*		*4738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,88*		*1350*				
		Сметная стоимость				*18223*				
44	23-040501-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	3	1690,43	--	5071	--	183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,86*		*183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,10*		*420*				
		Сметная стоимость				*5674*				
45	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	0,2	1133,28	--	227	--	8	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,80*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,93*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				
46	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	2	301,03	--	602	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,84*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*674*				
47	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32								
		шт.	1	17780,02	--	17780	--	640	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*640,08*		*640*				
		Сметная стоимость		*1473,61*		*1474*				
48	23-020101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*19894*				
		шт.	2	718,20	--	1436	--	52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,86*		*52*				
		Сметная стоимость		*59,52*		*119*				
49	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*1607*				
		шт.	2	228,05	--	456	--	16	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,21*		*16*				
		Сметная стоимость		*18,90*		*38*				
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка				*510*				
		фильтр	1	15433,31	123,30	15433	123	973	0,77	1
		Накладные расходы -		640,04	27,10	640	27	60,4	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,06*		*973*				
		Сметная стоимость		*1312,51*		*1313*				
51	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*17719*				
		м	1,4	1019,13	--	1427	--	51	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,69*		*51*				
		Сметная стоимость		*84,47*		*118*				
52	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				*1597*				
		км трубопровода	0,0014	794915,70	27653,45	1113	39	192	203,00	--
		Накладные расходы -		168191,59	424,40	235	1	62,1	0,40	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137097,07*		*192*				
		Сметная стоимость		*74561,02*		*104*				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ				*1409*				
53	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной 9см								
			1,44	1942,17	807,19	2797	1162	1422	1,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции		1134,99	333,54	1634	480	60,3	0,39	1
		Накладные расходы -		*987,32*		*1422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*337*				
		Сметная стоимость				*4556*				
54	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка толщиной 22см**	3,52	234,20	153,79	824	541	281	0,12	--
		м3 конструкции		80,41	33,93	283	119	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*79,86*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,13*		*88*				
		Сметная стоимость				*1194*				
55	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	16	269,59	69,85	4314	1118	513	0,02	--
		м2		16,99	18,79	272	301	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*32,05*		*513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,13*		*386*				
		Сметная стоимость				*5213*				
56	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10см**	16	240,08	61,11	3841	978	561	0,04	1
		м2		26,29	16,00	421	256	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,06*		*561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,01*		*352*				
		Сметная стоимость				*4754*				
57	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.5см**	16	1149,19	66,25	18387	1060	1131	0,03	1
		м2 покрытия		28,50	18,40	456	294	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*70,67*		*1131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,59*		*1561*				
		Сметная стоимость				*21079*				
58	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	16	264,34	0,03	4229	1	154	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	2	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*9,61*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*351*				
		Сметная стоимость				*4733*				
59	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	16	1292,34	66,40	20677	1062	1214	0,03	1
		м2		28,50	18,46	456	295	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*75,86*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,46*		*1751*				
		Сметная стоимость				*23642*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			773162				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1910,0623	92,24	84,34	176189	161093	48847	0,01	22
		м3 грунта		7,90	28,44	15096	54324	59,1	0,03	48
		Накладные расходы -		*25,57*		*48847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*18003*				
		Сметная стоимость				*243039*				
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	59,074092	1364,90	--	80630	--	52270	1,85	109
		м3 грунта		1364,90	--	80630	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*884,83*		*52270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,98*		*10632*				
		Сметная стоимость				*143533*				
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	109,72	594,22	--	65198	--	42266	0,89	97
		м3 грунта		594,22	--	65198	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*385,22*		*42266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,36*		*8597*				
		Сметная стоимость				*116062*				
63	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1755,3363	22,10	22,10	38795	38795	9858	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	13819	59,1	0,01	14
		Накладные расходы -		*5,62*		*9858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*3892*				
		Сметная стоимость				*52545*				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1755,3363	119,35	50,94	209495	89412	104995	0,11	190
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	120083	39082	59,1	0,03	46
		Накладные расходы -		*59,81*		*104995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,33*		*25159*				
		Сметная стоимость				*339649*				
65	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	61,880143	31,53	31,53	1951	1951	496	--	--
		м3		--	11,23	--	695	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*8,01*		*496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*196*				
		Сметная стоимость				*2643*				
		Трубопроводы								
66	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,422	296793,08	87943,67	125247	37112	66717	247,00	104
		км трубопровода		199953,91	29176,53	84381	12312	62,1	38,24	16
		Накладные расходы -		*158096,99*		*66717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36391,21*		*15357*				
		Сметная стоимость				*207321*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	23-010503-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	426,22	1060,32	--	451930	--	16269	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,17*		*16269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,88*		*37456*				
		Сметная стоимость				*505655*				
68	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1	15475,14	--	15475	--	9225	16,84	17
		врезка		13472,34	--	13472	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*9224,61*		*9225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1975,98*		*1976*				
		Сметная стоимость				*26676*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1000мм-4шт								
69	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	4,6	20434,12	6848,01	93997	31501	43817	13,87	64
		м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	51039	11808	62,1	2,38	11
		Накладные расходы -		*9525,38*		*43817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2396,76*		*11025*				
		Сметная стоимость				*148839*				
70	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	1,44	13682,28	--	19702	--	709	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,56*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,99*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22044*				
71	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	4	8064,11	--	32256	--	1161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,31*		*1161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*668,35*		*2673*				
		Сметная стоимость				*36091*				
72	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	4	7375,71	--	29503	--	1062	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,53*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*611,30*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33010*				
73	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	8921,95	--	26766	--	964	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*321,19*		*964*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739,45*		*2218*				
		Сметная стоимость				*29948*				
74	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	5709,36	--	11419	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*205,54*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,19*		*946*				
		Сметная стоимость				*12776*				
75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	--	5595	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,35*		*201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,92*		*464*				
		Сметная стоимость				*6260*				
76	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	1997,18	--	7989	--	288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,90*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,53*		*662*				
		Сметная стоимость				*8939*				
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1500мм-14шт								
77	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	26,7	22902,82	4566,84	611505	121935	185213	9,66	258
		м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	206236	47432	62,1	1,73	46
		Накладные расходы -		*6936,82*		*185213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2387,17*		*63737*				
		Сметная стоимость				*860456*				
78	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	6,4	13682,28	--	87567	--	3152	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,56*		*3152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,99*		*7258*				
		Сметная стоимость				*97977*				
79	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	14	13863,20	--	194085	--	6987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*499,08*		*6987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,98*		*16086*				
		Сметная стоимость				*217158*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	14	14924,06	--	208937	--	7522	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,27*		*7522*				
		Сметная стоимость		*1236,91*		*17317*				
81	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
		шт.	14	12963,75	--	181493	--	6534	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,69*		*6534*				
		Сметная стоимость		*1074,44*		*15042*				
82	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	13	8165,53	--	106152	--	3821	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,96*		*3821*				
		Сметная стоимость		*676,76*		*8798*				
83	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	6	1997,18	--	11983	--	431	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*431*				
		Сметная стоимость		*165,53*		*993*				
84	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	3435,03	--	3435	--	124	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,66*		*124*				
		Сметная стоимость		*284,70*		*285*				
85	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	2	5709,36	--	11419	--	411	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,54*		*411*				
		Сметная стоимость		*473,19*		*946*				
86	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			14	1398,65	--	19581	--	705	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,35*		*705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,92*		*1623*				
		Сметная стоимость				*21909*				
87	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка горловины колодцев	0,1894737	18272,26	1305,31	3462	247	590	5,95	1
		м3 кладки		4356,89	305,34	826	58	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3111,48*		*590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1710,70*		*324*				
		Сметная стоимость				*4376*				
88	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	14	3337,31	--	46722	--	1682	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,14*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,60*		*3872*				
		Сметная стоимость				*52276*				
89	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	0,2753	299949,74	--	82576	--	2973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10798,19*		*2973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*6844*				
		Сметная стоимость				*92393*				
90	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	14,418	19100,74	6,26	275394	90	33872	3,66	53
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	37972	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2349,27*		*33872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,00*		*24741*				
		Сметная стоимость				*334007*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4201223				
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
91	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. ДЕМОНТАЖ	0,205	110821,08	25805,76	22718	5290	13149	173,00	35
		км трубопровода		85015,31	8481,85	17428	1739	62,1	18,65	4
		Накладные расходы -		*64141,52*		*13149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13997,01*		*2869*				
		Сметная стоимость				*38736*				
92	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ	2,84	7640,47	3542,42	21699	10060	10775	8,86	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4098,05	1371,90	11638	3896	62,1	2,22	6
		Накладные расходы -		*3794,18*		*10775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,77*		*2598*				
		Сметная стоимость				*35072*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-230201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. ДЕМОНТАЖ	0,254	174653,51	1369,18	44362	348	30006	361,00	92
		км трубопровода		173284,33	566,46	44014	144	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*118135,48*		*30006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23423,12*		*5949*				
		Сметная стоимость				*80318*				
94	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. ДЕМОНТАЖ	0,108	207999,45	27994,95	22464	3023	13894	375,00	41
		км трубопровода		180004,50	8323,72	19440	899	62,1	12,37	1
		Накладные расходы -		*128650,07*		*13894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26931,96*		*2909*				
		Сметная стоимость				*39267*				
95	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. ДЕМОНТАЖ	12,65	14354,79	5478,41	181588	69302	95489	13,87	175
		м3 конструкций колодца		8876,38	2053,49	112286	25977	62,1	2,38	30
		Накладные расходы -		*7548,57*		*95489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1752,27*		*22166*				
		Сметная стоимость				*299244*				
96	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка бетонной отмостки	10,413	10517,77	4357,62	109522	45376	48207	7,70	80
		м3		6160,15	1916,86	64146	19960	50,8	2,26	24
		Накладные расходы -		*4629,48*		*48207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*12618*				
		Сметная стоимость				*170347*				
97	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	51,02169	73,00	--	3725	--	134	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*309*				
		Сметная стоимость				*4168*				
98	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	51,02169	140,28	--	7157	--	258	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,05*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*		*593*				
		Сметная стоимость				*8008*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			675160				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5506546				
		Протокол замены №2								
		РАЗДЕЛ 1. Включить								
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	270	122,33	--	33030	--	21413	0,18	48
		м2		122,33	--	33030	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*79,31*		*21413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*4355*				
		Сметная стоимость				*58798*				
2	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	82	795,53	6,35	65233	521	18425	0,37	30
		м2 отделываемой поверхности		342,48	2,86	28083	235	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*224,70*		*18425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,62*		*6693*				
		Сметная стоимость				*90351*				
3	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	270	109,84	1,19	29657	322	10071	0,07	19
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	15716	143	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*37,30*		*10071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*3178*				
		Сметная стоимость				*42907*				
4	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10 см из ПГС. Устройство	291,5	484,48	94,03	141227	27410	42862	0,24	71
		м2 покрытия		181,02	26,44	52766	7707	60,3	0,03	9
		Накладные расходы -		*147,04*		*42862*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,52*		*14727*				
		Сметная стоимость				*198816*				
5	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	291,5	303,68	27,87	88522	8124	54842	0,38	111
		м2 тротуара		274,16	9,50	79918	2769	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*188,14*		*54842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,35*		*11469*				
		Сметная стоимость				*154833*				
6	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	291,5	1543,91	--	450050	--	16202	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,58*		*16202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,96*		*37300*				
		Сметная стоимость				*503552*				
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	33,6	19100,74	6,26	641785	210	78935	3,66	123
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	88491	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2349,27*		*78935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,00*		*57658*				
		Сметная стоимость				*778378*				
8	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	36	4524,42	76,30	162879	2747	37789	1,97	71
		м2		1496,01	21,72	53857	782	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*1049,70*		*37789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,93*		*16053*				
		Сметная стоимость				*216722*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	200	198,95	90,93	39790	18185	11640	0,10	20
		м кабеля		84,82	30,28	16963	6056	42,8	0,04	8
		Накладные расходы -		*58,20*		*11640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*4114*				
		Сметная стоимость				*55544*				
10	23-060144-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2	280711,09	--	56142	--	2021	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10105,60*		*2021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23265,34*		*4653*				
		Сметная стоимость				*62816*				
11	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	380	319,86	2,25	121547	854	54588	0,34	129
		шт.		297,21	0,79	112939	302	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*54588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*14091*				
		Сметная стоимость				*190225*				
12	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	380	340,73	--	129477	--	4661	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,27*		*4661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*10731*				
		Сметная стоимость				*144869*				
13	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	12	2769,43	960,75	33233	11529	12231	2,00	24
		шт.		1748,28	325,60	20979	3907	42,8	0,36	4
		Накладные расходы -		*1019,28*		*12231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,10*		*3637*				
		Сметная стоимость				*49101*				
14	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	12	3818,52	--	45822	--	1650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*1650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*3798*				
		Сметная стоимость				*51269*				
15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	460	267,82	2,25	123196	1034	56303	0,29	133
		шт.		253,50	0,79	116610	365	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*56303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*14360*				
		Сметная стоимость				*193859*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	460	201,05	--	92483	--	3329	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*3329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*7665*				
		Сметная стоимость				*103477*				
17	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	20	36,97	--	739	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,33*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*		*61*				
		Сметная стоимость				*827*				
18	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	200	154,03	2,15	30806	429	13231	0,16	33
		м		136,62	0,08	27324	15	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,16*		*13231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,61*		*3523*				
		Сметная стоимость				*47560*				
19	23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	200	30,74	--	6148	--	221	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,11*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,55*		*510*				
		Сметная стоимость				*6879*				
20	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	1	1557,62	0,20	1558	--	681	1,70	2
		луч		1486,04	--	1486	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*681,13*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,10*		*179*				
		Сметная стоимость				*2418*				
21	23-080303-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	1	10714,03	--	10714	--	386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*385,71*		*386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*887,98*		*888*				
		Сметная стоимость				*11988*				
22	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	190	1788,31	2,02	339780	384	147799	2,00	380
		шт.		1696,34	--	322305	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*777,89*		*147799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,30*		*39006*				
		Сметная стоимость				*526585*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**								
		шт.	190	911,02	--	173094	--	6231	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,80*		*6231*				
		Сметная стоимость		*75,51*		*14346*				
24	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**				*193671*				
		шт.	22	893,91	0,76	19666	17	8557	1,00	22
		Накладные расходы -		848,17	--	18660	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388,93*		*8557*				
		Сметная стоимость		*102,63*		*2258*				
25	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**				*30480*				
		шт.	22	637,66	--	14029	--	505	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*505*				
		Сметная стоимость		*52,85*		*1163*				
26	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**				*15697*				
		шт.	1	1788,31	2,02	1788	2	778	2,00	2
		Накладные расходы -		1696,34	--	1696	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,89*		*778*				
		Сметная стоимость		*205,30*		*205*				
27	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**				*2771*				
		шт.	1	683,48	--	683	--	25	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*25*				
		Сметная стоимость		*56,65*		*57*				
28	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**				*764*				
		м кабеля	1250	497,70	52,46	622126	65574	168026	0,33	413
		Накладные расходы -		264,01	12,98	330008	16221	40,6	0,02	19
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,42*		*168026*				
		Сметная стоимость		*50,57*		*63212*				
29	23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**				*853364*				
		км	0,57	78363,19	--	44667	--	1608	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2821,07*		*1608*				
		Сметная стоимость		*6494,74*		*3702*				
						49977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**								
		км	0,68	79454,72	--	54029	--	1945	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2860,37*		*1945*				
		Сметная стоимость		*6585,21*		*4478*				
31	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**				*60452*				
		м	897	308,75	12,06	276953	10817	83337	0,22	197
		Накладные расходы -		182,28	2,18	163502	1959	42,8	--	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,91*		*83337*				
		Сметная стоимость		*32,13*		*28823*				
32	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**				*389114*				
		м	897	22,48	--	20165	--	726	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,81*		*726*				
		Сметная стоимость		*1,86*		*1671*				
33	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**				*22562*				
		шт.	20	3112,71	--	62254	--	27520	4,00	80
		Накладные расходы -		3005,00	--	60100	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,01*		*27520*				
		Сметная стоимость		*359,10*		*7182*				
34	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Разветвительная коробка УК-2П**				*96956*				
		шт.	20	59,29	--	1186	--	43	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*43*				
		Сметная стоимость		*4,91*		*98*				
35	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**				*1327*				
		м2 покрытия	379	1281,65	62,31	485746	23615	248979	1,22	462
		Накладные расходы -		939,71	28,38	356152	10757	60,9	0,03	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*656,94*		*248979*				
		Сметная стоимость		*155,09*		*58778*				
36	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**				*793503*				
		м3	0,5	20018,31	1052,73	10009	526	1255	4,41	2
		Накладные расходы -		3313,01	247,46	1657	124	48,5	0,29	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,66*		*1255*				
		Сметная стоимость		*1802,24*		*901*				
						12165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,9854	16905,66	7682,02	16659	7570	6533	9,35	9
		т конструкций		7569,11	1975,12	7459	1946	60,9	2,03	2
		Накладные расходы -		*6630,29*		*6533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1882,88*		*1855*				
		Сметная стоимость				*25048*				
38	21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	0,28864	215215,68	--	62120	--	2236	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7747,76*		*2236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17837,08*		*5148*				
		Сметная стоимость				*69505*				
39	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,69676	205492,05	--	143179	--	5154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7397,71*		*5154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17031,18*		*11867*				
		Сметная стоимость				*160200*				
40	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,2113	59448,50	14083,01	12561	2976	6732	56,50	12
		т конструкций		43555,29	3548,70	9203	750	60,9	3,61	1
		Накладные расходы -		*31859,18*		*6732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7304,61*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20836*				
41	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2113	387497,12	--	81878	--	2948	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13949,90*		*2948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*6786*				
		Сметная стоимость				*91612*				
42	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревяннойобрешетке с ее устройством	36	4524,42	76,30	162879	2747	37789	1,97	71
		м2		1496,01	21,72	53857	782	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*1049,70*		*37789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,93*		*16053*				
		Сметная стоимость				*216722*				
43	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	30	3412,56	14,37	102377	431	11611	0,57	17
		м2 кровли		447,31	4,80	13419	144	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*387,03*		*11611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,97*		*9119*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*123107*				
44	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка ИЗ ЛАМИНАТА**								
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48	597,63	8,89	28686	427	18418	0,75	36
		Накладные расходы -		580,48	4,16	27863	199	59,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,71*		*18418*				
		Сметная стоимость		*78,51*		*3768*				
45	22-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013**				*50873*				
		м2	48	3414,74	--	163908	--	5901	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*122,93*		*5901*				
46	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**				*183393*				
		м3 древесины в конструкции	0,1503	63880,39	675,43	9601	102	1921	22,50	3
		Накладные расходы -		16618,05	305,34	2498	46	59,8	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12784,21*		*1921*				
		Сметная стоимость		*6133,17*		*922*				
47	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**				*12444*				
		м3 древесины в конструкции	0,1503	6012,47	37,19	904	6	89	0,78	--
		Накладные расходы -		593,39	15,87	89	2	59,8	0,02	--
		Сметная стоимость		*593,90*		*89*				
48	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**				*1073*				
		м2 окрашиваемой поверхности	28,8	690,57	0,85	19888	24	10202	0,74	21
		Накладные расходы -		579,75	0,41	16697	12	54,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,24*		*10202*				
		Сметная стоимость		*83,58*		*2407*				
49	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**				*32497*				
		км трубопровода	0,162	185652,98	43009,61	30076	6968	17324	173,00	28
		Накладные расходы -		141692,19	14136,41	22954	2290	62,1	18,65	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106936,77*		*17324*				
		Сметная стоимость		*23407,18*		*3792*				
50	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**				*51192*				
		м	163,62	134,12	--	21945	--	790	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,83*		*790*				
		Сметная стоимость		*11,12*		*1819*				
51	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**				*24554*				
		насос	2	13923,58	319,37	27847	639	14833	13,39	27
		Накладные расходы -		10966,81	84,80	21934	170	60,4	0,08	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7416,73*		*14833*				
		Сметная стоимость		*1707,22*		*3414*				
						46095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Прайс-лист	Насос сетевой Adelino								
		шт.	2	135000,00	--	270000	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4860,00*		*9720*				
		Сметная стоимость		*11188,80*		*22378*				
53	11-180401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка				*302098*				
		бак	2	40632,99	764,31	81266	1529	14341	11,33	23
		Накладные расходы -		8841,82	279,77	17684	560	60,4	0,32	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7170,56*		*14341*				
		Сметная стоимость		*3824,28*		*7649*				
54	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка				*103256*				
		фильтр	3	19757,75	232,80	59273	698	4014	1,14	3
		Накладные расходы -		936,40	65,31	2809	196	60,4	0,07	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1338,09*		*4014*				
		Сметная стоимость		*1687,67*		*5063*				
55	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				*68350*				
		шт.	7	1562,10	102,52	10935	718	5619	1,47	10
		Накладные расходы -		1176,03	16,96	8232	119	60,4	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,74*		*5619*				
		Сметная стоимость		*189,19*		*1324*				
56	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91				*17879*				
			5	10225,10	--	51126	--	1841	--	--
		Накладные расходы -		*368,10*		*1841*				
		Сметная стоимость				*57204*				
57	23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан предохранительный								
		шт.	2	38599,05	--	77198	--	2779	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1389,57*		*2779*				
		Сметная стоимость		*3199,09*		*6398*				
58	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005				*86375*				
			15	986,28	--	14794	--	533	--	--
		Накладные расходы -		*35,51*		*533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1226*				
		Сметная стоимость				*16553*				
59	Прайс-лист	КОТЕЛЬ КВД-600								
		комплект	1	2975535,71	--	2975536	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107119,29*		*107119*				
		Сметная стоимость		*246612,40*		*246612*				
						3329268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Прайс-лист	Надпись имени школы	1	290178,57	--	290179	--	10446	--	--
		услуга		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10446,43*		*10446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24050,00*		*24050*				
		Сметная стоимость				*324675*				
61	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	120	938,37	46,39	112604	5567	71360	1,12	135
		решетка		887,44	8,91	106493	1069	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*594,67*		*71360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,64*		*14717*				
		Сметная стоимость				*198681*				
62	Прайс-лист	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	120	954,09	--	114491	--	4122	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,35*		*4122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,08*		*9489*				
		Сметная стоимость				*128102*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11756170				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**39 967 071,77**				
в том числе оборудование	Тенге							
в том числе СМР	Тенге			**39 967 071,77**				
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	479 604,86				
Итого с временными	Тенге			**40 446 676,63**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,7%	283 126,74				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР	Тенге			**40 729 803,37**				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование	Тенге			**0,00**				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование	Тенге			**40 729 803,37**				
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге		1,059938299	43 171 078,50				
Понижающий коэфицент К= 0,677838158619326	Тенге		0,678	29 263 004,36				
				29 263 004,36				
НДС	Тенге		12%	3 511 560,52				
Стоимость строительства	**Тенге**			**32 774 564,88**				

Технадзор:
ТОО "RAM-Holding"
Инженер эксперт

Подрядчик:
ТОО"Құрылыс-сервис-СК"
Директор Жанжігіт А.Қ.