Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**

Подрядчик : **ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх) БИН 081240018908**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №38 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2025 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №38 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»	**935425**	**835201**							**100224**	**935425**
	Итого за стройку										
	В том числе за декабрь	**935425**	**835201**							**100224**	**935425**
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%										
	Итого к оплате	935425	835201							100224	**935425**

М.П.

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**
Руководитель Махашев А.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх) БИН 081240018908**
Калыбетов Досжан Мухамадинович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Сарке инжиниринг" БИН: 251140030236**
Бактияров А.С.; Атестат: № KZ91VJE00094492;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх) БИН 081240018908
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №38 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №38 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: электроснабжение									
1	1	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2024*	**Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт.	1	31 173,0 11 291,0	2 328,0 643,0	31 173,0 11 291,0	2 328,0 643,0	17 554,0		31 173,0
2	2	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	50 874,0		50 874,0		50 874,0		50 874,0
3	3	1308-0501-0701 *РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовом основании, однофазного**	шт.	1	2 169,0 1 920,0	207,0 64,0	2 169,0 1 920,0	207,0 64,0	42,0		2 169,0
4	4	247-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54**	шт.	1	20 693,0		20 693,0		20 693,0		20 693,0
5	5	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	км линии	0,025	345 842,0 173 811,0	73 346,0 19 872,0	8 646,0 4 345,0	1 834,0 497,0	2 467,0		8 646,0
6	6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	0,025	247,0		6,0		6,0		6,0
7	7	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	опора	1	25 046,0 14 531,0	9 596,0 3 104,0	25 046,0 14 531,0	9 596,0 3 104,0	919,0		25 046,0
8	8	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	1	49 628,0		49 628,0		49 628,0		49 628,0
9	9	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	36 474,0		36 474,0		36 474,0		36 474,0
10	10	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4 427,0		8 854,0		8 854,0		8 854,0
11	11	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0
12	12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**		1	2 454,0		2 454,0		2 454,0		2 454,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 598,0		1 598,0		1 598,0		1 598,0
14	14	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 515,0		14 515,0		14 515,0		14 515,0
15	15	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13 772,0		27 544,0		27 544,0		27 544,0
16	16	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0
17	17	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	1	5 841,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0
18	18	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	66,0		66,0		66,0		66,0
19	19	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	13 772,0		13 772,0		13 772,0		13 772,0
20	20	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	2	507,0		1 014,0		1 014,0		1 014,0
21	21	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	670,0		2 010,0		2 010,0		2 010,0
22	22	252-207-3931 *РСНБ РК 2022*	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 716,0		106 296,0		106 296,0		106 296,0
			Итого по разделу 1: электроснабжение					416 545	13 965	370 493	0	416 545
								32 087	4 308	0	0	
			Раздел 2: Наружное водоснабжение									
23	23	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	112,11648	258,0 24,0	234,0 50,0	28 926,0 2 691,0	26 235,0 5 606,0			28 926,0
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,46752	8 293,0 8 293,0	0,0 0,0	28 756,0 28 756,0	0,0 0,0			28 756,0
25	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,46752	571,0 351,0	220,0 70,0	1 980,0 1 217,0	763,0 243,0			1 980,0
26	26	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	8,09088	3 281,0 3 281,0	0,0 0,0	26 546,0 26 546,0	0,0 0,0			26 546,0
27	27	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/	м^3 грунта	9,24672	60,0 0,0	60,0 15,0	555,0 0,0	555,0 139,0			555,0
28	28	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,46752	27,0 0,0	27,0 6,0	94,0 0,0	94,0 21,0			94,0
29	29	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	3,2	16 586,0 4 299,0	395,0 94,0	53 075,0 13 757,0	1 264,0 301,0	38 054,0		53 075,0
30	30	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,032	74 492,0	42 404,0	2 384,0	1 357,0			2 384,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км кабеля		32 088,0	8 675,0	1 027,0	278,0			
31	31	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	32	63,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0
32	32	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,032	1 225 913,0 818 318,0	407 595,0 108 002,0	39 229,0 26 186,0	13 043,0 3 456,0			39 229,0
33	33	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	32,32	117,0		3 781,0		3 781,0		3 781,0
34	34	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,032	236 935,0 236 628,0	0,0 0,0	7 582,0 7 572,0	0,0 0,0	10,0		7 582,0
			Итого по разделу 2: Наружное водоснабжение					194 924	43 311	43 861	0	194 924
								107 752	10 044	0	0	
			ИТОГО по акту					828 497	57 276	414 354	0	611 469
								153 337	14 352	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			7,20%		44026				
			Итого с временными									655494,77
			Экология			0,07622204		46607				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									702102,18
			Сметная прибыль 5%			5%		32775				
			ИТОГО									734876,92
			Непредвиденные работы и затраты			3%		21063				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									755939,99
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,163			1,163						879158,20
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,95			0,95						835201,17
			НДС			12 %		100224,14				
			Итого с НДС									935 425

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх) БИН 081240018949

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жалимбетов Д.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махашов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Сарке инжиниринг" БИН: 251140030236
Место печати (при наличии)

Эксперт Бактияров А.С.; Атестат: № KZ91VJE00094492;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ОПОРА-ПВ" БИН: 211040063911

Директор Пазылова Н.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №