Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Кокбулак Байганинского района Актюбинской области			усл	1	3 013 708,00	3 013 708,00
				Итого	1	x	3 013 708,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	12 995 529,00	11 603 151,00							1 392 378,00	12 995 529,00
Общестроительные работы	3 013 708,00	2 690 811,00							322 897,00	3 013 708,00
в .т.ч. декабрь 2023	3 013 708,00	2 690 811,00							322 897,00	3 013 708,00

итого к оплате за декабрь месяц: Три миллион триадцать тысячи семьсот восемь тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Директор _____ Богенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Договор

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		на Внутренний водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водоснабжение (Водоснабжение В1 (хоз.питьевой)									
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2510,86	30,73	22598	277	178	21705	47847
		НР-98%,СП-8%			2460,3	0,53	22143	5		3544	
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2265,12	25,88	13591	155	78	13093	28818
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	13358	2		2135	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2073,81	21,8	37329	392	21	35995	79190
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	36726	4		5866	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1920,29	18	30725	288	21	29640	65194

		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	30243	2		4829	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 изм и доп вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908	
6	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	9	527		4743	0	4743	0	5122
		СП-8%					0	0		379	
7	241-205-1303РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32 х2,9 мм	м	6	360		2160	0	2160	0	2333
		СП-8%					0	0		173	
8	241-205-1302РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х2,3 мм	м	18	259		4662	0	4662	0	5035
		СП-8%					0	0		373	
9	241-205-1301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х1,9 мм	м	16	157		2512	0	2512	0	2713
		СП-8%					0	0		201	
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Краны поливочные диаметром 15 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	12	566,3	5,74	6796	69	26971	6502	14361
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	6628	6		1064	
12	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
13	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	3	1722		5166	0	5166	0	5579
		СП-8%					0	0		413	
14	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	

15	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 50мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	1	800,49	10,18	800	10	20	756	1681
		СП-8%			769,35	1,63	769	2		124	
16	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
17	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	11987		11987	0	11987	0	12946
		СП-8%					0	0		959	
18	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
		СП-8%					0	0		901	
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т Установка	шт	1	30413,42	587,35	30413	587	6781	22768	57436
		НР-98%,СП-8%			23043,52	188,81	23044	189		4254	
20	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционеный DN 25, PN 6/10,Y4,4 м вод, ст,.двигатель мощностью 0,3 кВт	шт	1	202344		202344	0		0	202344
		СП-8%					0	0	202344		
21	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм .Установка	фильтр	1	21890,52	211,6	21891	212	20328	1382	25135
		НР-98%,СП-8%			1352,14	58,24	1352	58		1862	
22	1118-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Баки конденсационные,вместимость 1 м3.Установка	бак	1	89926,71	1565,63	89927	1566	65168	23245	122226
		НР-98%,СП-8%			23192,98	526,52	23193	527		9054	
23	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,11.Изм и доп вып 25	Устройство короба из гипсокартона сеч 200х200 мм,длина 10м	м2	8	3253,85	20,8	26031	166	18678	6527	35163
		НР-98%,СП-8%			898,2	8,35	7186	67		2605	
24	1116-0504-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,5	2930,75	730,48	4396	1096	43	3501	8529

		НР-98%,СП-8%			2171,3	210,54	3257	316		632	
25	241-205-1306 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1193		1790	0	1790	0	1933
		СП-8%					0	0		143	
26	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108 х4,0 мм	м	0,3	4695		1409	0	1409	0	1521
		СП-8%					0	0		113	
		Водопровод ТЗ (горячая вода)									
27	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2510,86	30,73	25109	307	199	24116	53163
		НР-98%,СП-8%			2460,3	0,53	24603	5		3938	
28	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	22263	4		3558	
29	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2073,81	21,8	29033	305	163	27996	61592
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	28565	3		4562	
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05. Изм и доп вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1920,29	18	28804	270	181	27788	61119
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	28353	2		4527	
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908	
32	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10	767		7670	0	7670	0	8284
		СП-8%					0	0		614	
33	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32 х 5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800
		СП-8%					0	0		430	

34	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х 4,2 мм	м	14	314		4396	0	4396	0	4748
		СП-8%					0	0		352	
35	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х 4,1 мм	м	15	273		4095	0	4095	0	4423
		СП-8%					0	0		328	
36	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
37	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	10	566,34	5,74	5663	57	83	5418	11968
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	5523	5		887	
38	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара, Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
		СП-8%					0	0		901	
39	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
40	242-207-3702РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
41	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	
42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Краны поливочные диаметром 25 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Водопровод Т4 (циркуляционная вода)									

44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	22263	4		3558	
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2073,81	21,8	24886	262	140	23997	52793
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	24484	3		3911	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05. Изм и доп вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1920,29	18	34565	324	218	33345	73343
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	34023	2		5433	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 изм и доп.вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметрои до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	119,35	1,51	4774	60	157	4493	10009
		НР-98%,СП-8%			114,63		4585	0		741	
48	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800
		СП-8%					0	0		430	
49	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х 4,2 мм	м	12	314		3768	0	3768	0	4069
		СП-8%					0	0		301	
50	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х 4,1 мм	м	18	273		4914	0	4914	0	5307
		СП-8%					0	0		393	
51	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	4	566,34	5,74	2265	23	33	2167	4787
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	2209	2		355	
52	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2	3337		6674	0	6674	0	7208
		СП-8%					0	0		534	

53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
54	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1	1100		1100	0	1100	0	1188
		СП-8%					0	0		88	
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Итого по разделу 4					25917				1403192
		оборудования					202344				
		Накладные расходы					383410				
		Сметная прибыль					88958				
		Итого по разделу 1					1403192				
		Раздел 2.Канализация									
56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1064,8	4,71	19166	85	157	18571	40756
		НР-98%,СП-8%			1051,34	1,42	18924	26		3019	
57	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внуртенного водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1784		32112	0	32112	0	34681
		СП-8%					0	0		2569	
58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1101,39	1,92	30839	54	87	30102	65816
		НР-98%,СП-8%			1096,4	0,62	30699	17		4875	
59	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внуртенного водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	28	314		8792	0	8792	0	9495
		СП-8%					0	0		703	
60	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	3	1974		5922	0	5922	0	6396
		СП-8%					0	0		474	

61	241-208-0305РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 16,PN 16 диаметром 50 мм	шт	5	552		2760	0	2760	0	2981
		СП-8%					0	0		221	
62	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	2147		2147	0	2147	0	2319
		СП-8%					0	0		172	
63	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
64	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт	4	1846		7384	0	7384	0	7975
		СП-8%					0	0		591	
65	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт	3	3270		9810	0	9810	0	10595
		СП-8%					0	0		785	
66	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
67	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	4073,87	122,19	28517	855	2996	24581	57345
		НР-98%,СП-8%			3523,75	59,42	24666	416		4248	
68	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм,B 600 мм	комплект	7	19868		139076	0	139076	0	150202
		НР-98%,СП-8%					0	0		11126	
69	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	комплект	7	5326		37282	0	37282	0	40265
		СП-8%					0	0		2983	
70	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двух-рукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	11364		56820	0	56820	0	61366
		СП-8%					0	0		4546	
71	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	3735		11205	0	11205	0	12101
		СП-8%					0	0		896	

72	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ -2	шт	7	1435		10045	0	10045	0	10849
		СП-8%					0	0		804	
73	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05	Унитазы с бачком высокорасполагаемые.Установка	комплект	1	7948,88	263,28	7949	263	2719	4993	13978
		НР-98%,СП-8%			4965,5	129,73	4966	130		1035	
74	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 360 мм	комплект	1	19691		19691	0	19691	0	21266
		СП-8%					0	0		1575	
75	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 5x50x50=ПРОЧИСТКА	шт	2	1846		3692	0	3692	0	3987
		СП-8%					0	0		295	
76	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x1100x110=ПРОЧИСТКА	шт	2	3270		6540	0	6540	0	7063
		СП-8%					0	0		523	
77	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт	1	6883		6883	0	6883	0	7434
		СП-8%					0	0		551	
78	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05	Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка	комплект	1	3404,35	294,58	3404	295	309	2886	6794
		НР-98%,СП-8%			2800,93	144,35	2801	144		503	
79	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт	1	12142		12142	0	12142	0	13113
		СП-8%					0	0		971	
		Итого по разделу 4					473278				598766
		Накладные расходы					81133				
		Сметная прибыль					44353				
		Итого по разделу I					598764				
		Локальная смета 02-01-06									
		Электроосвещение и силовое электрооборудование									
		Раздел 1.Силового оборудования									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм1,11	Устройство вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644

		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
2	247-207-0332 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1	20588		20588	0	20588	0	22235
		СП-8%					0	0		1647	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	2	6926,52	166,21	13853	332	6199	5337	20725
		СП-8%			3661,2	45,41	7322	91		1535	
4	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 харак-теристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
5	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характер-истика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	11	3672,74	31,96	40400	352	19911	14498	59290
		СП-8%			1830,6		20137	0		4392	
7	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" 3Р 16 А 4,5 кА "С"	шт	4	1669		6676	0	6676	0	7210
		СП-8%					0	0		534	
8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" IP 16 А 4,5 кА "С"	шт	1	536		536	0	536	0	579
		СП-8%					0	0		43	
9	247-204-0718РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014 типа АВДТ 32 С 2530мА	шт	6	4123		24738	0	24738	0	26717
		СП-8%					0	0		1979	
10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	1	1826,24	108,98	1826	109	37	1242	3313
		НР-72%,СП-8%			1680	45,14	1680	45		245	
11	247-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00,3х57,7/ 100В,5 (7,5) А,ОУ,класс точности 0,5S	шт	1	11837		11837	0	11837	0	12784

		СП-8%					0	0		947	
		ЩО									
12	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
13	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	13684		13684	0	13684	0	14779
		СП-8%					0	0		1095	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стена или колонне	шт	6	3672,74	31,96	22036	192	10860	7908	32340
		НР-72%,СП-8%			1830,6		10984	0		2396	
15	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	5	536		2680	0	2680	0	2894
		СП-8%					0	0		214	
	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
16		СП-8%					0	0		134	
		ЩАО									
17	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
18	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А.Установка на конструкции на стена или колонне	шт	4	3672,74	31,96	14691	128	7241	5272	21560
		НР-72%,СП-8%			1830,6		7322	0		1597	
20	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	3	536		1608	0	1608	0	1737
		СП-8%					0	0		129	

21	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
22	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кто и Кэм=1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-80%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
23	247-201-01117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Автомат одно,двух трехполюсный на ток 100А.Установка на конструкции на стене или колонне	м кабеля	3	6926,52	166,21	20780	499	9298	8006	31089
		НР-72%,СП-8%			3661,2	45,14	10984	135		2303	
25	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика " С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	3	7334		22002	0	22002	0	23762
		СП-8%					0	0		1760	
		Итого по разделу 4					372863				484361
		Накладные расходы					75619				
		Сметная прибыль					35882				
		Итого по разделу 1					484364				
		Итого по акту					2486319				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			37 294,79		2523614				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			49 967,55		2573581				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			51 471,63		2625053				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					2832432				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					2690811				
		НДС (12 %)					322897				
		Итого к оплате					3013708				

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.