Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района			усл	1	7 647 344,00	7 647 344,00
				Итого	1	х	7 647 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утенов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 647 344,00	6 827 986,00							819 358,00	7 647 344,00
Общестроительные работы	7 647 344,00	6 827 986,00							819 358,00	7 647 344,00
в .т.ч. сентябрь 2023	7 647 344,00	6 827 986,00							819 358,00	7 647 344,00

итого к оплате за сентябрь месяц: Семь миллионов шестьсот сорок семь тысячи триста сорок четыре тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Наименование объекта: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Договору №

А К Т №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		2-1-5										
Электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1.Щиты												
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	17253,23	1014,68	34506	2030	26380	4902	42561
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	356,30	6096	713		3153	
2	прайс лист	Шкаф с автоматическим вводом резерва с выключателями на вводах ЯВУ-5-108-54 - УХЛ4	шт		1	160022,50	--	160023	--		--	160023
						--	--	--	--	160023	--	
3	515-301-0671 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-2217 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	607264,00	--	607264	--		--	607264
						--	--	--	--	607264	--	
4	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		3	5929,79	96,22	17789	289	3784	9952	29961
		НР - 72%; СП - 8%				4572,00	35,63	13716	107		2219	
5	247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-1-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	13549,00	--	27098	--	27098	--	29266
		СП - 8%				--	--	--	--		2168	
6	247-201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-1-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	19162,00	--	19162	--	19162	--	20695

		СП - 8%				--	--	--	--		1533	
7	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		6	7439,27	111,49	44636	669	27203	12224	61409
		НР - 72%; СП - 8%				2794,00	35,63	16764	214		4549	
8	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 3230	шт		2	29142,86	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%				--	--	--	--		4663	
9	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 1631	шт		4	17270,79	--	69083	--	69083	--	74610
		СП - 8%				--	--	--	--		5527	
10	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		4	1718,70	176,70	6875	707	72	4594	12387
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	71,26	6096	285		918	
11	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		4	12893,00	--	51572	--	51572	--	55698
		СП - 8%				--	--	--	--		4126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1096294**				**1156823**
	Стоимость оборудования		Тенге					**767286**				
		Накладные расходы	Тенге					**31672**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28856**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1156821**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	3-1-1									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
				ПОЛЫ								
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		25,2	3836,39	22,17	96677	559	52098	41581	149319
		НР - 94%; СП - 8%				1746,84	8,53	44020	215		11061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**96677**				**149319**
		Накладные расходы	Тенге					**41581**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11061**				
		Итого по разделу 2						149319				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x350 мм. Установка	шт.		1	5773,71	2593,75	5774	2593	133	2958	9431
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	1060,48	3048	1060		699	

2	прайс лист	Шкаф с автоматическим вводом резерва с выключателями на вводах ЯА 8323-10074-УХЛ4	шт		1	161287,50	--	161288	--	161288	--	174191
		СП - 8%				--	--	--	--		12903	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 9 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.		2	8085,99	271,23	16172	543	3437	8932	27112
		НР - 72%; СП - 8%				6096,00	106,89	12192	214		2008	
4	247-201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ1-6 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	13549,00	--	27098	--	27098	--	29266
		СП - 8%				--	--	--	--		2168	
5	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2	7439,27	111,49	14879	223	9068	4075	20470
		НР - 72%; СП - 8%				2794,00	35,63	5588	71		1516	
6	прайс лист	Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ 1631 УХЛ4	шт		2	16058,62	--	32117	--	32117	--	34686
		СП - 8%				--	--	--	--		2569	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	1718,70	176,70	3437	354	35	2297	6193
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	71,26	3048	143		459	
8	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		2	12893,00	--	25786	--	25786	--	27849
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
9	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		9	2694,31	958,43	24249	8626	8354	9737	36705
		НР - 72%; СП - 8%				807,72	694,93	7269	6254		2719	
10	прайс лист	Светильник подвесной пылевлагозащитный ARCTIK 2x36	шт		9	34502,41	--	310522	--	310522	--	335364
		СП - 8%				--	--	--	--		24842	
11	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1	1479,54	146,58	1480	147	83	929	2601
		НР - 72%; СП - 8%				1249,68	39,91	1250	40		193	
12	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели "Выход"	шт		1	1756,00	--	1756	--	1756	--	1896
		СП - 8%				--	--	--	--		140	

13	1308-0305-0336 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1	2114,34	836,55	2114	836	135	1233	3614
		НР - 72%; СП - 8%				1143,00	569,13	1143	569		268	
14	прайс лист	Светильник накладной CD 160	шт		1	26518,18	--	26518	--	26518	--	28639
		СП - 8%				--	--	--	--		2121	
15	СТ123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		2	8742,86	--	17486	--	--	--	17486
						--	--	--	--		--	
РАЗДЕЛ 1.Электроустановочные устройства												
16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		2	458,41	3,46	917	7	26	638	1680
		НР - 72%; СП - 8%				441,96	1,43	884	3		124	
17	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		8	547,06	3,46	4376	27	204	2993	7958
		НР - 72%; СП - 8%				518,16	1,43	4145	11		590	
19	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		8	411,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
20	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		10	31,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
21	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.		36	2,00	--	72	--	72	--	78

		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		6	
		Накладные расходы	Тенге					680329				769850
		Сметная прибыль	Тенге					33792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55731				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5						769850				
		Внутреннее газооборудование										
1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.		1	1276,00	--	1276	--	--	957	2412
		НР - 75%; СП - 8%				1276,00	--	1276	--		179	
2	прайс лист	Счетчики газа бытовые мембранные модели ВК-G6	шт.		1	58285,71	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%				--	--	--	--		4663	
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка накопитель	м трубопровода		7,3	2791,73	43,31	20380	316	14029	6029	28522
		НР - 95%; СП - 8%				826,74	15,99	6035	117		2113	
4	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	1354,11	19,81	677	10	449	217	966
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	218	4		72	
5	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		7,7	1531,88	19,81	11795	153	8287	3347	16353
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	3355	60		1211	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		7,5	1656,41	19,81	12423	148	9007	3260	16937
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	3268	58		1255	
7	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		22,8	608,77	--	13880	--	305	13304	29358
		НР - 98%; СП - 8%				595,40	--	13575	--		2175	

8	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
9	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	100,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
10	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
11	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.		1	1418,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
12	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	315,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
13	241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
14	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	6707,00	--	13414	--	13414	--	14487
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	

15	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
16	1119-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка для отключения газа	клапан		2	39006,52	93,27	78013	187	48637	28691	115241
		НР - 98%; СП - 8%				14594,50	44,01	29189	88		8536	
17	прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ -1	шт		1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474
		СП - 8%				--	--	--	--		2331	
18	прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ -2	шт		1	42803,57	--	42804	--	42804	--	46228
		СП - 8%				--	--	--	--		3424	
19	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный д 50 мм	шт.		1	4370,89	95,16	4371	95	1678	2575	7502
		НР - 98%; СП - 8%				2598,42	29,34	2598	29		556	
20	прайс лист	Клапан Электромагнитный д 50 мм	шт		1	91071,43	--	91071	--	91071	--	98357
		СП - 8%				--	--	--	--		7286	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2354,72	98,99	2355	99	274	1956	4656
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	1982	15		345	
22	прайс лист	Клапан термозапорный КТЗ -50	шт		1	3340,50	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
23	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	4958,58	75,29	2479	37	1900	544	3265
		НР - 98%; СП - 8%				1083,88	26,59	542	13		242	
24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		0,5	2082,09	19,81	1041	10	813	217	1359
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	218	4		101	
25	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1624,87	--	3250	--	111	2355	6053
		НР - 75%; СП - 8%				1569,72	--	3139	--		448	

26	242-404-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 20	шт.		2	49611,00	--	99222	--	99222	--	107160
		СП - 8%				--	--	--	--		7938	
					Опоры							
27	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры под трубопроводы, Изготовление	т конструкций		0,0318417	105035,59	20458,26	3345	651	130	1927	5694
		НР - 69%; СП - 8%				80538,30	7191,11	2564	229		422	
28	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,0318417	121962,04	2726,66	3883	87	81	2578	6978
		НР - 69%; СП - 8%				116660,00	687,44	3715	22		517	
29	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		4,4	1903,00	--	8373	--	8373	--	9043
		СП - 8%				--	--	--	--		670	
30	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00168	464522,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
31	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны Установка	кг изделия		2,44	736,79	3,30	1798	9	1613	174	2130
		НР - 98%; СП - 8%				72,31	0,62	176	2		158	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка хомутов с гайками	т		0,00012	1113926,54	1428,54	134	--	102	29	176
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	32	--		13	
33	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2		3,5	102,05	2,67	357	9	171	123	518
		НР - 69%; СП - 8%				50,63	0,29	177	1		38	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,5	81,67	1,89	286	7	179	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	100	1		28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					525745				641626

		- Накладные расходы	Тенге					68353			68353		
		- Сметная прибыль	Тенге					47528			47528		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						641626					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1													
Наружные сети электроснабжения													
РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10 кВ													
					Анкерная опора								
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	16743,92	8693,20	16744	8693	421	9257	28081
		НР - 80%, СП - 8%				7630,48	3940,40	7630	3940		2080	
2	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	51518,00	--	103036	--	103036	--	111279
		СП - 8%				--	--	--	--		8243	
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3		0,1	12712,67	7509,39	1271	751	--	582	2001
		НР - 80%, СП - 8%				5203,28	2070,39	520	207		148	
4	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,1	39307,00	--	3931	--	3931	--	4245
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
5	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
		СП - 8%				--	--	--	--		2136	
6	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2507,00	--	5014	--	5014	--	5415
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
7	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
8	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663

		СП - 8%				--	--	--	--		123	
9	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	985,00	--	985	--	985	--	1064
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
10	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	9016,00	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%				--	--	--	--		721	
11	261-107-0635 РСНБ РК 2015	Стяжка ГТ	т		0,0117	121656,00	--	1423	--	1423	--	1537
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
12	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
13	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.		1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
14	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		1	50,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
15	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления провода ОГ ГОСТ 51177-98	10 шт.		0,1	245,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
16	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
17	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
18	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.		6	5503,00	--	33018	--	33018	--	35659
		СП - 8%				--	--	--	--		2641	
19	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	1253,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%				--	--	--	--		301	

20	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	588,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
21	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-5	шт.		3	2930,00	--	8790	--	8790	--	9493
		СП - 8%				--	--	--	--		703	
					Промежуточная опора переходная							
22	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	8081,59	3756,79	8082	3757	420	4487	13574
		НР - 80%; СП - 8%				3904,56	1704,01	3905	1704		1005	
23	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	51518,00	--	103036	--	103036	--	111279
		СП - 8%				--	--	--	--		8243	
24	252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	79526,00	--	79526	--	79526	--	85888
		СП - 8%				--	--	--	--		6362	
25	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2	1540,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
26	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.		6	1916,00	--	11496	--	11496	--	12416
		СП - 8%				--	--	--	--		920	
27	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		6	50,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
28	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления провода ОГ ГОСТ 51177-98	10 шт.		0,6	245,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
29	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	397,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%				--	--	--	--		32	

30	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
					Переходная анкерная опра							
31	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	25906,33	14002,09	25906	14002	420	14263	43382
		НР - 80%; СП - 8%				11484,00	6344,47	11484	6344		3214	
32	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		4	51518,00	--	206072	--	206072	--	222558
		СП - 8%				--	--	--	--		16486	
33	252-207-0550 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	42560,00	--	42560	--	42560	--	45965
		СП - 8%				--	--	--	--		3405	
34	252-207-3936 РСНБ РК 2015	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	37716,00	--	37716	--	37716	--	40733
		СП - 8%				--	--	--	--		3017	
35	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	9016,00	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%				--	--	--	--		1443	
36	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
37	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.		4	469,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
38	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
39	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.		12	5503,00	--	66036	--	66036	--	71319
		СП - 8%				--	--	--	--		5283	

40	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
41	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
42	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-5	шт.		6	2930,00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%				--	--	--	--		1406	
Подраздел 1.азъеденитель												
43	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	13585,00	--	27170	--	27170	--	29344
		СП - 8%				--	--	--	--		2174	
44	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2326,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
45	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1771,00	--	3542	--	3542	--	3825
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
46	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1971,00	--	3942	--	3942	--	4257
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
47	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	11816,00	--	47264	--	47264	--	51045
		СП - 8%				--	--	--	--		3781	
48	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
49	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
50	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	1101,00	--	9909	--	9909	--	10702
		СП - 8%				--	--	--	--		793	

51	252-102-0104 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.		8	2393,00	--	19144	--	19144	--	20676
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
52	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		8	50,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
53	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления провода ОГ ГОСТ 51177-98	10 шт.		0,2	245,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
54	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
55	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		2	16082,34	4429,00	32165	8858	275	21433	57886
		НР - 80%; СП - 8%				11515,84	1880,03	23032	3760		4288	
56	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.		2	7760,57	209,23	15521	419	3366	8554	26001
		НР - 72%; СП - 8%				5868,00	72,47	11736	145		1926	
57	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		2	102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	
58	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км		0,012	187013,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
59	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		1,76	985,00	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
60	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.		12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
					Заземление опор							

					Заземление опор							
61	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	4359,76	170,42	34878	1363	25557	6017	44166
		НР - 72%; СП - 8%				994,70	49,88	7958	399		3272	
62	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		10	628,71	22,96	6287	230	3499	1890	8832
		НР - 72%; СП - 8%				255,78	6,77	2558	68		654	
					Гидроизоляция подземной части							
63	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		15,75	143,80	2,67	2265	42	1158	738	3243
		НР - 69%; СП - 8%				67,61	0,29	1065	5		240	
64	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2		15,75	120,33	2,67	1895	42	788	738	2844
		НР - 69%; СП - 8%				67,61	0,29	1065	5		211	
65	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,0693333	178720,74	101285,46	12391	7023	248	5945	19803
		НР - 80%; СП - 8%				73839,50	33344,91	5120	2312		1467	
66	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км		0,21216	246872,00	--	52376	--	52376	--	56566
		СП - 8%				--	--	--	--		4190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1360059				1532349
	Стоимость оборудования		Тенге					204118				
		Накладные расходы	Тенге					73904				
		Сметная прибыль	Тенге					98387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1532350				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

Наружные сети электроосвещения

1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		6	1038,58	837,09	6231	5022	--	2483	9412
		НР - 72%; СП - 8%				201,49	373,39	1209	2240		697	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,83	30468,05	1194,98	25288	992	19302	4767	32459
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	4994	244		2404	
3	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т		0,126	50622,01	20767,71	6378	2617	821	2964	10089
		НР - 80%; СП - 8%				23332,00	6070,29	2940	765		747	
4	прайс лист	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт		6	27321,43	--	163929	--	163929	--	177043
		СП - 8%				--	--	--	--		13114	
5	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора		6	17943,54	6726,13	107661	40357	16304	55026	175702
		НР - 80%; СП - 8%				8500,08	2963,70	51000	17782		13015	
6	прайс лист	Опора коническая граненная, ОНО 2-8,0-2,0	шт		6	54642,86	--	327857	--	327857	--	354086
		СП - 8%				--	--	--	--		26229	
7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		6	12940,90	7124,97	77645	42749	4308	32403	118852
		НР - 72%; СП - 8%				5097,95	2402,75	30588	14416		8804	
8	прайс лист	Кронштейн КК 1-1-108 О42	шт		6	4553,57	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%				--	--	--	--		2186	
9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		6	5098,50	1045,80	30591	6275	10600	12943	47017
		НР - 72%; СП - 8%				2286,00	710,10	13716	4261		3483	

10	247-103-0256 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		6	41525,00	--	249150	--	249150	--	269082
		СП - 8%				--	--	--	--		19932	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	3084,62	25,78	18508	155	9683	6242	26730
		НР - 72%; СП - 8%				1445,00	--	8670	--		1980	
12	прайс лист	Выключатель автоматический модульный серии OptiDin на 3А 1 полюсный ВМ63-1С0,3-УХЛ3 (ВМ63)	шт		6	13660,71	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%				--	--	--	--		6557	
13	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.		6	57162,14	25,22	342973	151	210222	95472	473521
		НР - 72%; СП - 8%				22100,00	--	132600	--		35076	
14	прайс лист	Комплект клеммников для сетей освещения SV15,5 4х КЕ10,1+КЕ10.3(AI 10-35/Cu 1,5-25)	шт		6	7655,46	--	45933	--	45933	--	49608
		СП - 8%				--	--	--	--		3675	
					Кабельная продукция							
15	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		133,2	380,87	380,87	50732	50732	--	6910	62253
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	9597		4611	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3,996	2191,73	--	8758	--	--	6306	16269
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	8758	--		1205	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		14,19	952,56	--	13517	--	--	9732	25109
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	13517	--		1860	

18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		123,006	35,98	35,98	4426	4426	--	1251	6132
		ПР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	1738		454	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		123,006	171,87	78,99	21141	9716	--	11636	35400
		ПР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	11425	4737		2622	
20	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		52	305,99	173,76	15911	9035	119	6796	24523
		ПР - 72%; СП - 8%				129,95	51,56	6757	2681		1817	
21	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м		52,52	269,00	--	14128	--	14128	--	15258
		СП - 8%				--	--	--	--		1130	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		52	348,64	156,93	18129	8160	2341	7392	27563
		ПР - 72%; СП - 8%				146,70	50,74	7628	2638		2042	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,1475	31095,00	21317,40	4587	3144	--	1312	6371
		ПР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	1442	709		472	
24	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		150,45	38,00	--	5717	--	5717	--	6174
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		147,5	391,31	165,96	57718	24479	9437	22813	86973
		ПР - 72%; СП - 8%				161,37	53,44	23802	7882		6442	
26	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		156,5	481,33	193,26	75328	30246	10644	31583	115464
		ПР - 72%; СП - 8%				220,05	60,24	34438	9428		8553	
27	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км		0,17952	423982,00	--	76113	--	76113	--	82202

		СП - 8%				--	--	--	--		6089	
28	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км		0,1836	17212,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
					Заземление опор							
29	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	6603,34	198,36	39620	1190	30757	5817	49072
		НР - 72%; СП - 8%				1278,90	67,70	7673	406		3635	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		9	870,24	25,11	7832	226	5816	1340	9906
		НР - 72%; СП - 8%				198,94	7,84	1790	71		734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2433709				2433709
		- Накладные расходы	Тенге					325188				
		- Сметная прибыль	Тенге					180275				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						2433709				
		Итого по акту					6534357					
		оборудование					971405					
		Временные здания и сооружения (1,5%)			83 444,28		6617801					
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			111 798,65		6729600					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			115 163,90		6844764					
		в текущих ценах 2022 г (Иинф=1,0500514)					7187354					
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					6827986					
		НДС (12 %)					819358					
		Итого к оплате					7647344					

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев В.Б.