Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030240004183
Исполнитель	ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	201140019325
Договор (контракт)	Договор №24/07 от 24.07.2023г.	

Номер документа	Дата составления
00000000001	30.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского со Темирского района Актюбинской области			усл	1	4 084 134,00	4 084 134,00
				Итого	1	x	4 084 134,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «GLOBAL CONCTRUCT» Товарищество с ограниченной ответственностью

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Утепов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2024г.

М.П. «СТРОНЕФ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2024года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 731 478,00	10 474 534,00							1 256 944,00	11 731 478,00
Общестроительные работы	4 084 134,00	3 646 548,00							437 586,00	4 084 134,00
в .т.ч. апрель 2024	4 084 134,00	3 646 548,00							437 586,00	4 084 134,00

итого к оплате за апрель месяц: Четыре миллионов восемьдесят четыре тысячи сто тридцать четыре тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Наименование объекта: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Договору №

А К Т №1

выполненных работ за апрель месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4												
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование												
115	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2	3179,27	99,97	6359	199	439	5701	13025
		НР - 98%; СП - 8%				2860,65	48,24	5721	96		965	
116	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.		2	10810,00	--	21620	--	21620	--	23350
		СП - 8%				--	--	--	--		1730	
117	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	

118	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.		2	10780,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%				--	--	--	--		1725	
119	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		4	3940,53	198,56	15762	794	2136	12953	31013
		НР - 98%; СП - 8%				3207,90	96,51	12832	386		2297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект		4	8879,00	--	35516	--	35516	--	38357
		СП - 8%				--	--	--	--		2841	
121	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		4	8876,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%				--	--	--	--		2840	
122	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		4	1372,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%				--	--	--	--		439	
123	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		4	1729,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
124	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		6,4	397,00	--	2541	--	2541	--	2744
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
125	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект		1	11731,41	499,81	11731	500	48	11185	24749
		НР - 98%; СП - 8%				11183,27	229,70	11183	230		1833	
126	513-106-0204 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		1	94847,00	--	94847	--		--	94847

						--	--	--	--	94847	--	
					Поливочные краны							
127	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	11817,64	--	11818	--	11378	431	13229
		НР - 98%; СП - 8%				440,10	--	440	--		980	
128	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.		1	3016,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					274248	1493	147732	30270	321292
								30176	712	94847	16773	
	Стоимость оборудования		Тенге					94847				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудовние

12	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		52	2658,93	947,19	138264	49254	10554	79557	235247
		НР - 72%; СП - 8%				1508,76	616,16	78456	32040		17426	
13	прайс лист	Светильник пылевлагозащищенный ARCTIC236 2x36	шт		7	34502,41	--	241517	--	241517	--	260838
		СП - 8%				--	--	--	--		19321	
14	прайс лист	Светильник LTX 2x36	шт		45	18298,07	--	823413	--	823413	--	889286
		СП - 8%				--	--	--	--		65873	
15	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		14	2026,75	665,53	28374	9318	2841	16131	48065
		НР - 72%; СП - 8%				1158,24	442,05	16215	6189		3560	
16	прайс лист	Светильник накладной С360/132	шт		6	30385,07	--	182310	--	182310	--	196895

		СП - 8%				--	--	--	--		14585	
17	прайс лист	Светильник накладной CD 160	шт		5	26518,18	--	132591	--	132591	--	143198
		СП - 8%				--	--	--	--		10607	
18	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		3	759,95	17,40	2280	52	20	1605	4196
		НР - 72%; СП - 8%				736,00	7,13	2208	21		311	
19	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели "Выход"	шт.		4	1756,00	--	7024	--	7024	--	7586
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
20	прайс лист	Светильник переносной РВО-42У2	шт		4	8742,86	--	34971	--	34971	--	37769
		СП - 8%				--	--	--	--		2798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1590744				1823080
		Накладные расходы	Тенге					95688				
		Сметная прибыль	Тенге					134732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1823080				
РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные устройства												
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		69	245,04	0,22	16908	15	2336	10486	29585
		НР - 72%; СП - 8%				210,97	0,10	14557	7		2191	
22	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		21	345,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 8%				--	--	--	--		580	
23	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		48	411,00	--	19728	--	19728	--	21306

		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
24	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		69	31,00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
25	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.		36	1154,00	--	41544	--	41544	--	44868
		СП - 8%				--	--	--	--		3324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					87564				105894
		Накладные расходы	Тенге					10486				
		Сметная прибыль	Тенге					7844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					105894				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6												
(Локальный сметный расчет)												
РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация												
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	36044,25	2,24	36044	2	346	21775	62444
		НР - 61%; СП - 8%				35696,00	--	35696	--		4626	
2	248-303-0222 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.		1	12863,00	--	12863	--	12863	--	13892
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
		НР - 61%; СП - 8%				7905,00	--	7905	--		1029	
4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06	шт.		1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
5	СТ123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		1	11383,93	--	11384	--	--	--	11384
						--	--	--	--		--	

6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		7	3005,41	2,24	21038	16	484	12528	36251
		НР - 61%; СП - 8%				2934,00	--	20538	--		2685	
7	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		7	1530,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		6	1479,54	146,58	8877	879	500	5571	15604
		НР - 72%; СП - 8%				1249,68	39,91	7498	239		1156	
9	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		6	927,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
10	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной	шт.		5	1598,87	--	7994	--	659	4474	13466
		НР - 61%; СП - 8%				1467,00	--	7335	--		997	
11	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт		5	1520,00	--	7600	--	7600	--	8208
		СП - 8%				--	--	--	--		608	
12	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		31	3857,50	2,66	119582	82	2258	71518	206388
		НР - 61%; СП - 8%				3782,00	--	117242	--		15288	
13	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		31	1732,00	--	53692	--	53692	--	57987
		СП - 8%				--	--	--	--		4295	
14	прайс лист	Резистор	шт		4	910,71	--	3643	--	3643	--	3934

		СП - 8%				--	--	--	--		291	
15	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		15	5070,57	--	76059	--	2379	44945	130684
		НР - 61%; СП - 8%				4912,00	--	73680	--		9680	
16	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		435	285,20	3,65	124062	1587	6547	83480	224146
		НР - 72%; СП - 8%				266,50	0,04	115928	17		16603	
18	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		442,9	47,00	--	20816	--	20816	--	22481
		СП - 8%				--	--	--	--		1665	
19	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м		5,15	223,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
20	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2	316,89	2,49	634	5	26	434	1153
		НР - 72%; СП - 8%				301,28	0,11	603	--		85	
21	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		2,04	53,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
22	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		2	100,87	1,20	202	2	23	128	356
		НР - 72%; СП - 8%				88,63	0,01	177	--		26	

23	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		435	82,67	0,86	35961	375	4658	22309	62932
		НР - 72%; СП - 8%				71,10	0,13	30928	57		4662	
24	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км		0,2781	47871,00	--	13313	--	13313	--	14378
		СП - 8%				--	--	--	--		1065	
25	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км		0,16995	66078,00	--	11230	--	11230	--	12128
		СП - 8%				--	--	--	--		898	
26	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		0,00515	73786,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
27	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	301095,00	--	3071	--	3071	--	3317
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3084,62	25,78	3085	26	1614	1040	4455
		НР - 72%; СП - 8%				1445,00	--	1445	--		330	
29	261-302-0420 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные	шт.		1	2574,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
30	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					621719				965411
		Накладные расходы	Тенге					273024				

		Сметная прибыль	Тенге					70667					
		Итого по разделу	Тенге					965411					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	36044,25	2,24	36044	2	346	21775	62444
		НР - 61%; СП - 8%				35696,00	--	35696	--		4626	
2	248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.		1	21413,00	--	21413	--	21413	--	23126
		СП - 8%				--	--	--	--		1713	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2	3857,50	2,66	7715	5	146	4614	13315
		НР - 61%; СП - 8%				3782,00	--	7564	--		986	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		2	1732,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
5	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной	шт.		1	1598,87	--	1599	--	132	895	2693
		НР - 61%; СП - 8%				1467,00	--	1467	--		199	
6	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт		1	1570,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
7	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		34	82,67	0,86	2811	29	365	1744	4919

		НР - 72%; СП - 8%				71,10	0,13	2417	4		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,136	1978,00				269		
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0714	836,00				60		
8	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,03502	26765,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
9	1121-0102-0101 РСНБ	мм. Прокладка	м		34	285,20	3,65	9697	124	512	6525	17520
		НР - 72%; СП - 8%				266,50	0,04	9061	1		1298	
10	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		35,02	47,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
11	СТ123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		1	11383,93	--	11384	--	--	--	11384
						--	--	--	--		--	
12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
		НР - 61%; СП - 8%				7905,00	--	7905	--		1029	
13	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06	шт.		1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					125435	162	49779	40375	178163
		Накладные расходы	Тенге					40375				
		Сметная прибыль	Тенге					12354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					178164				
РАЗДЕЛ 2.Звуковое и световое оповещение о пожаре												
14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	1536,95	--	1537	--	13	1097	2845
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	--	1524	--		211	

15	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE Сирена -Свирель	шт.		1	5761,00	--	5761	--	5761	--	6222
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
16	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1	1479,54	146,58	1480	147	83	929	2601
		НР - 72%; СП - 8%				1249,68	39,91	1250	40		193	
17	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	927,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
18	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		15	82,67	0,86	1240	13	161	769	2170
		НР -72%; СП - 8%				71,10	0,13	1066	2		161	
19	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		0,01545	73786,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12085	160	8085	2795	16070
		Накладные расходы	Тенге					2795				
		Сметная прибыль	Тенге					1191				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					16071				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-6

(Локальный сметный расчет)

Тепломеханическое решение

РАЗДЕЛ 5.Первичные средства пожаротушения

47	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		1	8979,00	--	8979	--	8979	--	9697
		СП - 8%				--	--	--	--		718	
48	248-305-0201 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		1	8471,00	--	8471	--	8471	--	9149
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
49	прайс лист	Ящик для песка 0,5 м3	шт		1	25500,00	--	25500	--		--	25500
						--	--	--	--	25500	--	
50	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,5	2069,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
51	прайс лист	Полотно нетканное (войлок) 1,5 м2	шт		1	6942,38	--	6942	--		--	6942
						--	--	--	--	6942	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					50926	--	18484	--	52405
								--	--	32442	1479	
	Стоимость оборудования		Тенге					32442				
		Сметная прибыль	Тенге					1479				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						2433709				
		Итого по акту					3462315					
		Временные здания и сооружения (1,5%)			51 934,73		3514250					
		Дополнительные затраты на производстве строительно-			69 582,14		3583832					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			71 676,64		3655509					
		в текущих ценах 2022 г (Иинф=1,0500514)					3838472					
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					3646548					
		НДС (12 %)					437586					
		Итого к оплате					**4084134**					

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Директор _____ Богенбаев Б.Б.