Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05/01 от 05.01.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	15.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Темир, Темирского района Актюбинской области"			усл	1	32 638 103,00	32 638 103,00
				Итого	1	x	32 638 103,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2025г.

М.П.

Приложение4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2025 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			21	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	32 638 103									
Общестроительные работы	32 638 103	29 141 163							3 496 940	32 638 103
В.т.ч за май	32 638 103	29 141 163							3 496 940	32 638 103

Итого к оплате :за май тридцать две миллион шестьсот тридцать восемь тысячи сто три тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Директор _____ Ниязбаев Б.Б.

Заказчик: ТОО "Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Договор

А К Т выполненных работ за май месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ФЛ л.6-КР									
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	19	13554,29	3349,89	257532	63648	158712	60554	343533
		НР-72% СП-8%			1851,15	1575,78	35172	29940		25447	
7	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	51	6274,90	3121,30	320020	159186	--	273661	641175
		НР-72% СП-8%			3153,60	1393,77	160834	71082		47494	
8	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	4289,69	2216,43	21448	11082	--	18019	42624
		НР-72% СП-8%			2073,26	980,78	10366	4904		3157	
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	3224,92	1616,82	25799	12935	--	21963	51583
		НР-72% СП-8%			1608,10	718,45	12865	5748		3821	
10	С1221-104-0303 221-104-0103 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	38,3	63759,00	--	2441970	--	2441970	--	2637328
		НР-72% СП-8%			--	--	--	--		195358	
11	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола на отметке - 3,8	м2 поверхности	161,28	5216,53	13,09	841322	2111	764592	69972	984198
		НР-72% СП-8%			462,67	3,84	74619	619		72904	
	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	370,944	204,00				75673		

12	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	170	6274,90	3121,30	1066733	530621	--	912202	2137250
		НР-72% СП-8%			3153,60	1393,77	536112	236941		158315	
13	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	166	4289,69	2216,43	712089	367927	--	598225	1415139
		НР-72% СП-8%			2073,26	980,78	344161	162809		1048825	
14	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	3224,92	1616,82	77398	38804	--	65888	154749
		НР-72% СП-8%			1608,10	718,45	38594	17243		11463	
15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	188,539	42522,00	--	8017055	--	8017055	--	8658419
		НР-72% СП-8%			--	--	--	--		641364	
16	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В10 W4 F100	м3	4,2	44831,74	2364,00	188293	9932	146663	31396	237264
		НР-72% СП-8%			7547,25	667,18	31698	2802		17575	
17	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8	м2 поверхности	77,16	5216,53	13,09	402507	1010	365797	33476	470862
		НР-72% СП-8%			462,67	3,84	35700	296		34879	
	135533 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	177,468	204,00				36203		
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	322	3562,33	34,19	1182694	11351	974855	184484	1476552
		НР-72% СП-8%			591,83	5,67	196488	1882		109374	
19	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	395,2	1365,46	49,44	539630	19539	--	478382	1099453
		НР-72% СП-8%			1316,02	14,18	520091	5604		81441	
20	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	39,52	57922,00	--	2289077	--	2289077	--	2472203
		СП-8%			--	--	--	--		183126	
21	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	395,2	2148,71	62,24	849170	24597	176773	535275	1495201
		НР-72% СП-8%			1639,17	53,88	647800	21293		110756	
22	Е11-061701-0401 1106-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	395,2	5350,72	13,80	2114605	5454	1728348	355558	2667776

		НР-72% СП-8%			963,57	3,84	380803	1518		197613		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						--			26985309
		Накладные расходы	Тенге					3639055				
		Сметная прибыль	Тенге					1998912				
		Итого по акту						26985309				
		Оборудование										
		Временные здания и сооружения (1,5%)				404 780		27390089				
	Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (%)					0,00		27390089				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				547 802		27937890				
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1										
		в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075						30033232				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,97						29132235				
		НДС (12 %)						3495868				
		Итого к оплате						32628103				

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Директор _____ Боганбаев Б.Б.