*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №05/01 от 05.01.2025г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000004 | 30.06.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Темир, Темирского района Актюбинской области" | | | усл | 1 | 19 272 166,00 | 19 272 166,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 19 272 166,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Богенбаев Б.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025г.

М.П.

Приложение4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ТОО " Стронеф"

**Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"**

Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Справка № 3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат ( по ресурсному методу)

за июнь 2025 года

| | | код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | 21 | 03.07.2024 | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 51 910 269 | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | 19 272 166 | 17 207 291 | | | | | | | 2 064 875 | 19 272 166 |
| В.т.ч за июнь | 19 272 166 | 17 207 291 | | | | | | | 2 064 875 | 19 272 166 |

Итого к оплате :за июнь девятнадцать миллион двесте семьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО "Стронеф"

Директор Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Директор Богенбаев Б.Б.

Заказчик: ТОО "Стронеф"

**Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"**

**Наименование стройки:** "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Темир,Темирского района Актюбинской области (корректировка)

**Договор**

## А К Т выполненных работ за июнь месяц 2025 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Локальная смета № 02-01-02 | | | | | | | | |
| | | **Раздел 6.Проемы л 4-АР** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.Двери** | | | | | | | | |
| 65 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып.28 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,1 | 6810,58 | 88,47 | 14302 | 186 | 3696 | 7252 |
| | | НР-69%,СП-8% | | | 4961,94 | 42,64 | 10420 | 90 | | 1724 |
| 66 | С1223-2071-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 2,1 | 33823 | | 71028 | 0 | 71 028 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | 0 | 0 | | 5682 |
| 67 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып.28 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородах.Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 51,87 | 3750,12 | 152,87 | 194519 | 7929 | 61817 | 115716 |
| | | НР-90%,СП-8% | | | 2405,5 | 73,26 | 124773 | 3800 | | 24819 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С1223-201 - 0301 223-201-0301 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутрений с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДК 21-7П,ДГ21-8П | м2 | 5,88 | 25282 | | 148658 | 0 | 148 658 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | 0 | 0 | | 11893 |
| 69 | С1223-201 - 0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутрений с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ21-10П | м2 | 45,99 | 23976 | | 1102656 | 0 | 1 102 656 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | 0 | 0 | | 88212 |
| 70 | С1223-502 - 0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 | шт | 58 | 601 | | 34858 | 0 | 34 858 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | 0 | 0 | | 2789 |
| 71 | С1223-502 - 0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 | шт | 25 | 4853 | | 121325 | 0 | 121 325 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | 0 | 0 | | 9706 |
| 72 | С1223-502 - 0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | пара | 25 | 3217 | | 80425 | 0 | 80 425 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | 0 | 0 | | 6434 |
| 73 | Е11-100111-0401 1110-0401 0106 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. | Наличники.Установка и крепление | м коробок | 129,7 | 1041,03 | 2,21 | 135022 | 287 | 112646 | 20012 |
| | | НР-90%,СП-8% | | | 170,31 | 1,13 | 22089 | 147 | | 12403 |
| | | **Витраж внутренний** | | | | | | | | |
| 74 | Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11.изм идоп.вып.26 | Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на чистый пол | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17,0115 | 111182 | 32,23 | 1891373 | 548 | 1861229 | 26805 |
| | | НР-90%,СП-8% | | | 1739,78 | 10,98 | 29596 | 187 | | 153454 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | |
| | | **Раздел 9.Входные группы** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Крыльцо КР -1 л 16-АР** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е11-150105-0103-1115-0105-0103 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05 Изм и доп. Вып 28 | Ступени и подступенки.Облицовка керамо-гранитными плитками | м2 поверхности облицовки | 97,5 | 12568,38 | 181,89 | 1225417 | 17734 | 783147 | 346837 |
| | | НР-80%,СП-8% | | | 4354,22 | 92,41 | 424536 | 9010 | | 125780 |
| 99 | Е11-150109-0202-1115-0109-0202 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,05 | Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляцион ного слоя | м2 поверхности облицовки | 40,2 | 20249,99 | 56,5 | 814050 | 2271 | 533631 | 223181 |
| | | НР-80%,СП-8% | | | 6919,08 | 20,64 | 278147 | 830 | | 82978 |
| 100 | Е11-070519-0104-1107-0519-0104 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. изм и доп.вып 32 | ограждения металлические без поручня.Установка | м ограждения | 77 | 1760,81 | 157,03 | 135582 | 12091 | 35774 | 110020 |
| | | НР-118%,СП-8% | | | 1139,18 | 71,69 | 87717 | 5520 | | 19648 |
| 101 | С1222-503 - 0304 211-503-0304 РСНБ РК 2022 | Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали,высотой до 1200 мм | м | 77 | 37337 | | 2874949 | | 2874949 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | | | | |
| | | **Решетка Р-1 2 шт** | | | | | | | | 229996 |
| 102 | Е11-080101-0202-1108-0101-0202 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. | Основание под фундаменты щебеночное.Устройство | м3 основания | 0,72 | 13554,29 | 3349,89 | 9759 | 2412 | 6014 | 2295 |
| | | НР-93%,СП-8% | | | 1851,15 | 1575,78 | 1333 | 1135 | | 964 |
| 103 | Е11-060101-0101-1106-0101-0101 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып.28 | Подготовка бетонная.Устройство В 7,5 F50,W4 | м3 | 0,28 | 37767,97 | 1998,12 | 10575 | 559 | 9264 | 814 |
| | | НР-91%,СП-8% | | | 2680,82 | 514,18 | 751 | 144 | | 911 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е11-090601-0102-1109-0601-0102 РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып.32 | Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж | т конструкций | 0,0575672 | 122090,7 | 4756,95 | 7028 | 274 | 388 | 4434 |
| | | НР-69%,СП-8% | | | 110590,2 | 1024,9 | 6366 | 59 | | 917 |
| 105 | С1222-509 - 0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,0575672 | 1147327 | | 66048 | | 66048 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | | | | 5284 |
| 106 | ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл 7п7 | Окраска металлоконструкций ПФ 115 2 раза | т | 0,0575672 | 24882 | | 1432 | | 1432 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | | | | 115 |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 10.Прочие работы** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел1.решетки на радиаторы л 13.14-АР** | | | | | | | | |
| 115 | Е11-090302-0301-1109-0302-0301РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып32 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 2,1424 | 179469,4 | 35337,34 | 384495 | 75707 | 10240 | 224230 |
| | | НР-69%,СП-8% | | | 139352,7 | 12332,59 | 298549 | 26421 | | 48698 |
| 116 | С1222-509 - 1402 222-509-1402 РСНБ РК 2022 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2,1424 | 1143160 | | 2449106 | | 2449106 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | | | | 195928 |
| 117 | ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл 7п7 | Окраска металлоконструкций ПФ 115 2 раза | т | 2,1424000 | 24882 | | 53307 | | 53307 | 0 |
| | | СП-8% | | | | | | | | 4265 |
| 118 | Е11-100404-0101-1110-0404-0101РСНБ Рк 2022 Кэтр и Км-1,11. Изм и доп.вып32 | Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП профиля одним слоем гипсокартонных листов. | м2 стен(за вычетом проемов) | 295,6 | 3923,4 | 25,81 | 1159757 | 7629 | 515072 | 576466 |
| | | НР-90%,СП-8% | | | 2155,13 | 11,71 | 637056 | 3461 | | 138898 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета № 02-01-03 (Отопление,вентиляция)** | | | | | | | | |
| | | **Раздел1.Отопление ОВ.СО.Подраздел 1.Тепловой узел** | | | | | | | | |
| 12 | Е11-181101-0401-1118-1101-0401 РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.37 | Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм.Установка | шт | 1 | 983,28 | 2,15 | 983 | 2 | 25 | 938 |
| | | НР-98%,СП-8% | | | 956,33 | 1,1 | 956 | 1 | | 154 |
| 13 | С1245-707-0106 245-707-0106 РСНБ РК 2022 | Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 ммТ макс 95 С,PN 16,присоединительным диаметром G5/4A 160,установка-подача,расход GHOM 3,5 м3/ч, DN 25 | шт | 1 | 106617 | | 106617 | | 106617 | |
| | | СП-8% | | | | | | | | 8529 |
| 14 | Е11-160901-0501-11160901-0501 РСНБ РК Кзтр и Кзм-1,05 Изм и доп.вып.32 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 1070 |
| | | НР-98%,СП-8% | | | 1064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 177 |
| 15 | С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды отдноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт | 1 | 4018 | | 4018 | | 4018 | |
| | | СП-8% | | | | | | | | 321 |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | | 15939185 | | |
| | | Оборудование | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | | 239 088 | | 16178272 | | |
| | Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ( %) | | | | | 0,00 | | 16178272 | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | 323 565 | | 16501838 | | |
| | | в т.ч в текущих ценах на 2023 гд -%,К-1 | | | | | | | | |
| | | в т.ч в текущих ценах на 2023 гд - 100% К-1,075 | | | | | | 17739476 | | |
| | | Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,97 | | | | | | 17207291 | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | | 2064875 | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | | 19272166 | | |

Заказчик: ТОО " стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Абгенбаев Б.Б.