Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**

Подрядчик : **ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №71 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2025 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №71 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»	**935425**	**835201**							**100224**	**935425**
	Итого за стройку									**100224**	**935425**
	В том числе за декабрь	**935425**	**835201**								
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%									100224	**935425**
	Итого к оплате	935425	835201								

М.П.

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**
Руководитель **Махашев А.К**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;**
Ромашкумов Нурбек Кабулович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "ALTYNNUR EXPERT" БИН: 211140012756;**
Оналбай Жаркынбек
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №71 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №71 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: электроснабжение									
1	1	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2024*	**Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт.	1	31 173,0 11 291,0	2 328,0 643,0	31 173,0 11 291,0	2 328,0 643,0	17 554,0		31 173,0
2	2	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	50 874,0		50 874,0		50 874,0		50 874,0
3	3	1308-0501-0701 *РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовом основании, однофазного**	шт.	1	2 169,0 1 920,0	207,0 64,0	2 169,0 1 920,0	207,0 64,0	42,0		2 169,0
4	4	247-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54**	шт.	1	20 693,0		20 693,0		20 693,0		20 693,0
5	5	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	км линии	0,025	345 842,0 173 811,0	73 346,0 19 872,0	8 646,0 4 345,0	1 834,0 497,0	2 467,0		8 646,0
6	6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	0,025	247,0		6,0		6,0		6,0
7	7	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	опора	1	25 046,0 14 531,0	9 596,0 3 104,0	25 046,0 14 531,0	9 596,0 3 104,0	919,0		25 046,0
8	8	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	1	49 628,0		49 628,0		49 628,0		49 628,0
9	9	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	36 474,0		36 474,0		36 474,0		36 474,0
10	10	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4 427,0		8 854,0		8 854,0		8 854,0
11	11	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0
12	12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**		1	2 454,0		2 454,0		2 454,0		2 454,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 598,0		1 598,0		1 598,0		1 598,0
14	14	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 515,0		14 515,0		14 515,0		14 515,0
15	15	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13 772,0		27 544,0		27 544,0		27 544,0
16	16	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0
17	17	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	1	5 841,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0
18	18	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	66,0		66,0		66,0		66,0
19	19	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	13 772,0		13 772,0		13 772,0		13 772,0
20	20	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	2	507,0		1 014,0		1 014,0		1 014,0
21	21	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	3	670,0		2 010,0		2 010,0		2 010,0
22	22	252-207-3931 *РСНБ РК 2022*	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 716,0		106 296,0		106 296,0		106 296,0
			Итого по разделу 1: электроснабжение					416 545	13 965	370 493	0	416 545
								32 087	4 308	0	0	
			Раздел 2: Наружное водоснабжение									
23	23	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	112,11648	258,0 24,0	234,0 50,0	28 926,0 2 691,0	26 235,0 5 606,0			28 926,0
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,46752	8 293,0 8 293,0	0,0 0,0	28 756,0 28 756,0	0,0 0,0			28 756,0
25	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,46752	571,0 351,0	220,0 70,0	1 980,0 1 217,0	763,0 243,0			1 980,0
26	26	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	8,09088	3 281,0 3 281,0	0,0 0,0	26 546,0 26 546,0	0,0 0,0			26 546,0
27	27	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/	м^3 грунта	9,24672	60,0 0,0	60,0 15,0	555,0 0,0	555,0 139,0			555,0
28	28	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,46752	27,0 0,0	27,0 6,0	94,0 0,0	94,0 21,0			94,0
29	29	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	3,2	16 586,0 4 299,0	395,0 94,0	53 075,0 13 757,0	1 264,0 301,0	38 054,0		53 075,0
30	30	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,032	74 492,0	42 404,0	2 384,0	1 357,0			2 384,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км кабеля		32 088,0	8 675,0	1 027,0	278,0			
31	31	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	32	63,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0
32	32	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	1 225 913,0 818 318,0	407 595,0 108 002,0	39 229,0 26 186,0	13 043,0 3 456,0			39 229,0
33	33	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	32,32	117,0		3 781,0		3 781,0		3 781,0
34	34	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,032	236 935,0 236 628,0	0,0 0,0	7 582,0 7 572,0	0,0 0,0	10,0		7 582,0
			Итого по разделу 2: Наружное водоснабжение					194 924 107 752	43 311 10 044	43 861 0	0 0	194 924
			ИТОГО по акту					828 497 153 337	57 276 14 352	414 354 0	0 0	611 469
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			7,20%		44026				655494,77
			Итого с временными			0,07622204		46607				702102,18
			Экология									
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска			5%		32775				734876,92
			Сметная прибыль 5%									
			ИТОГО			3%		21063				755939,99
			Непредвиденные работы и затраты									879158,20
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,163						835201,17
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,163			0,95						
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,95			12 %		100224,14				935 425
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Романкулов Нурбек Кабулович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALTYNNUR EXPERT" БИН: 211140012756;

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Jani group" БИН: 081140007423;

Принял (Заказчик)
ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махашев А.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Оналбай Жаркынбек
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор Ахметов Н.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №