Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"**

Наменование строительства и его адрес: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№22/1-04 от 22.04.2024г.**

Справка №1 от 11.10.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22/1-04	**22.04.2024г.**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области	5 400 000,00	4 821 428,57							578 571,43	5 400 000

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Aura Building"

БИН240240031322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН030240008552**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН240240031322**

Стройка: **II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области**

Объект: II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области

Договор №22/1-04 от 22.04.2024г.

Акт №1 от 11.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

(локальная смета №02-01-00-01)

II этап строительства водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области (корректировка)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета (корректировка)№3 к локальной смете №2-01-00-01	тенге				
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге				
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	1101-0101-0364	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	220,8978	522	115 309	
2	3	1101-0206-0501	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**	м3 грунта	260,40	10849	2 825 080	
3	4	1101-0102-0384	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	260,40	1165	303 366	
4	9	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	18,7146	5367	100 441	
5	11	1101-0104-0501	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-песок**	м3 грунта	71,4383	94	6 715	
6	13	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	295,4913	118	34 868	
7	14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-привозным грунтом	м3 грунта	415,1134	107	44 417	
			Раздел 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
8	26	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка	шт.	12	5076	60 912	
9	30	1124-0108-0104 Кклим = 1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2	3587160	717 432	
10	35	1308-0205-1504 Кклим = 1,09	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 100 мм	м	182	1081	196 742	

			Подраздел 2.2. КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ д.1500, д.2000, ИТОГО	тенге				
11	41	1122-1301-0101 Кклим = 1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,683	42394	156 137	
			Подраздел 2.3. ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, ИТОГО	тенге				
12	50	1127-0403-0101 Кклим = 1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	187	2371	443 377	
13	51	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	187	499	93 313	
14	54	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	187	18	3 366	
			ИТОГО по КОРРЕКТИРОВКЕ №3 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-00-01				5 101 475	

Всего	5 101 475
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5% , с Кветер = 1)	331 596
Итого с общеплощадочными затратами	**5 433 071**
Сметная прибыль (5%)	271 654
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**108 661**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**5 813 386**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2 квартал 2024 г. К=1,0368	**6 027 319**
Договорная цена с К=0,8	**4 821 428,57**
НДС (12%)	578 571,43
Итого	**5 400 000,00**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Руководитель _____ Культуманов И.М.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"
БИН240240031322
Директор _____ Кошербаев Т.Ж.