Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик:ТОО"Жаңа Дәуір-2023"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				53	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	7 754 566	6 923 720	6 923 720	6 923 720					830 846	7 754 566
Итого к оплате с НДС:	7 754 566									7 754 566

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Субподрядчик: ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор _____ ____ **Ізімов А.З**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети газоснабжения**

Акт приемки выполненных работ №1

октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01(Внеплощадочные сети газоснабжение высокое давление)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	7875	11,14	11,14	87 728	87 728	-	16 499	112 565	
						-	2,91	-	22 916	-	8 338		
2	7	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	301,425	410,45	410,45	123 479	123 479	-	22 947	158 140	
						-	105,94	-	31 871	-	11 714		
3	8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	9	5 830,43	-	52 619	-	-	37 886	97 747	
						5 830,43	-	52 619	-	-	7 241		

Итого по разделу 1 **368 451,75**

Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления

4	1	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,6	825 723,59	395 779,79	495 434	237 467	-	324 854	885 911	
						429 943,80	116 949,48	343 955	70 169	-	65 623		
5	2	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм Коб =1,01	1 м	606	7 646,00	-	4 633 476	-	4 633 476	-	5 004 154	Казахстан
						-	-	-	-	-	370 678		

Итого по разделу 2	**5 890 065**
Всего	**6 258 517**
Временные здания и сооружения (1,3%)	81 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	79 483
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**128 387**
Итого в текущих ценах на 2022 г.	**6 547 748**
Итого ценах на 2023 г. С к=1,079	7 065 020
По договорной цене с к=0,98	6 923 720
НДС (12%)	**830 846**
Итого	**7 754 566**

Подрядчик

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик **ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392**

Директор **Ізімов А.З**