Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Темірқазық-стройпроект" БИН 041040000970,РК.Алматинская область,г.Талдыкорган ул.Жансугурова, д.114, офис 41. , тел.: 87282324139** — **041040000970**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР №80 2025-08-28

Номер документа	Дата составления
48	24.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпый Би Коксуского района лбласти Жетысу(пятно3)			работа	1	6 315 171,80	6 315 171,80	676 625,55
				Итого	1	x	6 315 171,80	676 625,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кусаинов К.З.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сшибаев Б.Ш

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2025

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района",области Жетісу , БИН 111240021500**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Стройка **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		80	28.08.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)	86 315 171,80	5 638 546,25							676 625,55	6 315 171,80
ИТОГО К ОПЛАТЕ	86 315 171,80	5 638 546,25							676 625,55	6 315 171,80

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Коксуского района"
БИН 111240021500
Руководитель _____ **Егинбаев Б.Т.**
М.П. (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор _____ **Кусаинов К.З.**
М.П. (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247, ИИН 930805300347
Эксперт _____ **Гадиев Р.И. ИИН 930805300347**
Аттестат KZ21VJE00041335 от 27.09.2018; Аттестат KZ48VJE00041334 от 27.09.2018

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда **№80** от **28.08.2025 г.**

Акт выполненных работ

за Ноябрь месяц 2025 год по л.с. 2-6 Благоустройство территории -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Озеленение										
1	43	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см**		1 214,9476	2 000,0	34,0	2 429 895,2	41 308,22	308 596,69		2 429 895,2	
				$м^2$		1 712,0	8,0	2 079 990,29	9 719,58				
2	44	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**		0,121495	664 320,0	12 650,0	80 711,49	1 536,8	78 753,14		80 711,49	
				га		3 470,0	3 870,0	421,55	470,06				
			Итого по разделу 3: Озеленение					2 510 607	42 845	387 350	0	2 510 607	
								2 080 412	10 190	0	0		
			ИТОГО по акту					2 510 607	42 845	387 350	0	2 510 607	
								2 080 412	10 190	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)					2510607*6,3/100				158 168	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					2510607+0+0+158168				**2 668 775**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					2668775*5/100				133 439	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					2668775*3/100				80 063	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 882 277**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075					2882277*1,075				**3 098 437,37**	
			НДС (12%)					3098437,37*12/100				371 812,48	
			Итого с НДС					3098437,37+371812,48				**3 470 249,85**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												69404,99	
Скидка 2 %												3400844,86	
Итого к оплате:													

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу , БИН 111240021500
(наименование организации,БИН)
Руководитель **Егинбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Галиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
ИИН 930805500347
Аттестат KZ21VJE00041335 от 27.09.2018
Аттестат KZ48VJE00041334 от 27.09.2018

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Нияз Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
в соответствии с приказом №95 от 16.09.2025г.
ИИН 960405300466

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу ,Коксуского района,с.Балпык би, БИН 111240021500**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20 квартирного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу (пятно 3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда № 80 от 28.08.2025 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь месяц 2025 год по л.с. 2-3 Наружные тепловые сети - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Подпольные каналы										
			Подраздел 1: Канал КЛ 98х48										
1	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	16,92	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	66 410,75 66 410,75	0,0 0,0			66 410,75	
2	82	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,33	28 445,0 5 527,0	2 676,0 528,0	37 832,0 7 351,0	3 559,0 702,0	26 921,5		37 832,0	
3	83	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	$м^3$ конструкции	10,76	75 347,0 41 031,0	2 847,0 676,0	810 733,5 441 493,5	30 634,0 7 274,0	338 606,0		810 733,5	
4	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0477	343 155,0		16 368,5		16 368,5		16 368,5	
5	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01269	349 152,0		4 430,5		4 430,5		4 430,5	
6	86	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92**	$м^3$	0,872	136 746,0		119 242,5		119 242,5		119 242,5	
7	87	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4**	шт.	1	29 742,0		29 742,0		29 742,0		29 742,0	
8	88	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	40 352,0		80 704,0		80 704,0		80 704,0	
9	89	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стремянок См-1 (2 шт)**	т	0,05196	256 911,0 163 582,0	67 122,0 18 321,0	13 349,0 8 499,5	3 487,5 952,0	1 361,5		13 349,0	
10	90	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость стремянки См-1 (2 шт)**	т	0,05196	1 146 761,0		59 585,5		59 585,5		59 585,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	91	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	1,50684	3 421,0 3 193,0	4,0 1,0	5 155,0 4 811,5	6,0 1,5	337,5		5 155,0	
12	92	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением церезита ДНА, фундаментов раствор М100	$м^2$	5,4	2 605,0 1 869,0	36,0 12,0	14 067,0 10 092,5	194,5 65,0	3 780,0		14 067,0	
13	93	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	$м^2$	23,74	4 756,0 3 875,0	255,0 109,0	112 907,5 91 992,5	6 053,5 2 587,5	14 861,5		112 907,5	
14	94	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	14,48	279,0 26,0	253,0 54,0	4 040,0 376,5	3 663,5 782,0			4 040,0	
15	95	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,82	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	7 400,5 7 400,5	0,0 0,0			7 400,5	
16	96	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,82	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	3 218,5 3 218,5	0,0 0,0			3 218,5	
17	97	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,6	93,0 0,0	93,0 23,0	1 172,0 0,0	1 172,0 290,0			1 172,0	
18	98	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,6	619,0 382,0	237,0 76,0	7 799,5 4 813,0	2 986,0 957,5			7 799,5	
19	99	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	28 844,0 5 527,0	2 676,0 528,0	8 653,0 1 658,0	803,0 158,5	6 192,0		8 653,0	
20	100	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05	72 920,0 46 064,0	26 594,0 8 199,0	76 566,0 48 367,0	27 924,0 8 609,0	275,0		76 566,0	
21	101	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12 247,0		12 247,0		12 247,0		12 247,0	
22	102	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 681,0		7 681,0		7 681,0		7 681,0	
23	103	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12 526,0		50 104,0		50 104,0		50 104,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	104	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 477,0		12 477,0		12 477,0		12 477,0	
25	105	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 819,0		8 819,0		8 819,0		8 819,0	
26	106	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
27	107	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	41 661,0 15 671,0	14,0 0,0	33 370,5 12 552,5	11,0 0,0	20 807,0		33 370,5	
28	108	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	395,3235	480,0 0,0	480,0 143,0	189 755,5 0,0	189 755,5 56 531,5			189 755,5	
29	109	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	12,2265	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	110 344,0 110 344,0	0,0 0,0			110 344,0	
30	110	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)	$м^3$	62,25	619,0 382,0	237,0 76,0	38 533,0 23 779,5	14 753,0 4 731,0			38 533,0	
31	111	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	$м^3$	16,295	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	63 958,0 63 958,0	0,0 0,0			63 958,0	
32	112	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	146,655	93,0 0,0	93,0 23,0	13 639,0 0,0	13 639,0 3 373,0			13 639,0	
33	113	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	146,655	619,0 382,0	237,0 76,0	90 779,5 56 022,0	34 757,5 11 146,0			90 779,5	
			Итого по подразделу 1: Канал КЛ 98х48					2 151 437 963 141	333 399 98 161	854 895 0	0 0	2 151 437	
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					2 151 437 963 141	333 399 98 161	854 895 0	0 0	2 151 437	
			ИТОГО по акту					2 151 437 963 141	333 399 98 161	854 895 0	0 0	2 151 437	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								2151437*6,3/100	135 541	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2151437+0+0+135541	2 286 978	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2286978*5/100	114 349	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								2286978*3/100	68 609	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 469 936	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								2469936*1,075	2 655 181	
			НДС (12%)								2655181*12/100	318 622	
			Итого с НДС								2655181+318622	2 973 803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												59476,06	
			Скидка 2 %									2914326,94	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazZaman Stroi" БИН 200240022247

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Коксуского района"области Жетісу , БИН 111240021500
(наименование организации,БИН)
Руководитель **Егинбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гадиев Р.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
ИИН 930805300347
Аттестат KZ21VJB00041335 от 27.09.2018
Аттестат KZ48VJB00041334 от 27.09.2018

Ниаз Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
ИИН 960405300466
в соответствии с приказом №95 от 16.09.2025г.