Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Генподрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 июнь месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№117	24.02.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"	185 438 454,74	51 388 903,32							6 166 668,40	57 555 571,72
Аванс-30%	55 631 536,42	15 416 671,00							1 850 000,52	17 266 671,52
К оплате:	**129 806 918,32**	**35 972 232,32**							**4 316 667,88**	**40 288 900,20**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер мп

Подрядчик: ТОО "СМУ 17" Директор Устенов М. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер мп

Подрядчик: ТОО "HYDROLIFE-2050" Директор Есенов К. К.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер мп

Технический надзор: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер мп

Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Ахаев А. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер мп

Рвш Аухадиев Р. А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3, на территории насосной станции 9 микрорайона г. Алматы»**

(наименование, адрес)

Договор №117 от 24.02.2025 г

Акт выполненных работ

за июнь 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛС № 01-01-01		***Демонтажные работы***				
6	**У6121-701-101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**18,72**	**61892**	**1 158 618**
7	**Е12-160101-204 1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп.**	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм.Разборка**	**м**	**102**	**6127**	**624 954**
10	**Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп.**	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное,цементобетонное,щебеночное.Разборка**	**м3**	**48**	**5255**	**252 240**
11	**Е12-200401-0101 1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп.**	**Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную**	**м**	**203**	**3533**	**717 199**
ЛС № 02-01-01		***Наружный водопровод***				
	Раздел 1.	**Земелняя работа**				
1	**У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	**м3**	**644,32**	**360**	**231 955**
2	**У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**49,18**	**8076**	**397 178**

3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	111,2	97	10 786
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м3	66,7	660	44 022
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	222,5	4215	937 838
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м3	89	138	12 282
7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	17,052	10062	171 577
	Раздел 2.	ПД Подающий трубопровод (к РЧВ)				
9	С1241-102-0312 241-102-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм	м	18,8	148510	2 791 988
13	519-101-0407 519-101-0407 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	3	2036563	6 109 689
15	519-101-0405 519-101-0405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	5	1321113	6 605 565
20	С1245-405-0511 245-405-0511 РСНБ РК 2022	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 600мм	шт.	1	647872	647 872
21	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	т	0,4962	449705	223 144
		МС-4,8,5				
28	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	136,56	316	43 153
	Раздел 3.	ОТ отводящий трубопровод (от РЧВ)				
32	519-101-0405 519-101-0405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	4	1321113	5 284 452
33	С1241-112-0252 241-112-0252 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х12,0 мм	шт.	2	319171	638 342
		Прочие работы				
38	С1241-102-0312 241-102-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм	м	14,15029077	148510	2 101 460

39	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	136,56	316	43 153
	Раздел 4.	СП спускной трубопровод (от РЧВ)				
43	519-101-0405 519-101-0405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	1	1321113	1 321 113
		Прочие работы				
47	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	45,52	316	14 384
	Раздел 5.	ПР переливной трубопровод (от РЧВ)				
50	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	45,52	316	14 384
	Раздел 6.	Внеплощадочный водопровод (система В1)				
52	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	44,943	109113	4 903 866
54	519-101-0405 519-101-0405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	1	1321113	1 321 113
	Раздел 7.	Канализация К1				
61	У6122-204-102 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	35	2921	102 235
62	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1,04	10062	10 464
	Раздел 8.	Колодец водопроводов				
		Колодцы ду1500мм 6шт				
66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	46395	92 790
67	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	25622	307 464
68	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	40815	40 815
73	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	171,84	316	54 301
76	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17515	35 030
		Мокрые колодцы ду1500мм 2шт				

77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25622	51 244
78	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	40815	81 630
83	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	71,6	316	22 626
	Раздел 9.	Колодцы канализационные				
		Колодец ду1500мм 6шт				
91	У6122-401-106 6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационныхкруглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,557666667	110746	283 251
ЛС № 02-02-01		*Общестроитльные работы(Резервуар3000м3)*				
	Раздел 1.	Стены См4,5.АС-13				
		Стены См1(См2)				
1	Е11-61001-102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500 мм.Устройство	м3	47,2	24063	1 135 774
		Стены См3				
6	Е11-61001-102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500 мм.Устройство	м3	33,7	24063	810 923
		Стены См4(См5)				-
10	Е11-61001-102 1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500 мм.Устройство	м3	37,8	24063	909 581
	Раздел 2.	Колонна.Ригель.АС-14				
		Колонна монолитная Км1				
15	Е11-60501-103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	7,92	39409	312 119
		Рм1				
19	Е11-60701-401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	13,6	86895	1 181 772
		Рм2				
25	Е11-60701-401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,14	86895	99 060

	Раздел 3.	Камера ПР				
31	Е11-61001-101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	м3	5,39	27903	150 397
		Соед.деталь Мс1,2,3,4,5,6				
53	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг спреобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0669	1115764	74 645
	Раздел 6.	Камера приборов				
		Детали				-
55	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25622	51 244
ЛС № 02-02-02		*Отопления и вентиляция.Технологические решения(Резервуар3000м3)*				
	Раздел 3.	Спускной трубопровод				
33	У6121-103-106 6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0017	4433921	7 538
34	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,7	8607	14 632
ЛС № 3-1-1		*Общестроительные работы(Помещения дежурногоперсонала)*				
	Раздел 10.	Отделка внутренняя /АС-2/				
		Стены				
50	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2оштукатуриваемой поверхности	69	4237	292 353
51	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемойповерхности	34,5	326	11 247
52	У6112-0302-0301 6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	34,5	1334	46 023
		Отделка наружная				-
53	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,12	4194	256 337
54	У6112-0303-0112 6112-0303-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	61,12	470	28 726
		Площадка раз.3-3				-
55	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,5	30764	15 382
56	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	45316	18 126

ЛС № 3-1-2		*Отопление и вентиляция (Помещения дежурногоперсонала)*				
1	У6116-0301-0104 6116-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конвекторов	кВт	6	5300	31 800
2	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0,с терморегулятором	шт.	6	17090	102 540
3	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,024	1516238	36 390
4	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка	решетка	2	6887	13 774
ЛС № 3-1-3		*Электроосвещение(Помещения дежурногоперсонала)*				
1	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	17222	17 222
2	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7 242
3	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	7	9103	63 721
4	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1964	1 964
5	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	649	1 947
6	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3554	10 662

7	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	4	6858	27 432
8	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	1	10885	10 885
9	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	42037	42 037
10	С1247-102-1930 247-102-1930 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный декоративный,типа ВАРТОН DL-01 Downlight,мощность 11 Вт,степень защиты IP54	шт.	2	29592	59 184
11	С1247-104-2502 247-104-2502 СпрСЦ 01.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54	шт.	2	7781	15 562
12	У6119-201-101 6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 6 мм2	м	10	1608	16 080
13	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	481	5
14	У6119-102-101 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	20	870	17 400
15	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	306	6
16	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	54	1 080
17	У6119-402-101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа прискрытой проводке	шт.	7	1230	8 610
18	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	528	1 584
19	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защитыIP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	478	1 912
20	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP44,размерами 80 мм х 40 мм (У195)	шт.	6	678	4 068
21	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм,типа ИЭК	шт.	6	170	1 020
ЛС № 3-1-4		*Пожарная сигнализация(Помещения дежурногоперсонала)*				

1	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	17868	17 868
2	С1248-303-0202 248-303-0202 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	37924	37 924
3	С1248-306-0376 248-306-0376 СпрСЦ 01.2024	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15941	15 941
4	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	2	5633	11 266
5	С1248-302-0106 248-302-0106 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	2	699	1 398
6	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	4	11257	45 028
7	С1248-302-0217 248-302-0217 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64,оптико-электронный	шт.	2	8542	17 084
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1654	3 308
9	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	11	327	3 597
10	С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	11,33	210	2 379
11	У6119-102-101 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4	915	3 660
12	С1243-108-0501 243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	4,12	555	2 287
13	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3148	3 148
14	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3098	3 098
15	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	11	1190	13 090
16	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	11,33	101	1 144

17	У6119-401-501 6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3291	3 291
18	С1248-304-0117 248-304-0117 СпрСЦ 01.2024	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	1	1145	1 145
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				43 800 840,61
		Оборудование				20 641 932,00
		Всего прямые затраты				23 158 908,61
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%				1 482 170,15
		Итого				45 283 010,77
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 232 053,94
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-5%				2 264 150,54
		Итого				48 779 215,24
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100%, К=1,075:				52 437 656,39
		Понижающий коэффициент К=0,980000001198926				51 388 903,32
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				6 166 668,40
		Всего к оплате				57 555 571,72

Генподрядчик:
ТОО "СМУ 17"
Директор Устенов М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Генподрядчик:
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Заказчик:
ГКП на ПХВ «Алматы Су»

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор
ГКП на ПХВ «Алматы
Инженер эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет-

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп