Заказчик: **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Генподрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"**

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№117	24.02.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"	262 843 949,74	69 112 049,10							8 293 445,89	77 405 494,99
Аванс-30%	78 853 184,92	20 733 614,73							2 488 033,77	23 221 648,50
К оплате:	**183 990 764,82**	**48 378 434,37**							**5 805 411,92**	**54 183 846,50**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Подрядчик: ТОО "СМУ 17" Директор Устенов М. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Подрядчик: ТОО "HYDROLIFE-2050" Директор Есенов К. К.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Технический надзор: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Ахаев А. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3, на территории насосной станции 9 микрорайона г. Алматы»**

(наименование, адрес)

Договор №117 от 24.02.2025 г

Акт выполненных работ

за июль 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЛС № 01-01-01	*Демонтажные работы*				
3	Е12-160101-1510 1216-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 600 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	55	7284	400 620
	ЛС № 02-01-01	*Наружный водопровод*				
16	С1241-112-0255 241-112-0255 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами820х10,0 мм	шт.	13	523714	6 808 282
17	С1241-112-0252 241-112-0252 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами630х12,0 мм	шт.	2	319171	638 342
20	С1245-405-0511 245-405-0511 РСНБ РК 2022	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 600мм	шт.	-1	647872	- 647 872
22	У6121-802-608 6121-0802-0608 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности буровогоканала до 100 м из стальных труб,диаметр 1020 мм,в грунтах 1-3 групп	м	17,307692	278547	4 821 006
		Прочие работы				
24	У6121-0301-0115 6121-0301-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 800 мм	км	0,0366	1563925	57 240
25	У6121-0301-0113 6121-0301-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 600 мм	км	0,088	1084172	95 407
26	У6121-0201-0132 6121-0201-0132 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 800 мм	км	0,0246	26582355	653 926
	Раздел 3.	ОТ отводящий трубопровод (от РЧВ)				
		Прочие работы				

36	У6121-0301-0113 6121-0301-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 600 мм	км	0,033	1084172	35 778
37	У6121-103-114 6121-0103-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 800 мм	км	0,0532	16656440	886 123
	Раздел 4.	СП спускной трубопровод (от РЧВ)				
40	У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	0,004	11951812	47 807
		Прочие работы				-
45	У6121-0301-0113 6121-0301-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 600 мм	км	0,004	1084172	4 337
	Раздел 5.	ПР переливной трубопровод (от РЧВ)				
48	У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	0,004	11951812	47 807
	Раздел 6.	Внеплощадочный водопровод (система В1)				
51	У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	0,055	11951812	657 350
52	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	4	109113	436 452
		Прочие работы				
59	У6121-0301-0113 6121-0301-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 600 мм	км	0,055	1084172	59 629
60	У6121-0201-0130 6121-0201-0130 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 600 мм	км	0,015	19726727	295 901
	Раздел 7.	Канализация К1				
61	У6122-204-102 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	113,3	2921	330 949
	Раздел 8.	Колодец водопроводов				
		Колодцы ду1500мм 6шт				
65	У6121-701-101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев изсборного железобетона в грунтах сухих	м3	7,45	82189	612 308
66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	46395	139 185
68	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	4	40815	163 260
69	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3227	32 270

70	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	6092	30 460
		Колодцы прямоугольнные 2500х4000мм				-
84	У6122-401-505 6122-0401-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационныхпрямоугольных бетонных монолитных колодцев,площадь более 3 м2 в мокрых грунтах	м3	1,93	72326	139 589
85	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационныхсистем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,45	98693	143 105
86	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12785	25 570
87	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7202	7 202
88	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3227	3 227
89	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40352	40 352
90	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02352	1146761	26 972
	ЛС № 02-02-01	*Общестроитльные работы(Резервуар3000м3)*				
	Раздел 4.	Монол.пояс ПМ1.Усиление плит.АС-17				
		Монол.пояс ПМ1				-
34	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	м3	8	67722	541 776
		Усиление плиты				-
38	Е11-460101-105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия.Усиление железобетоном сверху	м3	1,6	181026	289 642
	Раздел 5.	Камера лаза				
42	У6121-701-101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в грунтах сухих	м3	3,48	82189	286 018
43	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	17515	140 120
44	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6092	24 368
45	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	32632	130 528

46	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3227	12 908
	Раздел 6.	Камера приборов				
		Детали				-
54	У6121-701-101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав грунтах сухих	м3	1,14	82189	93 695
56	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6092	6 092
57	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	32632	32 632
58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3227	3 227
59	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0821	432163	35 481
60	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от2 до 16 мм	т	0,0009	382731	344
61	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	5,92	457	2 705
62	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладаниемтолстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0591	1115764	65 942
63	У6103-701-809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,04774	1296961	61 917
64	У6103-101-104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,18	54060	9 731
	ЛС № 3-1-1	*Общестроительные работы(Помещения дежурногоперсонала)*				
	Раздел 7.	Проемы /АС-1/				
27	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий.Установка блоков с одинарнымии спаренными переплетами	м2	4,32	10259	44 319
29	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	4,076	9602	39 138
31	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,83	6779	12 406
	Раздел 9.	Полы /АС-2/				
42	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,87	5679	56 052

43	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	10,3635	783	8 115
	ЛС № 1	*Общестроительные работы(Помещения дежурногоперсонала) ВКЛЮЧИТЬ согласно протоколу №4*				
	Раздел 1.	Наружный водопровод				
	Подраздел 1.1.	Земляные работы				
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	257,10	351	90 242
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	19,49	7 666	149 410
	Подраздел 1.2.	ОТ отводящий трубопровод				
8	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,2052345	449 705	542 000
9	6121-0201-0130 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,033	19 574 815	645 969
	Подраздел 1.2.	СП спускной трубопровод				
10	6121-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	1	31 099	31 099
11	242-101-1208 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	270 704	270 704
12	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	11 978	23 956
		Колодцы прямоугольные 3000х4000мм				
17	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,8078518	449 705	813 000
	Раздел 2.	Общестроительные работы(Резервуар3000м^3)				
	Подраздел 2.1.	Подбетонка				
18	1106-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м^3. Устройство	м^3	67	13 819	925 873
19	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	68,01	23 797	1 618 434
	Подраздел 2.2.	Стены См 1,2,3,4,5				
		См 1,2				
20	1106-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м^3	48,56	23 017	1 117 706
21	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	49,29	26 363	1 299 432
		См3				

22	1106-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	$м^3$	7,34	23 017	168 945
23	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	7,4501	26 363	196 407
		См 4,5				
24	1106-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	$м^3$	57,96	23 017	1 334 065
25	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	58,8294	26 363	1 550 919
	Подраздел 2.3.	Наружная гидроизоляция стен				
26	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	556,32	2 252	1 252 833
27	216-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	1,3908	649 951	903 952
	Подраздел 2.4.	Внутренняя гидроизоляция стен				
28	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	1 102,05	2 252	2 481 817
29	235-301-0803 *СпрСЦ 01.2024*	Смесь сухая гидроизоляционная однокомпонентная на основе минеральных наполнителей и полимера для подвальных помещений, лифтовых шахт, фундаментов и резервуаров	кг	1 777,139	2 639	4 689 870
	Подраздел 2.5.	Прочее работы				
30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2	349 832	699 664
31	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	120	5 893	707 160
	Подраздел 2.6.	Плита монолитная				
32	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	280	23 753	6 650 840
33	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	70	2 252	157 640
34	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	175	1 112	194 600
	Подраздел 2.7.	Кровля				

35	1106-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м^3. Устройство	м^3	59,536	13 819	822 728
36	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	60,72672	23 274	1 413 354
37	1141-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в три слоя	м^2	625	6 545	4 090 625
	Раздел 3.	Отопления и вентиляция.Технологические решения(Резервуар3000м^3)				
	Подраздел 3.1.	Вентиляция				
		Переливной трубопровод				
38	241-112-0251 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380 2001 (ГОСТ 17375 2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	1	269 311	269 311
39	241-102-0264 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	7	109 113	763 791
	Раздел 4.	Общестроительные работы(Помещения дежурного персонала)				
	Подраздел 4.1.	Покрытие и кровля				
40	6110-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обрешетки сплошной из досок	м^2	56,28	4 867	273 915
41	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	19,77	2 392	47 290
42	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	2,304	13 002	29 957
43	1146-0501-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Ограждение защитное горизонтальное из профнастила под верхними поясами ферм. Установка при замене конструкций покрытия	м^2 покрытия	36,51	5 181	189 158
	Подраздел 4.2.	Санузел				
44	6115-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с краном смывным	комплект	1	42 590	42 590
45	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	1	21 725	21 725
	Подраздел 4.3.	Проемы				

46	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	4,32	49 937	215 728
47	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	4,076	57 527	234 480
48	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,83	58 830	107 659
	Подраздел 4.4.	Полы				
49	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	6,13	1 410	8 643
50	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	6,3752	4 042	25 769
51	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного	м	14,63	374	5 472
52	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	14,7763	385	5 689
53	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	$м^2$	2,5	4 438	11 095
	Подраздел 4.5.	Отделка внутренняя				
54	1115-0406-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Отделка декоративная клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 1	$м^2$ отделываемой поверхности	16,5	2 543	41 960
	Раздел 5.	Электроосвещение(Помещения дежурногоперсонала)				
55	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	25	1 529	38 225
56	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	25	481	12 025
57	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	528	1 584
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				56 079 048
		Оборудование				270 704
		Всего прямые затраты				55 808 344
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%				3 571 734
		Итого				59 650 782
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				2 969 004

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-5%				2 982 539
		Итого				65 602 325
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100%, К=1,075:				70 522 499
		Понижающий коэффициент К=0,980000001198926				69 112 049
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				8 293 446
		Всего к оплате				77 405 494,99

Генподрядчик:
ТОО "СМУ 17"
Директор Устенов М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Генподрядчик:
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Заказчик:
ГКП на ПХВ «Алматы Су»

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор
ГКП на ПХВ «Алматы Су»
Инженер эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Ахаев А. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп