Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Генподрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"**

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		доп согл №117/1	28.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3,на территории насосной станции 9 микрорайона г.Алматы"	288 878 744,54	23 245 352,50	26 034 794,80						2 789 442,30	26 034 794,80
Аванс-30%	86 663 623,36	6 973 605,75							836 832,69	7 810 438,44
К оплате:	**202 215 121,18**	**16 271 746,75**							**1 952 609,61**	**18 224 356,36**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

Подрядчик: ТОО "СМУ 17" Директор Устенов М. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
МП

Подрядчик: ТОО "HYDROLIFE-2050" Директор Есенов К. К.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
МП

Технический надзор: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
МП

Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" Ахаев А. М.
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер
МП

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ 17", ТОО "HYDORLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция резервуара чистой воды объемом 3000 м3, на территории насосной станции 9 микрорайона г. Алматы»**
(наименование, адрес)

Договор №117 от 24.02.2025 г

Акт выполненных работ
за ноябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛС № 01-01-01		*Демонтажные работы*				**2 638 026,00**
2	**Е12-160101-1512 1216-0101-1512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Трубопроводы диаметром до 800 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**33,5**	**12550**	**420 425**
3	**Е12-160101-1510 1216-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Трубопроводы диаметром до 600 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**245**	**7284**	**1 784 580**
4	**Е12-160101-1509 1216-0101-1509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31**	**Трубопроводы диаметром до 500 мм.Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**67**	**6463**	**433 021**
ЛС № 02-01-01		*Наружный водопровод*				**2 297 016,59**
	Раздел 2.	**ПД Подающий трубопровод (к РЧВ)**				**-**
8	**У6121-103-114 6121-0103-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 800 мм**	**км**	**0,0188**	**16656440**	**313 141**
10	**У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм**	**км**	**0,0755**	**11951812**	**902 362**
14	**У6121-402-209 6121-0402-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 600 мм**	**шт.**	**5**	**175988**	**879 940**
	Раздел 3.	**ОТ отводящий трубопровод (от РЧВ)**				**-**

29	У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	0,033	11951812	394 410
31	У6121-402-209 6121-0402-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 600 мм	шт.	4	175988	703 952
	Раздел 4.	СП спускной трубопровод (от РЧВ)				-
42	У6121-402-209 6121-0402-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 600 мм	шт.	1	175988	175 988
	Раздел 6.	Внеплощадочный водопровод (система В1)				-
51	У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	-0,0292	11951812	- 348 993
52	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	-29,2	109113	- 3 186 100
53	У6121-402-209 6121-0402-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 600 мм	шт.	1	175988	175 988
	Раздел 8.	Колодец водопроводов				-
		Колодцы ду1500мм 6шт				-
65	У6121-701-101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев изсборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,49	82189	122 462
66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46395	46 395
68	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	40815	40 815
69	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3227	6 454
70	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6092	6 092
71	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	40352	242 112
72	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,1218	1146761	139 675
		Мокрые колодцы ду1500мм 2шт				-
74	У6121-701-102 6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглыхколодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	3,5	131043	458 651

75	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	46395	92 790
76	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17515	35 030
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3227	6 454
80	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	6092	36 552
81	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40352	80 704
82	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0406	1146761	46 558
	Раздел 9.	Колодцы канализационные				
		Колодец ду1500мм 6шт				-
91	У6122-401-106 6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационныхкруглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	5,115333333	110746	566 503
98	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	40352	242 112
99	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,102	1146761	116 970
ЛС № 02-02-01		*Общестроитльные работы(Резервуар3000м3)*				154 924,86
	Раздел 5.	Камера лаза				
		Крышка К-1				-
47	У6108-201-107 6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка в перекрытии,площадь проема до 2 м2	м2	2,12	9450	20 034
48	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,053	118071	6 258
49	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от2 до 16 мм	т	0,00042	382731	161
50	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,075	1092	82
		Крышка К-2				-
		Стремянка С1				-

51	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,1096	1146761	125 685
		Ходовая скоба				-
52	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	5,92	457	2 705
	ЛС № 02-02-02	*Отопления и вентиляция.Технологические решения(Резервуар3000м3)*				3 752 578,09
	Раздел 1.	Вентиляция				
1	У6121-103-106 6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0216	4433921	95 773
2	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11,243	8607	96 769
3	У6121-103-112 6121-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	0,007	11951812	83 663
4	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	7	67414	471 898
5	У6114-102-205 6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб,диаметр до 40 мм	м	4	2590	10 360
6	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	4	409	1 636
7	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами219х5,0 мм	шт.	8	11561	92 488
8	С1241-116-0213 241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200	шт.	32	9859	315 488
9	У6118-204-307 6118-0204-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 630 мм	шт.	8	45270	362 160
10	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8	2225	17 800
11	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02653	342641	9 090
12	У6111-0501-0524 6111-0501-0524 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811	м2	5	533	2 665
13	У6111-101-1701 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	16	2026	32 416

14	С1234-303-0820 234-303-0820 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше илиравно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 50 мм диаметром 170 мм	м	17,6	46581	819 826
15	У6118-205-102 6118-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых,круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200мм	шт.	8	31713	253 704
16	У6111-301-202 6111-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2	8	9970	79 760
17	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN15	шт.	8	1695	13 560
18	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,48	1092	22 364
		Отводящий трубопровод				-
22	С1241-102-0310 241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	3,089	153800	475 088
	Раздел 5.	Промывочный водопровод				-
37	У6121-105-403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,096	1495927	143 609
38	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	96,96	2175	210 888
39	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2849	11 396
40	С1241-209-0312 241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	6	5096	30 576
41	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2260	2 260
42	С1241-211-1809 241-211-1809 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40х1 1/4"	шт.	6	2389	14 334
43	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN32	шт.	6	3933	23 598
44	С1241-119-0204 241-119-0204 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	6	476	2 856
45	У6121-105-411 6121-0105-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм	км	0,0037	3814294	14 113

46	С1241-201-0820 241-201-0820 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	3,737	11357	42 441
ЛС № 07-01-01		*Благоустройство*				3 688 840,79
	Раздел 1.	ПОКРЫТИЯ				
		Асфальтобетонное покрытие ТИП 1				-
2	У7101-0401-0104 7101-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	47,1	4982	234 652
3	С1211-203-0102 211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	59,346	3636	215 782
5	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0033912	196328	666
6	С1212-501-0102 212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	30,3952	18988	577 144
7	У7101-0602-0403 7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	314	9	2 826
8	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0017584	196328	345
9	С1212-501-0102 212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	15,072	18988	286 187
10	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	314	469	147 266
11	С1216-201-0203 216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0033912	196328	666
12	С1212-501-0202 212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	30,6464	19154	587 001
13	У7101-0301-0601 7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных,покрытия цементно-бетонные	м	156	4764	743 184
14	С1255-101-0103 255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	156	2198	342 888
		Отмостка серия 2.110-3п,дет89 ТИП 2				-
15	У6103-101-106 6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	3,6	28864	103 910
16	У6113-301-201 6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 см	м2	24	2380	57 120

ЛС №1		*Общестроительные работы(Помещення дежурного персонала) ВКЛЮЧИТЬ согласно протоколу №4*				2 785 949,02
	Раздел 1.	Наружный водопровод				
	Подраздел 1.1.	Земляные работы				
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	257,10	351	90 242
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	19,49	7 666	149 410
3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	88,8	94	8 347
4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	53,24	631	33 594
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	149,759006	4 000	599 036
6	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	70,66	134	9 468
7	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	13,64	8 382	114 330
	Подраздел 1.3.	Колодец водопроводов				
13	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	16	42 310	676 960
14	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	116 381	698 286
15	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	58 993	353 958
16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 158	52 316
ЛС №2		*Общестроительные работы. Наружный водопровод ВКЛЮЧИТЬ согласно протоколу №5*				3 535 092,29
	Раздел 1.	Наружный водопровод				
	Подраздел 1.2.	Подраздел 1.2. ПД подводящий трубопровод				
1	6121-0103-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 800 мм	км	0,0186	16 656 440	309 810
2	241-102-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм	м	18,6	148 510	2 762 286
	Подраздел 1.5.	Подраздел 1.5. Колодец водопроводов				-
3		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,6333148	82 189	462 997
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				18 852 428
		Оборудование				-
		Всего прямые затраты				18 852 428
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%				1 206 555
		Итого				20 058 983

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 002 949
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-5%				1 002 949
		Итого				22 064 881
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100%, К=1,075:				23 719 747
		Понижающий коэффициент К=0,980000001198926				23 245 352
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				2 789 442
		Всего к оплате				26 034 794,8

Генподрядчик:
ТОО "СМУ 17"
Директор Устенов М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Генподрядчик:
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Заказчик:
ГКП на ПХВ «Алматы Су»

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор
ГКП на ПХВ «Алматы Су»
Инженер эксперт
Есенкулов Т. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Ахаев А. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп