Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 15 » июля 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» БИН: 080140017041 в лице директора Нуртай Нұрасыл Нұртайұлы лицензия 14006093 от 30.04.2014года II категория Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Алты Алаш №2, Телефон: 87242273454.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директор **- Нуртай Нұрасыл Нұртайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Актан батыр, Казалинского района Кызылординской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района» Казалинского района, кент Айтеке би, К.Примова, 5А. БИН 180140038055. Руководителя Ниязов Айдан . Телефон : 87243822960**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» № 14006093 от 30.04.2014г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_ директора **Нуртай Н.Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

1.ТОО "АстанаЛюксСтрой", БИН: 220740023079;
2.ТОО «СК Алаш Құрылыс», БИН: 080940007767;
3.ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис», БИН:140240022657
4.ТОО «Qaz Build Construction» БИН 130640002787 ;
5. ТОО «Инженер Строй Груп» БИН: 161240002037

(наименование организации)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДУМ-проект», 18013382, 09.07.2018 г., Рабочий проект №04-12-2022**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района, № 52 от 04.05.2023 года**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса или

				принятых)	очереди
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтеленовых и стальных труб					
Труба PE 100 SDR 11 Ду 110х 10,4	м	609,0	609,0	609,0	609,0
Труба PE 100 SDR 11 Ду 90х 8,2	м	642,0	642,0	642,0	642,0
Труба PE 100 SDR 11 Ду 63х 5,8	м	432,0	432,0	432,0	432,0
Кран шаровой PE 100 SDR11 Ду 110мм	шт	1	1	2	2
Кран шаровой PE 100 SDR11 Ду 90мм	шт	1	1	3	3
Труба СТ 108х 4,0мм	м	91,0	91,0	91,0	91,0
Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СГ16М-G160 DN80 с эл. корректором miniELCOR, с обогревом ОГШН	шт	3	3	3	3
Протяженность газопровода низкого давления из полиэтеленовых и стальных труб					
Труба PE 100 SDR 11 Ду 160х 14,6	м	1324,0	1324,0	135,0	135,0
Труба PE 100 SDR 11 Ду 125х 11,4	м	831,0	831,0	831,0	831,0
Труба PE 100 SDR 11 Ду 110х 10,4	м	815,0	815,0	815,0	815,0
Труба PE 100 SDR 11 Ду 90х 8,2	м	4236,0	4236,0	4236,0	4236,0
Труба PE 100 SDR 11 Ду 63х 5,8	м	7755,0	7755,0	7755,0	7755,0
Труба СТ 108х 4,0мм	м	89,0	89,0	89,0	89,0
Кран шаровой PE 100 SDR11 Ду 125мм	шт	2	2	2	2
Кран шаровой PE 100 SDR11 Ду 110мм	шт	1	1	1	1
Кран шаровой PE 100 SDR11 Ду 63мм	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	м2		

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Давления газа в точке подключения - 0,3МПа. Газопроводы среднего давления III-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0мм, Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а также на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91. Для снижения давления газа со среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне предусмотрены установка ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДНК-1000 со встроенным узлом учета расхода газа СГ16МТ-G160 DN с электронным корректором miniELCOR, с обогревом ОГШН. В месте входа и выхода газопровода из ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - задвижка Ду-50 30с41нж. Газоснабжение села предусматривается на выходе из трех проектируемых ГРПШ-07- 2У-1. Давление в точке подключение - Р=0,003 МПа (300мм.вод.ст.) Диаметры газопровода определены гидравлическим расчетом, исходя из условий обеспечения газоснабжения потребителей в часы максимального потребления при максимально-допустимых перепадах давления. Подземные газопроводы низкого давления IV-категорий запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6; Ø125х12,7мм; Ø110х10,0мм; Ø90х8,2мм и Ø63х5,8мм; по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли. Надземные газопроводы низкого давления IV-категорий запроектированы из стальных электросварных труб Ø108х4,0мм; Ø57х3,0мм; и Ø32х3,0мм по ГОСТ 10704-91**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024 года;**
(месяц, год)

окончание работ **июль 2025года**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____; по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____; фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Актан батыр, Казалинского района Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания Орда-Құрылыс» БИН: 080140017041.
Директор Нуртай Нұрасыл Нұртайұлы

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Строительная компания "Орда-Құрылыс" БИН 080140017041