Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО «АстанаЛюксСтрой»**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Актан батыр, Казалинского района, Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2025 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Актан батыр, Казалинского района, Кызылординской области»	7 141 000,26	6 375 894,01							765 107,28	7 141 000,26
	ИТОГО по справке	7 141 000,26	6 375 894,01							765 107,28	7 141 000,26
	Итого к оплате	7 141 000,26	6 375 894,01							765 107,28	7 141 000,26

Генподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

М.П. **Директор** **Нуртай Н.Н**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик : ТОО «АстанаЛюксСтрой»

М.П. **Директор** **Жалимбетов Д. М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «АстанаЛюксСтрой»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Актан батыр, Казалинского района, Кызылординской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Актан батыр, Казалинского района, Кызылординской области»
(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Газопровод среднего давления работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1300	388,00 0,00	389,00 79,00	504399,91 0,00	505700,18 102700,18			504399,91
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	50	6126,00 6126,00	0,00 0,00	306299,89 306299,89	0,00 0,00			306299,89
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1200	81,00 0,00	81,00 19,00	97199,85 0,00	97200,35 22800,15			97199,85
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	220	3198,00 3198,00	0,00 0,00	703560,00 703560,00	0,00 0,00			703560,00
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	40	12027,00 3815,00	393,00 83,00	481080,02 152600,09	15719,98 3319,98	312759,94		481080,02
6	6	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	1180936,00 761086,00	419850,00 97827,00	472374,42 304434,53	167940,21 39130,94			472374,42
7	7	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4мм	м	300	3889,00		1166700,00		1166700,00		1166700,00
8	8	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	300	2565,00		769499,86		769499,86		769499,86
9	9	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,12	1128778,00 732421,00	396357,00 96270,00	135453,33 87890,56	47563,06 11552,50			135453,33
10	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	120	1285,00		154199,94		154199,94		154199,94
11	150	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка ленты сигнальной	км	0,4	65837,00 28201,00	37636,00 7627,00	26334,88 11280,33	15054,31 3050,74			26334,88
12	151	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	400	17,00		6800,00		6800,00		6800,00
13	152	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	400	925,00 526,00	341,00 85,00	370000,00 210400,00	136400,00 34000,00	23200,00		370000,00
14	153	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,4	287393,00		114957,23		114957,23		114957,23

			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					5308859,33	985578,09	2548116,97	0,00	5301303,00
								1776465,40	216554,49	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					5308859,33	985578,09	2548116,97	0,00	5301303,00
								1776465,40	216554,49	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 5,31%			5,31%		281725				
			Итого с временными									5583028,09
			Сметная прибыль 5%			5%		279151				
			ИТОГО									5862179,49
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		167491				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6029670,34
			Итого в текущих ценах 2023 года, коэфф к = 1,07			1,079						6506014,29
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,98			0,98						6375894,01
			НДС			12 %		765107,28				
			Итого с НДС									7141000,26

Генподрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нұртай Н.Н**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО «АстанаЛюксСтрой»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жалимбетов Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)