Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР Монтаж Проект Сервис"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Канабек Каратальского района области Жетысу"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за декабрь 2025 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		27	05.03.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Канабек Каратальского района области Жетысу"**	**1 039 508**	**928 132**							**111 376**	**1 039 508**
	ИТОГО по справке	**1 039 508**	**928 132**							**111 376**	**1 039 508**
	Итого к оплате	**1 039 508**	**928 132**							**111 376**	**1 039 508**

Генподрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

М.П. Әдиат К.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик: ТОО "ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"

Директор Жалимбетов Д.М.

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г. Цена региона Область Жетісу Каратальский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: "Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Канабек Каратальского района области Жетысу"

Форма 4
Заказ 4

Наименование объекта: Водонапорная башня Н=18 м, объем бака 50 м3.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2025 года

Генподрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Субподрядчик:ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**928 132**
		Раздел 5. Водопроводный колодец, ИТОГО:	тенге			**347 923**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**347 923**
26	**1122-1301-0101 Кклим = 1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,51**	**75252**	**113 631**
27	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,005**	**20981**	**105**
28	**212-101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,23**	**22313**	**5 132**
29	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9 а**	**1 шт.**	**2**	**21299**	**42 598**
30	**244-201-0902**	**Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15**	**1 шт.**	**1**	**21319**	**21 319**
31	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**1**	**45849**	**45 849**
32	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**8918**	**8 918**
33	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**3**	**6328**	**18 984**
34	**244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**23039**	**23 039**
35	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,01706**	**1146761**	**19 564**
36	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,00527**	**1179654**	**6 217**

37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0208	1179654	24 537
38	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	1	785	785
39	1106-0101-0101 Кклим = 1,08	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА	м3	0,55	31355	17 245
		Раздел 6. Подключение башни. , ИТОГО:	тенге			580 209
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			580 209
40	1122-0901-0103 Кклим = 1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9024	9 024
41	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	50825	50 825
42	1122-0901-0102 Кклим = 1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8812	8 812
43	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	33779	33 779
44	1122-0301-0103 Кклим = 1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2194723	17 558
45	241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	1 м	8	4784	38 272
46	1122-0601-0203 Кклим = 1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	3754033	30 032
47	1122-0301-0102 Кклим = 1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	1994749	15 958
48	241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	1 м	8	2823	22 584
49	1122-0601-0202 Кклим = 1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	2935014	23 480
50	1122-0801-0105 Кклим = 1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	3690229	43 545
51	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	6023	6 023
52	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	3492	3 492
53	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	1086	1 086

54	241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	1 шт.	2	3055	6 110
55	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780
56	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4003	12 009
57	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	3	3152	9 456
58	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	45522	91 044
59	1122-0901-0203 Кклим = 1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20147	20 147
60	292-901-0203 Кстм =0,965 (кпл)	Сейсмический компенсатор ф 150 мм с направляющими опорами	1 шт	1	65395,98	65 396
61	1122-0901-0202 Кклим = 1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13120	13 120
62	292-901-0204 Кстм =0,965 (кпл)	Сейсмический компенсатор ф 80 мм с направляющими опорами	1 шт	1	56676,52	56 677
		В прогнозах ценах 2025 квартал (Иинф=1,0944) :	Тенге		1,0944	928 132
		Налог на добавленную стоимость (12)%	Тенге		12%	111 376
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 039 508

Генподрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

_____ **Әдиат Қ.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Субподрядчик:
ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh"
(АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)