**Декларация о соответствии 4шт**

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

«02» ноябрь 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» БИН: 140240022657 в лице директора Жалимбетов Досжан Мухамаддинович лицензия №25001402 от 20.01.2025года II категория Республика Казахстан, Жетисуская область, г.Талдыкорган, ул.Айтыкова, дом №13 А, Телефон: 87714808869

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора: Жалимбетов Досжан Мухамаддинович

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту:
«Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Канабек Каратальского района области Жетысу»

*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» БИН 050240007766 область Жетісу, Каратальский район, г.Уштобе, Проспект Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, 9.

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» № 25001402 от 20.01.2025года

*( наименование организации, № лицензии и дата получения)*

в лице_ директора: _ Жалимбетов Досжан Мухамаддинович

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

б) субподрядными организациями

1. *ТОО "СК Алаш Құрылыс", БИН: 080940007767; директор Пазылов Дамир Сагинбаевич ИИН 93052730016*
2. *ТОО "АстанаЛюксСтрой", БИН: 220740023079;директор АСИЛОВ БАХТИЯР СЕРІКБАЙҰЛЫ ИИН 920628301728*
3. *ТОО "Qaz Build Construction", БИН: 130640002787; МЕЙРБЕКОВ АЙДЫН АЛМАСОВИЧ ИИН: 871008301212*
4. *ТОО "Электро "АС 2014", БИН:140240003603; дирвктор Нұрманов Асылбек Омарбекұлы ИИН 841010301496*
5. *ТОО «ASIA-OPTIM Gmbh» (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх), БИН:081240018908; Жалимбетов Досжан Мухамаддинович ИИН: 870915302407*
6. *ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН: 080140017041; НҰРТАЙ НҰРАСЫЛ НҰРТАЙҰЛЫ ИИН: 841213300759*

*(наименование организации)*

3. проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект ЗИ», 22013355, 15.07.2022 г., Рабочий проект №98-1 от 25-07-2024

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» №98-1 от 25-07-2024 года

*(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| *Внутриплощадочные сети водоснабжения* | | | | | |
| Водопровод из полиэтиленовых труб - трубы П/Э100 SDR21, питьевая Р=0,8 Мпа ГОСТ18599-2001, Ø110х5,3 | м | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Трубопровод из стальных электросварных труб с усиленной изоляцией липкими лентами ГОСТ 10704-91 Ø114х4 | м | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Колодец круглый Ø2000 мм с хлор-сатуратор | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Наружные сети водоснабжения* | | | | | |
| Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR21 Ру = 0,8 Мпа Ø110х5,3 | м | 5638 | 5638 | 5638 | 5638 |
| Трубы стальные электросварные с усиленной изоляцией липкими лентами ГОСТ 10704-91 Ø114х4 | м | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Счетчик воды WM-CW (I). класс "С" Ø15 мм IP68 | шт | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Дополнительные колодцы Ø1500 мм | шт | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Интеллектуальные шаровые маркера, частотой 145,7 кГц | шт | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Насосная станция* | | | | | |
| Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, Н 80 м вод.ст., I 8,5 А, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-80) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Устройство для безтрубного водоподъема УБВ-8 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Устройство герметизации устья скважины ОГ-10 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50°С | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-45х3,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х6,0-57х4,0 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Водонапорная башня* | | | | | |
| Водонапорная башняН=18 м, емкость бака 50 м3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9 а | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | | | | |
| Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм | м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм | м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| четырехкомнатных и более | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Внутриплощадочные сети водоснабжения**

Данным разделом предусмотрен демонтаж существующей водопроводной сети из стальных электросварных труб Ø114х4 с усиленной изоляцией липкими лентами - 58 м. А также последующая прокладка водопроводной сети, общей протяженностью - 76 м., в т.ч.:

- водопровод из полиэтиленовых труб - трубы П/Э100 SDR21, питьевая Р=0,8 Мпа ГОСТ18599-2001, Ø110х5,3 – 58 м.;
- трубопровод из стальных электросварных труб с усиленной изоляцией липкими лентами ГОСТ 10704-91 Ø114х4 - 18 м.
- колодец круглый Ø2000 мм с хлор-сатуратор - 1 комплект.

**Наружные сети водоснабжения**

Данным разделом предусмотрен демонтаж существующей водопроводной сети общей протяженностью - 5365 м., с последующей прокладкой водопроводной сети общей протяженностью 5916 м., в т.ч.:

- полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR21 Ру = 0,8 Мпа Ø110х5,3 - 5638 м.;
- трубы стальные электросварные с усиленной изоляцией липкими лентами ГОСТ 10704-91 Ø114х4 - 278 м;
- счетчик воды WM-CW (I). класс "С" Ø15 мм IP68 - 168 шт.;
- дополнительные колодцы Ø1500 мм - 14 шт.;
- интеллектуальные шаровые маркера, частотой 145,7 кГц – 20 шт.

Источником водоснабжения является водозаборная скважина. Из скважин водаподается в колодец с хлор-сатуратором, а затем в водонапорную башню, после чегоподается в населенный пункт. Система водоснабжения централизованная, объединенная на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Категория водоснабжения – 1.

Водопроводная сеть принята кольцевой с выделением ремонтных участков и установкой запорной арматуры для аварийного обслуживания. Для подключение водопотребителей в колодцах предусмотрены гребенки с приборами учета воды на 2-6 дома согласно СНиП РК 4.01-02- 2009 п4.1. В колодцах также устанавливается гребенки с водосчетчиками класса «С» со степенью защиты от пыли и влаги IP68 Ø15. Прокладка трубопроводов предусматривается на глубине не менее 1,95 м с учетом средневзвешенной глубины промерзания грунта согласно СНиП РК4.01-02-2009 п.11.41. При переходе через автомобильную дорогу предусматривается вместо полиэтиленовых труб укладка стальных труб. Соединение полиэтиленовых труб со стальными осуществляется вне колодцев с помощью неразъемных соединений по ТУ 2248-025-00203536-96, в водопроводных колодцах соединение осуществляется с помощью втулок с фланцем для стыковых соединений. Стальные трубы с усиленной изоляцией липкими лентами по внешнему диаметру. В соответствии со СНиП РК4.01-02-2009г. п.11.9, п.11.16 в водопроводных колодцах предусматривается установка запорно-регулирующей арматуры для ремонтных участков и пожарных гидрантов. Водопроводные колодцы приняты согласно ГОСТ8020-2016 из круглых железобетонных изделий для колодцев диаметром 1,5 и 2,0 метра. Люки водопроводных колодцев приняты легкие чугунные с шарниром и замком._

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009, п 11.30 реконструкция и строительство водопровода произведена с устройством интеллектуальных электронных шаров маркером (цвет синий) Tempo Omni Marker которые устанавливаются над трубопроводами на глубине 1,0 м в характерных точках, позволяющие считывать информацию привязки.

**Насосная станция**

В проекте предусмотрено строительство насосной станции 1-го подъема. Насосная станция 1-го подъема выполнена по типовому проекту. ТП РК 10 ВС СКВ 7С (IIIВ) – 2009 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью 10,0 м3/час. Конструктивные решения согласно данного ТП. Подземная насосная станция состоит из подземной камеры, в который располагается устье скважины с герметизированным

из подземной камеры, в который располагается устье скважины с герметизированным оголовком по серии 7.901-7.выпуск 3. Оголовки самоизливающих скважин. Проектируемая подземная насосная станция представляет собой круглый колодец из сборного-железобетона диаметром 2 м. Высота до низа плиты покрытия 2,4 м. По верху камеры выполняется обваловка грунтом.

Высота обваловки – 1 м от верха плиты.

Класс ответственности сооружения – II, степень огнестойкости – II. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха днища сооружения. Днище, стены и плита покрытия выполняются из монолитного железобетона С20/25(В25), F100, W4. На перекрытии расположены горловины люка-лаза, монтажного люка и вентиляционный трубы. Горловины люка – лаза и монтажного люка выполняются из сборных железобетонных колец, с утеплением плитами из базальтовой ваты П100 на всю высоту. При их установке сборных колец используются дополнительные закладные изделия в зависимости от сейсмичности. Наружные поверхности горловин выше уровня земли оштукатурить. В основании монолитного днища сооружения выполняются подготовка из бетона класса С8/10(В7,5), М100, F50, W2 толщиной 100 мм, превышающая размеры плиты в плане на 100 мм в каждую сторону.

**Водонапорная башня**

В проекте предусмотрено замена существующей водонапорной башни объемом 25 м3 в связи с тем, что старая находится в непригодном состоянии. Для создания требуемого напора в водопроводной сети, регулирования неравномерности водопотребления и хранения 10-ти минутного неприкосновенного противопожарного запаса, предусмотрена новая водонапорная башня, выполненная по типовому проекту ТП РК 50 ВБ 7С (IIIВ) – 2009 Водонапорные башни со стальным баком емкостью 50 м3, высотой ствола 18 м. Конструктивные решения согласно данного ТП. Емкость бака водонапорной башни включает в себя регулирующий и пожарный объемы. Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитан на десятиминутную продолжительность тушения одного пожара с расходом 20 л/сек (СНиП РК 4.01-02-2009г п.9.5). Принимаем водонапорную башню с емкостью бака 50 м3 и высотой Н=18,0 м. Контроль верхнего уровня воды предусматривается с помощью поплавковых сигнализаторов уровня, предусмотренные ТП РК.__

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.04.2025 года;
*(месяц, год)*

окончание работ 02.11.2025 года;
*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев (семь месяца); по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 месяцев (семь месяцев); фактически, месяц: 7 месяцев (семь месяца);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

гл инженер Б Бабеекобаевки

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Канабек Каратальского района области Жетысу»

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» БИН: 140240022657 в лице директора Жалимбетов Досжан Мухамаддинович

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)*