СПРАВКА

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017г.

Форма-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 40 от 10 октября 2016г., Доп. Соглашение №1 от 24.03.2017г.

Наименование строительства: "Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	169 628 200	62 135 545	169 628 200	150 128 734,50	54 992 805,63	90 000 000	32 967 390	90 000 000	32 967 390
2	**Всего:**	**169 628 200**	**62 135 545**	**169 628 200**	**150 128 734,50**	**54 992 805,63**	**90 000 000**	**32 967 390**	**90 000 000**	**32 967 390**

Руководитель
Коммунального государственного учреждение
"Отдел строительства Казалинского района"

_____ Абдиганбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за апрель месяц 2017г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**23 590 735**	**7 961 900**		**31 552 635**
		Итого:	23 590 735	7 961 900		31 552 635
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 2,8%	660 541			660 541
		Всего по главе:	660 541			660 541
		Итого по главам 1-2:	24 251 275	7 961 900		32 213 175
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,71%			414 697	414 697
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			242 513	242 513
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			97 005	97 005
		Всего по главе:			754 215	754 215
		Итого по главам 1-3:	24 251 275	7 961 900	754 215	32 967 390
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**24 251 275**	**7 961 900**	**754 215**	**32 967 390**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2014г. К.пер.- 2,38968	57 952 787	19 026 393	1 802 332	78 781 512
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			1 575 630	1 575 630
		Итого:	57 952 787	19 026 393	3 377 962	80 357 143
9	Решение Правительства	НДС- 12%			9 642 857	9 642 857
		Всего к оплате:	**57 952 787**	**19 026 393**	**13 020 819**	**90 000 000**

Руководитель
Коммунального государственного учреждение
"Отдел строительства Казалинского района"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2017 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей					рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Момышулы,Жахаева,Казыбек би и пер.Казыбек би								
		Концевая опора КЗ -10 шт								
1	Е0133-103-2-1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 Изм. и доп. вып.	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
				985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
				37,35	1,44	1494	58	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143019-103- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	20	12700 -	- -	254000 -	- -	- -	- -	- -
4	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный шт	10	1166,4 313	825 185	11664 3130	8250 1850	4731 95	2 1,07	20 11
5	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01 шт	10	762,3 -	- -	7623 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	10	828,24 -	- -	8282 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	20	425,66 -	- -	8513 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	20	465,59 -	- -	9312 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	56	142,86 -	- -	8000 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 шт	40	31,87 -	- -	1275 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	30	2816,24 -	- -	84487 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	20	843,26 -	- -	16865 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	60	435,55 -	- -	26133 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	10	60,5 55,1	2,8 0,5	605 551	28 5	528 95	0,32 -	3 -
15	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,03	493900 -	- -	14817 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
		т								
16	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	20	474,38	-	9488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	20	482,81	-	9656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	10	217,23	-	2172	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
						Угловая промежуточная опора УП3 -4 шт				
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
		опора								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
				37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
		м2								
22	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	8	12700	-	101600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	4	1166,4	825	4666	3300	1892	2	8
		шт		313	185	1252	740	95	1,07	4
24	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	4	762,3	-	3049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	4	828,24	-	3313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	8	425,66	-	3405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	8	465,59	-	3725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	22,4	142,86	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	16	31,87	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	12	2816,24	-	33795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	8	843,26	-	6746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	24	435,55	-	10453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	4	60,5	2,8	242	11	211	0,32	1
				55,1	0,5	220	2	95	-	-
34	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,012	493900	-	5927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	8	474,38	-	3795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	8	482,81	-	3862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	4	217,23	-	869	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора УАЗ-2 шт					
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
41	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17900	-	71600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	4	1166,4	825	4666	3300	1892	2	8
		шт		313	185	1252	740	95	1,07	4
44	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	2	425,66	-	851	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	8	465,59	-	3725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	8	31,87	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	16	2816,24	-	45060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425 шт	4	2816,24	-	11265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158 шт	2	287,19	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	4	435,55	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
53	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 м	4	217,23	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	2	240,67	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ответвительная анкерная опора ОА3 -1 шт				
58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
60	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900	-	35800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Ц0108-301-1-004	-Кронштейн универсальный	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
				313	185	313	185	95	1,07	1
		шт								
62	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
72	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	1	217,23	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Промежуточная опора П2-2 шт					
77	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		опора								
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
79	С143019-91 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	2	17900	-	35800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116 шт	2	660,1	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	2	828,24	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	2	435,55	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	3	60,5	2,8	182	8	158	0,32	1
				55,1	0,5	165	1	95	-	-
85	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	12	482,81	-	5794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	4,8	142,86	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 шт	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	2	240,67	-	481	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Ответвительная анкерная опора ОА2 -1 шт				
92	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
93	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
94	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор	2	12700	-	25400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
		шт		313	185	313	185	95	1,07	1
96	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
106	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	1	217,23	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П1-83 шт					
111	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	83	1534,11	878,23	127331	72893	65595	3,06	254
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20			506,25	246,42	42019	20453	105	1,03	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
112	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	166	245,44	3,82	40743	634	7598	0,21	35
				37,35	1,44	6200	239	118	0,01	1
		м2								
113	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	47	12100	-	568700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116	83	660,1	-	54789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	83	828,24	-	68744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	166	843,26	-	139981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	83	435,55	-	36151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	124,5	60,5	2,8	7532	349	6576	0,32	40
				55,1	0,5	6860	62	95	-	-
		м								
119	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,249	493900	-	122981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	83	474,38	-	39374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	498	482,81	-	240437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный	83	425,66	-	35330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SOT29		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	199,2	142,86	-	28458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
124	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	166	31,87	-	5290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	83	240,67	-	19976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Перекрестная промежуточная опора Пк1-1 шт					
126	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
127	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
		м2								
128	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	1	12100	-	12100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116	1	660,1	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	2	843,26	-	1687	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	1	435,55	-	436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	1,5	60,5	2,8	91	4	79	0,32	-
				55,1	0,5	83	1	95	-	-
134	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	1	474,38	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	6	482,81	-	2897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	1	425,66	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	2,4	142,86	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	2	31,87	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	1	240,67	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подводка к вводу в здание					
141	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	10	828,24	-	8282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.3 шт	90	828,24	-	74542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	94	425,66	-	40012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 шт	185	142,86	-	26430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	241	31,87	-	7681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	176	240,67	-	42358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	176	482,81	-	84974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	-Стоимость предохранителя SW29.95 шт	88	1091,62	-	96063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс	-Стоимость плавкая вставка SVV10.25 м	88	1430,83	-	125913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25 шт	88	93,78	-	8252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс	-Стоимость крюк плоский SOT28.1 шт	88	688,31	-	60571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную шт	4,47	5096,44	752,81	22781	3365	20730	24,4	109
				4140	276,75	18506	1237	105	1,35	6
153	СПрайс	-Провод СИП4 4х70 1км	960	199,28	-	191305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс	-Провод СИП4 4х50 м	1300	199,28	-	259059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	СПрайс	-Провод СИП4 2х35 м	410	80,96	-	33192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	СПрайс	-Провод СИП4 2х16 м	1800	38,46	-	69234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б т-км	143,96	1044,87	921,12	150419	132604	62232	0,83	119
				123,75	269,24	17815	38760	110	0,82	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	12,256	2402,17	2208,67	29441	27069	11356	1,45	18
				193,5	648,81	2372	7952	110	2,01	25
		т-км								
159	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	21	346,44	47,94	7275	1007	1736	0,45	9
				72	6,75	1512	142	105	0,03	1
		шт								
160	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,845	45800	-	38701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,044	45300	-	1993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	28	294,75	-	8253	-	9326	1,89	53
				294,75	-	8253	-	113	-	-
		м3								
163	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
		м3								
164	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	60	27,5	4	1650	240	1140	0,12	7
				19,3	0,7	1158	42	95	-	-
		м								
165	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	20	31,5	7,5	630	150	407	0,12	2
				19,8	1,6	396	32	95	0,01	-
		м								
166	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
		м								
167	С143008-92	Песок природный	0,8	695	-	556	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
168	С143006-6	-Кирпич и камни керамические	0,332	9750	-	3237	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
169	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	41	32,4	23,7	1328	972	565	0,06	2
				8,6	5,9	353	242	95	0,03	1
		м								
170	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
				756	275	3024	1100	95	1,59	6
		шт								
171	С151601-180-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,02	508200	-	10164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
172	С151601-179-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,02	365300	-	7306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
173	С151601-181-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,04	673800	-	26952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
174	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590	-	14360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
175	Ц0108-407-4-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	8	222,7	103	1782	824	915	0,57	5
				93,2	27,2	746	218	95	0,16	1
		м								
	ёС130806-12	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	8	400	-	3200	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
177	Ц0108-66-1	-Ограничитель перенапряжения, напряжение 0,38 кВ	4	655,5	60,5	2622	242	1822	3	12
				466	13,5	1864	54	95	0,08	-
		компл								
178	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SE 46.238-10	12	2729,06	-	32749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	8	60,5	2,8	484	22	423	0,32	3
				55,1	0,5	441	4	95	-	-
		м								
180	СПрайс	-Провод медный МГ16	8	316	-	2528	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
181	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO79.1	8	648,01	-	5184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КТПН-10/0,4 кВ					
183	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
		м3								
184	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
		м3								
185	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
		м3								
186	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1
		т		-	140,94	-	169	133	0,58	1
187	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	шт 0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-
189	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т 3,052	245,44	3,82	749	12	140	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
190	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	м2 1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
191	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	подстанц 1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
192	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт 16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
193	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
194	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м 1,086	19400	-	21068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	м3 1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1 шт	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,36 шт	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,176 т	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	88 шт	62,9	5,4	5535	475	4707	-	-
				54	2,3	4752	202	95	0,01	1
200	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	88 шт	961,6	22,6	84621	1989	34635	2	176
				412	2,3	36256	202	95	0,01	1
201	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТО3	1 шт	2100,2	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический	1 шт	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5648504	323389			1187
			Тенге			205049	90275			341
	Стоимость оборудования -		Тенге			840700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			840700	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			427613	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			59139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			229583	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			560255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119303	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2126349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	191160	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48491	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1573059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2473364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1083
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222212	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3392	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2250642	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2385680	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6263392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1682
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341515	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ уч.№1 в сторону села им. Г.Муратбаева

1	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор (опора)	0,037	3589,37	2776,32	133	103	37	2,97	-
			497,25	447,12	18	17	105	1,44	-
3	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек (тн)	0,037	147100	-	5443	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая (тн)	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
5	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 м2 / шт	2	17900 / -	- / -	35800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	4	257,52 / -	- / -	1030 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	4	111,73 / -	- / -	447 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39 / -	- / -	11341 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49 / -	- / -	8401 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53 / -	- / -	3500 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277 / -	- / -	831 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145 / -	- / -	870 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	3	2498,28 / -	- / -	7495 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	6	4337,19 / -	- / -	26023 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	36	1943,31 / -	- / -	69959 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	-Стоимость натяжного зажима SO146 шт	3	2544,8	-	7634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SE 20 шт	3	861,21	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Переходная угловая анкерная опора ПУАтБ10-16-1 шт.					
19	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
20	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
21	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	6	11000	-	66000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,103	3589,37	2776,32	370	286	102	2,97	-
				497,25	447,12	51	46	105	1,44	-
24	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,103	147100	-	15151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
26	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900	-	35800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Анкерная опора АтБ10-20-1 шт.					
38	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
39	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,034	3589,37	2776,32	122	94	34	2,97	-
				497,25	447,12	17	15	105	1,44	-
		тн								
40	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,034	147100	-	5001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
42	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора ПоБ10-2-1 шт					
54	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
55	Е0133-254-2-	-Окраска м/конструкций опор тн	0,018	3589,37	2776,32	65	50	18	2,97	-
				497,25	447,12	9	8	105	1,44	-
56	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,018	147100	-	2648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
57	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
		м2								
58	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	18400	-	18400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	1	111,73	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С11041-104	-Хомуты для траверсы	1	196	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Промежуточная переходная опора ППоБ10-4-2 шт.					
65	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
				157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
		шт								
67	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	4	11000	-	44000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	Е0133-254-2	Окраска м/конструкций опор	0,152	3589,37	2776,32	546	422	151	2,97	-
				497,25	447,12	76	68	105	1,44	-
		тн								
69	С12021-41	М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,152	147100	-	22359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
71	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	СПрайс	Стоимость плашечный зажима SL 37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	СПрайс	Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	СПрайс	Стоимость изолятора SD1 90.150	12	3780,39	-	45365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	СПрайс	Стоимость натяжной зажим SO 235	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	СПрайс	Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	6	3776,36	-	22658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Концевая опора КтБ10-21-1 шт.					
82	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
83	Е0133-254-2-	-Окраска м/конструкций опор тн	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
				497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
84	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
86	С143019-92 Изм. и доп.вып.7	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м,	1	18400	-	18400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	марка СВ 110-3,5 шт								
87	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
88	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
89	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
90	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
91	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
92	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
93	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
94	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
95	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
96	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
97	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
						Концевая опора УАтБ10-26-1 шт.				
98	Е0133-103-3-Изм. и	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
99	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,0388	3589,37	2776,32	139	108	38	2,97	-
		тн		497,25	447,12	19	17	105	1,44	-
100	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,0388	147100	-	5707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
		тн		37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
102	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	6	257,52	-	1545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	6	111,73	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
114	Е0133-109-4-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,1	14408,46	2006,46	15849	2207	13742	64,8	71
				11160	738	12276	812	105	3,61	4
115	Е0134-138-2-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б 1км	16,52	1044,87	921,12	17261	15217	7141	0,83	14
				123,75	269,24	2044	4448	110	0,82	14
116	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов т-км	3,112	2402,17	2208,67	7476	6873	2883	1,45	5
				193,5	648,81	602	2019	110	2,01	6
117	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м т-км	8	346,44	47,94	2771	383	662	0,45	4
				72	6,75	576	54	105	0,03	-
118	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,126	45300	-	5708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	004 С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,025	45800 -	- -	1145 -	- -	- -	- -	-
120	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	7,8	294,75 294,75	- -	2299 2299	- -	2598 113	1,89 -	15 -
121	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,8	134,1 134,1	- -	1046 1046	- -	1182 113	0,97 -	8 -
122	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м	20	49,1 29,9	14,9 3,4	982 598	298 68	633 95	0,19 0,02	4 -
123	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	20	36,7 8,8	27,8 6,9	734 176	556 138	298 95	0,06 0,04	1 1
124	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	20	32,4 8,6	23,7 5,9	648 172	474 118	276 95	0,06 0,03	1 1
125	Ц0108-147-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг м	10	57,3 40,5	11,7 2,4	573 405	117 24	408 95	0,26 0,01	3 -
126	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6 1280	2056 457,01	6745 2560	4112 914	3300 95	6 2,65	12 5
127	С151610-20	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	2	8550 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
128	С143006-6	-Кирпич и камни керамические	0,083	9750	-	809	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
129	С143008-92	-Песок природный	0,2	695	-	139	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	1100	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
131	С151607-28	-Провода неизолированные для	0,018	165875	-	2986	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
132	Ц0108-405-1	-Провода по стальным	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
		конструкциям и панелям сечение до 16 мм2		55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
133	С151607-48	-Провода медные гибкие	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
		антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
134	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
		кабеля		14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
		т								
135	С11011-907	-Швеллеры из горячекатанного	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14		-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	38	-	90	-	-
		м2								
137	Е0113-26-21	-Окраска металлических	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		3,13	-	21	-	90	-	-
138	С151601-223-	м2 Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	Ц0108-407-4-	1000м Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
140	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Ц0108-56-1 -	м Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				452	6,8	452	7	95	0,04	-
142	СПрайс	-Разъединитель РЛНД-10 кВ	1	28660	-	28660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс	шт -Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс	компл -Стоимость ответвительный зажим SL 30	3	2555,79	-	7667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	шт -Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100	1	648,01	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс	шт -Стоимость бандажная лента СОТ37	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс	м -Стоимость скрепа СОТ36	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	шт -Стоимость кабельный наконечник SAL2.27	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1291087	47578			215
			----			---	---			---
			Тенге			36016	13243			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			80924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19016	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			106316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21922	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491430	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22673	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			405160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31397	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66077	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			647802	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			686670	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1423164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56987	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ-0,38 кВ уч.№1 в сторону села им. Г.Муратбаева								
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
	Изм. и доп. вып.	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
		опора								
2	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	32	245,44	3,82	7854	122	1465	0,21	7
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности		37,35	1,44	1195	46	118	0,01	-
		м2								
3	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор	16	12700	-	203200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7	воздушных линий электропередачи		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	8	1166,4	825	9331	6600	3785	2	16
				313	185	2504	1480	95	1,07	9
		шт								
5	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	8	762,3	-	6098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	8	828,24	-	6626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	16	425,66	-	6811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	16	465,59	-	7449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	44,8	142,86	-	6400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	32	31,87	-	1020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	24	2816,24	-	67590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	16	843,26	-	13492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	48	435,55	-	20906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-405-1	-Провода по стальным	8	60,5	2,8	484	22	423	0,32	3
		конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м		55,1	0,5	441	4	95	-	-
15	С151607-48	-Провода медные гибкие	0,024	493900	-	11854	-	-	-	-
		антенные		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 / т	16	474,38 / -	- / -	7590 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 / шт	8	257,52 / -	- / -	2060 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 / шт	16	482,81 / -	- / -	7725 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ / м	8	217,23 / -	- / -	1738 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
						Угловая промежуточная опора УП3 -6 шт				
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ / опора	6	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	18935 / 5913	11942 / 3299	9673 / 105	5,98 / 2,29	36 / 14
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов / м2	24	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	5891 / 896	92 / 35	1099 / 118	0,21 / 0,01	5 / -
22	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А / шт	12	12700 / -	- / -	152400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный / шт	6	1166,4 / 313	825 / 185	6998 / 1878	4950 / 1110	2839 / 95	2 / 1,07	12 / 6
24	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01 / шт	6	762,3 / -	- / -	4574 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	6	828,24	-	4969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	12	425,66	-	5108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	12	465,59	-	5587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	33,6	142,86	-	4800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	24	31,87	-	765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	18	2816,24	-	50692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	12	843,26	-	10119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	36	435,55	-	15680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	6	60,5	2,8	363	17	317	0,32	2
				55,1	0,5	331	3	95	-	-
		м								
34	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,018	493900	-	8890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	12	474,38	-	5693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	6	257,52	-	1545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	12	482,81	-	5794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	6	217,23	-	1303	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора УА3-2 шт					
39	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
41	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17900	-	71600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный	4	1166,4	825	4666	3300	1892	2	8
		шт		313	185	1252	740	95	1,07	4
44	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	2	425,66	-	851	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	8	465,59	-	3725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	8	31,87	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	16	2816,24	-	45060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425 шт	4	2816,24	-	11265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158 шт	2	287,19	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	4	435,55	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
53	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	4	217,23	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 м	2	240,67	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П2-1 шт					
58	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
		м2								
60	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	17900	-	17900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116	1	660,1	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	1	435,55	-	436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1,5	60,5	2,8	91	4	79	0,32	-
				55,1	0,5	83	1	95	-	-
		м								
66	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	1	474,38	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	6	482,81	-	2897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	1	425,66	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	2,4	142,86	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	2	31,87	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	1	240,67	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Ответвительная анкерная опора ОА2 -2 шт					
73	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
75	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17900	-	71600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	2	1166,4	825	2333	1650	946	2	4
				313	185	626	370	95	1,07	2
		шт								
77	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	2	762,3	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	2	828,24	-	1656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	шт -Стоимость крюк бандажный SOT29	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс	шт -Стоимость крюк бандажный SOT39	4	465,59	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	шт -Стоимость бандажная лента COT37	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	м -Стоимость скрепа COT36	8	31,87	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	шт -Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	6	2816,24	-	16897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	шт -Стоимость зажим поддерживающий SO130	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	шт -Стоимость зажим плашечный SM2.21	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-405-1	шт -Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
87	С151607-48	м -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	т -Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	шт -Стоимость зажима плашечный SL37.2	2	257,52	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	шт -Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	шт -Стоимость кронштейн УЗ	2	217,23	-	434	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П1-51 шт					
92	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	51	1534,11	878,23	78240	44790	40305	3,06	156
				506,25	246,42	25819	12567	105	1,03	53
		опора								
93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	102	245,44	3,82	25035	390	4669	0,21	22
				37,35	1,44	3810	147	118	0,01	1
		м2								
94	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	51	12100	-	617100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПрайс	Стоимость крюк сквозной SOT 21.116	51	660,1	-	33665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	СПрайс	Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	51	828,24	-	42240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс	Стоимость зажим поддерживающий SO130	102	843,26	-	86013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс	Стоимость зажим плашечный SM2.21	51	435,55	-	22213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	76,5	60,5	2,8	4628	214	4041	0,32	24
				55,1	0,5	4215	38	95	-	-
		м								
100	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических	0,153	493900	-	75567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	т 51	474,38	-	24193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	шт 306	482,81	-	147738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	шт 51	425,66	-	21709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	шт 122,4	142,86	-	17486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	м 102	31,87	-	3251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	шт 51	240,67	-	12274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
					Подводка к вводу в здание					
107	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.3	59	828,24	-	48866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	шт 70	425,66	-	29796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	шт 155	142,86	-	22144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	м 119	31,87	-	3792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	шт 196	240,67	-	47171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	шт 196	482,81	-	94630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПрайс	-Стоимость предохранителя	шт 98	1091,62	-	106979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SW29.95		-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс	м -Стоимость плавкая вставка SVV10.25	98	1430,83	-	140222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс	шт -Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25	98	93,78	-	9190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс	шт -Стоимость крюк плоский SOT28.1	98	688,31	-	67454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0133-108-2	шт -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	4,21	5096,44	752,81	21456	3169	19524	24,4	103
				4140	276,75	17429	1165	105	1,35	6
118	СПрайс	1км -Провод СИП4 4х70	1240	199,28	-	247103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс	м -Провод СИП4 4х50	950	199,28	-	189312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс	м -Провод СИП4 2х16	2,02	38,46	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс	м -Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	33	91,21	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0134-138-2	шт -Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	103,84	1044,87	921,12	108499	95649	44889	0,83	86
				123,75	269,24	12850	27958	110	0,82	85
123	Е0134-138-6	т-км -Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	9,256	2402,17	2208,67	22234	20443	8576	1,45	13
				193,5	648,81	1791	6005	110	2,01	19
124	Е0133-26-1	т-км -Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	21	346,44	47,94	7275	1007	1736	0,45	9
				72	6,75	1512	142	105	0,03	1
125	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	шт -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,79	45800	-	36182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
126	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,044	45300	-	1993	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	28	294,75	-	8253	-	9326	1,89	53
				294,75	-	8253	-	113	-	-
		м3								
128	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
		м3								
129	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	80	31,5	7,5	2520	600	1626	0,12	10
				19,8	1,6	1584	128	95	0,01	1
		м								
130	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
		м								
131	С143008-92	-Песок природный	0,8	695	-	556	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
132	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
				756	275	3024	1100	95	1,59	6
		шт								
133	С151601-180	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,04	508200	-	20328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
134	С151601-181	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,04	673800	-	26952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
135	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или	4	3590	-	14360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3								
		компл								
136	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	8	222,7	103	1782	824	915	0,57	5
				93,2	27,2	746	218	95	0,16	1
		м								
137	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	8	400	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
138	Ц0108-66-1	-Ограничитель перенапряжения, напряжение 0,38 кВ	4	655,5	60,5	2622	242	1822	3	12
				466	13,5	1864	54	95	0,08	-
		компл								
139	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SE 46.238-10	12	2729,06	-	32749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	8	60,5	2,8	484	22	423	0,32	3
				55,1	0,5	441	4	95	-	-
		м								
141	СПрайс	-Провод медный МГ16	8	316	-	2528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
142	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO79.1	8	648,01	-	5184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КТПН-10/0,4 кВ					
144	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
		м3								
145	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	1006	-	113	-	-
146	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
147	Е0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1
				-	140,94	-	169	133	0,58	1
148	Е0107-42-3	т -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
149	Е0107-20-1	шт -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-
150	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,052	245,44	3,82	749	12	140	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
151	Ц0108-25-1	м2 -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
152	Ц0108-62-1	подстанц -Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
153	Ц0108-471-4	шт -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
154	Ц0108-472-2	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
155	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	м -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80,	1,086	19400	-	21068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
156	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм м3	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм шт	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ шт	0,36	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,176	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	98	62,9	5,4	6164	529	5242	-	-
				54	2,3	5292	225	95	0,01	1
161	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	98	961,6	22,6	94237	2215	38571	2	196
				412	2,3	40376	225	95	0,01	1
162	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТО3 шт	98	2100,2	-	205820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический	98	14400	-	1411200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6283742	248868			1026
			Тенге			180202	68811			265
		Стоимость оборудования -	Тенге			2237500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2237500	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			384840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104375	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			515007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		593
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119527	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45972	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1163022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23536	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1857888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		827
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168174	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3392	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2062385	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2186129	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6799915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287702	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10 кВ за районной больницей

1	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып.			985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,037	3589,37	2776,32	133	103	37	2,97	-
		тн		497,25	447,12	18	17	105	1,44	-
3	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,037	147100	-	5443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		тн		37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
5	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5	2	17900	-	35800	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	4	111,73	-	447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151804-153 0Изм. и доп.вып.	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	36	1943,31	-	69959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	-Стоимость натяжного зажима SO146 шт	3	2544,8	-	7634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SE 20 шт	3	861,21	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Переходная угловая анкерная опора ПУАтБ10-16-1 шт.					
19	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
20	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
				157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
21	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	6	11000	-	66000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,103	3589,37	2776,32	370	286	102	2,97	-
				497,25	447,12	51	46	105	1,44	-
24	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,103	147100	-	15151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов тн	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
26	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 м2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Анкерная опора ОАтБ10-20-1 шт.					
37	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
38	Е0133-254-2-	Окраска м/конструкций опор тн	0,034	3589,37 497,25	2776,32 447,12	122 17	94 15	34 105	2,97 1,44	- -
39	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,034	147100 -	- -	5001 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
41	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400 -	- -	36800 -	- -	- -	- -	- -
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39 -	- -	22682 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49 -	- -	16803 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Промежуточная опора ПБ10/0,4-3 шт					
53	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
		опора								
54	Е0133-254-2-	-Окраска м/конструкций опор	0,054	3589,37	2776,32	194	150	54	2,97	-
				497,25	447,12	27	24	105	1,44	-
		тн								
55	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,054	147100	-	7943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
57	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	3	257,52	-	773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	3	111,73	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	9	2498,28	-	22485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	18	4337,19	-	78069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	9	3776,36	-	33987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С11041-104	-Хомуты для траверсы	3	196	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Промежуточная переходная опора ПУПт10-16-1 шт.					
64	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
65	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
				157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
		шт								
66	С143019-63 Изм. и доп.вып.7	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с	4	11000	-	44000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт								
67	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,076	3589,37 497,25	2776,32 447,12	273 38	211 34	75 105	2,97 1,44	- -
68	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,076	147100 -	- -	11180 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
70	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400 -	- -	36800 -	- -	- -	- -	- -
71	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39 -	- -	22682 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49 -	- -	8401 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277 -	- -	831 -	- -	- -	- -	- -
77	С151804-1530Изм. и доп.вып.	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145 -	- -	435 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
78	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	3	4337,19	-	13012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Концевая опора КтБ10-21-1 шт.					
81	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
82	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
				497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
		тн								
83	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
84	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
85	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Концевая опора УАтБ10-21-1 шт.				
97	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
98	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
				497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
99	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов тн	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
101	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 м2	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С151804-153 0Изм. и доп.вып.	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
110	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Монтажные работы					
113	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,414	14408,46	2006,46	20374	2837	17665	64,8	92
				11160	738	15780	1044	105	3,61	5
		1км								
114	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	20,06	1044,87	921,12	20960	18478	8672	0,83	17
				123,75	269,24	2482	5401	110	0,82	16
		т-км								
115	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	3,112	2402,17	2208,67	7476	6873	2883	1,45	5
				193,5	648,81	602	2019	110	2,01	6
		т-км								
116	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	9	346,44	47,94	3118	431	744	0,45	4
				72	6,75	648	61	105	0,03	-
		шт								
117	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,171	45300	-	7746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,025	45800	-	1145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	004 Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	7,8	294,75 294,75	- -	2299 2299	- -	2598 113	1,89 -	15 -
120	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,8	134,1 134,1	- -	1046 1046	- -	1182 113	0,97 -	8 -
121	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м	20	49,1 29,9	14,9 3,4	982 598	298 68	633 95	0,19 0,02	4 -
122	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	20	36,7 8,8	27,8 6,9	734 176	556 138	298 95	0,06 0,04	1 1
123	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	20	32,4 8,6	23,7 5,9	648 172	474 118	276 95	0,06 0,03	1 1
124	Ц0108-147-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг м	10	57,3 40,5	11,7 2,4	573 405	117 24	408 95	0,26 0,01	3 -
125	Ц0108-165-7-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6 1280	2056 457,01	6745 2560	4112 914	3300 95	6 2,65	12 5
126	С151610-20 -	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ шт	2	8550 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
127	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,083	9750 -	- -	809 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
128	С143008-92	-Песок природный	0,2	695	-	139	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	1330	60,44	-	80385	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
130	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,049	165875	-	8128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
131	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
		сечение до 16 мм2		55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
132	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
		сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений кабеля	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
		т								
134	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	38	-	90	-	-
		м2								
136	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
		серебристой краской БТ-177		3,13	-	21	-	90	-	-
		м2								
137	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
		и сечение, 3х95 мм2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
138	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
		м								
139	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
140	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				452	6,8	452	7	95	0,04	-
		шт								
141	СПрайс	-Разъединитель SZ24	3	47430,67	-	142292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
142	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	СПрайс	-Стоимость ответвительный зажим SL 30	3	2555,79	-	7667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
144	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
146	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Магистраль 0,38 кВ					
148	СПрайс	-Стоимость зажим натяжной SO234	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	СПрайс	-Стоимость зажима	4	482,81	-	1931	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокалывающий SLIP 22.1		-	-	-	-	-	-	-
150	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 шт	11	142,86	-	1571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	8	31,87	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1523419	55876			252
	Тенге	42130	15641			59
Стоимость монтажных работ -	Тенге	89720	-	-		-
Материалы -	Тенге	2117	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22752	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	58590	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23297	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6781	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	119798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26247	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	523543	-	-		-
Материалы -	Тенге	8403	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31787	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24711	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	424787	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34322	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5148	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33472	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	591337	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		180
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36935	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	68307	-	-		-
Материалы -	Тенге	703	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			841049	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			891512	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1678983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66849	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-0,38 кВ

Концевая опора К3 -11 шт

1	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17734	5,98	66
				985,5	549,9	10841	6049	105	2,29	25
2	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	44	245,44	3,82	10799	168	2014	0,21	9
				37,35	1,44	1643	63	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143019-103- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	22	12700 -	- -	279400 -	- -	- -	- -	- -
4	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный шт	11	1166,4 313	825 185	12830 3443	9075 2035	5204 95	2 1,07	22 12
5	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01 шт	11	762,3 -	- -	8385 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	11	828,24 -	- -	9111 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	22	425,66 -	- -	9365 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	22	465,59 -	- -	10243 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	61,6	142,86 -	- -	8800 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 шт	44	31,87 -	- -	1402 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	33	2816,24 -	- -	92936 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	22	843,26 -	- -	18552 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	66	435,55 -	- -	28746 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	11	60,5 55,1	2,8 0,5	666 606	31 5	581 95	0,32 -	4 -
15	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,033	493900 -	- -	16299 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
16	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	22	474,38	-	10436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	11	257,52	-	2833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	22	482,81	-	10622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ м	11	217,23	-	2389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Угловая промежуточная опора УП3 -10 шт					
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
				985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
				37,35	1,44	1494	58	118	0,01	-
22	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	20	12700	-	254000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный шт	10	1166,4	825	11664	8250	4731	2	20
				313	185	3130	1850	95	1,07	11
24	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	10	762,3	-	7623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	10	828,24	-	8282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	20	425,66	-	8513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	20	465,59	-	9312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	56	142,86	-	8000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	40	31,87	-	1275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	30	2816,24	-	84487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	20	843,26	-	16865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	60	435,55	-	26133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	10	60,5	2,8	605	28	528	0,32	3
				55,1	0,5	551	5	95	-	-
34	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,03	493900	-	14817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	20	474,38	-	9488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	20	482,81	-	9656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ шт	10	217,23	-	2172	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора УА3-3 шт					
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
				985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
41	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	6	12700	-	76200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	6	257,52	-	1545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный шт	6	1166,4	825	6998	4950	2839	2	12
				313	185	1878	1110	95	1,07	6
44	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	3	425,66	-	1277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	12	465,59	-	5587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	16,8	142,86	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	12	31,87	-	382	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	24	2816,24	-	67590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425 шт	6	2816,24	-	16897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158 шт	3	287,19	-	862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	3	60,5	2,8	182	8	158	0,32	1
				55,1	0,5	165	1	95	-	-
53	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,009	493900	-	4445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	6	474,38	-	2846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	6	482,81	-	2897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ м	6	217,23	-	1303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	3	240,67	-	722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора УА2-1 шт					
58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
60	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900	-	35800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	2	257,52	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный	2	1166,4	825	2333	1650	946	2	4
		шт		313	185	626	370	95	1,07	2
63	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	1	425,66	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	4	465,59	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
66	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	8	2816,24	-	22530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425	2	2816,24	-	5632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158	1	287,19	-	287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	2	435,55	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
72	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	2	217,23	-	434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
76	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	1	240,67	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Ответвительная анкерная опора ОА3 -2 шт					
77	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
79	С143019-103 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий	4	12700	-	50800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный шт	2	1166,4	825	2333	1650	946	2	4
				313	185	626	370	95	1,07	2
81	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01 шт	2	762,3	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	2	828,24	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	4	465,59	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	8	31,87	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	6	2816,24	-	16897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
91	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 / т	4	474,38 / -	- / -	1898 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
93	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 / шт	2	257,52 / -	- / -	515 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
94	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 / шт	4	482,81 / -	- / -	1931 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
95	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ / шт	2	217,23 / -	- / -	434 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м				Ответвительная анкерная опора ОА2 -1 шт				
96	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ / опора	1	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	3156 / 986	1990 / 550	1612 / 105	5,98 / 2,29	6 / 2
97	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов / м2	4	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	982 / 149	15 / 6	183 / 118	0,21 / 0,01	1 / -
98	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 / шт	2	17900 / -	- / -	35800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
99	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный / шт	1	1166,4 / 313	825 / 185	1166 / 313	825 / 185	473 / 95	2 / 1,07	2 / 1
100	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01 / шт	1	762,3 / -	- / -	762 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
101	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная	1	828,24	-	828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PD2.2		-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
110	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	1	217,23	-	217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П1-51 шт					
115	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	51	1534,11	878,23	78240	44790	40305	3,06	156
		опора		506,25	246,42	25819	12567	105	1,03	53
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	102	245,44	3,82	25035	390	4669	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3810	147	118	0,01	1
117	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	51	12100	-	617100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс	Стоимость крюк сквозной SOT 21.116	51	660,1	-	33665	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс	Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	51	828,24	-	42240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс	Стоимость зажим поддерживающий SO130	102	843,26	-	86013	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс	Стоимость зажим плашечный SM2.21	51	435,55	-	22213	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	76,5	60,5	2,8	4628	214	4041	0,32	24
		м		55,1	0,5	4215	38	95	-	-
123	С151607-48	Провода медные гибкие	0,153	493900	-	75567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	51	474,38	-	24193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	306	482,81	-	147738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	51	425,66	-	21709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	122,4	142,86	-	17486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	102	31,87	-	3251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	51	240,67	-	12274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подводка к вводу в здание					
130	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	11	828,24	-	9111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.3 шт	57	828,24	-	47210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	71	425,66	-	30222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	179	142,86	-	25573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	138	31,87	-	4398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	144	240,67	-	34656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	144	482,81	-	69524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	СПрайс	-Стоимость предохранителя SW29.95	72	1091,62	-	78597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
138	СПрайс	-Стоимость плавкая вставка SVV10.25	72	1430,83	-	103020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25	72	93,78	-	6752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	СПрайс	-Стоимость крюк плоский SOT28.1	72	688,31	-	49558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	4,35	5096,44	752,81	22170	3275	20174	24,4	106
				4140	276,75	18009	1204	105	1,35	6
		1км								
142	СПрайс	-Провод СИП4 4х35	1100	161,18	-	177297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
143	СПрайс	-Провод СИП4 4х50	1750	199,28	-	348733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	СПрайс	-Провод СИП4 2х16	1500	38,46	-	57695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
145	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	107,38	1044,87	921,12	112198	98909	46419	0,83	89
				123,75	269,24	13288	28911	110	0,82	88
		т-км								
146	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	12,256	2402,17	2208,67	29441	27069	11356	1,45	18
				193,5	648,81	2372	7952	110	2,01	25
		т-км								
147	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	28	346,44	47,94	9700	1342	2315	0,45	13
				72	6,75	2016	189	105	0,03	1
		шт								
148	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,858	45800	-	39296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
149	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,044	45300	-	1993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	28	294,75	-	8253	-	9326	1,89	53
				294,75	-	8253	-	113	-	-
151	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
152	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	80	27,5	4	2200	320	1520	0,12	10
				19,3	0,7	1544	56	95	-	-
153	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
154	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	80	32,4	23,7	2592	1896	1102	0,06	5
				8,6	5,9	688	472	95	0,03	3
155	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,332	9750	-	3237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С143008-92	-Песок природный м3	0,8	695	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
				756	275	3024	1100	95	1,59	6
158	С151601-180	-Кабели силовые на напряжение	0,08	508200	-	40656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
159	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590	-	14360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
160	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	8	222,7	103	1782	824	915	0,57	5
				93,2	27,2	746	218	95	0,16	1
		м								
161	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	8	400	-	3200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
162	СПрайс	-Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	45	91,21	-	4105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
163	Ц0108-66-1	-Ограничитель перенапряжения, напряжение 0,38 кВ	4	655,5	60,5	2622	242	1822	3	12
				466	13,5	1864	54	95	0,08	-
		компл								
164	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SE 46.238-10	12	2729,06	-	32749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
165	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	8	60,5	2,8	484	22	423	0,32	3
				55,1	0,5	441	4	95	-	-
		м								
166	СПрайс	-Провод медный МГ16	8	316	-	2528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
167	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO79.1	8	648,01	-	5184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный	12	435,55	-	5227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SM2.21			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КТПН-10/0,4 кВ					
169	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
		м3								
170	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
		м3								
171	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
		м3								
172	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1
		т		-	140,94	-	169	133	0,58	1
173	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								
174	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-
		т								
175	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,052	245,44	3,82	749	12	140	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
		м2								
176	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
177	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
		шт								
178	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
		шт								
179	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
180	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,086	19400	-	21068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
181	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,36	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,176	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	72	62,9	5,4	4529	389	3851	-	-
				54	2,3	3888	166	95	0,01	1
		шт								
186	Ц0108-599-1-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	72	961,6	22,6	69235	1627	28338	2	144
				412	2,3	29664	166	95	0,01	1
		шт								
187	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТО3	72	2100,2	-	151214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический	72	14400	-	1036800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6388387	293158			1096
			Тенге			187799	80709			315
		Стоимость оборудования -	Тенге			1863100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1863100	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			382410	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100254	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			508348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114829	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1876460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	168254	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49086	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1383144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			182092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27314	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195567	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3392	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2263216	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2399009	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6955913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310396	-		-

8324,261 тыс.тенге

РАЗДЕЛ 6. ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ пер. К.Еримбет

==========

Концевая опора К3 -10 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
		опора								
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1494	58	118	0,01	-
		м2								
3	С143019-103-	Стойки вибрированные для опор	20	12700	-	254000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный	10	1166,4	825	11664	8250	4731	2	20
		шт		313	185	3130	1850	95	1,07	11
5	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	10	762,3	-	7623	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	10	828,24	-	8282	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	20	425,66	-	8513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	20	465,59	-	9312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	56	142,86	-	8000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	40	31,87	-	1275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	30	2816,24	-	84487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	20	843,26	-	16865	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	60	435,55	-	26133	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,5	2,8	605	28	528	0,32	3
		м		55,1	0,5	551	5	95	-	-
15	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,03	493900	-	14817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	20	474,38	-	9488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	20	482,81	-	9656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	10	217,23	-	2172	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
				Угловая промежуточная опора УП3 -7 шт						
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
				985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
		опора								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
				37,35	1,44	1046	40	118	0,01	-
		м2								
22	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	14	12700	-	177800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	7	1166,4	825	8165	5775	3312	2	14
				313	185	2191	1295	95	1,07	8
		шт								
24	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	7	762,3	-	5336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	7	828,24	-	5798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	14	425,66	-	5959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	14	465,59	-	6518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	39,2	142,86	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	28	31,87	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	21	2816,24	-	59141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	14	843,26	-	11806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	42	435,55	-	18293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	7	60,5	2,8	424	20	370	0,32	2
				55,1	0,5	386	3	95	-	-
		м								
34	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,021	493900	-	10372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	14	474,38	-	6641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	7	257,52	-	1803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	14	482,81	-	6759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	7	217,23	-	1521	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора УА3-4 шт					
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
		м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
41	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	8	12700	-	101600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	8	257,52	-	2060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	8	1166,4	825	9331	6600	3785	2	16
		шт		313	185	2504	1480	95	1,07	9
44	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	16	465,59	-	7449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	22,4	142,86	-	3200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	16	31,87	-	510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	32	2816,24	-	90120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425 шт	8	2816,24	-	22530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158 шт	4	287,19	-	1149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	8	435,55	-	3484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	4	60,5	2,8	242	11	211	0,32	1
				55,1	0,5	220	2	95	-	-
53	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,012	493900	-	5927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	8	474,38	-	3795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	8	482,81	-	3862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	8	217,23	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 м	4	240,67	-	963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ответвительная анкерная опора ОА3 -2 шт				
58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
60	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12700	-	50800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	2	1166,4	825	2333	1650	946	2	4
				313	185	626	370	95	1,07	2
		шт								
62	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	2	762,3	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	2	828,24	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	4	465,59	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	8	31,87	-	255	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	6	2816,24	-	16897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный	12	435,55	-	5227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SM2.21		-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
72	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	2	257,52	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ шт	2	217,23	-	434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П1-49 шт					
77	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	49	1534,11	878,23	75171	43033	38725	3,06	150
				506,25	246,42	24806	12075	105	1,03	50
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	98	245,44	3,82	24053	374	4486	0,21	21
				37,35	1,44	3660	141	118	0,01	1
79	С143019-102 Изм. и доп.вып.7	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением	49	12100	-	592900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт								
80	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116 шт	49	660,1	-	32345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	49	828,24	-	40584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	98	843,26	-	82640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	49	435,55	-	21342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	73,5	60,5	2,8	4447	206	3882	0,32	24
				55,1	0,5	4050	37	95	-	-
85	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,147	493900	-	72603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	49	474,38	-	23245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	294	482,81	-	141945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	49	425,66	-	20857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	117,6	142,86	-	16801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	98	31,87	-	3123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	49	240,67	-	11793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
					Подводка к вводу в здание					
92	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	10	828,24	-	8282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.3	58	828,24	-	48038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	62	425,66	-	26391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	155	142,86	-	22144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	119	31,87	-	3792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	190	240,67	-	45727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	190	482,81	-	91733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	СПрайс	-Стоимость предохранителя SW29.95	95	1091,62	-	103704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
100	СПрайс	-Стоимость плавкая вставка SVV10.25	95	1430,83	-	135929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25	95	93,78	-	8909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	СПрайс	-Стоимость крюк плоский SOT28.1	95	688,31	-	65389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	5,026	5096,44	752,81	25615	3784	23309	24,4	123
				4140	276,75	20808	1391	105	1,35	7
		1км								
104	СПрайс	-Провод СИП4 4х50	1786	199,28	-	355907	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс	-Провод СИП4 4х70	1400	274,74	-	384632	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс	-Провод СИП4 2х16	1840	38,46	-	70772	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	112,1	1044,87	921,12	117129	103257	48460	0,83	93
				123,75	269,24	13872	30182	110	0,82	92
		т-км								
108	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	10,16	2402,17	2208,67	24406	22440	9414	1,45	15
				193,5	648,81	1966	6592	110	2,01	20
		т-км								
109	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	23	346,44	47,94	7968	1103	1902	0,45	10
				72	6,75	1656	155	105	0,03	1
		шт								
110	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,045	45800	-	2061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,601	45300	-	27225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	28	294,75	-	8253	-	9326	1,89	53
				294,75	-	8253	-	113	-	-
		м3								
113	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
		м3								
114	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	80	27,5	4	2200	320	1520	0,12	10
				19,3	0,7	1544	56	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
115	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
		м								
116	С143008-92	Песок природный	0,8	695	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
117	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	80	32,4	23,7	2592	1896	1102	0,06	5
				8,6	5,9	688	472	95	0,03	3
		м								
118	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,332	9750	-	3237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
119	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
				756	275	3024	1100	95	1,59	6
		шт								
120	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,04	709300	-	28372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
121	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,04	534000	-	21360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
122	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590	-	14360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
123	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	4	222,7	103	891	412	458	0,57	2
				93,2	27,2	373	109	95	0,16	1
		м								
124	С130806-12	Трубы стальные сварные	4	400	-	1600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
125	СПрайс	-Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	41	91,21	-	3740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	Ц0108-66-1	-Ограничитель перенапряжения, напряжение 0,38 кВ	4	655,5	60,5	2622	242	1822	3	12
				466	13,5	1864	54	95	0,08	-
		компл								
127	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SE 46.238-10	12	2729,06	-	32749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	8	60,5	2,8	484	22	423	0,32	3
				55,1	0,5	441	4	95	-	-
		м								
129	СПрайс	-Провод медный МГ16	8	316	-	2528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
130	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO79.1	8	648,01	-	5184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КТПН-10/0,4 кВ					
132	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	218,93	-	6568	-	7422	1,54	46
				218,93	-	6568	-	113	-	-
		м3								
133	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
				134,1	-	2012	-	113	-	-
		м3								
134	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
		м3								
135	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,4	40097,59	339,59	96234	815	450	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т	-	140,94	-	338	133	0,58	1
136	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	738,53	389,08	2954	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
			шт							
137	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,022	89308,57	2434,57	1965	54	1012	170	4
				31950	920,25	703	20	140	4,49	-
			т							
138	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,104	245,44	3,82	1498	23	279	0,21	1
				37,35	1,44	228	9	118	0,01	-
			м2							
139	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	2	16463	10590	32926	21180	13296	27	54
				4680	2318,05	9360	4636	95	13,44	27
			подстанц							
140	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	2	7897	1541	15794	3082	6931	19	38
				3308	340,01	6616	680	95	1,97	4
			шт							
141	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	32	330,1	24,1	10563	771	3602	0,7	22
				116	2,5	3712	80	95	0,01	-
			шт							
142	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,9	3,3	7428	396	2668	0,14	17
				23	0,4	2760	48	95	-	-
			м							
143	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,172	19400	-	42137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
144	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ,	2	323400	-	646800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм шт								
145	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм шт	2	502900 -	- -	1005800 -	- -	- -	- -	- -
146	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,36	46400 -	- -	16704 -	- -	- -	- -	- -
147	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,176	44300 -	- -	7797 -	- -	- -	- -	- -
148	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	95	62,9 54	5,4 2,3	5976 5130	513 219	5081 95	- 0,01	- 1
149	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	95	961,6 412	22,6 2,3	91352 39140	2147 219	37391 95	2 0,01	190 1
150	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТО3 шт	95	2100,2 -	- -	199519 -	- -	- -	- -	- -
151	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический шт	95	14400 -	- -	1368000 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге			7725901 --------- 208207	291369 --------- 79743			1203 --------- 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			3020600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3020600	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			434272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72348	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			588147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		725
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142681	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1742568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37083	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1231471	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2035345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		941
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189992	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1696	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2526861	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2678473	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8324261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	332673	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28861040	1260238			4979
			Тенге			859403	348422			1344
		Стоимость оборудования -	Тенге			7961900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7961900	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1799779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			250445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475153	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			900806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			462363	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2397871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	544509	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8356167	-	-		-
		Материалы -	Тенге			483097	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	726207	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228016	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6180643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			850143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1424
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9100570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	844277	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66077	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13184	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10591955	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			11227472	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31552635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1396122	-		-

Руководитель
Коммунального государственного учреждение
«Отдел строительства Казалинского района»

_____ Абдигапбаров Б.А.

Технадзор
ТОО «Стройтехнопроект КZ А и К»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и технологической оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.Н.

Представитель заказчика _____

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Форма-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 40 от 10 октября 2016г., Доп. Соглашение №1 от 24.03.2017г.

Наименование строительства: "Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	169 628 200	62 135 545	169 628 200	169 628 200	62 135 545	109 499 465,5	40 110 129	19 499 465,5	7 142 739
2	**Всего:**	**169 628 200**	**62 135 545**	**169 628 200**	**169 628 200**	**62 135 545**	**109 499 465,5**	**40 110 129**	**19 499 465,5**	**7 142 739**

Руководитель
Коммунального государственного учреждение
"Отдел строительства Казалинского района"

_____ Адильканаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за май месяц 2017г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**6 439 742**	**316 800**		**6 756 542**
		Итого:	6 439 742	316 800		6 756 542
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 2,8%	180 313			180 313
		Всего по главе:	180 313			180 313
		Итого по главам 1-2:	6 620 055	316 800		6 936 855
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,71%			113 203	113 203
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			66 201	66 201
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			26 480	26 480
		Всего по главе:			205 884	205 884
		Итого по главам 1-3:	6 620 055	316 800	205 884	7 142 739
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**6 620 055**	**316 800**	**205 884**	**7 142 739**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2014г. К.пер.- 2,38968	15 819 813	757 051	491 996	17 068 860
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			341 377	341 377
		Итого:	15 819 813	757 051	833 373	17 410 237
9	Решение Правительства	НДС- 12%			2 089 228	2 089 228
		Всего к оплате:	**15 819 813**	**757 051**	**2 922 602**	**19 499 465,50**

Руководитель
Коммунального государственного учреждение
"Отдел строительства Казалинского района"

_____ Абдиганбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2017 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ ул.Момышулы, Жахаева, Казыбек би и пер.Казыбек би								
		Переходная угловая анкерная опора ПУАтБ10-16-2 шт.								
1	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
2	Е0133-107-1-	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	12	459,29	301,79	5511	3621	3033	0,91	11
				157,5	83,25	1890	999	105	0,3	4
3	С143019-91 - Изм. и	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	6	17900	-	107400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	12	11000 -	- -	132000 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,206	3589,37 497,25	2776,32 447,12	739 102	572 92	204 105	2,97 1,44	1 -
6	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,206	147100 -	- -	30303 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 -
8	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	10	257,52 -	- -	2575 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	10	111,73 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	12	3780,39 -	- -	45365 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	12	2800,49 -	- -	33606 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53 -	- -	6999 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
14	С151804-153-0Изм. и	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	12	145	-	1740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора АтБ10-20-2 шт.					
19	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
20	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,068	3589,37	2776,32	244	189	67	2,97	-
		тн		497,25	447,12	34	30	105	1,44	-
21	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,068	147100	-	10003	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
23	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	18400	-	73600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	004 СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	12	3780,39	-	45365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	12	2800,49	-	33606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	145	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора ПоБ10-2-1 шт					
35	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
36	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,018	3589,37	2776,32	65	50	18	2,97	-
		тн		497,25	447,12	9	8	105	1,44	-
37	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,018	147100	-	2648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
		м2								
39	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	18400	-	18400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	1	111,73	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С11041-104	-Хомуты для траверсы	1	196	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Промежуточная переходная опора ППоБ10-4-1 шт.					
46	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
47	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,076	3589,37 497,25	2776,32 447,12	273 38	211 34	75 105	2,97 1,44	- -
48	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,076	147100 -	- -	11180 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	2	459,29 157,5	301,79 83,25	919 315	604 167	506 105	0,91 0,3	2 1
50	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	2	11000 -	- -	22000 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
52	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	1	18400 -	- -	18400 -	- -	- -	- -	- -
53	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
54	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	3	4337,19	-	13012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Концевая опора КтБ10-21-1 шт.				
63	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверс	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		ами/								
64	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
				157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
		шт								
65	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,2	19400	-	3880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0133-254-2	м3 -Окраска м/конструкций опор	0,1328	3589,37	2776,32	477	369	132	2,97	-
				497,25	447,12	66	59	105	1,44	-
67	С12021-41	тн -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,1328	147100	-	19535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0108-4-7	тн -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
69	С143019-92	м2 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18400	-	36800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс	шт -Стоимость плашечный зажима SL 37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	шт -Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	шт -Стоимость изолятора SD137	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс	шт -Стоимость изолятора SD1 90.150	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс	шт -Стоимость натяжной зажим SO 235	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс	шт -Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс	шт -Стоимость защитного кожуха	6	277	-	1662	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 16		-	-	-	-	-	-	-
77	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
81	Е0133-109-4-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 1км	1,5	14408,46	2006,46	21613	3010	18739	64,8	97
				11160	738	16740	1107	105	3,61	5
82	Е0134-138-2-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б т-км	30,68	1044,87	921,12	32056	28260	13263	0,83	25
				123,75	269,24	3797	8260	110	0,82	25
83	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов т-км	9,112	2402,17	2208,67	21889	20125	8443	1,45	13
				193,5	648,81	1763	5912	110	2,01	18
84	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	7	346,44	47,94	2425	336	579	0,45	3
				72	6,75	504	47	105	0,03	-
85	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,108	45300	-	4892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,025	45800	-	1145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,8	294,75	-	2299	-	2598	1,89	15
				294,75	-	2299	-	113	-	-
		м3								
88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,8	134,1	-	1046	-	1182	0,97	8
				134,1	-	1046	-	113	-	-
		м3								
89	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	20	49,1	14,9	982	298	633	0,19	4
				29,9	3,4	598	68	95	0,02	-
		м								
90	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
		м								
91	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
				8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
		м								
92	Ц0108-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	10	57,3	11,7	573	117	408	0,26	3
				40,5	2,4	405	24	95	0,01	-
		м								
93	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
		шт								
94	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С143006-6	-Кирпич и камни керамические	0,083	9750	-	809	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
96	С143008-92	-Песок природный	0,2	695	-	139	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	1500	60,44	-	90660	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-405-1	-Провода по стальным	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
		конструкциям и панелям сечение до 16 мм2		55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
99	С151607-48	-Провода медные гибкие	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
		антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
		кабеля		14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
		т								
101	С11011-907	-Швеллеры из горячекатанного	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14		-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	38	-	90	-	-
		м2								
103	Е0113-26-21	-Окраска металлических	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
		огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		3,13	-	21	-	90	-	-
		м2								
104	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
		10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
105	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
		установленным конструкциям,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм		93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
106	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм м	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	3	568,5	25,5	1706	77	1308	2	6
				452	6,8	1356	20	95	0,04	-
108	СПрайс	-Разъединитель SZ24 шт	3	47430,67	-	142292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Ц0108-66-2	-Ограничитель перенапряжения компл	1	1408	247	1408	247	988	6	6
				1033	6,8	1033	7	95	0,04	-
110	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10 шт	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Стоимость ответвительный зажим SL 30 шт	3	2555,79	-	7667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO 75.100 шт	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 м	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 шт	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27 шт	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1450890	81007			289
			Тенге			48218	22914			82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			86246	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2534	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25733	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			119226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29667	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			539047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			415014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49022	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			747076	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			791900	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1617266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82357	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ ул.Сайна,Молдагуловой и тупик Бегим ана

Анкерная опора АстБ10-20 -1 шт

116	Е0133-103-2-	Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып.	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,037	3589,37	2776,32	133	103	37	2,97	-
		тн		497,25	447,12	18	17	105	1,44	-
118	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,037	147100	-	5443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		тн		37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
120	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900	-	35800	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	4	111,73	-	447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс 90.150	-Стоимость изолятора SD1	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс 235	-Стоимость натяжной зажим SO	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145	-	870	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс SO115	-Стоимость спиральной вязки	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	36	1943,31	-	69959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	СПрайс SO146	-Стоимость натяжного зажима шт	3	2544,8 -	- -	7634 -	- -	- -	- -	- -
132	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SE 20 шт	3	861,21 -	- -	2584 -	- -	- -	- -	- -
133	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
					Концевая опора КтБ10-21-1 шт.					
134	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
135	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,0664	3589,37 497,25	2776,32 447,12	238 33	184 30	66 105	2,97 1,44	- -
136	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100 -	- -	9767 -	- -	- -	- -	- -
137	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
138	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400 -	- -	36800 -	- -	- -	- -	- -
139	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
140	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха	5	111,73	-	559	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 15		-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс 90.150	-Стоимость изолятора SD1 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс 235	-Стоимость натяжной зажим SO шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С151804-153 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс SO115	-Стоимость спиральной вязки	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Промежуточная опора ПБ10/0,4-5 шт				
150	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,09	3589,37	2776,32	323	250	89	2,97	-
		тн		497,25	447,12	45	40	105	1,44	-
152	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,09	147100	-	13239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		тн		37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
154	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	5	18400	-	92000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
155	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	15	2498,28	-	37474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	СПрайс SO115	-Стоимость спиральной вязки	30	4337,19	-	130116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	15	3776,36	-	56645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
160	С11041-104	-Хомуты для траверсы	5	196	-	980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Монтажные работы					
161	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,63	14408,46	2006,46	9077	1264	7871	64,8	41
				11160	738	7031	465	105	3,61	2
		1км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0134-138-2	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	10,62	1044,87	921,12	11096	9782	4591	0,83	9
				123,75	269,24	1314	2859	110	0,82	9
		т-км								
163	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	1,312	2402,17	2208,67	3152	2898	1216	1,45	2
				193,5	648,81	254	851	110	2,01	3
		т-км								
164	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	3	346,44	47,94	1039	144	248	0,45	1
				72	6,75	216	20	105	0,03	-
		шт								
165	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,12	45300	-	5436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,009	45800	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,8	294,75	-	2299	-	2598	1,89	15
				294,75	-	2299	-	113	-	-
		м3								
168	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,8	134,1	-	1046	-	1182	0,97	8
				134,1	-	1046	-	113	-	-
		м3								
169	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	20	49,1	14,9	982	298	633	0,19	4
				29,9	3,4	598	68	95	0,02	-
		м								
170	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
		м								
171	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншее		8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
172	Ц0108-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг м	10	57,3	11,7	573	117	408	0,26	3
				40,5	2,4	405	24	95	0,01	-
173	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
174	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ шт	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,083	9750	-	809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	С143008-92	Песок природный м3	0,2	695	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	СПрайс	Провод СИПЗ 1х50 м	600	60,44	-	36264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,018	165875	-	2986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
180	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
181	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений кабеля т	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
182	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	38	-	90	-	-
184	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
				3,13	-	21	-	90	-	-
185	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 м2	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм 1000м	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
187	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм м	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А м	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				452	6,8	452	7	95	0,04	-
189	СПрайс	-Разъединитель РЛНД-10 кВ шт	1	28660	-	28660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	СПрайс	-Стоимость ограничитель компл	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перенапряжения SGA1012.10		-	-	-	-	-	-	-
191	СПрайс	-Стоимость ответвительный зажим SL 30 шт	3	2555,79	-	7667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100 шт	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 шт	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27 шт	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Магистраль 0,38 кВ					
196	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	13	142,86	-	1857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	10	31,87	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	5	843,26	-	4216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	5	474,38	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			853733	28999			151
			Тенге			25302	7987			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			69496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49662	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13502	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2025	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			87978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15449	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21668	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19346	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			525719	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			557262	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			941515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38463	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10 кВ ул.Примова,Бегим ана и Кыз Жибек

Концевая опора КтБ10-21-2 шт.

201	Е0133-103-2-	Установка одностоечных	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	Изм. и доп. вып.	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0133-254-2	Окраска м/конструкций опор	0,1328	3589,37	2776,32	477	369	132	2,97	-
		тн		497,25	447,12	66	59	105	1,44	-
203	С12021-41	М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,1328	147100	-	19535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
204	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
205	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	18400	-	73600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
206	СПрайс 37.2	Стоимость плашечный зажима SL	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
207	СПрайс	Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	СПрайс	Стоимость изолятора SD137	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
209	СПрайс 90.150	Стоимость изолятора SD1	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	СПрайс 235	Стоимость натяжной зажим SO	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	СПрайс	Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
212	СПрайс	Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
213	С151804-153-0Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
214	СПрайс SO115	Стоимость спиральной вязки	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	СПрайс	Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	4	196 -	- -	784 -	- -	- -	- -	- -
				Промежуточная опора ПБ10/0,4-5 шт						
217	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1534,11 506,25	878,23 246,42	7671 2531	4391 1232	3952 105	3,06 1,03	15 5
218	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,09	3589,37 497,25	2776,32 447,12	323 45	250 40	89 105	2,97 1,44	- -
219	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,09	147100 -	- -	13239 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10	245,44 37,35	3,82 1,44	2454 374	38 14	458 118	0,21 0,01	2 -
221	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	5	17900 -	- -	89500 -	- -	- -	- -	- -
222	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
223	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
224	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	15	2498,28 -	- -	37474 -	- -	- -	- -	- -
225	СПрайс SO115	-Стоимость спиральной вязки	30	4337,19	-	130116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
226	СПрайс	шт -Стоимость искрового разрядника SD120.3	15	3776,36	-	56645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	С11041-104	шт -Хомуты для траверсы	5	196	-	980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
228	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,115	14408,46	2006,46	16065	2237	13930	64,8	72
				11160	738	12443	823	105	3,61	4
229	Е0134-138-2	1км -Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	10,62	1044,87	921,12	11096	9782	4591	0,83	9
				123,75	269,24	1314	2859	110	0,82	9
230	Е0134-138-6	т-км -Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	0,922	2402,17	2208,67	2215	2036	854	1,45	1
				193,5	648,81	178	598	110	2,01	2
231	Е0133-26-1	т-км -Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	2	346,44	47,94	693	96	165	0,45	1
				72	6,75	144	14	105	0,03	-
232	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,108	45300	-	4892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,025	45800	-	1145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	Е0101-162-2	т -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10,5	294,75	-	3095	-	3497	1,89	20
				294,75	-	3095	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10,5	134,1 134,1	- -	1408 1408	- -	1591 113	0,97 -	10 -
236	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м3	30	49,1 29,9	14,9 3,4	1473 897	447 102	949 95	0,19 0,02	6 1
237	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	30	36,7 8,8	27,8 6,9	1101 264	834 207	447 95	0,06 0,04	2 1
238	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	30	32,4 8,6	23,7 5,9	972 258	711 177	413 95	0,06 0,03	2 1
239	Ц0108-147-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг м	10	57,3 40,5	11,7 2,4	573 405	117 24	408 95	0,26 0,01	3 -
240	Ц0108-165-7-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6 1280	2056 457,01	6745 2560	4112 914	3300 95	6 2,65	12 5
241	С151610-20 -	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ шт	2	8550 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
242	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,166	9750 -	- -	1619 -	- -	- -	- -	- -
243	С143008-92 -	Песок природный м3	0,4	695 -	- -	278 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	СПрайс	-Провод СИПЗ 1х50	1150	60,44	-	69506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
245	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
246	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
247	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений кабеля	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
		т								
248	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	38	-	90	-	-
		м2								
250	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
				3,13	-	21	-	90	-	-
		м2								
251	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
252	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
		м								
253	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	004 Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,5	25,5	1706	77	1308	2	6
				452	6,8	1356	20	95	0,04	-
255	СПрайс	-Разъединитель SZ24 шт	3	47430,67	-	142292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10 шт	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100 шт	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 шт	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27 шт	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Магистраль 0,38 кВ					
261	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	13	142,86	-	1857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	10	31,87	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	5	843,26	-	4216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	5	474,38	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			912274	29859			196
			Тенге			33117	8274			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			75382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46241	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			102203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23903	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20258	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			574432	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			608898	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1012503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47828	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-0,38 кВ

Концевая опора КЗ -9 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0133-103-2	Установка одностоечных	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
	Изм. и доп. вып.	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с опора		985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21
267	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности м2	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
				37,35	1,44	1345	52	118	0,01	-
268	С143019-103 Изм.	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий шт	18	12700	-	228600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный шт	9	1166,4	825	10498	7425	4258	2	18
				313	185	2817	1665	95	1,07	10
270	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT шт	9	762,3	-	6861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная шт	9	828,24	-	7454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	18	425,66	-	7662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный шт	18	465,59	-	8381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	50,4	142,86	-	7200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	36	31,87	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	27	2816,24	-	76039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	18	843,26	-	15179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный шт	54	435,55	-	23520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	9	60,5	2,8	545	25	475	0,32	3
				55,1	0,5	496	4	95	-	-
280	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,027	493900	-	13335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
281	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	18	474,38	-	8539	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
282	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный	9	257,52	-	2318	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
283	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	18	482,81	-	8690	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
284	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	9	217,23	-	1955	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Угловая промежуточная опора УП3 -1 шт					
285	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
286	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
287	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12700	-	25400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
288	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
		шт		313	185	313	185	95	1,07	1
289	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная шт	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный шт	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный шт	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
299	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный шт	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ шт	1	217,23	-	217	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Анкерная опора УАЗ-2 шт								
304	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
305	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
306	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	4	12700	-	50800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
307	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
308	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный шт	4	1166,4	825	4666	3300	1892	2	8
				313	185	1252	740	95	1,07	4
309	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
310	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный шт	8	465,59	-	3725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
311	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 м	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
312	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	8	31,87	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
313	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	16	2816,24	-	45060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
314	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425 шт	4	2816,24	-	11265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
315	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158 шт	2	287,19	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
316	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный шт	4	435,55	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
317	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
318	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
320	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
321	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	4	217,23	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 м	2	240,67	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ответвительная анкерная опора ОА3 -1 шт				
323	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
324	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
325	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12700	-	25400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
326	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
				313	185	313	185	95	1,07	1
		шт								
327	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
328	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
329	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
330	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
331	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
332	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
333	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
334	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
336	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
		сечение до 16 мм2		55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
337	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
		установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
338	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
339	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
340	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
341	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	1	217,23	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Ответвительная анкерная опора ОА2 -2 шт					
342	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-02, СН РК 8.02-05-02, СН РК 8.02-06-02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
343	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
344	С143019-91 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	4	17900	-	71600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
345	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный	2	1166,4	825	2333	1650	946	2	4
		шт		313	185	626	370	95	1,07	2
346	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT	2	762,3	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
347	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	2	828,24	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
348	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
349	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный	4	465,59	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
350	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
351	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	8	31,87	-	255	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
352	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	6	2816,24	-	16897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
353	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
354	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
355	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
		м								
356	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
357	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
358	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный	2	257,52	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
359	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
360	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ	2	217,23	-	434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Промежуточная опора П2-5 шт					
361	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
		опора								
362	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
363	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	17900	-	89500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
364	СПрайс 21.116	-Стоимость крюк сквозной SOT	5	660,1	-	3301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
365	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	5	828,24	-	4141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	10	843,26	-	8433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
367	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	5	435,55	-	2178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
368	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	7,5	60,5	2,8	454	21	396	0,32	2
				55,1	0,5	413	4	95	-	-
		м								
369	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,015	493900	-	7409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
370	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	5	474,38	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
371	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	30	482,81	-	14484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
372	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
373	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	12	142,86	-	1714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
374	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	10	31,87	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
375	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	5	240,67	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Промежуточная опора П1-28 шт					
376	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	28	1534,11	878,23	42955	24590	22128	3,06	86
				506,25	246,42	14175	6900	105	1,03	29
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
377	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56	245,44	3,82	13745	214	2563	0,21	12
				37,35	1,44	2092	81	118	0,01	-
		м2								
378	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	28	12100	-	338800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
379	СПрайс 21.116	-Стоимость крюк сквозной SOT	28	660,1	-	18483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
380	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	28	828,24	-	23191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
381	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	56	843,26	-	47223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
382	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	28	435,55	-	12195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
383	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	42	60,5	2,8	2541	118	2218	0,32	13
				55,1	0,5	2314	21	95	-	-
		м								
384	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,084	493900	-	41488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
385	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	28	474,38	-	13283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
386	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	168	482,81	-	81111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
387	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный	28	425,66	-	11918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SOT29		-	-	-	-	-	-	-
388	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	67,2	142,86	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
389	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	56	31,87	-	1785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
390	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	28	240,67	-	6739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подводка к вводу в здание					
391	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	9	828,24	-	7454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
392	СПрайс PD2.3	-Стоимость гайка крюкообразная шт	30	828,24	-	24847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
393	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	37	425,66	-	15749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
394	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	94	142,86	-	13429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
395	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	72	31,87	-	2295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
396	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	158	240,67	-	38026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
397	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	158	482,81	-	76283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
398	СПрайс SW29.95	-Стоимость предохранителя шт	79	1091,62	-	86238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
399	СПрайс SVV10.25	-Стоимость плавкая вставка м	79	1430,83	-	113036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
400	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25 шт	79	93,78	-	7408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
401	СПрайс SOT28.1	-Стоимость крюк плоский шт	79	688,31	-	54376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
402	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную шт	3,556	5096,44	752,81	18123	2677	16491	24,4	87
				4140	276,75	14722	984	105	1,35	5
403	СПрайс	-Провод СИП4 4х50 1км	1314	199,28	-	261849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	СПрайс	-Провод СИП4 4х70 м	662	274,74	-	181876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
405	СПрайс	-Провод СИП4 2х16 м	1580	38,46	-	60772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
406	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б м	74,34	1044,87	921,12	77675	68476	32136	0,83	62
				123,75	269,24	9200	20015	110	0,82	61
407	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов т-км	9,56	2402,17	2208,67	22965	21115	8858	1,45	14
				193,5	648,81	1850	6203	110	2,01	19
408	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м т-км	15	346,44	47,94	5197	719	1240	0,45	7
				72	6,75	1080	101	105	0,03	-
409	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,045	45800	-	2061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,601	45300	-	27225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
411	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	28	294,75	-	8253	-	9326	1,89	53
				294,75	-	8253	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 2 м								
412	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
413	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м3	80	27,5	4	2200	320	1520	0,12	10
				19,3	0,7	1544	56	95	-	-
414	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
415	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	80	32,4	23,7	2592	1896	1102	0,06	5
				8,6	5,9	688	472	95	0,03	3
416	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,332	9750	-	3237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
417	С143008-92	Песок природный м3	0,8	695	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
418	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,04	709300	-	28372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
419	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,04	534000	-	21360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм м	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
				93,2	27,2	559	163	95	0,16	1
421	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	6	400	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
422	СПрайс	-Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	37	91,21	-	3375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
423	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	6	60,5	2,8	363	17	317	0,32	2
				55,1	0,5	331	3	95	-	-
		м								
424	СПрайс	-Провод медный МГ16	6	316	-	1896	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
425	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO79.1	6	648,01	-	3888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
426	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	9	435,55	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КТПН-10/0,4 кВ					
427	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
		м3								
428	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
		м3								
429	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
		м3								
430	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1
		т		-	140,94	-	169	133	0,58	1
431	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								
432	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,052	245,44	3,82	749	12	140	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
		м2								
434	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
435	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
		шт								
436	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
		шт								
437	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
438	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,092	19400	-	21185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
439	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
440	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм шт								
441	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,36	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
442	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,176	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
443	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	79	62,9	5,4	4969	427	4225	-	-
				54	2,3	4266	182	95	0,01	1
444	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	79	961,6	22,6	75966	1785	31093	2	158
				412	2,3	32548	182	95	0,01	1
445	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТО3 шт	79	2100,2	-	165916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
446	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический шт	79	14400	-	1137600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5185366	191826			818
			Тенге			142962	52973			205
	Стоимость оборудования -		Тенге			1963900	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1963900	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303130	-	-		-
	Материалы -		Тенге			53228	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	83954	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137558	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12199	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			407524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96153	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1203522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37083	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			861316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130252	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2544	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1712414	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1815158	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5593967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226405	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Исключить ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Примова,ул.Бегим ана, Кыз Жибек								
447	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
448	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	1	46400	-	46400	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
449	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
450	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА,	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 48 1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм шт								
451	75-6-32	-Ящик без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5130-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А шт	57	14400	-	820800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Момышулы,Жахаева,Казыбек би и пер.Казыбек би								
452	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	36	12100	-	435600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2145563	10590			27
	Тенге	4680	2318			13
Стоимость оборудования -	Тенге	1647100	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1647100	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	62863	-	-		-
Материалы -	Тенге	1193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6998	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	46400	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	997	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4171	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	73682	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7995	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 49 1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			435600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461736	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2182518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7995	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5185366	191826			818
			----			---	---			---
			Тенге			142962	52973			205
		Стоимость оборудования -	Тенге			316800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			316800	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			303130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83954	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			407524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96153	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1203522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37083	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			861316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130252	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2544	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1712414	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1815158	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6756542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226405	-		-

Руководитель
Коммунального государственного учреждение
«Отдел строительства Казалинского района»

_____ Абдигапбаров Б.А.

Технадзор
ТОО «Строитехнопроект KZ А и К»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и технологической оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.Н.

Представитель заказчика _____

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 40 от 10 октября 2016г.

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области	169 628 200	62 135 545	169 628 200	55 033 000	20 158 826	55 033 000	20 158 826	27 844 713	10 199 639
2	**Всего:**	**169 628 200**	**62 135 545**	**169 628 200**	**55 033 000**	**20 158 826**	**55 033 000**	**20 158 826**	**27 844 713**	**10 199 639**

Руководитель
ГУ "Районный отдела строительства"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**7 331 654**	**2 428 300**		**9 759 954**
		Итого:	7 331 654	2 428 300		9 759 954
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 2,8%	205 286			205 286
		Всего по главе:	205 286			205 286
		Итого по главам 1-2:	7 536 940	2 428 300		9 965 240
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,71%			128 882	128 882
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			75 369	75 369
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			30 148	30 148
		Всего по главе:			234 399	234 399
		Итого по главам 1-3:	7 536 940	2 428 300	234 399	10 199 639
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**7 536 940**	**2 428 300**	**234 399**	**10 199 639**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2014г. К.пер.- 2,38968	18 010 876	5 802 860	560 138	24 373 874
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			487 477	487 477
		Итого:	18 010 876	5 802 860	1 047 616	24 861 351
9	Решение Правительства	НДС- 12%			2 983 362	2 983 362
		Всего к оплате:	**18 010 876**	**5 802 860**	**4 030 978**	**27 844 713**

Руководитель
ГУ "Районный отдела строительства"

Абдигапбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Турсинбаев М.А.

ФОРМА 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ «Районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ в сторону разъезда №96 Алтай								
		Угловая анкерная опора УАтБ10-21-1 шт.								
1	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
2	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
				497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
3	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
		м2								
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора АстБ10-20 -1 шт					
17	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
18	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
		шт								
19	С143019-63	-Приставки для деревянных опор	2	11000	-	22000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,037	3589,37	2776,32	133	103	37	2,97	-
				497,25	447,12	18	17	105	1,44	-
		тн								
21	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,037	147100	-	5443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
23	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	2	17900	-	35800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	4	111,73	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	36	1943,31	-	69959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс	-Стоимость натяжного зажима SO146 шт	3	2544,8	-	7634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SE 20 шт	3	861,21	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Концевая опора КтБ10-21-1 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
38	Е0133-254-2-	Окраска м/конструкций опор тн	0,0664	3589,37 497,25	2776,32 447,12	238 33	184 30	66 105	2,97 1,44	- -
39	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100 -	- -	9767 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
41	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	17900 -	- -	35800 -	- -	- -	- -	- -
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28 -	- -	2498 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39 -	- -	11341 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49 -	- -	8401 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
50	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки S0115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Переходная угловая анкерная опора УПоБ10-21-2 шт.					
53	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
54	Е0133-254-2-0	Окраска м/конструкций опор	0,206	3589,37	2776,32	739	572	204	2,97	1
				497,25	447,12	102	92	105	1,44	-
		тн								
55	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,206	147100	-	30303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	6	18400	-	110400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	12	3780,39	-	45365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	12	2800,49	-	33606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	145	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки S0115 шт	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Анкерная опора ОАтБ10-20-3 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76 985,5	1990,26 549,9	9467 2957	5971 1650	4837 105	5,98 2,29	18 7
70	Е0133-254-2-	Окраска м/конструкций опор тн	0,102	3589,37 497,25	2776,32 447,12	366 51	283 46	101 105	2,97 1,44	- -
71	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,102	147100 -	- -	15004 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 -
73	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	9	18400 -	- -	165600 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	15	257,52 -	- -	3863 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	15	111,73 -	- -	1676 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	18	3780,39 -	- -	68047 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	18	2800,49 -	- -	50409 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	9	1166,53 -	- -	10499 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	9	277	-	2493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	145	-	2610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки S0115 шт	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	18	1943,31	-	34980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	6	196	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Промежуточная опора ПБ10/0,4-5 шт								
85	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
86	Е0133-254-2-0	-Окраска м/конструкций опор тн	0,09	3589,37	2776,32	323	250	89	2,97	-
				497,25	447,12	45	40	105	1,44	-
87	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,09	147100	-	13239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	15	18400	-	276000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	15	2498,28	-	37474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки S0115 шт	30	4337,19	-	130116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	15	3776,36	-	56645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	5	196	-	980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная переходная опора ППоБ10-4-1 шт.					
96	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
97	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,076	3589,37	2776,32	273	211	75	2,97	-
				497,25	447,12	38	34	105	1,44	-
98	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,076	147100	-	11180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
100	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 м2 шт	3	18400 / -	- / -	55200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
101	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 / -	- / -	1288 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
102	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 / -	- / -	559 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
103	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39 / -	- / -	22682 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
104	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49 / -	- / -	8401 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
105	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53 / -	- / -	3500 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
106	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277 / -	- / -	831 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
107	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145 / -	- / -	435 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
108	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	3	4337,19 / -	- / -	13012 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
109	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	3	3776,36 / -	- / -	11329 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
110	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196 / -	- / -	392 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Монтажные работы				
111	Е0133-109-4-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,844	14408,46	2006,46	26569	3700	23037	64,8	119
				11160	738	20579	1361	105	3,61	7
		1км								
112	Е0134-138-2-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	23,6	1044,87	921,12	24659	21738	10202	0,83	20
				123,75	269,24	2921	6354	110	0,82	19
		т-км								
113	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	3,112	2402,17	2208,67	7476	6873	2883	1,45	5
				193,5	648,81	602	2019	110	2,01	6
		т-км								
114	Е0133-26-1 -	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	14	346,44	47,94	4850	671	1158	0,45	6
				72	6,75	1008	95	105	0,03	-
		шт								
115	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01	45300	-	453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,241	45800	-	11038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,8	294,75	-	2299	-	2598	1,89	15
				294,75	-	2299	-	113	-	-
		м3								
118	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,8	134,1	-	1046	-	1182	0,97	8
				134,1	-	1046	-	113	-	-
		м3								
119	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	20	49,1	14,9	982	298	633	0,19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг		29,9	3,4	598	68	95	0,02	-
120	Ц0108-142-1	м Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
121	Ц0108-143-1	м Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
				8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
122	Ц0108-147-5	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	10	57,3	11,7	573	117	408	0,26	3
				40,5	2,4	405	24	95	0,01	-
123	Ц0108-165-7	м Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
124	С151610-20	шт Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,083	9750	-	809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С143008-92	Песок природный м3	0,2	695	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс	Провод СИП3 1х50 м	1640	60,44	-	99122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ	0,12	165875	-	19905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		839-80								
129	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 т	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
130	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений кабеля т	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
132	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	38	-	90	-	-
134	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
				3,13	-	21	-	90	-	-
135	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 1000м	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм м	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
137	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм м	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	004 Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	12	568,5	25,5	6822	306	5230	2	24
				452	6,8	5424	82	95	0,04	-
139	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
				452	6,8	452	7	95	0,04	-
140	СПрайс	-Разъединитель SZ24	3	47430,67	-	142292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс	-Стоимость ответвительный зажим SL 30	3	2555,79	-	7667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Магистраль 0,38 кВ								
147	СПрайс	-Стоимость зажим натяжной S0234	3	828,24	-	2485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	12	482,81	-	5794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	21	142,86	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	16	31,87	-	510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	8	425,66	-	3405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	8	843,26	-	6746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	8	474,38	-	3795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2264130	64185			323
	Тенге	55590	17987			69
Стоимость монтажных работ -	Тенге	118693	-	-		-
Материалы -	Тенге	3743	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33374	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74545	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33899	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5085	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9156	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	161747	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		200
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38459	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	876002	-	-		-
Материалы -	Тенге	12552	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36972	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27311	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	760119	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39916	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5987	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54955	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	970874	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		210
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42959	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	98757	-	-		-
Материалы -	Тенге	703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3232	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	94703	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	436	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6100	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	107765	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3668	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1169877	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1240070	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2481304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85086	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ в сторону разъезда №96 Алтай

Концевая опора К3 -13 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	3155,76	1990,26	41025	25873	20958	5,98	78
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		985,5	549,9	12812	7149	105	2,29	30
2	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143019-103-Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	26	12700 --	- -	330200 -	- -	- -	- -	- -
4	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный шт	13	1166,4 313	825 185	15163 4069	10725 2405	6150 95	2 1,07	26 14
5	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01 шт	13	762,3 -	- -	9910 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	13	828,24 -	- -	10767 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	26	425,66 -	- -	11067 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	26	465,59 -	- -	12105 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	72,8	142,86 -	- -	10400 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 шт	52	31,87 -	- -	1657 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	39	2816,24 -	- -	109833 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	26	843,26 -	- -	21925 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	78	435,55 -	- -	33973 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	13	60,5 55,1	2,8 0,5	787 716	36 6	687 95	0,32 -	4 -
15	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,039	493900 -	- -	19262 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
		т								
16	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	26	474,38	-	12334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	13	257,52	-	3348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	26	482,81	-	12553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	13	217,23	-	2824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
						Угловая промежуточная опора УП3 -5 шт				
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
				985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
		опора								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
		м2								
22	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	12700	-	127000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	5	1166,4	825	5832	4125	2365	2	10
				313	185	1565	925	95	1,07	5
		шт								
24	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	5	762,3	-	3812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	5	828,24	-	4141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	10	425,66	-	4257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	10	465,59	-	4656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	28	142,86	-	4000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	20	31,87	-	637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	15	2816,24	-	42244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	10	843,26	-	8433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	30	435,55	-	13067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	5	60,5	2,8	303	14	264	0,32	2
				55,1	0,5	276	2	95	-	-
34	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,015	493900	-	7409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	10	474,38	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	10	482,81	-	4828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	5	217,23	-	1086	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
						Анкерная опора УА3-5 шт				
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
41	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	12700	-	127000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	10	1166,4	825	11664	8250	4731	2	20
		шт		313	185	3130	1850	95	1,07	11
44	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	20	465,59	-	9312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	28	142,86	-	4000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	20	31,87	-	637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима S0118.1202 шт	40	2816,24	-	112650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима S0118.425 шт	10	2816,24	-	28162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0158 шт	5	287,19	-	1436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	10	435,55	-	4356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	5	60,5	2,8	303	14	264	0,32	2
				55,1	0,5	276	2	95	-	-
53	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,015	493900	-	7409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	10	474,38	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	10	482,81	-	4828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	10	217,23	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0157.1 м	5	240,67	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ответвительная анкерная опора ОА3 -3 шт				
58	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-20			985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
		м2								
60	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	12700	-	76200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	3	1166,4	825	3499	2475	1419	2	6
		шт		313	185	939	555	95	1,07	3
62	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	3	762,3	-	2287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	3	828,24	-	2485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	6	425,66	-	2554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	6	465,59	-	2794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	16,8	142,86	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	12	31,87	-	382	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	9	2816,24	-	25346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	6	843,26	-	5060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	18	435,55	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	3	60,5	2,8	182	8	158	0,32	1
				55,1	0,5	165	1	95	-	-
		м								
72	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,009	493900	-	4445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	6	474,38	-	2846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	3	257,52	-	773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	6	482,81	-	2897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	3	217,23	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Промежуточная опора П1-46 шт					
77	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	46	1534,11	878,23	70569	40399	36354	3,06	141
				506,25	246,42	23288	11335	105	1,03	47
		опора								
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92	245,44	3,82	22580	351	4211	0,21	20
				37,35	1,44	3436	132	118	0,01	1
		м2								
79	С143019-102 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий	46	12100	-	556600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2		-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116 шт	46	660,1	-	30365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	46	828,24	-	38099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0130 шт	92	843,26	-	77580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	46	435,55	-	20035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	69	60,5	2,8	4175	193	3645	0,32	22
				55,1	0,5	3802	34	95	-	-
85	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,138	493900	-	68158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	46	474,38	-	21821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	276	482,81	-	133254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	46	425,66	-	19580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	110,4	142,86	-	15772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 шт	92	31,87	-	2932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0157.1	46	240,67	-	11071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Подводка к вводу в здание					
92	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	13	828,24	-	10767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.3	53	828,24	-	43897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	58	425,66	-	24688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	146	142,86	-	20858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	111	31,87	-	3538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0157.1	162	240,67	-	38989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	162	482,81	-	78214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	СПрайс	-Стоимость предохранителя SW29.95	81	1091,62	-	88422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
100	СПрайс	-Стоимость плавкая вставка SVV10.25	81	1430,83	-	115897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25	81	93,78	-	7596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	СПрайс	-Стоимость крюк плоский SOT28.1	81	688,31	-	55753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	4,345	5096,44	752,81	22144	3271	20150	24,4	106
				4140	276,75	17988	1202	105	1,35	6
		1км								
104	СПрайс	-Провод СИП4 4х35	1565	161,18	-	252246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс	-Провод СИП4 4х50	700	199,28	-	139493	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс	-Провод СИП4 4х70	320	274,74	-	87916	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс	-Провод СИП4 2х16	1760	38,46	-	67695	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	115,64	1044,87	921,12	120828	106518	49990	0,83	96
				123,75	269,24	14310	31135	110	0,82	95
		т-км								
109	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	8,56	2402,17	2208,67	20563	18906	7931	1,45	12
				193,5	648,81	1656	5554	110	2,01	17
		т-км								
110	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	26	346,44	47,94	9007	1246	2150	0,45	12
				72	6,75	1872	176	105	0,03	1
		шт								
111	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,749	45800	-	34304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,044	45300	-	1993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	31,5	294,75	-	9285	-	10492	1,89	60
				294,75	-	9285	-	113	-	-
		м3								
114	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,5	134,1	-	4224	-	4773	0,97	31
				134,1	-	4224	-	113	-	-
		м3								
115	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ,	90	27,5	4	2475	360	1710	0,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		19,3	0,7	1737	63	95	-	-
116	Ц0108-142-1	м -Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	36,7	27,8	3303	2502	1342	0,06	5
				8,8	6,9	792	621	95	0,04	4
117	С143008-92	м -Песок природный	0,9	695	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-165-1	м3 -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
				756	275	3024	1100	95	1,59	6
119	С151601-192	шт -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,02	709300	-	14186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С151601-191	1000м -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,07	534000	-	37380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С151610-7	1000м -Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590	-	14360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Ц0108-407-4	компл -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
				93,2	27,2	559	163	95	0,16	1
123	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	6	400	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс	м -Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	54	91,21	-	4925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
125	Ц0108-66-1	-Ограничитель перенапряжения, напряжение 0,38 кВ шт	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
				466	13,5	1398	40	95	0,08	-
126	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SE 46.238-10 компл	9	2729,06	-	24562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	6	60,5	2,8	363	17	317	0,32	2
				55,1	0,5	331	3	95	-	-
128	СПрайс	-Провод медный МГ16 м	6	316	-	1896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж S079.1 м	6	648,01	-	3888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	9	435,55	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					КТПН-10/0,4 кВ					
131	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
132	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
133	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
134	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м3	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1
				-	140,94	-	169	133	0,58	1
135	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
136	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок шт	0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т 3,052	245,44 37,35	3,82 1,44	749 114	12 4	140 118	0,21 0,01	1 -
138	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	м2 1	16463 4680	10590 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95	27 13,44	27 13
139	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	подстанц 1	7897 3308	1541 340,01	7897 3308	1541 340	3466 95	19 1,97	19 2
140	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт 16	330,1 116	24,1 2,5	5282 1856	386 40	1801 95	0,7 0,01	11 -
141	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 60	61,9 23	3,3 0,4	3714 1380	198 24	1334 95	0,14 -	8 -
142	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м 1,086	19400 -	- -	21068 -	- -	- -	- -	- -
143	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	м3 1	323400 -	- -	323400 -	- -	- -	- -	- -
144	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая,	шт 1	502900 -	- -	502900 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа КТПН-250 кВА шт								
145	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,36	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,176	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	81	62,9	5,4	5095	437	4332	-	-
				54	2,3	4374	186	95	0,01	1
		шт								
148	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	81	961,6	22,6	77890	1831	31880	2	162
				412	2,3	33372	186	95	0,01	1
		шт								
149	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТ03	81	2100,2	-	170116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический	81	14400	-	1166400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Момышулы,Жахаева,Казыбек би и пер.Казыбек би								
151	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	36	12100	-	435600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6306040	283603		1087
	Тенге	187442	78098		304
Стоимость оборудования -	Тенге	2428300	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2428300	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	387231	-	-	-
Материалы -	Тенге	55429	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	101807	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	189312	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	98636	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			515018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116602	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1721517	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163733	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44094	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1247424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2012831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		938
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190340	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2544	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2202193	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2334325	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7293018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306942	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8570170	347788			1410
			----			---	---			---
			Тенге			243032	96085			373
		Стоимость оборудования -	Тенге			2428300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2428300	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			505924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55429	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			189312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			515018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116602	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2597519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101443	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163733	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44094	-	-	-	
		Местные материалы -	Тенге			1247424	-	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			177381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2120596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194008	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3392	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3372070	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3574395	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9759954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	392028	-		-

Руководитель ГУ «Районный отдела строительства»

_____ Абдигапбаров Б.А.

Технадзор
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и технологической оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.Н.

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.(2)

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 40 от 10 октября 2016г.

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области	169 628 200	62 135 545	169 628 200	60 128 734,50	22 025 415,63	60 128 734,50	22 025 415,63	5 095 734,50	1 866 589,63
2	**Всего:**	**169 628 200**	**62 135 545**	**169 628 200**	**60 128 734,50**	**22 025 415,63**	**60 128 734,50**	**22 025 415,63**	**5 095 734,50**	**1 866 589,63**

Руководитель
ГУ "Районного отдела строительства"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2016г.(2)

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**30 462,75**	**1 834 300,00**		**1 864 762,76**
		Итого:	30 462,75	1 834 300,00		1 864 762,76
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 2,8%	852,96			852,96
		Всего по главе:	852,96			852,96
		Итого по главам 1-2:	31 315,71	1 834 300,00		1 865 615,71
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,71%			535,50	535,50
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			313,16	313,16
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			125,26	125,26
		Всего по главе:			973,92	973,92
		Итого по главам 1-3:	31 315,71	1 834 300,00	973,92	1 866 589,63
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**31 315,71**	**1 834 300,00**	**973,92**	**1 866 589,63**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2014г. К.пер.- 2,38968	74 834,53	4 383 390,02	2 327,35	4 460 551,91
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			89 211,04	89 211,04
		Итого:	74 834,53	4 383 390,02	91 538,39	4 549 762,95
9	Решение Правительства	НДС- 12%			545 971,55	545 971,55
		Всего к оплате:	**74 834,53**	**4 383 390,02**	**637 509,95**	**5 095 734,50**

Руководитель
ГУ "Районного отдела строительства"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2016г. (2)

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Примова,ул.Бегим ана, Кыз Жибек								
		КТПН-10/0,4кВ								
1	Ц0108-25-1	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
				4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
2	С11041-83	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	1	46400,00	--	46400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	75-3-6	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм**	1	323400,00	--	323400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-4-41	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм**	1	502900,00	--	502900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	75-6-32	**Ящик без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5130-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А**	57	14400,00	--	820800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1709963,00**	**10590**			**27**
			Тенге			**4680,00**	**2318**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1647100,00**				
	Запасные части -		Тенге			**32942,00**				
	Тара и упаковка -		Тенге			**25201,00**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**51157,00**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**21077,00**				
	Комплектация -		Тенге			**11760,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1789237,00**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62863,00**				
	Материалы -		Тенге			**1193,00**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6998,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46400,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6648,00**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**997,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4171,00**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**73682,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7995,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1862919,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7995,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1709963,00**	**10590**			**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**4680,00**	**2318**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1647100,00**				
	Запасные части -		Тенге			**32942,00**				
	Тара и упаковка -		Тенге			**25201,00**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**51157,00**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**21077,00**				
	Комплектация -		Тенге			**11760,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1789237,00**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62863,00**				
	Материалы -		Тенге			**1193,00**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6998,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46400,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6648,00**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**997,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4171,76**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**73682,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7995,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1864762,76**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7995,00**			

Руководитель
ГУ "Районного отдела строительства"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 40 от 10 октября 2016г.

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области	169 628 200	62 135 545	169 628 200	27 188 287	9 959 187	27 188 287	9 959 187	27 188 287	9 959 187
2	**Всего:**	**169 628 200**	**62 135 545**	**169 628 200**	**27 188 287**	**9 959 187**	**27 188 287**	**9 959 187**	**27 188 287**	**9 959 187**

Руководитель
ГУ "Районный отдела строительства"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.Н.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**7 651 614**	**1 848 700**		**9 500 314**
		Итого:	7 651 614	1 848 700		9 500 314
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 2,8%	214 245			214 245
		Всего по главе:	214 245			214 245
		Итого по главам 1-2:	7 865 859	1 848 700		9 714 559
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,71%			134 506	134 506
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			78 659	78 659
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			31 463	31 463
		Всего по главе:			244 628	244 628
		Итого по главам 1-3:	7 865 859	1 848 700	244 628	9 959 187
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**7 865 859**	**1 848 700**	**244 628**	**9 959 187**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2014г. К.пер.- 2,38968	18 796 886	4 417 801	584 583	23 799 271
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			475 985	475 985
		Итого:	18 796 886	4 417 801	1 060 569	24 275 256
9	Решение Правительства	НДС- 12%			2 913 031	2 913 031
		Всего к оплате:	**18 796 886**	**4 417 801**	**3 973 599**	**27 188 287**

Руководитель
ГУ "Районный отдела строительства"

_____ Абдигапбаров Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Турсинбаев М.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ «Районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,38 кВ ул.Саина,Молдагуловой и тупик Бегим ана

Концевая опора КЗ -6 шт

1	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	3155,76 985,5	1990,26 549,9	18935 5913	11942 3299	9673 105	5,98 2,29	36 14	
2	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	24	245,44 37,35	3,82 1,44	5891 896	92 35	1099 118	0,21 0,01	5 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143019-103- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	12	12700 -	- -	152400 -	- -	- -	- -	- -
4	Ц0108-301-1-	Кронштейн универсальный шт	6	1166,4 313	825 185	6998 1878	4950 1110	2839 95	2 1,07	12 6
5	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	6	762,3 -	- -	4574 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	6	828,24 -	- -	4969 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	12	425,66 -	- -	5108 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	12	465,59 -	- -	5587 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	33,6	142,86 -	- -	4800 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 шт	24	31,87 -	- -	765 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	18	2816,24 -	- -	50692 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	12	843,26 -	- -	10119 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	36	435,55 -	- -	15680 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	6	60,5 55,1	2,8 0,5	363 331	17 3	317 95	0,32 -	2 -
15	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,018	493900 -	- -	8890 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
16	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 т	12	474,38	-	5693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2 шт	6	257,52	-	1545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	12	482,81	-	5794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ м	6	217,23	-	1303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Угловая промежуточная опора УП3 -1 шт					
20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
22	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	2	12700	-	25400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный шт	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
				313	185	313	185	95	1,07	1
24	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.01	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	шт 1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29	шт 2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39	шт 2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	шт 5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	м 4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	шт 3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	шт 2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	шт 6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	шт 1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
34	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	м 0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	т 2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Стоимость зажима плашечный SL37.2	шт 1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	шт 2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс	-Стоимость кронштейн УЗ шт	1	217,23	-	217	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Анкерная опора УА3-5 шт					
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
				985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
41	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	10	12700	-	127000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный шт	10	1166,4	825	11664	8250	4731	2	20
				313	185	3130	1850	95	1,07	11
44	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT39 шт	20	465,59	-	9312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 м	28	142,86	-	4000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	20	31,87	-	637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	40	2816,24	-	112650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.425 шт	10	2816,24	-	28162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158 шт	5	287,19	-	1436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21 шт	10	435,55	-	4356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	5	60,5	2,8	303	14	264	0,32	2
				55,1	0,5	276	2	95	-	-
53	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,015	493900	-	7409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	10	474,38	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	10	482,81	-	4828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 м	10	217,23	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	5	240,67	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П1-33 шт					
58	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	33	1534,11	878,23	50626	28982	26080	3,06	101
				506,25	246,42	16706	8132	105	1,03	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66	245,44	3,82	16199	252	3021	0,21	14
				37,35	1,44	2465	95	118	0,01	-
		м2								
60	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	33	12100	-	399300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость крюк сквозной SOT 21.116	33	660,1	-	21783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	33	828,24	-	27332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	66	843,26	-	55655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	33	435,55	-	14373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	49,5	60,5	2,8	2995	139	2615	0,32	16
				55,1	0,5	2727	25	95	-	-
		м								
66	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,099	493900	-	48896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	33	474,38	-	15655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	198	482,81	-	95595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	33	425,66	-	14047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	79,2	142,86	-	11315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	66	31,87	-	2103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	33	240,67	-	7942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подводка к вводу в здание					
73	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2 шт	6	828,24	-	4969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.3 шт	35	828,24	-	28988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	40	425,66	-	17026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	91	142,86	-	13001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	70	31,87	-	2231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1 шт	142	240,67	-	34175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	142	482,81	-	68558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс	-Стоимость предохранителя SW29.95 шт	71	1091,62	-	77505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Стоимость плавкая вставка SVV10.25 м	71	1430,83	-	101589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25	71	93,78	-	6658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	СПрайс	-Стоимость крюк плоский SOT28.1	71	688,31	-	48870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	3,084	5096,44	752,81	15717	2322	14302	24,4	75
				4140	276,75	12768	853	105	1,35	4
		1км								
85	СПрайс	-Провод СИП4 4х50	771	199,28	-	153642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	СПрайс	-Провод СИП4 4х70	893	274,74	-	245341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	СПрайс	-Провод СИП4 2х16	1420	38,46	-	54618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	67,26	1044,87	921,12	70278	61954	29076	0,83	56
				123,75	269,24	8323	18109	110	0,82	55
		т-км								
89	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	8,56	2402,17	2208,67	20563	18906	7931	1,45	12
				193,5	648,81	1656	5554	110	2,01	17
		т-км								
90	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	12	346,44	47,94	4157	575	992	0,45	5
				72	6,75	864	81	105	0,03	-
		шт								
91	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,045	45800	-	2061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,152	45300	-	6886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы	31,5	294,75	-	9285	-	10492	1,89	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		294,75	-	9285	-	113	-	-
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	31,5	134,1	-	4224	-	4773	0,97	31
				134,1	-	4224	-	113	-	-
95	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м3	60	27,5	4	1650	240	1140	0,12	7
				19,3	0,7	1158	42	95	-	-
96	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	60	36,7	27,8	2202	1668	895	0,06	4
				8,8	6,9	528	414	95	0,04	2
97	С143008-92	Песок природный м	0,6	695	-	417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 м3 1000шт	0,332	9750	-	3237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	60	32,4	23,7	1944	1422	827	0,06	4
				8,6	5,9	516	354	95	0,03	2
100	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,02	709300	-	14186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,04	534000	-	21360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм м	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
				93,2	27,2	559	163	95	0,16	1
103	С130806-12 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	6	400	-	2400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
104	СПрайс	-Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	54	91,21	-	4925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	Ц0108-66-1	-Ограничитель перенапряжения, напряжение 0,38 кВ	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
				466	13,5	1398	40	95	0,08	-
		компл								
106	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SE 46.238-10	9	2729,06	-	24562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	6	60,5	2,8	363	17	317	0,32	2
				55,1	0,5	331	3	95	-	-
		м								
108	СПрайс	-Провод медный МГ16	6	316	-	1896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
109	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO79.1	6	648,01	-	3888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	СПрайс	-Стоимость зажим плашечный SM2.21	9	435,55	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					КТПН-10/0,4 кВ					
111	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
		м3								
112	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
		м3								
113	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
		м3								
114	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	169	133	0,58	1
115	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								
116	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-
		т								
117	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,052	245,44	3,82	749	12	140	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
		м2								
118	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
119	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
		шт								
120	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
		шт								
121	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
122	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,086	19400	-	21068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
123	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1,	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм								
		шт								
124	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,36	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	С12041-9 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,176	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
127	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	71	62,9	5,4	4466	383	3797	-	-
				54	2,3	3834	163	95	0,01	1
		шт								
128	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	71	961,6	22,6	68274	1605	27945	2	142
				412	2,3	29252	163	95	0,01	1
		шт								
129	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТО3	71	2100,2	-	149114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	75-6-32	-Ящик навесной электротехнический	71	14400	-	1022400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4795043	181390	-		792
			Тенге			137546	49982	-		195
		Стоимость оборудования -	Тенге			1848700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1848700	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			273750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78372	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118927	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			75815	-			-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11372	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20974	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	370540	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	449
Сметная заработная плата -	Тенге	-	89744	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1044644	-	-	-
Материалы -	Тенге	80228	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109157	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16743	-	-	
Местные материалы -	Тенге	734381	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	118711	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17807	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69801	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1233156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	635
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126963	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2400	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2400	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	144	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2544	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	1625550	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97533	-	-	
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	1723082	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5178022	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1084
Сметная заработная плата -	Тенге	-	216708	-	-

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ по пер. К.Еримбет

Анкерная опора АстБ10-20 -2 шт

1	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	Е0133-254-2-	Окраска м/конструкций опор	0,074	3589,37	2776,32	266	205	73	2,97	-
		тн		497,25	447,12	37	33	105	1,44	-
3	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,074	147100	-	10885	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	4	18400	-	73600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	8	257,52	-	2060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	8	111,73	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	145	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	6	2498,28	-	14990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	12	4337,19	-	52046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	72	1943,31	-	139918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	-Стоимость натяжного зажима SO146 шт	6	2544,8	-	15269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SE 20 шт	6	861,21	-	5167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Концевая опора КтБ10-21-1 шт.					
19	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверс ами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
20	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
				497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
21	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
23	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха	5	111,73	-	559	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 15		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Переходная угловая опора УПоБ10-21-3 шт.				
35	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,309	3589,37	2776,32	1109	858	306	2,97	1
		тн		497,25	447,12	154	138	105	1,44	-
37	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,309	147100	-	45454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
		м2								
39	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	18400	-	110400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	15	257,52	-	3863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	15	111,73	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	18	3780,39	-	68047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	18	2800,49	-	50409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	9	1166,53	-	10499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	9	277	-	2493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	145	-	2610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	18	1943,31	-	34980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С11041-104	-Хомуты для траверсы	6	196	-	1176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Переходная угловая опора УПБ10/0,4-8-1 шт.					
51	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
52	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
		шт								
53	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	2	11000	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,103	3589,37	2776,32	370	286	102	2,97	-
				497,25	447,12	51	46	105	1,44	-
		тн								
55	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,103	147100	-	15151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					шт.					
69	Е0133-103-3	Установка одностоечных	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
70	Е0133-107-1-	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
				157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
		шт								
71	С143019-92	-Стойки вибрированные для опор	3	18400	-	55200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С143019-63	-Приставки для деревянных опор	6	11000	-	66000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Е0133-254-2-	Окраска м/конструкций опор	0,103	3589,37	2776,32	370	286	102	2,97	-
				497,25	447,12	51	46	105	1,44	-
		тн								
74	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,103	147100	-	15151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
		м2								
76	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха	5	111,73	-	559	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 15		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Угловая анкерная опора УАтБ10-21-1 шт.				
87	Е0133-103-3Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
		тн		497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
89	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
		м2								
91	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	02 СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Анкерная опора ОАтБ10-20-1 шт.					
103	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
104	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,034	3589,37	2776,32	122	94	34	2,97	-
				497,25	447,12	17	15	105	1,44	-
		тн								
105	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,034	147100	-	5001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
106	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
107	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха	5	111,73	-	559	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 15		-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Угловая ответвительная анкерная опора ОУАтБ10-21-1 шт.					
119	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	02 E0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
				497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
121	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов тн	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
123	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 м2	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С151804-153 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
132	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						переходная ответвительная опора ОАтБ10-4-1 шт.				
135	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
136	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,076	3589,37	2776,32	273	211	75	2,97	-
				497,25	447,12	38	34	105	1,44	-
		тн								
137	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,076	147100	-	11180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
138	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
		шт								
139	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	2	11000	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400 -	- -	36800 -	- -	- -	- -	- -
142	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
143	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
144	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39 -	- -	22682 -	- -	- -	- -	- -
145	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49 -	- -	8401 -	- -	- -	- -	- -
146	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
147	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277 -	- -	831 -	- -	- -	- -	- -
148	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145 -	- -	435 -	- -	- -	- -	- -
149	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	3	4337,19 -	- -	13012 -	- -	- -	- -	- -
150	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	3	3776,36 -	- -	11329 -	- -	- -	- -	- -
151	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
						Промежуточная опора ПоБ10-5-7 шт				
152	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
153	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,126	3589,37 497,25	2776,32 447,12	452 63	350 56	125 105	2,97 1,44	- -
154	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,126	147100	-	18535	-	-	-	-
155	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	14	245,44 37,35	3,82 1,44	3436 523	53 20	641 118	0,21 0,01	3 -
156	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	7	18400	-	128800	-	-	-	-
157	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	7	257,52	-	1803	-	-	-	-
158	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	7	111,73	-	782	-	-	-	-
159	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	21	2498,28	-	52464	-	-	-	-
160	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	42	4337,19	-	182162	-	-	-	-
161	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	21	3776,36	-	79304	-	-	-	-
162	С11041-104	-Хомуты для траверсы	7	196	-	1372	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора ПоБ10-24-4 шт					
163	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
		опора								
164	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,072	3589,37	2776,32	258	200	71	2,97	-
				497,25	447,12	36	32	105	1,44	-
		тн								
165	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,072	147100	-	10591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
166	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
167	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	4	54700	-	218800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	4	111,73	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
170	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	12	2498,28	-	29979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
171	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	24	4337,19	-	104093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	СПрайс	-Стоимость искрового	12	3776,36	-	45316	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разрядника SD120.3		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
173	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная переходная опора ППоБ10-4-1 шт.					
174	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
175	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
		шт								
176	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	2	11000	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
177	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,076	3589,37	2776,32	273	211	75	2,97	-
				497,25	447,12	38	34	105	1,44	-
		тн								
178	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,076	147100	-	11180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
179	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
180	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18400	-	55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
181	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115 шт	3	4337,19	-	13012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Промежуточная опора ПоБ10-2-5 шт				
191	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
192	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,09	3589,37	2776,32	323	250	89	2,97	-
		тн		497,25	447,12	45	40	105	1,44	-
193	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,09	147100	-	13239	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
194	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
195	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	5	18400	-	92000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	15	2498,28	-	37474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
199	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	30	4337,19	-	130116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
200	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	15	3776,36	-	56645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
201	С11041-104	-Хомуты для траверсы	5	196	-	980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
202	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной	4,7	14408,46	2006,46	67720	9430	58717	64,8	305
				11160	738	52452	3469	105	3,61	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км								
203	Е0134-138-2-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	48,38	1044,87	921,12	50551	44564	20914	0,83	40
				123,75	269,24	5987	13026	110	0,82	40
		т-км								
204	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	9,112	2402,17	2208,67	21889	20125	8443	1,45	13
				193,5	648,81	1763	5912	110	2,01	18
		т-км								
205	Е0133-26-1 -	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	16	346,44	47,94	5543	767	1323	0,45	7
				72	6,75	1152	108	105	0,03	-
		шт								
206	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,486	45300	-	22016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
207	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,025	45800	-	1145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
208	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10,5	294,75	-	3095	-	3497	1,89	20
				294,75	-	3095	-	113	-	-
		м3								
209	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,5	134,1	-	1408	-	1591	0,97	10
				134,1	-	1408	-	113	-	-
		м3								
210	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	30	49,1	14,9	1473	447	949	0,19	6
				29,9	3,4	897	102	95	0,02	1
		м								
211	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
212	Ц0108-143-1	м -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,4	23,7	972	711	413	0,06	2
				8,6	5,9	258	177	95	0,03	1
213	Ц0108-147-5	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	10	57,3	11,7	573	117	408	0,26	3
				40,5	2,4	405	24	95	0,01	-
214	Ц0108-165-7	м -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,6	2056	13490	8224	6601	6	24
				1280	457,01	5120	1828	95	2,65	11
215	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,166	9750	-	1619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
216	С143008-92	-Песок природный	0,2	695	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
217	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	3810	60,44	-	230276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
218	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
219	С151607-48	м -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	Е0109-35-1	т -Монтаж защитных ограждений кабеля	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
221	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	т -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной,	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	N8-14								
222	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	38	-	90	-	-
223	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
				3,13	-	21	-	90	-	-
224	С151601-222	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	м2 0,04	926300	-	37052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С151610-19	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	1000м 4	6460	-	25840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	шт 2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
227	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	м 2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	м 3	568,5	25,5	1706	77	1308	2	6
				452	6,8	1356	20	95	0,04	-
229	СПрайс	-Разъединитель SZ24	шт 3	47430,67	-	142292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO140	шт 17	1147,67	-	19510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	СПрайс	-Стоимость зажим натяжной SO234	шт 6	1539,26	-	9236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
232	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный SOT29 шт	36	425,66	-	15324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO158.1 шт	30	287,19	-	8616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	136	482,81	-	65662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.12 шт	35	813,59	-	28476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	СПрайс	-Стоимость бандаж PER 15 шт	34	10,26	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	46,8	142,86	-	6686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	36	31,87	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	E0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий шт	0,027	230067,38	-	6212	-	815	175	5
				27450	-	741	-	110	-	-
		кан.-км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3926022	134409			627
				Тенге		105711	38114			143
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		172739	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6498	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	66875	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		85198	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		69124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		256374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		413
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	77244	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1352808	-	-		-
		Материалы -		Тенге		29082	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	73717	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38981	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1129019	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1518332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85654	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2209951	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2342548	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4322292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166566	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8721065	315799			1419
			Тенге			243257	88096			338
		Стоимость оборудования -	Тенге			1848700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1848700		-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			446489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145247	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35486	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			626914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		862
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166988	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2397452	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182874	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55724	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1863400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2751488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212617	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3392	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3835501	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4065630	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9500314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1930
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383274	-		-

Руководитель ГУ «Районный отдела строительства»

Абдигапбаров Б.А.

Технадзор
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и технологической оборудований

Турсинбаев М.А.

Подрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.Н.