Заказчик:ГУ «Управление строительства Атырауской области» Форма 2
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект: Строительства фельдшерского акушерского пункта (ФАП) в с.Орлы Курмангазинского района
Договор №132 от 13 июня 2016 г.

А К Т №1
Выполненных работ по объекту:
Строительства фельдшерского акушерского пункта (ФАП) в с.Орлы Курмангазинского района
За август 2018 г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Растительный слой								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя**	750	28,10	28,10	21077,65	21077,65	5839,84	--	--
		м3 грунта		--	10,70	--	8028,70	59,1	0,01	7,38
		Накладные расходы -		*7,79*		*5840,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,87*		*2153,00*				
		Сметная стоимость				*29071,00*				
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/Срезка растительного слоя**	750	104,07	104,07	78055,85	78055,85	21626,41	--	--
		м3 грунта		--	39,64	--	29732,31	59,1	0,04	27,33
		Накладные расходы -		*28,84*		*21626,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,63*		*7975,00*				
		Сметная стоимость				*107657,00*				
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат растительного слоя**	750	28,10	28,10	21077,65	21077,65	5839,84	--	--
		м3 грунта		--	10,70	--	8028,70	59,1	0,01	7,38
		Накладные расходы -		*7,79*		*5840,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,87*		*2153,00*				
		Сметная стоимость				*29071,00*				
4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/Возврат растительного слоя**	750	104,07	104,07	78055,85	78055,85	21626,41	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	39,64	--	29732,31	59,1	0,04	27,33
		Накладные расходы -		*28,84*		*21626,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,63*		*7975,00*				
		Сметная стоимость				*107657,00*				
		Вертикальная планировка								
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	451	32,84	32,84	14812,90	14812,90	4104,11	--	--
		м3 грунта		--	12,51	--	5642,39	59,1	0,01	5,19
		Накладные расходы -		*9,10*		*4104,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*1513,00*				
		Сметная стоимость				*20430,00*				
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	451	112,41	112,41	50698,77	50698,77	14046,77	--	--
		м3 грунта		--	42,82	--	19311,70	59,1	0,04	17,75
		Накладные расходы -		*31,15*		*14047,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,48*		*5180,00*				
		Сметная стоимость				*69925,00*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	187	129,75	53,55	24262,87	10014,39	12663,43	0,11	20,20
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	14248,48	4637,20	59,1	0,03	4,91
		Накладные расходы -		*67,72*		*12663,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*2954,00*				
		Сметная стоимость				*39880,00*				
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	264	143,39	133,92	37855,97	35355,95	10845,39	0,01	3,43
		м3 грунта		9,17	47,64	2421,31	12577,74	59,1	0,04	9,93
		Накладные расходы -		*41,08*		*10845,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*3896,00*				
		Сметная стоимость				*52597,00*				
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	264	16,39	13,55	4326,54	3576,90	1353,02	0,00	0,88
		м3 грунта		2,54	4,65	670,93	1227,55	59,1	0,00	0,97
		Накладные расходы -		*5,13*		*1353,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,72*		*454,00*				
		Сметная стоимость				*6134,00*				
10	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	435,6	89,30	--	38899,08	--	1649,32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,79*		*1649,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,45*		*3244,00*				
		Сметная стоимость				*43792,00*				
11	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	2500	4,66	4,66	11657,48	11657,48	2426,28	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,25	--	3136,07	59,1	0,00	2,48
		Накладные расходы -		*0,97*		*2426,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,45*		*1127,00*				
		Сметная стоимость				*15210,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**380780,61**	**324383,39**			**24,50**
			Тенге			**17340,72**	**122054,68**			**110,64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**380780,61**				
	Материалы -		Тенге			**157,42**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**139395,39**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**38899,08**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102020,80**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38624,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**521425,53**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139395,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**521425,53**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139395,39**			

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы

Земляные работы

12	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	154,44	71,95	66,57	11112,04	10280,95	2827,67	0,01	1,09
		м3 грунта		5,38	19,39	831,09	2994,07	59,1	0,02	2,36
		Накладные расходы -		*18,31*		*2828,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,22*		*1115,00*				
		Сметная стоимость				*15055,00*				
13	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	24,1	103,56	97,21	2495,73	2342,76	633,19	0,01	0,19
		м3 грунта		6,12	29,40	147,58	708,46	59,1	0,02	0,56
		Накладные расходы -		*26,27*		*633,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,39*		*250,00*				
		Сметная стоимость				*3379,00*				
14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	24,1	13,35	11,12	321,72	267,95	101,22	0,00	0,07
		м3 грунта		2,08	3,82	50,18	91,98	59,1	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*4,20*		*101,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*34,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*457,00*				
15	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	39,765	89,30	--	3551,01	--	150,56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,79*		*151,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,45*		*296,00*				
		Сметная стоимость				*3998,00*				
16	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,36	1164,84	--	6243,56	--	4111,13	1,42	7,59
		м3 грунта		1164,84	--	6243,56	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*767,00*		*4111,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,55*		*828,00*				
		Сметная стоимость				*11183,00*				
17	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Перемещение грунта	183,9	28,10	28,10	5168,24	5168,24	1431,93	--	--
		м3 грунта		--	10,70	--	1968,64	59,1	0,01	1,81
		Накладные расходы -		*7,79*		*1432,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,87*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7128,00*				
18	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	123,74	19,74	19,74	2442,05	2442,05	676,60	--	--
		м3 грунта		--	7,52	--	930,20	59,1	0,01	0,85
		Накладные расходы -		*5,47*		*677,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,02*		*249,00*				
		Сметная стоимость				*3368,00*				
19	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	18,56	661,84	--	12283,72	--	8088,32	0,89	16,43
		м3 грунта		661,84	--	12283,72	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*435,79*		*8088,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*1630,00*				
		Сметная стоимость				*22002,00*				
20	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	142,3	129,75	53,55	18463,14	7620,58	9636,39	0,11	15,37
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	10842,56	3528,73	59,1	0,03	3,74
		Накладные расходы -		*67,72*		*9636,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*2248,00*				
		Сметная стоимость				*30347,00*				
21	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка под полы. Группа грунтов 1**	17,5	661,84	--	11582,17	--	7626,38	0,89	15,49
		м3 грунта		661,84	--	11582,17	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*435,79*		*7626,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,81*		*1537,00*				
		Сметная стоимость				*20745,00*				
22	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	91,7	1944,13	110,33	178276,95	10117,10	21981,17	0,26	24,12
		м2 покрытия		212,64	35,11	19499,16	3219,40	60,9	0,03	3,03
		Накладные расходы -		*239,71*		*21981,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,71*		*16021,00*				
		Сметная стоимость				*216279,00*				
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	7,62	32265,94	670,19	245866,45	5106,82	15065,60	1,35	10,29
		м3		1033,40	171,27	7874,49	1305,08	48,5	0,18	1,38
		Накладные расходы -		*1977,11*		*15066,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2739,44*		*20875,00*				
		Сметная стоимость				*281807,00*				
		Фундаменты								
24	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	56	38819,10	1301,94	2173869,77	72908,62	189070,29	3,60	201,60
		м3		3129,08	293,48	175228,70	16434,89	48,5	0,31	17,16
		Накладные расходы -		*3376,26*		*189070,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3375,63*		*189035,00*				
		Сметная стоимость				*2551975,00*				
25	11-060201-0108 РСНБ РК 2015	**Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство**	56	1952,55	108,14	109342,86	6055,63	51330,41	1,75	98,00
		м3		1614,92	34,38	90435,38	1925,37	48,5	0,03	1,80
		Накладные расходы -		*916,61*		*51330,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,53*		*12854,00*				
		Сметная стоимость				*173527,00*				
26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	1,97792	15113,87	714,30	29894,03	1412,83	15606,59	16,88	33,39
		т		14124,17	215,41	27936,48	426,06	48,5	0,17	0,34
		Накладные расходы -		*7890,40*		*15607,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,34*		*3640,00*				
		Сметная стоимость				*49141,00*				
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,82492	190413,29	--	157075,73	--	6660,01	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*6660,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*13099,00*				
		Сметная стоимость				*176835,00*				
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,5851**	**186353,02**	--	**109035,15**	--	**4623,09**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7901,37*		*4623,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15540,35*		*9093,00*				
		Сметная стоимость				*122751,00*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,5515**	**194481,14**	--	**107256,35**	--	**4547,67**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8246,00*		*4548,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16218,17*		*8944,00*				
		Сметная стоимость				*120748,00*				
30	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,0045**	**229306,35**	--	**1031,88**	--	**43,75**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9722,59*		*44,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19122,32*		*86,00*				
		Сметная стоимость				*1162,00*				
31	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**0,0348**	**18712,30**	**891,10**	**651,19**	**31,01**	**347,98**	**20,00**	**0,70**
		т		**17821,20**	**388,45**	**620,18**	**13,52**	**48,5**	**0,36**	**0,01**
		Накладные расходы -		*9999,54*		*348,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2296,95*		*80,00*				
		Сметная стоимость				*1079,00*				
32	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**0,0289**	**201038,29**	--	**5810,01**	--	**246,34**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8524,02*		*246,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16764,99*		*485,00*				
		Сметная стоимость				*6541,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0059	186353,02	--	1099,48	--	46,62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7901,37*		*47,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15540,35*		*92,00*				
		Сметная стоимость				*1238,00*				
34	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	36,418	2196,72	29,53	80000,02	1075,38	6762,93	0,20	7,32
		м2 поверхности		168,18	6,61	6124,95	240,82	50,8	0,01	0,25
		Накладные расходы -		*185,70*		*6763,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,59*		*6941,00*				
		Сметная стоимость				*93704,00*				
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	243,968	751,34	13,09	183303,12	3194,59	33599,66	0,21	51,72
		м2 поверхности		198,03	1,89	48312,79	460,94	50,8	0,00	0,49
		Накладные расходы -		*137,72*		*33600,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*17352,00*				
		Сметная стоимость				*234255,00*				
				Стены						
36	11-080301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	69,858126	9406,97	1360,92	657152,99	95071,52	221745,60	5,56	388,41
		м3 кладки		4891,58	349,53	341716,39	24417,62	50,8	0,37	25,85
		Накладные расходы -		*3174,23*		*221746,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1006,50*		*70312,00*				
		Сметная стоимость				*949210,00*				
37	21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	68,4609635	6920,40	--	473777,25	--	20088,16	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,42*		*20088,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,11*		*39509,00*				
		Сметная стоимость				*533375,00*				
38	11-080301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	25,39251	7748,49	1397,70	196753,60	35491,23	56148,05	4,10	104,11
		м3 кладки		3196,32	358,98	81162,56	9115,36	50,8	0,38	9,65
		Накладные расходы -		*2211,21*		*56148,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*796,78*		*20232,00*				
		Сметная стоимость				*273134,00*				
39	21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**								
			24,8846598	6920,40	--	172211,80	--	7301,78	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,42*		*7302,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,11*		*14361,00*				
		Сметная стоимость				*193875,00*				
40	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**								
			192,17415	4130,85	151,17	793841,74	29051,50	140641,26	1,21	232,53
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1012,46	38,83	194567,76	7461,42	50,8	0,04	7,90
		Накладные расходы -		*731,84*		*140641,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,02*		*74759,00*				
		Сметная стоимость				*1009242,00*				
41	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**								
			4,25828	29432,44	1471,27	125331,55	6265,07	14515,42	4,54	19,33
		м3 кладки		3702,69	377,87	15767,08	1609,08	50,8	0,40	1,70
		Накладные расходы -		*3408,75*		*14515,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,30*		*11188,00*				
		Сметная стоимость				*151035,00*				
42	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			0,0942	279761,50	1432,84	26353,53	134,97	3588,20	56,40	5,31
		т металлических изделий		49022,32	510,13	4617,90	48,05	50,8	0,54	0,05
		Накладные расходы -		*38091,26*		*3588,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25428,22*		*2395,00*				
		Сметная стоимость				*32337,00*				
43	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка детали №19**								
			0,0636	421050,64	5473,13	26778,82	348,09	2936,67	42,70	2,72
		т стальных элементов		42778,14	973,02	2720,69	61,88	62,1	1,03	0,07
		Накладные расходы -		*46174,00*		*2937,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37377,97*		*2377,00*				
		Сметная стоимость				*32093,00*				
44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка детали 14**								
			0,0486	421050,64	5473,13	20463,06	265,99	2244,06	42,70	2,08
		т стальных элементов		42778,14	973,02	2079,02	47,29	62,1	1,03	0,05
		Накладные расходы -		*46174,00*		*2244,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37377,97*		*1817,00*				
		Сметная стоимость				*24524,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	4,6	35930,71	1301,94	165281,25	5988,92	14967,42	3,60	16,56
		м3		3129,08	293,48	14393,79	1350,01	48,5	0,31	1,41
		Накладные расходы -		*3253,79*		*14967,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3134,76*		*14420,00*				
		Сметная стоимость				*194669,00*				
46	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0671	229306,35	--	15386,46	--	652,39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9722,59*		*652,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19122,32*		*1283,00*				
		Сметная стоимость				*17322,00*				
47	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	179,1234	4514,45	165,47	808644,44	29638,75	282474,27	2,25	403,48
		м2		2290,00	135,56	410193,32	24282,25	54,8	0,14	25,70
		Накладные расходы -		*1576,98*		*282474,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,31*		*87289,00*				
		Сметная стоимость				*1178408,00*				
48	21-110203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95**	17,91234	7608,08	--	136278,52	--	5778,21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,58*		*5778,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*634,45*		*11365,00*				
		Сметная стоимость				*153421,00*				
		Перемычки								
49	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	75	352,32	154,95	26423,87	11621,11	9261,95	0,15	11,10
		шт. сборных конструкций		127,07	40,62	9530,57	3046,59	62,1	0,04	3,23
		Накладные расходы -		*123,49*		*9262,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,06*		*2855,00*				
		Сметная стоимость				*38541,00*				
50	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	3,561	66551,22	--	236988,89	--	10048,33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2821,77*		*10048,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5549,84*		*19763,00*				
		Сметная стоимость				*266800,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Балка ж/б монолитная БМ-1 - 1шт.										
51	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Балка Бм-1. Устройство**	**0,85**	**50359,05**	**2778,15**	**42805,20**	**2361,43**	**6858,50**	**13,10**	**11,13**
		м3		**11099,89**	**636,71**	**9434,91**	**541,20**	**48,5**	**0,67**	**0,57**
		Накладные расходы -		*8068,83*		*6859,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4674,23*		*3973,00*				
		Сметная стоимость				*53637,00*				
52	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,1209**	**15113,87**	**714,30**	**1827,27**	**86,36**	**953,95**	**16,88**	**2,04**
		т		**14124,17**	**215,41**	**1707,61**	**26,04**	**48,5**	**0,17**	**0,02**
		Накладные расходы -		*7890,40*		*954,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1840,34*		*222,00*				
		Сметная стоимость				*3004,00*				
53	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0256**	**190109,72**	**--**	**4866,81**	**--**	**206,35**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8060,65*		*206,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15853,63*		*406,00*				
		Сметная стоимость				*5479,00*				
54	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0953**	**186353,02**	**--**	**17759,44**	**--**	**753,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7901,37*		*753,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15540,35*		*1481,00*				
		Сметная стоимость				*19993,00*				
55	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,014**	**52572,58**	**891,10**	**736,02**	**12,48**	**399,75**	**58,00**	**0,81**
		т		**51681,48**	**388,45**	**723,54**	**5,44**	**48,5**	**0,36**	**0,01**
		Накладные расходы -		*28553,76*		*400,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6490,11*		*91,00*				
		Сметная стоимость				*1227,00*				
56	**21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**0,0088**	**201038,29**	**--**	**1769,14**	**--**	**75,01**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8524,02*		*75,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16764,99*		*148,00*				
		Сметная стоимость				*1992,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0021	190413,29	--	399,87	--	16,95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*17,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*33,00*				
		Сметная стоимость				*450,00*				
58	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0031	190413,29	--	590,28	--	25,03	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*25,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*49,00*				
		Сметная стоимость				*665,00*				
Стойка Ст-1										
59	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,2044	18018,20	7836,22	3682,92	1601,72	1535,52	9,35	1,91
		т конструкций		8430,43	2199,88	1723,18	449,66	60,9	2,03	0,41
		Накладные расходы -		*7512,32*		*1536,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2042,44*		*417,00*				
		Сметная стоимость				*5636,00*				
60	11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Опора. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,2044	183614,09	59740,48	37530,72	12210,95	17399,27	130,00	26,57
		т конструкций		119965,30	1861,63	24520,91	380,52	60,9	1,80	0,37
		Накладные расходы -		*85123,61*		*17399,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21499,02*		*4394,00*				
		Сметная стоимость				*59324,00*				
61	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	186353,02	--	596,33	--	25,28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7901,37*		*25,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15540,35*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*671,00*				
62	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	0,0215	201038,29	--	4322,32	--	183,27	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8524,02*		*183,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16764,99*		*360,00*				
		Сметная стоимость				*4866,00*				
63	23-010301-0254 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74**	2,77	14217,46	--	39382,36	--	1669,81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*602,82*		*1670,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1185,62*		*3284,00*				
		Сметная стоимость				*44336,00*				
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	4,6744994	63,20	1,06	295,42	4,96	94,43	0,03	0,14
		м2		30,82	0,19	144,09	0,88	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*20,20*		*94,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*31,00*				
		Сметная стоимость				*421,00*				
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	4,6744994	110,42	1,69	516,16	7,89	123,13	0,04	0,20
		м2		37,96	0,38	177,44	1,77	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*26,34*		*123,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,94*		*51,00*				
		Сметная стоимость				*690,00*				
		Покрытие								
66	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	11	3724,18	606,73	40965,96	6674,08	14129,13	1,74	19,14
		шт. сборных конструкций		1587,28	153,04	17460,08	1683,42	62,1	0,16	1,78
		Накладные расходы -		*1284,47*		*14129,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,69*		*4408,00*				
		Сметная стоимость				*59503,00*				
67	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	26	5653,20	816,93	146983,12	21240,11	51552,23	2,66	69,16
		шт. сборных конструкций		2484,71	208,02	64602,36	5408,48	62,1	0,22	5,73
		Накладные расходы -		*1982,78*		*51552,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,88*		*15883,00*				
		Сметная стоимость				*214418,00*				
68	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	1	8940,18	3978,32	8940,18	3978,32	3820,42	4,83	4,83
		шт. сборных конструкций		4303,82	1012,41	4303,82	1012,41	62,1	1,07	1,07
		Накладные расходы -		*3820,42*		*3820,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1020,85*		*1021,00*				
		Сметная стоимость				*13781,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	195,84	6981,84	--	1367323,55	--	57974,52	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*296,03*		*57975,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582,23*		*114024,00*				
		Сметная стоимость				*1539322,00*				
70	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты козырька железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	0,532	74824,64	--	39806,71	--	1687,80	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3172,56*		*1688,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6239,78*		*3320,00*				
		Сметная стоимость				*44814,00*				
71	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,0223	384049,29	10444,93	8564,30	232,92	2836,24	170,00	3,79
		т стальных элементов		170311,10	1010,81	3797,94	22,54	62,1	1,07	0,02
		Накладные расходы -		*127185,57*		*2836,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40898,79*		*912,00*				
		Сметная стоимость				*12313,00*				
72	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189/Покрытие анкеров**	5,76	95,99	0,84	552,88	4,86	85,82	0,02	0,12
		м2		18,98	0,19	109,32	1,09	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*14,90*		*86,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,87*		*51,00*				
		Сметная стоимость				*690,00*				
73	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,119	279761,50	1432,84	33291,62	170,51	4532,86	56,40	6,71
		т металлических изделий		49022,32	510,13	5833,66	60,71	50,8	0,54	0,06
		Накладные расходы -		*38091,26*		*4533,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25428,22*		*3026,00*				
		Сметная стоимость				*40850,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9141352,73**	**390488,28**			**1815,53**
			Тенге			**1629300,93**	**115281,90**			**119,50**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9100139,09**				
	Материалы -		Тенге			**4224087,30**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1717508,57**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2892768,33**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3551,01**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1325610,76**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**834059,99**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11259809,83**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1905,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1717508,57			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41213,64				
	Материалы -		Тенге			1156,88				
	Всего заработная плата -		Тенге				27074,26			
		Накладные расходы -	Тенге			18934,78				
		Сметная прибыль -	Тенге			4811,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64960,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				27074,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11324770,13				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1935,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744582,83			
		РАЗДЕЛ 3.Котельная общестроительные работы								
		Земляные работы								
74	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	6,63	143,39	133,92	950,70	887,92	272,37	0,01	0,09
		м3 грунта		9,17	47,64	60,81	315,87	59,1	0,04	0,25
		Накладные расходы -		*41,08*		*272,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*98,00*				
		Сметная стоимость				*1321,00*				
75	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	6,63	16,39	13,55	108,66	89,83	33,98	0,00	0,02
		м3 грунта		2,54	4,65	16,85	30,83	59,1	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*5,13*		*34,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,72*		*11,00*				
		Сметная стоимость				*154,00*				
76	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	10,9395	89,30	--	976,90	--	41,42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,79*		*41,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,45*		*81,00*				
		Сметная стоимость				*1100,00*				
77	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1,65	96,63	87,83	159,45	144,92	47,91	0,01	0,02
		м3 грунта		8,80	31,68	14,53	52,27	59,1	0,03	0,04
		Накладные расходы -		*29,04*		*48,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*17,00*				
		Сметная стоимость				*224,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	0,72	1520,22	--	1094,56	--	720,72	1,85	1,33
		м3 грунта		1520,22	--	1094,56	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1001,00*		*721,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,70*		*145,00*				
		Сметная стоимость				*1961,00*				
79	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,37	2143,34	--	5079,73	--	3344,79	2,80	6,64
		м3 грунта		2143,34	--	5079,73	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1411,30*		*3345,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,37*		*674,00*				
		Сметная стоимость				*9098,00*				
80	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	2,37	129,75	53,55	307,50	126,92	160,49	0,11	0,26
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	180,58	58,77	59,1	0,03	0,06
		Накладные расходы -		*67,72*		*160,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*37,00*				
		Сметная стоимость				*505,00*				
		Фундаменты								
81	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	1,21	9934,80	1209,45	12021,11	1463,43	1280,40	0,85	1,03
		м3 основания		681,24	521,58	824,30	631,12	50,8	0,54	0,65
		Накладные расходы -		*1058,18*		*1280,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,44*		*1064,00*				
		Сметная стоимость				*14366,00*				
82	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	5,42	38883,85	1301,94	210750,47	7056,51	18314,18	3,60	19,51
		м3		3129,08	293,48	16959,64	1590,66	48,5	0,31	1,66
		Накладные расходы -		*3379,00*		*18314,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3381,03*		*18325,00*				
		Сметная стоимость				*247390,00*				
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,10775	15113,87	714,30	1628,52	76,97	850,19	16,88	1,82
		т		14124,17	215,41	1521,88	23,21	48,5	0,17	0,02
		Накладные расходы -		*7890,40*		*850,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,34*		*198,00*				
		Сметная стоимость				*2677,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07897	190413,29	--	15036,94	--	637,57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*638,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*1254,00*				
		Сметная стоимость				*16928,00*				
85	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02878	194481,14	--	5597,17	--	237,32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8246,00*		*237,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16218,17*		*467,00*				
		Сметная стоимость				*6301,00*				
86	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	37,8	751,34	13,09	28400,68	494,96	5205,88	0,21	8,01
		м2 поверхности		198,03	1,89	7485,50	71,42	50,8	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*137,72*		*5206,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*2689,00*				
		Сметная стоимость				*36295,00*				
87	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	7,2	1367,72	7,57	9847,60	54,52	1650,61	0,38	2,75
		м2 поверхности		319,63	3,78	2301,37	27,21	50,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*229,25*		*1651,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,76*		*920,00*				
		Сметная стоимость				*12418,00*				
				Стены						
88	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	18,836	8831,41	1360,92	166348,46	25634,34	34878,24	3,13	58,96
		м3 кладки		2440,12	349,53	45962,04	6583,78	50,8	0,37	6,97
		Накладные расходы -		*1851,68*		*34878,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*854,65*		*16098,00*				
		Сметная стоимость				*217325,00*				
89	21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	16,9524	6920,40	--	117317,39	--	4974,26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,42*		*4974,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577,11*		*9783,00*				
		Сметная стоимость				*132075,00*				
90	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка профилированным листом на металлическом каркасе**	57,64	5544,55	20,24	319587,80	1166,68	97849,23	2,70	155,63
		м2 поверхности облицовки		2550,64	9,61	147018,66	554,01	54,8	0,01	0,62
		Накладные расходы -		*1697,59*		*97849,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,37*		*33395,00*				
		Сметная стоимость				*450832,00*				
91	21-100103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	60,522	1656,86	--	100276,48	--	4251,72	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,25*		*4252,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*8362,00*				
		Сметная стоимость				*112890,00*				
		Перемычки								
92	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	6	352,32	154,95	2113,91	929,69	740,96	0,15	0,89
		шт. сборных конструкций		127,07	40,62	762,45	243,73	62,1	0,04	0,26
		Накладные расходы -		*123,49*		*741,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,06*		*228,00*				
		Сметная стоимость				*3083,00*				
93	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,132	66551,22	--	8784,76	--	372,47	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2821,77*		*372,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5549,84*		*733,00*				
		Сметная стоимость				*9890,00*				
		Монолитный пояс								
94	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	1,12	42868,14	2997,58	48012,32	3357,29	6533,86	8,25	9,24
		м3		7258,19	685,81	8129,17	768,10	48,5	0,72	0,81
		Накладные расходы -		*5833,81*		*6534,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3896,16*		*4364,00*				
		Сметная стоимость				*58910,00*				
95	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,070246	15113,87	714,30	1061,69	50,18	554,27	16,88	1,19
		т		14124,17	215,41	992,17	15,13	48,5	0,17	0,01
		Накладные расходы -		*7890,40*		*554,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,34*		*129,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1745,00*				
96	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,05923**	**190413,29**	--	**11278,18**	--	**478,19**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*478,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*941,00*				
		Сметная стоимость				*12697,00*				
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,011016**	**194481,14**	--	**2142,40**	--	**90,84**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8246,00*		*91,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16218,17*		*179,00*				
		Сметная стоимость				*2412,00*				
98	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,018**	**177320,98**	**891,10**	**3191,78**	**16,04**	**1744,40**	**198,00**	**3,56**
		т		**176429,88**	**388,45**	**3175,74**	**6,99**	**48,5**	**0,36**	**0,01**
		Накладные расходы -		*96911,39*		*1744,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21938,59*		*395,00*				
		Сметная стоимость				*5331,00*				
99	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**0,017**	**194663,29**	--	**3309,28**	--	**140,31**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8253,72*		*140,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16233,36*		*276,00*				
		Сметная стоимость				*3726,00*				
100	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,001**	**190413,29**	--	**190,41**	--	**8,07**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*8,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*16,00*				
		Сметная стоимость				*214,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1075574,83**	**41550,21**			**270,94**
			Тенге			**241579,95**	**10973,10**			**11,49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1075574,83**				
	Материалы -		Тенге			**527534,76**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**252553,05**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263933,01				
	Транспортные расходы -		Тенге			976,90				
		Накладные расходы -	Тенге			185414,66				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134123,45		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51291,21		
		Сметная прибыль -	Тенге			100879,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1361868,64				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				252553,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1361868,64				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				252553,05			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
101	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	12	1261,94	551,28	15143,25	6615,37	4970,76	0,39	4,67
		шт. сборных конструкций		350,74	206,51	4208,90	2478,08	62,1	0,22	2,62
		Накладные расходы -		*414,23*		*4971,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,09*		*1609,00*				
		Сметная стоимость				*21723,00*				
102	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты парапетов железобетонные**	0,832	74824,64	--	62254,10	--	2639,57	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3172,56*		*2640,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6239,78*		*5191,00*				
		Сметная стоимость				*70085,00*				
103	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя**	202,3	1866,62	48,81	377617,83	9875,11	199140,48	1,38	279,17
		м2 изолируемой поверхности		1382,53	43,45	279684,89	8789,05	60,9	0,05	10,44
		Накладные расходы -		*984,38*		*199140,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,08*		*46141,00*				
		Сметная стоимость				*622899,00*				
104	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	202,3	657,06	33,54	132922,43	6784,75	51417,29	0,40	81,53
		м2 утепляемого покрытия		376,44	8,49	76154,28	1716,65	56,4	0,01	1,68
		Накладные расходы -		*254,16*		*51417,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,90*		*14747,00*				
		Сметная стоимость				*199087,00*				
105	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	202,3	1053,68	65,26	213159,10	13202,54	80381,03	0,62	126,24
		м2 утепляемого покрытия		582,88	16,97	117916,30	3433,31	56,4	0,02	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*397,34*		*80381,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,08*		*23483,00*				
		Сметная стоимость				*317023,00*				
106	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**30,9519**	**29169,20**	**--**	**902842,16**	**--**	**38280,51**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1236,77*		*38281,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2432,48*		*75290,00*				
		Сметная стоимость				*1016412,00*				
107	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя**	**202,3**	**1866,62**	**48,81**	**377617,83**	**9875,11**	**199140,48**	**1,38**	**279,17**
		м2 изолируемой поверхности		**1382,53**	**43,45**	**279684,89**	**8789,05**	**60,9**	**0,05**	**10,44**
		Накладные расходы -		*984,38*		*199140,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,08*		*46141,00*				
		Сметная стоимость				*622899,00*				
108	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**202,3**	**956,58**	**72,63**	**193515,37**	**14693,27**	**32508,03**	**0,24**	**49,16**
		м2 стяжки		**186,01**	**18,33**	**37630,15**	**3707,51**	**56,4**	**0,02**	**3,92**
		Накладные расходы -		*160,69*		*32508,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,38*		*18082,00*				
		Сметная стоимость				*244105,00*				
109	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**202,3**	**304,39**	**10,69**	**61577,31**	**2162,55**	**3767,33**	**0,01**	**1,82**
		м2 стяжки		**6,89**	**2,83**	**1393,71**	**573,33**	**56,4**	**0,00**	**0,61**
		Накладные расходы -		*18,62*		*3767,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,84*		*5228,00*				
		Сметная стоимость				*70572,00*				
110	**11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**202,3**	**125,21**	**0,40**	**25330,38**	**81,06**	**2387,79**	**0,01**	**2,31**
		м2 покрытия		**10,16**	**0,17**	**2054,98**	**35,14**	**60,3**	**0,00**	**0,03**
		Накладные расходы -		*11,80*		*2388,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,96*		*2217,00*				
		Сметная стоимость				*29936,00*				
111	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**9,053**	**72745,49**	**948,05**	**658564,90**	**8582,67**	**131882,77**	**22,10**	**200,07**
		м3 древесины в конструкции		**18024,10**	**397,89**	**163172,15**	**3602,14**	**59,8**	**0,37**	**3,35**
		Накладные расходы -		*14567,85*		*131883,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6985,07*		*63236,00*				
		Сметная стоимость				*853683,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
			9,053	6083,82	39,17	55076,85	354,60	6164,65	0,78	7,06
		м3 древесины в конструкции		660,91	17,67	5983,21	159,98	59,8	0,02	0,15
		Накладные расходы -		*680,95*		*6165,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,18*		*4899,00*				
		Сметная стоимость				*66141,00*				
113	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
			249	212,03	1,82	52794,70	452,41	6230,66	0,03	7,22
		м2 обработанной поверхности		24,90	0,82	6200,02	204,29	59,8	0,00	0,20
		Накладные расходы -		*25,02*		*6231,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,96*		*4722,00*				
		Сметная стоимость				*63747,00*				
114	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство								
			1	10907,06	572,66	10907,06	572,66	3785,36	6,08	6,08
		слуховое окно		5087,38	243,30	5087,38	243,30	59,8	0,22	0,22
		Накладные расходы -		*3785,36*		*3785,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,39*		*1175,00*				
		Сметная стоимость				*15868,00*				
115	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка								
			21	76,61	3,39	1608,72	71,18	462,25	0,03	0,73
		м ходов		28,71	1,39	602,91	29,22	59,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*22,01*		*462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,89*		*166,00*				
		Сметная стоимость				*2237,00*				
116	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			249	4780,31	62,57	1190297,00	15579,14	265409,86	1,71	425,79
		м2 кровли		1448,92	19,36	360780,38	4819,71	56,4	0,02	4,86
		Накладные расходы -		*1065,90*		*265410,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,70*		*116457,00*				
		Сметная стоимость				*1572163,00*				
117	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80								
			18,3	679,48	--	12434,48	--	527,22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,81*		*527,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,66*		*1037,00*				
		Сметная стоимость				*13999,00*				
118	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей								
			3,5427	1558,37	62,57	5520,85	221,66	2886,30	1,48	5,24
		м2 кровли		1254,03	19,36	4442,66	68,57	56,4	0,02	0,07
		Накладные расходы -		*814,72*		*2886,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,85*		*673,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9080,00*				
119	**11-200301-0103 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**								
			1	**2026,54**	**99,83**	**2026,54**	**99,83**	**1072,27**	**1,74**	**1,74**
		решетка		**1533,46**	**33,14**	**1533,46**	**33,14**	**60,4**	**0,03**	**0,03**
		Накладные расходы -		*1072,27*		*1072,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,91*		*248,00*				
		Сметная стоимость				*3347,00*				
120	**23-050306-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Жалюзийные решетки**								
			1	**23700,79**	**--**	**23700,79**	**--**	**1004,91**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1004,91*		*1005,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1976,46*		*1976,00*				
		Сметная стоимость				*26682,00*				
121	**21-130201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**								
			0,0038	**458585,60**	**--**	**1742,63**	**--**	**73,89**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19444,03*		*74,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38242,37*		*145,00*				
		Сметная стоимость				*1962,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4376654,31**	**89223,90**			**1478,01**
			Тенге			**1346530,28**	**38682,49**			**42,00**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4374627,77**				
	Материалы -		Тенге			**1937532,72**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1383646,17**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1002974,16**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1033061,16**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**432615,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5840304,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1518,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1383646,17**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2026,54**				
	Материалы -		Тенге			**393,26**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1566,60**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**77,78**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1072,27**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**247,91**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3346,72**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1566,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**5843650,77**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1520,01
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385212,77			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение								
123	84-020602-0303	**Ограждение из профильной трубы, тип М2**	76	43146,00	1272,00	3279096,00	96672,00	108300,00	--	--
		секция (3 метра)		1659,00	241,00	126084,00	18316,00	--	--	--
124	84-020605-0103	**Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М2**	2	101678,00	3271,00	203356,00	6542,00	23083,50	--	--
		шт.		14312,00	1077,00	28624,00	2154,00	--	--	--
125	84-020605-0203	**Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М2**	2	53166,00	129,00	106332,00	258,00	9816,00	--	--
		шт.		6501,00	43,00	13002,00	86,00	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3588784,00	103472,00			--
			Тенге			167710,00	20556,00			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2616228,00				
	Сметная прибыль -		Тенге			209298,24				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2825526,24				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			972556,00				
	Материалы -		Тенге			701374,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				188266,00			
		Накладные расходы -	Тенге			141199,50				
		Сметная прибыль -	Тенге			89100,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1202855,94				
		Сметная заработная плата -	Тенге				188266,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4028382,18				
		Сметная заработная плата -	Тенге				188266,00			
		РАЗДЕЛ 6.Выгреб3м3								
126	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	6,5	143,39	133,92	932,06	870,51	267,03	0,01	0,08
		м3 грунта		9,17	47,64	59,62	309,68	59,1	0,04	0,24
		Накладные расходы -		*41,08*		*267,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*96,00*				
		Сметная стоимость				*1295,00*				
127	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	60,125	233,99	--	14068,65	--	596,51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,92*		*597,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*1173,00*				
		Сметная стоимость				*15838,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	3,25	2300,07	--	7475,24	--	4922,13	2,80	9,09
		м3 грунта		2300,07	--	7475,24	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1514,50*		*4922,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,17*		*992,00*				
		Сметная стоимость				*13389,00*				
129	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	3,25	726,90	--	2362,43	--	1555,56	0,97	3,16
		м3 грунта		726,90	--	2362,43	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,63*		*1556,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*313,00*				
		Сметная стоимость				*4231,00*				
130	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	3,25	129,75	53,55	421,68	174,05	220,09	0,11	0,35
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	247,63	80,59	59,1	0,03	0,09
		Накладные расходы -		*67,72*		*220,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*51,00*				
		Сметная стоимость				*693,00*				
131	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	2,1	33275,84	4790,26	69879,27	10059,55	17347,75	9,65	20,28
		м3 конструкций колодца		8603,18	1978,64	18066,69	4155,15	62,1	1,73	3,63
		Накладные расходы -		*8260,83*		*17348,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3322,93*		*6978,00*				
		Сметная стоимость				*94205,00*				
132	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	1	3243,72	--	3243,72	--	137,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,53*		*138,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,50*		*271,00*				
		Сметная стоимость				*3652,00*				
133	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	1	8455,26	--	8455,26	--	358,50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*358,50*		*359,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*705,10*		*705,00*				
		Сметная стоимость				*9519,00*				
134	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	2	4723,17	--	9446,34	--	400,52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*200,26*		*401,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,87*		*788,00*				
		Сметная стоимость				*10635,00*				
135	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	1	17227,97	--	17227,97	--	730,47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*730,47*		*730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,67*		*1437,00*				
		Сметная стоимость				*19395,00*				
136	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	2	21543,33	--	43086,66	--	1826,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*913,44*		*1827,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1796,54*		*3593,00*				
		Сметная стоимость				*48507,00*				
137	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	1	31986,88	--	31986,88	--	1356,24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1356,24*		*1356,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2667,45*		*2667,00*				
		Сметная стоимость				*36011,00*				
138	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	1	14378,92	--	14378,92	--	609,67	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*609,67*		*610,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,09*		*1199,00*				
		Сметная стоимость				*16188,00*				
139	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,00464	331534,72	891,10	1538,31	4,13	480,01	198,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		176429,88	388,45	818,63	1,80	48,5	0,36	0,00
		Накладные расходы -		*103449,93*		*480,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34798,53*		*161,00*				
		Сметная стоимость				*2180,00*				
140	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00914	177320,98	891,10	1620,71	8,14	885,77	198,00	1,81
		т		176429,88	388,45	1612,57	3,55	48,5	0,36	0,00
		Накладные расходы -		*96911,39*		*886,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21938,59*		*201,00*				
		Сметная стоимость				*2707,00*				
141	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02048	52572,58	891,10	1076,69	18,25	584,78	58,00	1,19
		т		51681,48	388,45	1058,44	7,96	48,5	0,36	0,01
		Накладные расходы -		*28553,76*		*585,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6490,11*		*133,00*				
		Сметная стоимость				*1794,00*				
142	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0029	190413,29	--	552,20	--	23,41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*23,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*46,00*				
		Сметная стоимость				*622,00*				
143	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,014	194663,29	--	2725,29	--	115,55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8253,72*		*116,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16233,36*		*227,00*				
		Сметная стоимость				*3068,00*				
144	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00544	190413,29	--	1035,85	--	43,92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8073,52*		*44,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15878,95*		*86,00*				
		Сметная стоимость				*1166,00*				
145	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	0,066	22505,28	--	1485,35	--	62,98	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*954,22*		*63,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*124,00*				
		Сметная стоимость				*1672,00*				
146	21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	0,16	214,98	--	34,40	--	1,46	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,12*		*1,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,93*		*3,00*				
		Сметная стоимость				*39,00*				
147	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0016	478851,57	2819,80	766,16	4,51	379,85	375,00	0,60
		км трубопровода		334147,50	1234,70	534,64	1,98	62,1	1,15	0,00
		Накладные расходы -		*237406,40*		*380,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57300,64*		*92,00*				
		Сметная стоимость				*1238,00*				
148	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	3538,67	38,58	3538,67	38,58	448,36	0,51	0,51
		зонт		463,90	9,92	463,90	9,92	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*448,36*		*448,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,96*		*319,00*				
		Сметная стоимость				*4306,00*				
149	23-011201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1,6	1337,85	--	2140,56	--	90,76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,72*		*91,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,57*		*179,00*				
		Сметная стоимость				*2410,00*				
150	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,00143	194663,29	--	278,37	--	11,80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8253,72*		*12,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16233,36*		*23,00*				
		Сметная стоимость				*313,00*				
151	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0001	179532,98	--	17,95	--	0,76	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7612,20*		*1,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14971,61*		*1,00*				
		Сметная стоимость				*20,00*				
152	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**0,03**	**29733,50**	**--**	**892,00**	**--**	**37,82**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1260,70*		*38,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,54*		*74,00*				
		Сметная стоимость				*1004,00*				
153	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**17**	**751,34**	**13,09**	**12772,79**	**222,60**	**2341,27**	**0,21**	**3,60**
		м2 поверхности		**198,03**	**1,89**	**3366,50**	**32,12**	**50,8**	**0,00**	**0,03**
		Накладные расходы -		*137,72*		*2341,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*1209,00*				
		Сметная стоимость				*16323,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**253440,37**	**11400,33**			**41,59**
			Тенге			**36066,27**	**4602,74**			**4,02**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**249901,70**				
	Материалы -		Тенге			**51881,21**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40195,20**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**136987,71**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**14068,65**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35389,02**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22823,26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**308113,98**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40195,20**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3538,67**				
	Материалы -		Тенге			**3036,19**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**473,82**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**23,93**				
		Накладные расходы -	Тенге			**448,36**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318,96**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4305,99**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**0,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473,82**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**312419,97**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40669,01**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Нружные сети ВиК								
		Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
154	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	55	96,63	87,83	5314,87	4830,70	1596,96	0,01	0,63
		м3 грунта		8,80	31,68	484,17	1742,26	59,1	0,03	1,38
		Накладные расходы -		*29,04*		*1597,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*553,00*				
		Сметная стоимость				*7465,00*				
155	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,2	1520,22	--	3344,48	--	2202,20	1,85	4,07
		м3 грунта		1520,22	--	3344,48	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1001,00*		*2202,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,70*		*444,00*				
		Сметная стоимость				*5990,00*				
156	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,2	726,90	--	1599,18	--	1052,99	0,97	2,14
		м3 грунта		726,90	--	1599,18	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,63*		*1053,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*212,00*				
		Сметная стоимость				*2864,00*				
157	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	55	23,02	23,02	1266,09	1266,09	350,79	--	--
		м3 грунта		--	8,77	--	482,27	59,1	0,01	0,44
		Накладные расходы -		*6,38*		*351,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*129,00*				
		Сметная стоимость				*1746,00*				
158	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	57,2	129,75	53,55	7421,58	3063,23	3873,52	0,11	6,18
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	4358,36	1418,44	59,1	0,03	1,50
		Накладные расходы -		*67,72*		*3874,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*904,00*				
		Сметная стоимость				*12199,00*				
		Монтажные работы								
159	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,2	10193,51	122,70	22425,73	269,95	2162,15	1,02	2,24
		м3 основания		817,49	33,06	1798,48	72,74	62,1	0,04	0,08
		Накладные расходы -		*982,79*		*2162,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,10*		*1967,00*				
		Сметная стоимость				*26555,00*				
160	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	0,044	204108,37	44674,55	8980,77	1965,68	5324,24	173,00	7,61
		км трубопровода		157815,79	15745,09	6943,89	692,78	62,1	18,65	0,82
		Накладные расходы -		*121005,43*		*5324,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26009,10*		*1144,00*				
		Сметная стоимость				*15449,00*				
161	23-010501-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	44,44	279,09	--	12402,76	--	525,88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,83*		*526,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*1034,00*				
		Сметная стоимость				*13963,00*				
162	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	2	948,66	18,93	1897,32	37,86	1082,95	0,88	1,76
		задвижка или клапан		764,89	9,45	1529,77	18,89	62,1	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*541,47*		*1083,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,21*		*238,00*				
		Сметная стоимость				*3219,00*				
163	23-040102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	2	18683,93	--	37367,86	--	1584,40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*792,20*		*1584,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558,09*		*3116,00*				
		Сметная стоимость				*42068,00*				
164	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	4	1176,84	--	4707,36	--	199,59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,90*		*200,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,14*		*393,00*				
		Сметная стоимость				*5300,00*				
165	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	1	57792,05	122,60	57792,05	122,60	3470,93	1,82	1,82
		шт.		1522,87	53,68	1522,87	53,68	62,1	0,05	0,05
		Накладные расходы -		*3470,93*		*3471,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4901,04*		*4901,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*66164,00*				
166	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
			0,09448	**661550,60**	**303618,50**	**62503,30**	**28685,88**	**29711,00**	**312,70**	**29,54**
		т фасонных частей		**340186,33**	**102275,32**	**32140,80**	**9662,97**	**62,1**	**94,30**	**8,91**
		Накладные расходы -		*314468,62*		*29711,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78081,54*		*7377,00*				
		Сметная стоимость				*99591,00*				
167	23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**								
			1	**140384,21**	**--**	**140384,21**	**--**	**5952,29**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5952,29*		*5952,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11706,92*		*11707,00*				
		Сметная стоимость				*158043,00*				
168	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
			1	**865,27**	**--**	**865,27**	**--**	**36,69**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36,69*		*37,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,16*		*72,00*				
		Сметная стоимость				*974,00*				
169	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**								
			3	**1176,84**	**--**	**3530,52**	**--**	**149,69**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49,90*		*150,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,14*		*294,00*				
		Сметная стоимость				*3975,00*				
170	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
			1	**578,93**	**--**	**578,93**	**--**	**24,55**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,55*		*25,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,28*		*48,00*				
		Сметная стоимость				*652,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			2	7783,86	--	15567,72	--	660,07	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,04*		*660,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,11*		*1298,00*				
		Сметная стоимость				*17526,00*				
172	23-020301-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			4	4055,42	--	16221,68	--	687,80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,95*		*688,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,19*		*1353,00*				
		Сметная стоимость				*18262,00*				
173	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			2	1459,27	--	2918,54	--	123,75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,87*		*124,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,69*		*243,00*				
		Сметная стоимость				*3286,00*				
174	23-020303-7302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	592,01	--	592,01	--	25,10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,10*		*25,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,37*		*49,00*				
		Сметная стоимость				*666,00*				
175	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра**								
			0,0008	311572,19	88769,94	249,26	71,02	142,73	247,00	0,20
		км трубопровода		222707,55	32496,70	178,17	26,00	62,1	38,24	0,03
		Накладные расходы -		*178412,13*		*143,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39198,75*		*31,00*				
		Сметная стоимость				*423,00*				
176	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			0,8	2219,15	--	1775,32	--	75,27	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,09*		*75,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,06*		*148,00*				
		Сметная стоимость				*1999,00*				
177	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**								
			4	4543,16	--	18172,64	--	6066,55	2,36	9,44
		сальник		2102,90	--	8411,61	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1516,64*		*6067,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,78*		*1939,00*				
		Сметная стоимость				*26178,00*				
178	11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,003	136255,00	30325,01	408,76	90,97	171,78	69,90	0,21
		км трубопровода		68055,34	11473,43	204,17	34,42	62,1	10,49	0,03
		Накладные расходы -		*57258,60*		*172,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15481,09*		*46,00*				
		Сметная стоимость				*627,00*				
179	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			1	2899,65	1412,74	2899,65	1412,74	1330,07	1,30	1,30
		врезка		1358,33	506,44	1358,33	506,44	62,1	0,48	0,48
		Накладные расходы -		*1330,07*		*1330,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,38*		*338,00*				
		Сметная стоимость				*4568,00*				
		Устройство колодцев диаметром 1500мм-1шт.								
180	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			4,415625	143,39	133,92	633,17	591,36	181,40	0,01	0,06
		м3 грунта		9,17	47,64	40,50	210,37	59,1	0,04	0,17
		Накладные расходы -		*41,08*		*181,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*65,00*				
		Сметная стоимость				*880,00*				
181	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**								
			8,1689063	233,99	--	1911,44	--	81,05	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,92*		*81,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*159,00*				
		Сметная стоимость				*2152,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,1039063	2300,07	--	2539,07	--	1671,87	2,80	3,09
		м3 грунта		2300,07	--	2539,07	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1514,50*		*1672,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,17*		*337,00*				
		Сметная стоимость				*4548,00*				
183	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,1039063	726,90	--	802,43	--	528,37	0,97	1,07
		м3 грунта		726,90	--	802,43	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,63*		*528,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*106,00*				
		Сметная стоимость				*1437,00*				
184	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,1039063	129,75	53,55	143,23	59,12	74,76	0,11	0,12
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	84,11	27,37	59,1	0,03	0,03
		Накладные расходы -		*67,72*		*75,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*17,00*				
		Сметная стоимость				*235,00*				
185	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,52	31650,92	6191,84	48109,40	9411,59	12030,76	8,86	13,47
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7607,28	2546,69	11563,07	3870,97	62,1	2,22	3,37
		Накладные расходы -		*7914,97*		*12031,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3165,27*		*4811,00*				
		Сметная стоимость				*64951,00*				
186	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	21136,51	--	21136,51	--	896,19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*896,19*		*896,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1762,62*		*1763,00*				
		Сметная стоимость				*23795,00*				
187	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	17227,97	--	17227,97	--	730,47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*730,47*		*730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,67*		*1437,00*				
		Сметная стоимость				*19395,00*				
188	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			2	21543,33	--	43086,66	--	1826,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*913,44*		*1827,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1796,54*		*3593,00*				
		Сметная стоимость				*48507,00*				
189	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	3243,72	--	3243,72	--	137,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,53*		*138,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,50*		*271,00*				
		Сметная стоимость				*3652,00*				
190	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**								
			0,01708	339162,67	--	5792,90	--	245,62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14380,50*		*246,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28283,45*		*483,00*				
		Сметная стоимость				*6522,00*				
191	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**								
			1	10022,83	--	10022,83	--	424,97	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,97*		*425,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,82*		*836,00*				
		Сметная стоимость				*11284,00*				
		Устройство дренажного колодца диаметром 1000мм-1шт.								
192	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			2,36442	143,39	133,92	339,04	316,65	97,13	0,01	0,03
		м3 грунта		9,17	47,64	21,69	112,65	59,1	0,04	0,09
		Накладные расходы -		*41,08*		*97,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*35,00*				
		Сметная стоимость				*471,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**								
			4,374177	233,99	--	1023,51	--	43,40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,92*		*43,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*85,00*				
		Сметная стоимость				*1152,00*				
194	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			0,591105	2300,07	--	1359,58	--	895,23	2,80	1,65
		м3 грунта		2300,07	--	1359,58	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1514,50*		*895,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,17*		*180,00*				
		Сметная стоимость				*2435,00*				
195	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			0,591105	726,90	--	429,67	--	282,92	0,97	0,57
		м3 грунта		726,90	--	429,67	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,63*		*283,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*57,00*				
		Сметная стоимость				*770,00*				
196	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			0,591105	129,75	53,55	76,69	31,66	40,03	0,11	0,06
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	45,04	14,66	59,1	0,03	0,02
		Накладные расходы -		*67,72*		*40,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*9,00*				
		Сметная стоимость				*126,00*				
197	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
			0,884	31650,92	6191,84	27979,41	5473,58	6996,84	8,86	7,83
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7607,28	2546,69	6724,84	2251,27	62,1	2,22	1,96
		Накладные расходы -		*7914,97*		*6997,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3165,27*		*2798,00*				
		Сметная стоимость				*37774,00*				
198	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	3243,72	--	3243,72	--	137,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*137,53*		*138,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,50*		*271,00*				
		Сметная стоимость				*3652,00*				
199	**21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	**8455,26**	**--**	**8455,26**	**--**	**358,50**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*358,50*		*359,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*705,10*		*705,00*				
		Сметная стоимость				*9519,00*				
200	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	**10126,22**	**--**	**10126,22**	**--**	**429,35**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*429,35*		*429,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*844,45*		*844,00*				
		Сметная стоимость				*11400,00*				
201	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			2	**13546,65**	**--**	**27093,30**	**--**	**1148,76**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*574,38*		*1149,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,68*		*2259,00*				
		Сметная стоимость				*30501,00*				
202	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	**4723,17**	**--**	**4723,17**	**--**	**200,26**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*200,26*		*200,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,87*		*394,00*				
		Сметная стоимость				*5317,00*				
203	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**								
			0,08	**43672,41**	**--**	**3493,79**	**--**	**148,14**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1851,71*		*148,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3641,93*		*291,00*				
		Сметная стоимость				*3933,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,01708	339162,67	--	5792,90	--	245,62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14380,50*		*246,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28283,45*		*483,00*				
		Сметная стоимость				*6522,00*				
205	23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	3674,84	--	3674,84	--	155,81	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,81*		*156,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,45*		*306,00*				
		Сметная стоимость				*4137,00*				
Гидроизоляция стен колодцев, отмостка										
206	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25,9	751,34	13,09	19459,73	339,14	3566,99	0,21	5,49
		м2 поверхности		198,03	1,89	5128,96	48,93	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		*137,72*		*3567,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*1842,00*				
		Сметная стоимость				*24869,00*				
207	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,74	9934,80	1209,45	7351,75	894,99	783,05	0,85	0,63
		м3 основания		681,24	521,58	504,12	385,97	50,8	0,54	0,40
		Накладные расходы -		*1058,18*		*783,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,44*		*651,00*				
		Сметная стоимость				*8786,00*				
208	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	0,98	35117,00	5,65	34414,66	5,54	3284,09	3,66	3,59
		м3 подстилающего слоя		2933,34	--	2874,68	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*3351,11*		*3284,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3077,45*		*3016,00*				
		Сметная стоимость				*40715,00*				
209	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Лоток бетонный. Устройство с уплотнением трамбовками	0,19	37380,28	5,65	7102,25	1,07	654,94	3,66	0,70
		м3 подстилающего слоя		2933,34	--	557,34	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*3447,07*		*655,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3266,19*		*621,00*				
		Сметная стоимость				*8378,00*				
				Канализация						
				Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	20,8	96,63	87,83	2009,99	1826,88	603,94	0,01	0,24
		м3 грунта		8,80	31,68	183,10	658,89	59,1	0,03	0,52
		Накладные расходы -		*29,04*		*604,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*209,00*				
		Сметная стоимость				*2823,00*				
211	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,04	1520,22	--	1581,03	--	1041,04	1,85	1,92
		м3 грунта		1520,22	--	1581,03	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1001,00*		*1041,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,70*		*210,00*				
		Сметная стоимость				*2832,00*				
212	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,04	726,90	--	755,98	--	497,78	0,97	1,01
		м3 грунта		726,90	--	755,98	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,63*		*498,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*100,00*				
		Сметная стоимость				*1354,00*				
213	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	20,8	23,02	23,02	478,81	478,81	132,66	--	--
		м3 грунта		--	8,77	--	182,38	59,1	0,01	0,17
		Накладные расходы -		*6,38*		*133,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*49,00*				
		Сметная стоимость				*660,00*				
214	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	21,84	129,75	53,55	2833,70	1169,60	1478,98	0,11	2,36
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	1664,10	541,59	59,1	0,03	0,57
		Накладные расходы -		*67,72*		*1479,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*345,00*				
		Сметная стоимость				*4658,00*				
		Монтажные работы								
215	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1,04	10193,51	122,70	10601,25	127,61	1022,11	1,02	1,06
		м3 основания		817,49	33,06	850,19	34,39	62,1	0,04	0,04
		Накладные расходы -		*982,79*		*1022,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,10*		*930,00*				
		Сметная стоимость				*12553,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,013	329349,75	91344,94	4281,55	1187,48	2329,16	247,00	3,21
		км трубопровода		222707,55	32496,70	2895,20	422,46	62,1	38,24	0,50
		Накладные расходы -		*179165,90*		*2329,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40681,25*		*529,00*				
		Сметная стоимость				*7140,00*				
217	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	67,569	1185,88	--	80128,73	--	3397,46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,28*		*3397,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,89*		*6682,00*				
		Сметная стоимость				*90208,00*				
218	23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	4	255,04	--	1020,16	--	43,25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,81*		*43,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,27*		*85,00*				
		Сметная стоимость				*1148,00*				
219	23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	2	136,69	--	273,38	--	11,59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*12,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*23,00*				
		Сметная стоимость				*308,00*				
220	23-021104-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта уплотнительная Д160	2	11671,02	--	23342,04	--	989,70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,85*		*990,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,27*		*1947,00*				
		Сметная стоимость				*26278,00*				
		Устройство колодцев диаметром 1000мм-2шт.								
221	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,7632	143,39	133,92	396,23	370,06	113,52	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		9,17	47,64	25,34	131,65	59,1	0,04	0,10
		Накладные расходы -		*41,08*		*114,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,76*		*41,00*				
		Сметная стоимость				*551,00*				
222	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	5,11192	233,99	--	1196,14	--	50,72	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,92*		*51,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*100,00*				
		Сметная стоимость				*1347,00*				
223	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,6908	2300,07	--	1588,89	--	1046,22	2,80	1,93
		м3 грунта		2300,07	--	1588,89	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1514,50*		*1046,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,17*		*211,00*				
		Сметная стоимость				*2846,00*				
224	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6908	726,90	--	502,14	--	330,64	0,97	0,67
		м3 грунта		726,90	--	502,14	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,63*		*331,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,44*		*67,00*				
		Сметная стоимость				*899,00*				
225	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,6908	129,75	53,55	89,63	36,99	46,78	0,11	0,07
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	52,64	17,13	59,1	0,03	0,02
		Накладные расходы -		*67,72*		*47,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*11,00*				
		Сметная стоимость				*147,00*				
226	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,133	36038,08	7173,11	40831,14	8127,13	12891,82	13,87	15,71
		м3 конструкций колодца		12358,11	2858,96	14001,74	3239,20	62,1	2,38	2,70
		Накладные расходы -		*11378,49*		*12892,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3793,32*		*4298,00*				
		Сметная стоимость				*58021,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	10348,22	--	20696,44	--	877,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*438,76*		*878,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*862,96*		*1726,00*				
		Сметная стоимость				*23300,00*				
228	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	13546,65	--	27093,30	--	1148,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*574,38*		*1149,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,68*		*2259,00*				
		Сметная стоимость				*30501,00*				
229	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	7809,90	--	15619,80	--	662,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*331,14*		*662,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,28*		*1303,00*				
		Сметная стоимость				*17585,00*				
230	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	3243,72	--	6487,44	--	275,07	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,53*		*275,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,50*		*541,00*				
		Сметная стоимость				*7304,00*				
231	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4723,17	--	4723,17	--	200,26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*200,26*		*200,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,87*		*394,00*				
		Сметная стоимость				*5317,00*				
232	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,0255125	30468,05	1324,14	777,32	33,78	103,11	5,95	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		4852,64	340,08	123,80	8,68	50,8	0,36	0,01
		Накладные расходы -		*4041,60*		*103,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2760,77*		*70,00*				
		Сметная стоимость				*951,00*				
233	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	0,0198	339162,67	--	6715,42	--	284,73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14380,50*		*285,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28283,45*		*560,00*				
		Сметная стоимость				*7560,00*				
234	23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	2	3674,84	--	7349,68	--	311,63	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,81*		*312,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,45*		*613,00*				
		Сметная стоимость				*8274,00*				
235	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	9,42	751,34	13,09	7077,63	123,35	1297,34	0,21	2,00
		м2 поверхности		198,03	1,89	1865,44	17,80	50,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*137,72*		*1297,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*670,00*				
		Сметная стоимость				*9045,00*				
236	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,74	9934,80	1209,45	7351,75	894,99	783,05	0,85	0,63
		м3 основания		681,24	521,58	504,12	385,97	50,8	0,54	0,40
		Накладные расходы -		*1058,18*		*783,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*879,44*		*651,00*				
		Сметная стоимость				*8786,00*				
237	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,98	35117,00	5,65	34414,66	5,54	3284,09	3,66	3,59
		м3 подстилающего слоя		2933,34	--	2874,68	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*3351,11*		*3284,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3077,45*		*3016,00*				
		Сметная стоимость				*40715,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1062194,09**	**73323,65**			**140,09**
			Тенге			**126017,75**	**27273,22**			**24,36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1044021,45**				
	Материалы -		Тенге			**251485,04**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**144879,36**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			597475,53				
	Транспортные расходы -		Тенге			4131,09				
		Накладные расходы -	Тенге			136071,02				
		Сметная прибыль -	Тенге			94407,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1274499,87				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				144879,36			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18172,64				
	Материалы -		Тенге			9761,04				
	Всего заработная плата -		Тенге				8411,61			
		Накладные расходы -	Тенге			6066,55				
		Сметная прибыль -	Тенге			1939,14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26178,33				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8411,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1300678,20				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				153290,97			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20537166,12	1053936,85			4153,66
			Тенге			3937438,00	355009,42			331,15
	Стоимость оборудования -		Тенге			2616228,00				
	Сметная прибыль -		Тенге			209298,24				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2825526,24				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17855986,62				
	Материалы -		Тенге			7959450,39				
	Всего заработная плата -		Тенге				4254921,18			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4894138,74				
	Транспортные расходы -		Тенге			61626,73				
		Накладные расходы -	Тенге			3208594,44				
		Сметная прибыль -	Тенге			1685166,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22749747,55				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4443,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				4254921,18			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41213,64				
	Материалы -		Тенге			1156,88				
	Всего заработная плата -		Тенге				27074,26			
		Накладные расходы -	Тенге			18934,78				
		Сметная прибыль -	Тенге			4811,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64960,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				27074,26			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23737,86				
	Материалы -		Тенге			13190,49				
	Всего заработная плата -		Тенге				10452,02			
	Сдача и испытание -		Тенге			101,70				
		Накладные расходы -	Тенге			7587,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**2506,00**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**33831,04**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10452,02**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**25379162,44**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4484,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4292447,47**			

		Временные здания и сооружения.	Тенге			**355 308,27**				
		Итого с временными	Тенге			**25 734 470,71**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	Тенге			**364 786,12**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			**26 099 256,84**				
		В том числе в текущих ценах на 2018г. -100%, К=1,0599383%				**276 636,02**				
		итого на 2018г.				**26 375 892,86**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			**3 165 107,14**				
		Итого с НДС	Тенге			**29 541 000,00**				

Заказчик:
Зам.руководителя управления

_____ Жапуреев М.Ж.

М.П.

Руководитель отдела

_____ Сакпаров Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Елеуов А.Т.

М.П.

Технадзор:
ТОО «Строй-Проф»

_____ Акпуров Н.А.

М.П.